Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения к малоэтажной застройки по правому берегу реки Шортанды восточного района города Житикара Костанайской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (ЛС 2-01-01-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-006 от 07.12.2021г. Доп.согл.№1 от 19.01.2023г. Доп.согл.№2 от 25.01.2023г. Доп.согл.№3 от 27.01.2023г. Доп.согл.№4 от 9.02.2023г.

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2023 год**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 г.

№ п.п.	№ п/смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**189519106**
			Раздел 1. Земляные работы				**152035297**
1	1	У6101-0102-0215 6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**457**	**605**	**276485**
2	2	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**8683**	**43**	**373369**
3	3	У6101-0102-0216 6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4**	**м^3**	**13228,8**	**749**	**9908371**
4	4	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**257961,6**	**43**	**11092349**
5	5	У6101-0204-0105 6101-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками**	**м^3 грунта**	**1650,8**	**63547**	**104903388**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,82	14976	12280
7	7	У6101-0102-0215 6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	0,82	605	496
8	8	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	15,58	43	670
9	9	У6101-0201-0204 6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	395,4	22272	8806349
10	10	У6101-0102-0216 6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	395,4	749	296155
11	11	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7710,3	43	331543
12	12	У6101-0102-0216 6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	889,8	749	666460
13	13	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	17351,1	43	746097
14	14	С2325-101-0102 325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	408	1455	593640
15	15	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	875	3683	3222625
16	16	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	1443,86	2319	3348311
17	17	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	1312,6	217	284834
18	18	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	517	56	28952

1		2	3	4	5	6	7
19	19	У6101-0106-0110 6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	517	27	13959
20	20	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	568,7	2319	1318815
21	21	У6101-0107-0103 6101-0107-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	517	181	93577
22	22	У6101-0107-0109 6101-0107-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	517	42	21714
23	23	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	422	56	23632
24	24	У6101-0106-0110 6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	422	27	11394
25	25	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	464,2	2319	1076480
26	26	У6101-0107-0103 6101-0107-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	422	181	76382
27	27	У6101-0107-0109 6101-0107-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	422	42	17724
28	28	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	391,2	66	25819
29	29	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	391,2	29	11345
30	30	У6101-0107-0103 6101-0107-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	391,2	181	70807
31	31	У6101-0107-0109 6101-0107-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	391,2	42	16430
32	32	У6101-0106-0106 6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	13226,8	76	1005237

1		2	3	4	5	6	7
33	33	У6101-0106-0112 6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	13226,8	31	410031
34	34	У6101-0107-0103 6101-0107-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	13226,8	181	2394051
35	35	У6101-0107-0109 6101-0107-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	13226,8	42	555526
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				**14620395**
36	36	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	303,8	7840	2381792
37	72	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,52802	3769732	1990494
38	73	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	6472	22005
39	74	С1241-102-0227 241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	10661	213220
			Трубопроводы				
40	124	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	2,99525	1462938	4381865
41	125	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3025,2025	1623	4909904
42	126	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,34276	1264452	433404
43	127	С1241-201-0907 241-201-0907 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	346,1876	560	193865
44	128	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,06804	1203970	81918
45	129	С1241-201-0603 241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	68,7204	109	7491
			Изоляция фасонных частей				
46	144	У6111-0501-0526 6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	15,3	290	4437

1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 3. Колодцы				
			Колодцы диаметром 1000мм (2 шт)				
47	147	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,56**	**82855**	**212109**
48	148	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**15587**	**31174**
49	149	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**14212**	**42636**
50	150	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6**	**19957**	**119742**
51	151	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**10493**	**20986**
52	153	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**10992**	**10992**
53	154	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**33,93**	**4813**	**163305**
54	158	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на водонепроницаемость W4/**	**м³**	**2,56**	**419,87**	**1075**
			Колодцы диаметром 1500мм (44 шт)				
55	161	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**83,67**	**77536**	**6487437**
56	162	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**44**	**22258**	**979352**
57	163	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**48**	**22981**	**1103088**
58	164	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**87**	**32177**	**2799399**

1		2	3	4	5	6	7
59	165	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	43	36757	1580551
60	166	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	43	10493	451199
61	168	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	44	10992	483648
62	170	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на водонепроницаемость W4/	$м^3$	83,67	419,87	35131
63	171	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	83,67	4813	402704
64	172	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	86	457	39302
			Колодцы диаметром 2000мм (14 шт)				
65	178	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	38,098	77536	2953967
66	179	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	43673	611422
67	180	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	31184	374208
68	181	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	43920	1185840
69	182	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	14	39810	557340
70	183	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	10493	146902
71	185	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	10992	153888
72	187	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на водонепроницаемость W4/	$м^3$	38,098	419,87	15996
73	188	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	392,11	4813	1887225

1		2	3	4	5	6	7
74	189	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**кг**	**28**	**457**	**12796**

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	**189519106**
в том числе оборудование		**0**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		**189519106**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7,5%) от суммы глав 1-7		**14213933**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8		**203733039**
Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)		**611199**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8		**204344238**
Сметная прибыль 5%		**10217212**
Итого со сметной прибылью		**214561450**
Непредвиденные работы и затраты-5%		**10728072**
Итого по акту по части II в сметных ценах		**214561450**
Итого по части II в прогнозны х ценах на 2023 К=1:		**214561450**
НДС в текущих ценах (12 %)		**25747374**
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)		**240308824**
Скидка 5%		**12015441**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года с учетом ценовой скидки Подрядчика		**228293383**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Директор _____ **Жайнаков Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Жол Болсын XXI»

_____

Эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО «Промстройпроект»

_____ **Пивоваров А.Н.**

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель

_____ **Хакимов А.Б.**