Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик : ТОО "FORTE CAPITAL"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области»	99 999 999,77	61 813 186,61							10 714 285,69	69 230 769
ИТОГО	**99 999 999,77**									
удержание в счет погашения аванса	**29 999 999,93**									**69 230 769**
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	**4 999 999,99**									**20 769 231**
К оплате:	**64 999 999,85**									**3 461 538**
										45 000 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Каманбаев Д.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "FORTE CAPITAL"

Директор _____ **Анарбеков Б.Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района",Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, Площадь ДОСТЫК, 1 — **101240001404**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "FORTE CAPITAL",Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, массив Коктем, ул. Н. Абдирова, дом № 30 — **070540022487**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда (контракт) № 10 от 15.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
2	26.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области			Услуга	1	69 230 769,00	69 230 769,00	7 417 582,39
				Итого	1	x	69 230 769,00	7 417 582,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Қамбатыр /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д. Таманбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "FORTE CAPITAL"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №10 от 05.03.2024г.

Акт выполненных работ №2

за Июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №1-1 Подготовительные работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1107-0111-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж		3,5	3873,17	1979,66	13 556	6 929		11 413	26 967
				м оград		1893,51	869,96	6 627	3 045		1 998	
2	2	411-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км		3,36	269,00		904				976
				т·км							72	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					14 460	6 929	0	11 413	27 943
								6 627	3 045	0	2 070	
			ИТОГО					14 460	6 929	0	11 413	27 943
								6 627	3 045	0	2 070	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			810				28 753
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			78				28 831
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			577				29 408
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 731
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							31 096
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							
			Локальная смета №2-1 Сети водопровода									
			Раздел 1: Водопровод									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		1777,903	272,25	272,25	484 034	484 034		98 958	629 626
				м^3 грунта		0,00	77,30	0	137 432		46 634	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		53,33709	3469,07	0,00	185 030	0		133 222	343 712
				м^3 грунта		3469,07	0,00	185 030	0		25 460	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		231,254902	1508,23	0,00	348 786	0		251 127	647 905
				м^3		1508,23	0,00	348 786	0		47 992	
4	4	*РСНБ РК 2022*	кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1414,4197	55,58	55,58	78 613	78 614		19 066	105 487
				м^3		0,00	18,72	0	26 478		7 808	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1414,4197	268,72	121,70	380 083	172 135		211 809	639 247
				м^3 уплотненного грунта		147,02	60,96	207 948	86 223		47 355	
6	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		1414,4197	121,44	101,53	171 767	143 607	4 668	45 771	234 935
				м^3		16,61	28,33	23 494	40 071		17 397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Разравнивание лишнего грунта на территории		10,828398	47,65	47,65	516	516		125	692
				м³		0,00	16,05	0	174		51	
8	8	*РСНБ РК 2022*	Укладка в траншею		1,002	643940,68	280949,66	645 229	281 512		455 140	1 188 398
				км трубопровода		362991,02	95828,34	363 717	96 020		88 029	
9	9	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		1012,02	829,00		838 965		838 965		906 082
				м							67 117	
10	10	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,212	643940,68	280949,66	136 515	59 562		96 297	251 437
				км трубопровода		362991,02	95828,34	76 954	20 316		18 625	
11	11	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		22	2584,42	12,28	56 857	270	13 466	42 776	107 604
				м трубы, уложенной в футляре		1960,04	3,95	43 121	87		7 971	
12	12	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм /трубы в футляре/. Испытание гидравлическое		22	152,19	1,62	3 348	36	136	3 113	6 978
				м трубопровода		144,41	0,00	3 177	0		517	
13	13	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		214,12	1660,00		355 439		355 439		383 874
				м							28 435	
14	14	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		1,002	102045,34	0,00	102 249	0	1 946	99 301	217 674
				км трубопровода		100103,64	0,00	100 304	0		16 124	
15	15	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,212	107837,54	0,00	22 862	0	1 640	21 010	47 382
				км трубопровода		100103,64	0,00	21 222	0		3 510	
16	16	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		3	2767,15	46,72	8 301	141	2 728	5 448	14 849
				задвижка или клапан		1811,18	23,22	5 434	70		1 100	
17	17	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	60287,00		180 861		180 861		195 330
				шт.							14 469	
18	18	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники/.Установка		0,0026	1811891,28	750051,13	4 711	1 950	504	2 905	8 225
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	2 257	678		609	
19	19	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм		1	2004,00		2 004		2 004		2 164
				шт.							160	
20	20	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы/.Установка		0,0018	1811891,28	750051,13	3 261	1 350	349	2 011	5 694
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	1 562	469		422	
21	21	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		3	770,00		2 310		2 310		2 495
				шт.							185	
22	22	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		9	1191,50	50,36	10 724	453	2 276	7 914	20 129
				фланец		888,24	0,00	7 994	0		1 491	
23	23	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /+свободный/		12	2612,00		31 344		31 344		33 852
				шт.							2 508	
24	24	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		6	1908,77	75,54	11 453	453	3 338	7 584	20 560
				фланец		1276,85	0,00	7 661	0		1 523	
25	25	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм /+свободный/		9	4006,00		36 054		36 054		38 938
				шт.							2 884	
26	26	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		3	1854,57	162,89	5 564	488		5 026	11 437
				шт.		1691,68	0,46	5 075	1		847	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		3	920,00		2 760		2 760		2 981
				шт.							221	
28	28	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	2033,48	266,88	6 100	801		5 252	12 260
				шт.		1766,60	1,63	5 300	5		908	
29	29	241-214-0305 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		3	1037,00		3 111		3 111		3 360
				шт.							249	
30	30	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм /гильзы/		0,6	19859,00		11 915		11 915		12 868
				м							953	
31	31	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм /гильзы/		0,6	12072,00		7 243		7 243		7 822
				м							579	
32	32	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		4	1854,57	162,89	7 418	652		6 701	15 249
				шт.		1691,68	0,46	6 767	2		1 130	
33	33	241-208-1503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм		4	838,00		3 352		3 352		3 620
				шт.							268	
34	34	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	2033,48	266,88	2 033	267		1 751	4 087
				шт.		1766,60	1,63	1 767	2		303	
35	35	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		1	2031,00		2 031		2 031		2 193
				шт.							162	
36	36	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею /футляр/		0,022	1942324,25	1371181,47	42 731	30 166		20 547	68 340
				км трубопровода		571142,78	372229,40	12 565	8 189		5 062	
37	37	241-201-0421 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм		22,22	23206,00		515 637		515 637		556 888
				м							41 251	
38	38	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		0,27	36461,76	1425,83	9 845	385	7 430	2 003	12 796
				м³		7519,10	631,79	2 030	171		948	
39	39	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании		0,005256	86523,46	3225,91	455	16	67	344	863
				т		70638,05	1233,55	371	6		64	
40	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		15,18	708,00		10 747		10 747		11 607
				кг							860	
41	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,011246	1528659,00		17 191		17 191		18 566
				т							1 375	
42	42	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		0,85	589,00		501		501		541
				кг							40	
43	43	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,04	38093,89	14323,07	115 805	43 542	17 864	73 551	204 504
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		17894,36	6544,30	54 399	19 895		15 148	
44	44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		2	35748,00		71 496		71 496		77 216
				шт.							5 720	
45	45	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	21658,00		43 316		43 316		46 781
				шт.							3 465	
46	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/а		2	21658,00		43 316		43 316		46 781
				шт.							3 465	
47	47	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	29296,00		58 592		58 592		63 279
				шт.							4 687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2789,00		5 578		5 578	446	6 024
49	49	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4013,00		8 026		8 026	642	8 668
50	50	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	11360,00		22 720		22 720	1 818	24 538
51	51	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2	т	0,03416	1074856,00		36 717		36 717	2 937	39 654
52	52	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,99064	249,49 89,17	4,76 0,91	247 88	5 1	154	62 25	334
53	53	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,5,7/. Установка	т стальных элементов	0,05768	1229832,66 106845,65	10756,73 2391,99	70 937 6 163	620 138	64 153	7 435 6 270	84 642
54	54	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	1,602	35097,56 6402,44	10,77 0,00	56 226 10 257	17 0	45 952	9 641 5 269	71 136
55	55	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3383,19 1283,80	69,48 24,83	50 748 19 257	1 042 372	30 449	19 237 5 599	75 584
56	56	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	5013,00		30 078		30 078	2 406	32 484
57	57	241-115-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	3	680,00		2 040		2 040	163	2 203
58	58	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3633,00		10 899		10 899	872	11 771
59	59	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	3	36461,76 7519,10	1425,83 631,79	109 385 22 557	4 277 1 895	82 550	22 252 10 531	142 168
60	60	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,39	38093,89 17894,36	14323,07 6544,30	129 138 60 662	48 555 22 185	19 921	82 019 16 893	228 050
61	61	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	35748,00		107 244		107 244	8 580	115 824
62	62	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21658,00		64 974		64 974	5 198	70 172
63	63	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/а	шт.	3	21658,00		64 974		64 974	5 198	70 172
64	64	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты.Укладка деревянной крышки	м^2	0,18	561,22 361,55	199,67 93,85	101 65	36 17		74 14	189
65	65	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м^3	0,27	139715,00		37 723		37 723	3 018	40 741
66	66	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные /Отмостки/. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,45	12976,19 5422,83	2742,01 1252,71	5 839 2 440	1 234 564	2 165	2 824 693	9 356
			Итого по разделу 1: Водопровод					5 896 069	1 356 736	2 930 914	1 762 296	8 271 018

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 608 424	461 461	0	612 653	
			ИТОГО					5 896 069	1 356 736	2 930 914	1 762 296	8 271 018
								1 608 424	461 461	0	612 653	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			239 860				8 510 878
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			22 979				8 533 857
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			170 677				8 704 534
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 392 192
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							9 204 348
			Локальная смета №2-2 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 1: Водопровод									
1	46	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,521158	70386,61	14465,58	177 456	36 470	63 502	93 119	292 220
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		30733,46	6574,49	77 484	16 575		21 646	
2	53	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		2	11360,00		22 720		22 720		24 538
				комплект							1 818	
3	54	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-2		0,03416	1074856,00		36 717		36 717		39 654
				т							2 937	
4	55	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/.Окраска эмалями ПФ-115		0,99064	249,49	4,76	247	5	154	62	334
				м²		89,17	0,91	88	1		25	
5	56	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,5,7/. Установка		0,05464	1229832,66	10756,73	67 198	588	60 772	7 043	80 180
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	5 838	131		5 939	
6	57	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	35097,56	10,77	56 226	17	45 952	9 641	71 136
				м³ подстилающего слоя		6402,44	0,00	10 257	0		5 269	
			Итого по разделу 1: Водопровод					360 564	37 080	229 817	109 865	508 062
								93 667	16 707	0	37 634	
			Раздел 2: Канализация К1									
7	68	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		2,12	83470,10	16943,77	176 957	35 921	69 245	87 067	285 146
				м³ конструкций колодца		33863,59	7620,53	71 791	16 156		21 122	
8	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	16045,00		32 090		32 090		34 657
				шт.							2 567	
9	70	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	14898,00		29 796		29 796		32 180
				шт.							2 384	
10	71	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2	13031,00		26 062		26 062		28 147
				шт.							2 085	
11	72	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2789,00		5 578		5 578		6 024
				шт.							446	
12	73	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	19329,00		38 658		38 658		41 751
				комплект							3 093	
13	74	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С-1		0,0258	1074856,00		27 731		27 731		29 950
				т							2 219	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	75	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/Окраска эмалями ПФ-115		0,7482	249,49	4,76	187	4	116	47	253
				м^2		89,17	0,91	67	1		19	
15	76	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,023684	39001,96	3292,47	924	78	586	260	1 279
				м^3 кладки		10983,70	836,04	260	20		95	
16	77	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-6,5.2/. Установка		0,07	1229832,66	10756,73	86 088	753	77 856	9 023	102 720
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	7 479	167		7 609	
17	78	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	35097,56	10,77	56 226	17	45 952	9 641	71 136
				м^3 подстилающего слоя		6402,44	0,00	10 257	0		5 269	
			Итого по разделу 2: Канализация К1					480 297	36 773	353 670	106 038	633 243
								89 854	16 344	0	46 908	
			ИТОГО					840 861	73 853	583 487	215 903	1 141 305
								183 521	33 051	0	84 542	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			33 098				1 174 403
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			3 171				1 177 574
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			23 551				1 201 125
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 296 014
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							1 270 094
			Локальная смета №2-3-1 Насосная 1-го подъема Общестроительные работы									
1	1	1101-0101-0339 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		11,29875	368,06	368,06	4 159	4 159		850	5 410
				м^3 грунта		0,00	104,50	0	1 181		401	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,198375	2658,12	0,00	527	0		380	980
				м^3 грунта		2658,12	0,00	527	0		73	
3	3	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		5,76	64,95	64,95	374	374		91	502
				м^3 грунта		0,00	21,88	0	126		37	
4	4	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		5,76	28,13	28,13	162	162		39	217
				м^3 грунта		0,00	9,48	0	55		16	
5	5	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,76	320,49	144,88	1 846	835		1 029	3 105
				м^3 уплотненного грунта		175,61	72,57	1 012	418		230	
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		0,64	2158,16	0,00	1 381	0		994	2 565
				м^3 грунта		2158,16	0,00	1 381	0		190	
7	7	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство		2,23	38990,34	1425,83	86 948	3 180	67 001	16 541	111 768
				м^3		7519,10	631,79	16 768	1 409		8 279	
8	8	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,36	1212,20	42,31	4 073	142	1 949	1 939	6 493
				м^2 стяжки		589,70	24,21	1 981	81		481	
9	9	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,76	4058,66	27,41	23 378	158	20 427	2 622	28 080
				м^2 поверхности		484,84	4,64	2 793	27		2 080	
10	10	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		1,93	22029,14	10635,98	42 516	20 527	2 027	34 048	82 689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		10342,73	4607,83	19 961	8 893		6 125	
11	11	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4013,00		4 013		4 013	321	4 334
12	12	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	24897,00		24 897		24 897	1 992	26 889
13	13	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	37373,00		37 373		37 373	2 990	40 363
14	14	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	37373,00		37 373		37 373	2 990	40 363
15	15	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	38145,00		38 145		38 145	3 052	41 197
16	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2789,00		5 578		5 578	446	6 024
17	17	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки. Установка	шт.	1	4700,73	673,38	4 701	673	1 368	2 936	8 248
						2658,98	306,25	2 659	306		611	
18	18	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6458,00		6 458		6 458	517	6 975
19	19	1146-0303-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,5	246161,64	2017,85	123 081	1 009	68 559	45 370	181 927
						107025,61	998,60	53 513	499		13 476	
20	20	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,03314	1229832,66	10756,73	40 757	356	36 859	4 272	48 631
						106845,65	2391,99	3 541	79		3 602	
21	21	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,6	561,22	199,67	337	119		246	630
						361,55	93,85	217	56		47	
22	22	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,015	137428,00		2 061		2 061	165	2 226
23	23	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0031	1528659,00		4 739		4 739	379	5 118
24	24	261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,002	9465,00		19		19	2	21
25	25	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,69	4920,24	21,56	3 395	15	2 076	1 203	4 966
						1889,34	6,27	1 304	4		368	
26	26	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	2	3633,00		7 266		7 266	581	7 847
27	27	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,015	13003,31	93,36	195	2	170	21	233
						1546,15	44,46	23	1		17	
28	28	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,46128	4554,37	0,00	2 101	0		1 513	3 903
						4554,37	0,00	2 101	0		289	
29	29	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,23128	1508,23	0,00	349	0		251	648
						1508,23	0,00	349	0		48	
30	30	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	0,23	41237,83	2636,01	9 485	606	6 907	1 936	12 335
						8571,98	678,32	1 972	156		914	
31	31	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,06292	40544,38	15774,63	2 551	993	280	1 125	3 970

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		20313,44	5602,59	1 278	353		294	
32	32	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,06056	1035403,00		62 704		62 704		67 720
				т							5 016	
33	33	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,00236	1041212,00		2 457		2 457		2 654
				т							197	
34	34	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,82468	124,74	2,38	228	5	142	57	308
				$м^2$		44,58	0,46	81	1		23	
35	35	1112-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3	1461,38	121,87	4 384	366	1 497	2 439	7 369
				$м^2$ кровли		840,47	43,23	2 521	130		546	
36	36	224-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012		3	1371,00		4 113		4 113		4 442
				$м^2$							329	
37	37	215-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3		0,025	165331,00		4 133		4 133		4 464
				$м^3$							331	
			ИТОГО					598 257	33 681	450 591	119 902	775 614
								113 982	13 775	0	57 455	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			22 493				798 107
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			2 155				800 262
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			16 005				816 267
			Итого с непредвиденными работами и затратами									880 752
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							863 137
			Локальная смета №2-3-2 Насосная 1-го подъема. Технологическое оборудование									
1	1	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		2	63242,16	1446,82	126 484	2 894	3 340	73 557	216 044
				шт.		60125,22	167,57	120 250	335		16 003	
2	2	511-702-0237 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 20,0 $м^3$/ч, Н 82,0 м вод. ст. /ЭЦВ-6-10-90 (1раб.+ 1рез.) Q=10 $м^3$/ч H=90m/		2	550101,00		1 100 202				1 100 202
				шт.						1 100 202		
3	3	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	3430,98	0,00	3 431	0	2 895	525	4 273
				комплект		535,99	0,00	536	0		317	
4	4	1116-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		1	9298,11	187,67	9 298	188	6 420	2 681	12 937
				счетчик (водомер)		2690,39	45,55	2 690	46		958	
5	5	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50		1	68642,00		68 642		68 642		74 133
				шт.							5 491	
6	6	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные. Установка		1	4769,20	93,43	4 769	93	1 219	3 469	8 897
				шт.		3457,21	46,45	3 457	46		659	
7	7	242-402-0302 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50 /Beigicast BV-05-60/		1	419142,00		419 142		419 142		452 673
				шт.							33 531	
8	8	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	2767,15	46,72	13 836	234	4 546	9 080	24 749
				задвижка или клапан		1811,18	23,22	9 056	116		1 833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, РN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	60287,00		180 861		180 861		195 330
				шт.							14 469	
10	10	242-304-0802 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, РN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 /Beigicast BV-05-91 Модель С/		1	77485,00		77 485		77 485		83 684
				шт.							6 199	
11	11	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, РN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2805,00		2 805		2 805		3 029
				шт.							224	
12	12	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,01124	1811891,28	750051,13	20 366	8 431	2 179	12 560	35 560
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	9 756	2 931		2 634	
13	13	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		2	730,00		1 460		1 460		1 577
				шт.							117	
14	14	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм		2	1337,00		2 674		2 674		2 888
				шт.							214	
15	15	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		15	1191,50	50,36	17 873	755	3 794	13 190	33 548
				фланец		888,24	0,00	13 324	0		2 485	
16	16	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		15	2612,00		39 180		39 180		42 314
				шт.							3 134	
17	17	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50		2	1211,00		2 422		2 422		2 616
				шт.							194	
18	18	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		1	1535,00		1 535		1 535		1 658
				м							123	
19	19	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,045	832403,92	107095,46	37 458	4 820	3 642	30 655	73 562
				км трубопровода		644380,88	43727,85	28 997	1 968		5 449	
20	20	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм		45,18	2200,00		99 396		99 396		107 348
				м							7 952	
21	21	1122-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Оголовок скважинный.Установка		1	7089,21	410,70	7 089	410	1 447	5 369	13 455
				шт.		5231,16	192,42	5 231	192		997	
22	22	ИП *"GRAND"ИНДЦС РК 8.04-07-2022. изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Оголовок скважины диам.200мм		1	39160,62		39 161				39 161
				шт						39 161		
			ИТОГО					2 275 569	17 825	925 084	151 086	2 529 638
								193 297	5 634	1 139 363	102 983	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 139 363		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			40 318				
			Итого с временными									2 569 956
			Зимние удорожания	%	0,27			3 863				
			Итого с зимними удорожаниями									2 573 819
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			28 689				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 602 508
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							2 808 106
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							2 751 944
			Локальная смета №2-3-3 Насосная 1-го подъема. Отопление и вентиляция									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	6729,80	117,49	6 730	118	327	6 183	13 946
				дефлектор		6285,33	23,92	6 285	24		1 033	
2	2	246-301-0610 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм		1	25284,00		25 284		25 284		27 307
				шт.							2 023	
3	3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	2996,07	71,82	2 996	72	636	2 266	5 683
				заслонка		2288,68	23,92	2 289	24		421	
4	4	246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК		1	4854,00		4 854		4 854		5 242
				шт.							388	
5	5	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,7	9838,10	82,90	6 887	58	4 587	2 222	9 838
				м^2 поверхности воздуховодов		3203,01	36,42	2 242	25		729	
6	6	1122-0101-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,002	9466232,33	124805,10	18 932	249	17 392	1 375	21 932
				км трубопровода		645250,32	49090,53	1 291	98		1 625	
7	7	241-701-0203 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ		2	5231,00		10 462		10 462		11 299
				м							837	
8	8	241-114-0220 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 315х7,0-200х7,0 мм		1	18456,00		18 456		18 456		19 932
				шт.							1 476	
9	9	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм		0,2	1207,00		241		241		260
				м^2							19	
			ИТОГО					94 842	497	82 239	12 046	115 439
								12 107	171	0	8 551	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			3 348				118 787
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			321				119 107
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2 382				121 490
			Итого с непредвиденными работами и затратами									131 087
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							128 466
			Локальная смета №2-4 Насосная 2-го подъема									
			Раздел 1: Насосная 2-го подъема									
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство		2,08	29398,72	1663,29	61 149	3 460	53 122	4 953	71 390
				м^3		2195,86	421,04	4 567	876		5 288	
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		4,32	32953,87	2563,60	142 361	11 074	116 255	16 344	171 401
				м^3		3479,33	678,12	15 031	2 929		12 696	
3	3	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,12816	316952,00		40 621		40 621		43 871
				т							3 250	
4	4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01464	1152219,84	2100,20	16 868	30	15 026	1 662	20 012
				т		123776,64	985,33	1 812	14		1 482	
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону		2,16	4058,66	27,41	8 767	59	7 660	983	10 530
				м^2 поверхности		484,84	4,64	1 047	10		780	
6	6	1337-0102-0109 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 5 т. Монтажна открытой площадке		1	458761,53	84190,14	458 762	84 191	51 677	216 802	729 609
				шт.		322894,70	32518,57	322 895	32 519		54 045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ОО *"Таза SU-KZ"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Насосная станция повышения давления (Траб.+ Трез.) Q=5 м³/ч H=35m : В комплекте с вертикальными насосами LEO LVR 5-7, N-2x1,1кВт рамой, шкафом управления с частотным регулированием, напорным и всасывающим коллекторами DN50 и запорной арматурой, УОВ-5, емкость 6м³, блок-контейнер утепл.,осн.эл. (2,5x6x2,4м)		1	10006601,79		10 006 602				10 006 602
				комплект						10 006 602		
			Итого по разделу 1: Насосная 2-го подъема					10 735 130	98 814	284 361	240 744	11 053 415
								345 352	36 348	10 006 602	77 541	
			ИТОГО					10 735 130	98 814	284 361	240 744	11 053 415
								345 352	36 348	10 006 602	77 541	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 006 602		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			30 358				
			Итого с временными									11 083 773
			Зимние удорожания	%	0,27			2 908				
			Итого с зимними удорожаниями									11 086 681
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			21 602				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 108 283
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							11 985 837
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							11 746 120
			Локальная смета №3-1-1 КПП. Общестроительные работы									
			Раздел 1: Землянные работы									
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		56,985	272,25	272,25	15 514	15 514		3 172	20 181
				м³ грунта		0,00	77,30	0	4 405		1 495	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		1,015	3469,07	0,00	3 521	0		2 535	6 541
				м³ грунта		3469,07	0,00	3 521	0		485	
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/		51,75	47,65	47,65	2 466	2 466		598	3 309
				м³ грунта		0,00	16,05	0	831		245	
4	4	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/		51,75	27,44	27,44	1 420	1 420		344	1 905
				м³ грунта		0,00	9,24	0	478		141	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,75	1373,24	0,00	7 896	0		5 685	14 668
				м³ грунта		1373,24	0,00	7 896	0		1 087	
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		51,75	268,72	121,70	13 906	6 298		7 750	23 389
				м³ уплотненного грунта		147,02	60,96	7 608	3 155		1 733	
			Итого по разделу 1: Землянные работы					44 723	25 698	0	20 084	69 993
								19 025	8 869	0	5 186	
			Раздел 2: Фундаменты									
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство		0,72	29398,72	1663,29	21 167	1 197	18 388	1 715	24 713
				м³		2195,86	421,04	1 581	303		1 831	
8	8	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство		4,8	43432,79	3051,48	208 477	14 647	158 265	35 527	263 524
				м³		7409,38	724,00	35 565	3 475		19 520	
9	9	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,015312	331233,00		5 072		5 072		5 478
				т							406	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00198	353968,00		701		701		757
				т							56	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01812	336163,00		6 091		6 091		6 578
				т							487	
12	12	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпич,бетону		24	4058,66	27,41	97 408	657	85 114	10 925	117 000
				м^2 поверхности		484,84	4,64	11 636	111		8 667	
13	13	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.50мм		4,8	1989,93	18,69	9 552	90	5 898	3 356	13 941
				м^2 поверхности		742,52	9,29	3 564	45		1 033	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					348 468	16 591	279 529	51 523	431 991
								52 346	3 934	0	32 000	
			Раздел 3: Стены									
14	14	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		12,6996	31805,06	4244,11	403 912	53 899	207 805	146 955	594 936
				м^3 кладки		11197,84	1244,76	142 208	15 808		44 069	
15	15	1106-1501-0303 *РСНБ РК 2022*	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление		3,047904	21201,00	1870,20	64 619	5 700	47 466	13 138	83 978
				м^3		3757,35	979,48	11 452	2 985		6 221	
16	16	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича.Расшивка швов		33,42	-508,59	0,00	-16 997	0		-15 807	-35 428
				м^2 стен (без вычета проемов)		-508,59	0,00	-16 997	0		-2 624	
17	17	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,024	547498,97	3551,75	13 140	85	10 269	2 619	17 020
				т металлических изделий		116080,22	1254,05	2 786	30		1 261	
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,95	45363,38	7074,04	43 095	6 720	26 685	10 336	57 706
				м^3		10199,38	1757,07	9 689	1 669		4 275	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01064	353968,00		3 766		3 766		4 067
				т							301	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,033744	336163,00		11 343		11 343		12 250
				т							907	
21	21	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки.Устройство		0,36	95053,37	6604,13	34 219	2 377	22 493	9 020	46 698
				м^3		25967,34	1567,67	9 348	564		3 459	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00525	353968,00		1 858		1 858		2 007
				т							149	
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01452	336163,00		4 881		4 881		5 271
				т							390	
			Итого по разделу 3: Стены					563 836	68 781	336 566	166 261	788 505
								158 486	21 056	0	58 408	
			Раздел 4: ПАРАПЕТ									
24	24	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		1,596	31805,06	4244,11	50 761	6 774	26 116	18 468	74 767
				м^3 кладки		11197,84	1244,76	17 872	1 987		5 538	
25	25	1106-1501-0303 *РСНБ РК 2022*	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление		0,38304	21201,00	1870,20	8 121	716	5 965	1 651	10 554
				м^3		3757,35	979,48	1 439	375		782	
26	26	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича.Расшивка швов		4,2	-508,59	0,00	-2 136	0		-1 987	-4 453
				м^2 стен (без вычета проемов)		-508,59	0,00	-2 136	0		-330	
27	27	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,002621	547498,97	3551,75	1 435	9	1 121	286	1 859
				т металлических изделий		116080,22	1254,05	304	3		138	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарпл ата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,16	59340,30	7149,97	9 494	1 144	5 583	2 764	13 239
				м³		17297,28	1687,63	2 768	270		981	
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0036	353968,00		1 274		1 274	102	1 376
				т								
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,009872	336163,00		3 319		3 319	265	3 584
				т								
31	31	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,084	45363,38	7074,04	3 811	595	2 360	914	5 103
				м³		10199,38	1757,07	857	148		378	
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00098	353968,00		347		347	28	375
				т								
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004973	336163,00		1 672		1 672	134	1 806
				т								
34	34	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,00834	102755,41	3784,10	857	32	70	526	1 494
				т конструкций		90579,22	839,35	755	7		111	
35	35	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,00538	1045837,00		5 627		5 627	450	6 077
				т								
36	36	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		0,4	2643,00		1 057		1 057	85	1 142
				м²								
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0019	353968,00		673		673	54	727
				т								
38	38	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,24186	124,74	2,38	30	0	19	8	41
				м²		44,58	0,46	11	0		3	
			Итого по разделу 4: ПАРАПЕТ					86 342	9 270	55 203	22 630	117 691
								21 870	2 790	0	8 719	
			Раздел 5: Перекрытие,покрытие									
39	39	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 м².Установка с опиранием на две стороны		2	9131,64	1942,13	18 263	3 884	2 684	15 039	35 966
				шт.сборных конструкций		5847,38	525,08	11 695	1 050		2 664	
40	40	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		13,9468	10922,00		152 327		152 327	12 186	164 513
				м²								
41	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,84	59340,30	7149,97	49 846	6 006	29 310	14 512	69 507
				м³		17297,28	1687,63	14 530	1 418		5 149	
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00719	353968,00		2 545		2 545	204	2 749
				т								
43	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02962	336163,00		9 957		9 957	797	10 754
				т								
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+ОС-9, ОС-10/		0,03264	353968,00		11 554		11 554	924	12 478
				т								
45	45	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,252	85959,58	2778,91	21 662	701	13 169	7 259	31 235
				м³		30922,94	733,22	7 793	185		2 314	
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00264	353968,00		934		934	75	1 009
				т								
47	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00744	336163,00		2 501		2 501	200	2 701
				т								

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01284	320140,00		4 111		4 111	329	4 440
			Итого по разделу 5: Перекрытие,покрытие					273 700	10 591	229 092	36 810	335 352
								34 018	2 653	0	24 842	
			Раздел 6: Кровля									
49	49	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	17,67	158,74	18,58	2 805	328		2 366	5 585
						140,16	5,37	2 477	95		414	
50	50	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,01767	190753,00		3 371		3 371	270	3 641
51	51	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	17,67	2167,58	77,06	38 301	1 362	20 654	15 329	57 920
						921,65	21,27	16 286	376		4 290	
52	52	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	1,82001	55733,00		101 435		101 435	8 115	109 550
53	53	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	17,67	1165,74	163,93	20 599	2 897	10 718	7 158	29 978
						395,25	45,05	6 984	796		2 221	
54	54	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	17,67	154,92	12,12	2 737	214	2 394	176	3 146
						7,33	3,48	130	61		233	
55	55	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,1672	253970,24	1217,29	42 464	203	35 304	6 337	52 705
						41602,69	508,79	6 956	85		3 904	
56	56	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,1672	13003,31	93,36	2 174	15	1 900	239	2 606
						1546,15	44,46	259	7		193	
57	57	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,045	184711,34	2102,38	8 312	94	6 775	1 338	10 422
						32048,02	985,33	1 442	44		772	
58	58	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,045	13003,31	93,36	585	4	511	64	701
						1546,15	44,46	70	2		52	
59	59	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,093	210695,94	1736,43	19 595	162	15 505	3 605	25 056
						42237,00	836,04	3 928	78		1 856	
60	60	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,093	13003,31	93,36	1 209	9	1 057	133	1 449
						1546,15	44,46	144	4		107	
61	61	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Нарожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,012	253970,24	1217,29	3 048	15	2 534	455	3 783
						41602,69	508,79	499	6		280	
62	62	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,012	13003,31	93,36	156	2	136	17	187
						1546,15	44,46	19	1		14	
63	63	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	17,67	7303,13	31,20	129 046	551	94 025	31 834	173 750
						1950,76	7,46	34 470	132		12 870	
64	64	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	$м^3$	0,287	165331,00		47 450		47 450	3 796	51 246

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю/подкрытия и настилы по фермам,Огнезащита		17,67	453,81	4,33	8 019	76	6 907	964	9 702
				м^2 обрабатываемой поверхности		58,57	2,06	1 035	36		719	
66	66	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/		0,036	139715,00		5 030		5 030		5 432
				м^3							402	
67	67	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов		0,76	2851,95	42,27	2 167	32	23	1 916	4 410
				м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2779,58	20,90	2 112	16		327	
68	68	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,116	161672,00		18 754		18 754		20 254
				м^3							1 500	
69	69	1115-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Потолки /карнизы/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву		0,76	1735,29	5,36	1 319	4	274	834	2 325
				м^2 окрашиваемой поверхности		1368,85	2,70	1 040	2		172	
70	70	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		3,8	1501,00		5 704		5 704		6 160
				м							456	
71	71	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1,2/.Установка		0,005832	1229832,66	10756,73	7 172	63	6 487	752	8 558
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	623	14		634	
72	72	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,05664	353832,00		20 041		20 041		21 644
				т							1 603	
73	73	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой		8,41	1826,92	36,73	15 364	309	12 125	2 752	19 565
				м^2 изолируемой поверхности		348,51	7,20	2 931	61		1 449	
			Итого по разделу 6: Кровля					506 857	6 340	419 114	76 269	629 775
								81 405	1 816	0	46 649	
			Раздел 7: Полы									
74	74	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение щебнем		6,97	464,49	49,92	3 237	348	2 016	953	4 525
				м^2 площади уплотнения		125,38	20,04	874	140		335	
75	75	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,5576	36577,58	10,77	20 396	6	16 820	3 356	25 652
				м^3 подстилающего слоя		6402,44	0,00	3 570	0		1 900	
76	76	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		6,97	1212,20	42,31	8 449	295	4 044	4 022	13 469
				м^2 стяжки		589,70	24,21	4 110	169		998	
77	77	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике		6,97	5204,02	34,01	36 272	237	31 214	4 650	44 196
				м^2 покрытия		691,61	18,06	4 821	126		3 274	
			Итого по разделу 7: Полы					68 354	886	54 094	12 981	87 842
								13 375	435	0	6 507	
			Раздел 8: ПРОЕМЫ									
78	78	1110-0106-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		2,16	6857,83	591,04	14 813	1 277	6 126	7 009	23 568
				м^2		3430,73	174,87	7 410	378		1 746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		3,42	71284,00		243 791		243 791		263 294
				м^2							19 503	
80	80	1110-0106-0801 *РСНБ РК 2022*	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м		0,5	3302,27	25,69	1 651	12	589	950	2 809
				м^2 проемов		2098,60	12,77	1 049	6		208	
81	81	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ деревянные профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм		2,8	1441,00		4 035		4 035		4 358
				м							323	
82	82	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм		8,6	1729,00		14 869		14 869		16 059
				м							1 190	
83	83	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,89	3201,22	128,22	6 050	242	2 085	3 453	10 263
				м^2		1969,79	59,99	3 723	113		760	
84	84	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П		1,89	11755,00		22 217		22 217		23 994
				м^2							1 777	
85	85	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		1	3633,00		3 633		3 633		3 924
				пара							291	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ					311 059	1 531	297 345	11 412	348 269
								12 182	497	0	25 798	
			Раздел 9: Внутренняя отделка									
86	86	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		6,97	647,50	3,49	4 513	25	141	3 490	8 643
				м^2 отделываемой поверхности		623,73	2,10	4 347	15		640	
87	87	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		6,97	205,42	1,23	1 432	9	301	901	2 520
				м^2 окрашиваемой поверхности		160,94	0,65	1 122	5		187	
88	88	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		25,6	2251,57	129,42	57 640	3 314	12 551	35 584	100 682
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1631,88	105,61	41 776	2 704		7 458	
89	89	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		25,6	875,93	7,93	22 424	203	3 458	15 108	40 535
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		732,91	4,77	18 762	122		3 003	
90	90	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		25,6	205,42	1,23	5 259	32	1 107	3 309	9 254
				м^2 окрашиваемой поверхности		160,94	0,65	4 120	17		686	
91	91	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		0,36	7019,13	29,39	2 527	11	982	1 232	4 060
				м^2 поверхности облицовки		4261,56	16,58	1 534	6		301	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					93 795	3 594	18 540	59 624	165 694
								71 661	2 869	0	12 275	
			Раздел 10: Наружняя отделка									
92	92	1115-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		5,44	6245,10	59,37	33 973	323	4 031	23 920	62 524
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		5444,76	51,47	29 619	280		4 631	
93	93	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		30,9	6663,56	36,27	205 904	1 121	75 974	[illegible]	333 963

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		4168,58	11,06	128 809	342		24 738	
94	94	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$		1,854	55733,00		103 329		103 329		111 595
				$м^3$							8 266	
95	95	1115-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		30,9	91,40	0,96	2 824	29	309	2 000	5 210
											386	
				$м^2$ фасада		80,43	0,46	2 485	14			
			Итого по разделу 10: Наружняя отделка					346 030	1 473	183 643	129 241	513 292
								160 913	636	0	38 021	
			Раздел 11: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
96	96	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/ .		1,1	1373,24	0,00	1 511	0		1 088	2 807
				$м^3$		1373,24	0,00	1 511	0		208	
97	97	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,53	37941,78	1425,83	20 109	756	15 368	3 931	25 963
				$м^3$		7519,10	631,79	3 985	335		1 923	
98	98	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,0163	26272,86	2221,52	428	36	3	370	862
				т		23874,66	1041,73	389	17		64	
99	99	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0163	427867,00		6 974		6 974		7 532
				т							558	
100	100	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж		0,05818	147036,67	29150,10	8 555	1 696	220	4 986	14 624
				т конструкций		114111,92	10098,33	6 639	588		1 083	
101	101	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы здания и сооружения с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05818	1041284,00		60 582		60 582		65 429
				т							4 847	
102	102	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,68722	124,74	2,38	210	4	131	52	283
				$м^2$		44,58	0,46	75	1		21	
103	103	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором		4	106,61	0,92	426	4		304	788
				отверстие		105,69	0,00	423	0		58	
104	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00096	353968,00		340		340		367
				т							27	
105	105	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3,25	7303,13	31,20	23 735	101	17 294	5 855	31 957
				$м^2$ кровли		1950,76	7,46	6 340	24		2 367	
106	106	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/		0,015	165331,00		2 480		2 480		2 678
				$м^3$							198	
107	107	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		3,25	453,81	4,33	1 475	14	1 270	177	1 784
				$м^2$ обработанной поверхности		58,57	2,06	190	7		132	
108	108	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,фартук и желоб) из листовой оцинкованной стали.Устройство		2,2	4920,24	21,56	10 825	48	6 621	3 837	15 835
				$м^2$ покрытия		1889,34	6,27	4 157	14		1 173	
109	109	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство		0,04	39204,87	6156,82	1 568	246	974	369	2 092
				$м^3$		8701,06	1435,39	348	57		155	
			Итого по разделу 11: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					139 218	2 905	112 257	20 969	173 001
								24 057	1 043	0	12 814	
			ИТОГО					2 782 382	147 660	1 985 383	607 804	3 661 405
								649 338	46 598	0	271 219	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			106 181				3 767 586
			Итого с временными					10 172				
			Зимние удорожания	%	0,27							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									3 777 758
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			75 555				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 853 313
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							4 157 725
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							4 074 571
			Локальная смета №3-1-2 КПП. Отопление и Вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		1,2	3966,50	22,83	4 760	27	3 335	1 380	6 631
				кВт		1164,27	9,54	1 397	11		491	
2	2	245-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2002 6 секций мощностью 0,6 кВт		2	148771,00		297 542		297 542		321 345
				комплект							23 803	
			Итого по разделу 1: Отопление					302 302	27	300 877	1 380	327 976
								1 397	11	0	24 294	
			Раздел 2: Вентиляция									
3	3	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1	2802,68	52,73	2 803	53	440	2 288	5 498
				решетка		2310,27	23,92	2 310	24		407	
4	4	1120-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,01	9292,10	82,90	9 385	84	6 066	3 206	13 598
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3203,01	36,42	3 235	37		1 007	
5	5	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		1	20324,83	75,94	20 325	76	19 153	1 098	23 137
				зонт		1096,28	23,92	1 096	24		1 714	
6	6	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		1,9	784,00		1 490		1 490		1 609
				кг							119	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					34 003	213	27 149	6 592	43 842
								6 641	85	0	3 247	
			ИТОГО					336 305	240	328 026	7 972	371 818
								8 038	96	0	27 541	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			10 783				
			Итого с временными									382 601
			Зимние удорожания	%	0,27			1 033				
			Итого с зимними удорожаниями									383 634
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7 673				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									391 306
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							422 220
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							413 775
			Локальная смета №3-1-3 КПП. Электроосвещение и Электрооборудование									
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	8578,49	174,76	8 578	175	3 199	3 803	13 371
				шкаф		5204,56	76,70	5 205	77		990	
2	2	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41		1	5025,00		5 025		5 025		5 427
				шт.							402	
3	3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка		7	2490,80	0,00	17 436	0	214	12 400	32 223
				шт.		2460,23	0,00	17 222	0		2 387	
4	4	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А		1	2007,00		2 007		2 007		2 168
				шт.							161	
5	5	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		2	3880,00		7 760		7 760		8 381
				шт.							621	
6	6	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	542,00		1 626		1 626		1 756

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							130	
7	7	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1913,00		1 913		1 913		2 066
				шт.							153	
8	8	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок управления СБЗ-С-ВР		1	25656,00		25 656		25 656		27 708
				шт.							2 052	
9	9	247-211-0115 *РСНБ РК 2022*	Реле /фотореле 4400 Вт IP44 ФР 602/		1	3325,00		3 325		3 325		3 591
				шт.							266	
10	10	1121-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		2	3613,97	24,27	7 228	49	3 534	2 641	10 659
				шт.		1822,61	11,28	3 645	23		790	
11	11	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп /ARS/S 136 УХЛ4 36Вт/		2	19785,00		39 570		39 570		42 736
				шт.							3 166	
12	12	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		1	953,28	6,07	953	6	108	606	1 684
				шт.		839,26	2,82	839	3		125	
13	13	247-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д /НПП1301-18/,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014		1	4127,00		4 127		4 127		4 457
				шт.							330	
14	14	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65 /L-36/_ЛД65_ЛДЦ65_ЛТБ65_ЛХБ65 ГОСТ 6825-91		2	435,00		870		870		940
				шт.							70	
15	15	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа T8,1200,мощность 18 Вт,IP 20 /Mini Full Spiral/		1	3796,00		3 796		3 796		4 100
				шт.							304	
16	16	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		3	489,80	0,51	1 469	2	140	957	2 620
				шт.		442,71	0,26	1 328	1		194	
17	17	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20		2	490,00		980		980		1 058
				шт.							78	
18	18	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		1	383,00		383		383		414
				шт.							31	
19	19	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		1	403,91	0,45	404	0	15	280	739
				шт.		388,29	0,21	388	0		55	
20	20	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикаторочм,до 250 В,10 А,IP44		1	434,00		434		434		469
				шт.							35	
21	21	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/		2	847,00		1 694		1 694		1 830
				шт.							136	
22	22	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Д48/		3	109,00		327		327		353
				шт.							26	
23	23	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		50	335,15	2,23	16 758	112	1 473	10 928	29 901
				м		303,46	0,10	15 173	5		2 215	
24	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66		0,01	561509,00		5 615		5 615		6 064
				км							449	
25	25	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,02	406276,00		8 126		8 126		8 776
				км							650	
26	26	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,02	588168,00		11 763		11 763		12 704
				км							941	
27	27	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		40,4	88,00		3 555		3 555		3 839
				м							284	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		25	820,86	32,14	20 522	803	10 811	6 605	29 297
				м		356,30	10,61	8 908	265		2 170	
29	29	261-404-0535 *РСНБ РК 2022*	Держатель шин заземления К188		42	514,00		21 588		21 588		23 315
				шт.							1 727	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					223 488	1 147	169 634	38 220	282 646
								52 708	374	0	20 938	
			ИТОГО					223 488	1 147	169 634	38 220	282 646
								52 708	374	0	20 938	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			8 197				
			Итого с временными									290 843
			Зимние удорожания	%	0,27			785				
			Итого с зимними удорожаниями									291 628
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			5 833				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									297 461
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							320 960
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							314 541
			Локальная смета №4-1 Наружные сети электроснабжения									
			Раздел 2: Сети ВЛ-0,4кВ									
1	17	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,09	277719,73	156024,56	24 995	14 042	435	12 215	40 186
				км линии		116863,66	52786,33	10 518	4 751		2 977	
2	18	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0		0,276617	2093631,00		579 134		579 134		625 465
				км							46 331	
3	19	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления		50	453,22	106,36	22 661	5 318	168	14 669	40 317
				м цепи заземления		343,51	23,22	17 176	1 161		2 987	
4	20	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,000079	342948,00		27		27		29
				т							2	
5	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0266	495467,00		13 179		13 179		14 233
				т							1 054	
6	22	ОО *"Karadel Mechanics"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х19		6	2087,30		12 524		12 524		13 526
				шт.							1 002	
7	23	ОО *"Karadel Mechanics"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Хомут Х20		4	2043,45		8 174		8 174		8 828
				шт.							654	
8	24	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,01095	144212,28	27810,68	1 579	304	194	1 102	2 896
				т		98698,60	11913,50	1 081	130		215	
9	25	241-102-0148 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм		3	1546,00		4 638		4 638		5 009
				м							371	
10	26	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	39756,07	20652,86	39 756	20 652	926	22 576	67 319
				опора		18177,12	10042,38	18 177	10 042		4 987	
11	27	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		2	43918,00		87 836		87 836		94 863

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7 027	
12	28	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,35 м³ для опор В.Т 35 кВ. Установка		2	4450,18	2294,76	8 900	4 589		5 105	15 125
				шт.		2155,42	1035,09	4 311	2 070		1 120	
13	29	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		2	5716,00		11 432		11 432		12 347
				шт.							915	
14	30	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Т-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		2	11523,00		23 046		23 046		24 890
				шт.							1 844	
15	31	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SQT21.01 сквозной		1	7579,00		7 579		7 579		8 185
				шт.							606	
16	32	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SQ27.48		2	18551,00		37 102		37 102		40 070
				шт.							2 968	
17	33	252-207-1711 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.366-10/SE45.275-15/ с прокалывающим зажимом		3	30848,00		92 544		92 544		99 948
				шт.							7 404	
18	34	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,002	1103827,00		2 208		2 208		2 385
				км							177	
19	35	252-205-1605 *РСНБ РК 2022*	Муфта предохранительная защитная типа МЗ-55-1 /STKR1/		1	81354,00		81 354		81 354		87 862
				шт.							6 508	
20	36	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SQ79.1		2	4169,00		8 338		8 338		9 005
				шт.							667	
21	37	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	3467,00		3 467		3 467		3 744
				шт.							277	
22	38	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		1	4091,00		4 091		4 091		4 418
				шт.							327	
23	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001776	353968,00		629		629		679
				т							50	
24	40	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		3	1444,00		4 332		4 332		4 679
				м							347	
25	41	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		2	286,00		572		572		618
				шт.							46	
26	42	252-201-0712 *РСНБ РК 2022*	Звено типа /Монтажная рейка РЕК 49/		1	7230,00		7 230		7 230		7 808
				шт.							578	
27	43	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1/SZ56.1/ однофазный		1	180098,00		180 098		180 098		194 506
				шт.							14 408	
28	44	252-207-2701 *РСНБ РК 2022*	Табличка для предохранителей типа PEM242.25		1	3526,00		3 526		3 526		3 808
				шт.							282	
29	45	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные		8	88,00		704		704		760
				шт.							56	
30	46	ОО *"Karadel Mechanics"*№ЦЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Проводник заземляющий ЗП6		1	622,69		623		623		673
				м							50	
31	47	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	39756,07	20652,86	39 756	20 652	926	22 576	67 319
				опора		18177,12	10042,38	18 177	10 042		4 987	
32	48	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		2	43918,00		87 836		87 836		94 863
				шт.							7 027	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	49	1133-0203-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор В.Т 35 кВ. Установка		2	4450,18	2294,76	8 900	4 589		5 105	15 125
				шт.		2155,42	1035,09	4 311	2 070		1 120	
34	50	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н		2	5716,00		11 432		11 432		12 347
				шт.							915	
35	51	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка - Т.П.3.407.1-143		2	11523,00		23 046		23 046		24 890
				шт.							1 844	
36	52	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной		1	7579,00		7 579		7 579		8 185
				шт.							606	
37	53	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2		1	6236,00		6 236		6 236		6 735
				шт.							499	
38	54	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная		3	1444,00		4 332		4 332		4 679
				м							347	
39	55	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36		2	286,00		572		572		618
				шт.							46	
40	56	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		1	8286,00		8 286		8 286		8 949
				шт.							663	
41	57	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		2	18650,00		37 300		37 300		40 284
				шт.							2 984	
42	58	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		4	3467,00		13 868		13 868		14 977
				шт.							1 109	
43	59	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	3467,00		3 467		3 467		3 744
				шт.							277	
44	60	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		1	4091,00		4 091		4 091		4 418
				шт.							327	
45	61	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,0005	1103827,00		552		552		596
				км							44	
46	62	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1		1	557,00		557		557		602
				шт.							45	
47	63	ОО *"Kazakhstan Mechanics"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Проводник заземляющий ЗП6		1	622,69		623		623		673
				м							50	
48	64	ОО *"Kazakhstan Mechanics"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кронштейн У3		1	7165,24		7 165		7 165		7 738
				шт.							573	
49	65	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		8	39756,07	20652,86	318 049	165 223	7 409	180 605	538 546
				опора		18177,12	10042,38	145 417	80 339		39 892	
50	66	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		16	43918,00		702 688		702 688		758 903
				шт.							56 215	
51	67	252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.16 сквозной		8	3004,00		24 032		24 032		25 955
				шт.							1 923	
52	68	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		8	8286,00		66 288		66 288		71 591
				шт.							5 303	
53	69	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		8	3467,00		27 736		27 736		29 955
				шт.							2 219	