Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик : ТОО "FORTE CAPITAL"

Наименование строительства и его адрес : Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области	118 893 172,41	16 868 904,14							12 738 554,19	18 893 172,64
ИТОГО	**118 893 172,41**									**18893172,64**
удержание в счет погашения аванса	**35 667 951,72**									**5667951,79**
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	**5 944 658,62**									**944658,63**
К оплате:	**77 280 562,07**									**12280562,22**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "FORTE CAPITAL"

Директор _____ **Ануарбеков Б.Р.**

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик : ТОО "FORTE CAPITAL"

Наименование строительства и его адрес : Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области	118 893 172,41	16 868 904,14							12 738 554,19	18 893 172,64
ИТОГО	**118 893 172,41**									**18893172,64**
удержание в счет погашения аванса	**35 667 951,72**									**5667951,79**
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	**5 944 658,62**									**944658,63**
К оплате:	**77 280 562,07**									**12280562,22**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "FORTE CAPITAL"

Директор _____ **Ануарбеков Б.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "FORTE CAPITAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№10** от **05.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №3-1-4 КПП. Пожарная сигнализация									
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования**		3	4147,82	0,26	12 443	1	261	7 431	21 464
				луч		4060,57	0,00	12 182	0		1 590	
2	2	248-303-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3**		1	44101,00		44 101		44 101		47 629
				шт.							3 528	
3	3	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования**		1	12569,67	2,14	12 570	2	177	7 558	21 738
				шт.		12390,90	0,00	12 391	0		1 610	
4	4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12.исполнение 01**		1	18030,00		18 030		18 030		19 472
				шт.							1 442	
5	5	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования**		1	4655,61	0,00	4 656	0	56	3 312	8 605
				шт.		4599,98	0,00	4 600	0		637	
6	6	ОО *"Nettech"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Аккумулятор напряжение 12В.емкость 7Ач**		1	6552,15		6 552				6 552
				шт						6 552		
7	7	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования**		2	4696,21	2,64	9 392	5	187	5 612	16 204
				шт.		4599,98	0,00	9 200	0		1 200	
8	8	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141**		2	2695,00		5 390		5 390		5 821
				шт.							431	
9	9	1310-0701-0204 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель датчика ручного.Монтажоборудования**		1	2471,58	0,00	2 472	0	172	1 403	4 185
				шт.		2299,99	0,00	2 300	0		310	
10	10	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**		1	2277,00		2 277		2 277		2 459
				шт.							182	
11	11	1310-0701-0113 *РСНБ РК 2022*	**Устройства промежуточные на количество лучей 1.Монтаж оборудования**		2	3101,04	2,14	6 202	4	250	3 628	10 616
				шт.		2973,82	0,00	5 948	0		786	
12	12	ОО *"Nettech"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Устройство контроля шлейфа УКШ-1**		2	10085,70		20 171		20 171		21 785
				шт							1 614	
13	13	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**		30	143,32	1,20	4 300	36	923	2 417	7 254

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		111,34	0,56	3 340	17		537	
14	14	243-305-0401 *СпрСЦ 05.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВиг(А)-FRLS 1х2х0,80/0,75		0,03	209544,00		6 286		6 286		6 789
				км							503	
15	15	130S-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		30	393,65	2,36	11 810	71	670	7 974	21 367
				м		368,97	0,19	11 069	6		1 583	
16	16	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм		30	94,00		2 820		2 820		3 046
				м							226	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					169 472	119	101 771	39 335	224 986
								61 030	23	6 552	16 179	
			Раздел 2: Оповещение при пожаре									
17	17	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования		1	1307,68	6,21	1 308	6	15	786	2 262
				шт.		1286,52	2,30	1 287	2		168	
18	18	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		1	4280,00		4 280		4 280		4 622
				шт.							342	
19	19	130S-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	143,32	1,20	1 433	12	308	806	2 418
				м		111,34	0,56	1 113	6		179	
20	20	243-305-0401 *СпрСЦ 05.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВиг(А)-FRLS 1х2х0,80/0,75		0,01	209544,00		2 095		2 095		2 263
				км							168	
21	21	130S-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования		10	393,65	2,36	3 937	24	223	2 658	7 123
				м		368,97	0,19	3 690	2		528	
22	22	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм		10	94,00		940		940		1 015
				м							75	
			Итого по разделу 2: Оповещение при пожаре					13 993	42	7 861	4 250	19 703
								6 090	10	0	1 460	
			ИТОГО					183 465	161	109 632	43 585	244 689
								67 120	33	6 552	17 639	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 552		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			6 906				251 595
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			662				252 257
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4 914				257 171
			Итого с непредвиденными работами и затратами									277 487
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							
												271 937
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							
			Локальная смета №3-1-5 КПП. Видеонаблюдения									
			Раздел 1: Видеонаблюдение									
1	1	1310-0410-0114 *РСНБ РК 2022*	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования		1	17126,53	0,00	17 127	0	218	10 314	29 636
				устройство		16908,48	0,00	16 908	0		2 195	
2	2	248-403-0407 *СпрСЦ 05.2023*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K1, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 8 Tb)		1	61086,00		61 086		61 086		65 973
				шт.							4 887	
3	3	1311-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене		1	26053,44	5573,09	26 053	5 573	772	16 651	46 120
				шт.		19708,02	2493,85	19 708	2 494		3 416	
4	4	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V/Asus с диагональю 24''		1	109972,00		109 972		109 972		118 770
				шт.							8 798	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Т6		1	23783,00		23 783		23 783		25 686
				шт.							1 903	
6	6	521-101-0401015 *СпрСЦ 05.2023*	Мышь A4Tech Bloody Q50, Battlefield, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Neon backlight, USB /+коврик для мыши/		1	7134,00		7 134				7 134
				шт.						7 134		
7	7	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования		2	12569,67	2,14	25 139	4	353	15 117	43 477
				шт.		12390,90	0,00	24 782	0		3 221	
8	8	521-101-0401024 *СпрСЦ 05.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black		1	23830,00		23 830				23 830
				шт.						23 830		
9	9	248-306-0309 *СпрСЦ 05.2023*	Блок питания PW408S-12R		1	10731,00		10 731		10 731		11 589
				шт.							858	
			Итого по разделу 1: Видеонаблюдение					304 855	5 577	206 915	42 082	372 215
								61 398	2 494	30 964	25 278	
			ИТОГО					304 855	5 577	206 915	42 082	372 215
								61 398	2 494	30 964	25 278	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							30 964		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			9 896				
			Итого с временными									382 111
			Зимние удорожания	%	0,27			948				
			Итого с зимними удорожаниями									383 059
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7 042				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									390 101
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							420 919
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							412 501
			Локальная смета №4-1 Наружные сети электроснабжения									
			Раздел 1: Дизельный генератор									
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетониая.Устройство		0,61	29398,72	1663,29	17 933	1 015	15 579	1 453	20 937
				$м^3$		2195,86	421,04	1 339	257		1 551	
2	2	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,54	32953,87	2563,60	50 749	3 948	41 443	5 826	61 101
				$м^3$		3479,33	678,12	5 358	1 044		4 526	
3	3	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03181	427867,00		13 610		13 610		14 699
				т							1 089	
4	4	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01464	1152219,84	2100,20	16 868	30	15 026	1 662	20 012
				т		123776,64	985,33	1 812	14		1 482	
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону		2,16	4058,66	27,41	8 767	59	7 660	983	10 530
				$м^2$ поверхности		484,84	4,64	1 047	10		780	
6	6	1308-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите		2	107687,56	53942,25	215 375	107 885	16 725	103 156	344 013
				шт.		45382,83	26253,27	90 766	52 507		25 482	
7	7	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins /FG Wilson P20P2/		2	5372934,00		10 745 868				10 745 868
				шт.						10 745 868		
8	8	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	6915,37	124,42	6 915	125	2 014	3 480	11 227
				шт.		4777,14	55,86	4 777	56		832	
9	9	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66		1	15332,00		15 332		15 332		16 559

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1 227	
10	10	130S-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	2238,30	120,16	2 238	120	40	1 536	4 076
				шт.		2078,06	55,86	2 078	56		302	
11	11	247-301-0220 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала. СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 /СА4-Э704 ТХ Салют/		1	25904,00		25 904		25 904		27 976
				шт.							2 072	
12	12	130S-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка		1	2490,80	0,00	2 491	0	31	1 771	4 603
				шт.		2460,23	0,00	2 460	0		341	
13	13	247-204-0737 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"		1	1161,00		1 161		1 161		1 254
				шт.							93	
14	14	130S-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования		50	729,98	25,49	36 499	1 275	17 410	13 109	53 577
				м		356,30	7,82	17 815	391		3 969	
15	15	130S-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	5033,44	238,60	50 334	2 386	32 360	11 786	67 090
				шт.		1558,80	78,20	15 588	782		4 970	
16	16	130S-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		13	1034,26	35,11	13 445	457	8 936	3 033	17 796
				м		311,76	12,29	4 053	160		1 318	
			Итого по разделу 1: Дизельный генератор					11 223 489	117 300	213 231	147 795	11 421 318
								147 093	55 277	10 745 868	50 034	
			Раздел 2: Сети ВЛ-0,4кВ									
17	17	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,092	277719,73	156024,56	25 550	14 354	444	12 486	41 080
				км линии		116863,66	52786,33	10 751	4 856		3 043	
18	18	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0		0.269383	2093631,00		563 989		563 989		609 108
				км							45 119	
			Итого по разделу 2: Сети ВЛ-0,4кВ					589 539	14 354	564 433	12 486	650 188
								10 751	4 856	0	48 162	
			Раздел 3: Сети КЛ-0,4кВ									
19	98	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18,18	2890,89	0,00	52 556	0		37 841	97 629
				$м^3$ грунта		2890,89	0,00	52 556	0		7 232	
20	99	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,12	1508,23	0,00	22 804	0		16 419	42 361
				$м^3$ грунта		1508,23	0,00	22 804	0		3 138	
21	100	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели		101	368,88	230,88	37 257	23 319		18 381	60 089
				м кабели		138,00	114,77	13 938	11 592		4 451	
22	101	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,015	264991,44	0,00	3 975	0	168	2 894	7 418
				канало-километр трубопровода		253817,20	0,00	3 807	0		549	
23	102	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		15	2466,00		36 990		36 990		39 949
				м							2 959	
24	103	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		56	532,51	221,61	29 821	12 410	3 242	13 578	46 871
				м кабеля		253,00	83,77	14 168	4 691		3 472	
25	104	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	487,85	209,67	19 514	8 387	1 927	8 915	30 703
				м кабеля		230,00	79,54	9 200	3 182		2 274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	105	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		15	997,17	548,92	14 958	8 233	1 894	6 094	22 736
				м кабеля		322,00	242,23	4 830	3 633		1 684	
27	106	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,099	1107222,00		109 615		109 615		118 384
				км							8 769	
28	107	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1		0,01	562955,00		5 630		5 630		6 080
				км							450	
29	108	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		36	9,11	0,93	328	34		224	596
				м кабели		8,18	0,46	294	17		44	
30	109	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		36	40,00		1 440		1 440		1 555
				м							115	
31	110	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	2550,90	120,16	5 102	241	262	3 392	9 174
				шт.		2299,99	55,86	4 600	112		680	
32	111	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50		2	15319,00		30 638		30 638		33 089
				шт.							2 451	
			Итого по разделу 3: Сети КЛ-0,4кВ					370 628	52 624	191 806	107 738	516 634
								126 197	23 227	0	38 268	
			Раздел 4: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры									
33	112	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2		1	8366,43	6299,57	8 366	6 299		4 095	13 458
				котлован		2066,86	3052,19	2 067	3 052		997	
34	113	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/		0,45	26676,46	33,70	12 004	15	10 695	1 036	14 083
				$м^3$		2876,76	0,00	1 295	0		1 043	
35	114	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,19914	40544,38	15774,63	8 074	3 142	887	3 561	12 566
				т конструкций		20313,44	5602,59	4 045	1 116		931	
36	115	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,19914	1089090,00		216 881		216 881		234 232
				т							17 351	
37	116	1133-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,19914	22294,24	14299,83	4 440	2 848	602	1 341	6 243
				т		4969,76	3450,30	990	687		462	
38	117	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		1	6836,60	1577,37	6 837	1 578		4 683	12 442
				светильник		5259,23	594,51	5 259	595		922	
39	118	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67		1	44514,00		44 514		44 514		48 075
				шт.							3 561	
40	119	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,0067	297455,36	2109,10	1 993	14	292	1 540	3 816
				т		251821,44	737,07	1 687	5		283	
41	120	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	169,52	2,40	1 695	24	335	970	2 878
				м		133,61	1,12	1 336	11		213	
42	121	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,01	89832,00		898		898		970
				км							72	
43	122	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		1	5070,00		5 070		5 070		5 476
				шт.							406	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	123	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		3	1444,00		4 332		4 332		4 679
				м							347	
45	124	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		3	286,00		858		858		927
				шт.							69	
46	125	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	2719,00		2 719		2 719		2 937
				шт.							218	
47	126	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1		1	4169,00		4 169		4 169		4 503
				шт.							334	
48	127	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой/РКК 553/		4	739,00		2 956		2 956		3 192
				шт.							236	
49	128	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		1	4091,00		4 091		4 091		4 418
				шт.							327	
50	129	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2		0,0005	154366,00		77		77		83
				км							6	
51	130	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	3467,00		3 467		3 467		3 744
				шт.							277	
52	131	252-207-4402 *СпрСЦ 05.2023*	Корпус предохранителя /SV 29.25/		1	1582,00		1 582		1 582		1 709
				шт.							127	
53	132	247-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа /SVV10.10/		1	1328,00		1 328		1 328		1 434
				шт.							106	
			Итого по разделу 4: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры					336 351	13 920	305 753	17 226	381 865
								16 679	5 466	0	28 288	
			Раздел 5: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры									
54	133	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2		2	8366,43	6299,57	16 733	12 599		8 190	26 917
				котлован		2066,86	3052,19	4 134	6 104		1 994	
55	134	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/		0,9	26676,46	33,70	24 009	30	21 389	2 071	28 166
				$м^3$		2876,76	0,00	2 589	0		2 086	
56	135	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,39828	40544,38	15774,63	16 148	6 282	1 775	7 122	25 132
				т конструкций		20313,44	5602,59	8 090	2 231		1 862	
57	136	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,39828	1089090,00		433 763		433 763		468 464
				т							34 701	
58	137	1133-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,39828	22294,24	14299,83	8 879	5 695	1 205	2 683	12 487
				т		4969,76	3450,30	1 979	1 374		925	
59	138	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		2	6836,60	1577,37	13 673	3 155		9 366	24 882
				светильник		5259,23	594,51	10 518	1 189		1 843	
60	139	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67		2	44514,00		89 028		89 028		96 150
				шт.							7 122	
61	140	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,0134	297455,36	2109,10	3 986	28	583	3 080	7 631
				т		251821,44	737,07	3 374	10		565	
62	141	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		20	169,52	2,40	3 390	48	670	1 940	5 756
				м		133,61	1,12	2 672	22		426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	142	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,02	89832,00		1 797		1 797		1 941
				км							144	
64	143	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		2	5070,00		10 140		10 140		10 951
				шт.							811	
65	144	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		5,2	1444,00		7 509		7 509		8 110
				м							601	
66	145	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		2	286,00		572		572		618
				шт.							46	
67	146	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130		2	8250,00		16 500		16 500		17 820
				шт.							1 320	
68	147	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		2	3467,00		6 934		6 934		7 489
				шт.							555	
69	148	252-207-4402 *СпрСЦ 05.2023*	Корпус предохранителя /SV 29.25/		2	1582,00		3 164		3 164		3 417
				шт.							253	
70	149	247-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа /SVV10.10/		2	1328,00		2 656		2 656		2 868
				шт.							212	
			Итого по разделу 5: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры					658 881	27 837	597 685	34 452	748 799
								33 356	10 930	0	55 466	
			Раздел 6: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель									
71	150	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2		1	8366,43	6299,57	8 366	6 299		4 095	13 458
				котлован		2066,86	3052,19	2 067	3 052		997	
72	151	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/		0,45	26676,46	33,70	12 004	15	10 695	1 036	14 083
				$м^3$		2876,76	0,00	1 295	0		1 043	
73	152	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,19914	40544,38	15774,63	8 074	3 142	887	3 561	12 566
				т конструкций		20313,44	5602,59	4 045	1 116		931	
74	153	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,19914	1089090,00		216 881		216 881		234 232
				т							17 351	
75	154	1133-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,19914	22294,24	14299,83	4 440	2 848	602	1 341	6 243
				т		4969,76	3450,30	990	687		462	
76	155	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		1	6836,60	1577,37	6 837	1 578		4 683	12 442
				светильник		5259,23	594,51	5 259	595		922	
77	156	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67		1	44514,00		44 514		44 514		48 075
				шт.							3 561	
78	157	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,0067	297455,36	2109,10	1 993	14	292	1 540	3 816
				т		251821,44	737,07	1 687	5		283	
79	158	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	169,52	2,40	1 695	24	335	970	2 878
				м		133,61	1,12	1 336	11		213	
80	159	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,01	89832,00		898		898		970
				км							72	
81	160	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		1	5070,00		5 070		5 070		5 476
				шт.							406	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	161	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		3	1444,00		4 332		4 332		4 679
				м							347	
83	162	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		3	286,00		858		858		927
				шт.							69	
84	163	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	2719,00		2 719		2 719		2 937
				шт.							218	
85	164	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		4	4091,00		16 364		16 364		17 673
				шт.							1 309	
86	165	252-207-2625 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной		4	8712,00		34 848		34 848		37 636
				шт.							2 788	
87	166	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2		0,0005	154366,00		77		77		83
				км							6	
88	167	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	3467,00		3 467		3 467		3 744
				шт.							277	
89	168	252-207-4402 *СпрСЦ 05.2023*	Корпус предохранителя /SV 29.25/		1	1582,00		1 582		1 582		1 709
				шт.							127	
90	169	247-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа /SVV10.10/		1	1328,00		1 328		1 328		1 434
				шт.							106	
			Итого по разделу 6: Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель					376 347	13 920	345 749	17 226	425 061
								16 679	5 466	0	31 488	
			ИТОГО					13 555 235	239 955	2 218 657	336 923	14 143 865
								350 755	105 222	10 745 868	251 706	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 745 868		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			98 542				14 242 406
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			9 441				14 251 847
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			70 120				14 321 967
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 453 402
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							15 144 334
			Локальная смета №5-1 Наружное видеонаблюдения									
			Раздел 1: Наружное видеонаблюдения									
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18,76	2890,89	0,00	54 233	0		39 048	100 744
				$м^3$ грунта		2890,89	0,00	54 233	0		7 463	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,78	1508,23	0,00	26 816	0		19 308	49 814
				$м^3$ грунта		1508,23	0,00	26 816	0		3 690	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели		70	368,88	230,88	25 822	16 162		12 739	41 646
				м кабеля		138,00	114,77	9 660	8 034		3 055	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,07	264991,44	0,00	18 549	0	782	13 503	34 616
				канало-километр трубопровода		253817,20	0,00	17 767	0		2 564	
5	5	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм		70	351,00		24 570		24 570		26 536
				м							1 966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		175	487,85	209,67	85 374	36 693	8 432	39 002	134 327
				м кабеля		230,00	79,54	40 250	13 920		9 951	
7	7	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E		0,184	221514,00		40 759		40 759		44 020
				км							3 261	
8	8	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		5	8409,64	10,59	42 048	53		25 617	73 078
				камера		8399,05	0,00	41 995	0		5 413	
9	9	248-402-0605 *СборСЦ 05.2023*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2.8~6 мм, 2 Мп		5	65384,00		326 920		326 920		353 074
				шт.							26 154	
			Итого по разделу 1: Наружное видеонаблюдения					645 091	52 908	401 463	149 217	857 855
								190 721	21 954	0	63 547	
			Раздел 2: Стойка ОТ									
10	10	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2		2	8366,43	6299,57	16 733	12 599		8 190	26 917
				котлован		2066,86	3052,19	4 134	6 104		1 994	
11	11	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/		1	27725,02	33,70	27 725	34	24 815	2 301	32 428
				$м^3$		2876,76	0,00	2 877	0		2 402	
12	12	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,03656	26272,86	2221,52	961	81	6	829	1 933
				т		23874,66	1041,73	873	38		143	
13	13	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,03656	342948,00		12 538		12 538		13 541
				т							1 003	
14	14	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,028	40409,16	1425,83	1 131	40	881	208	1 446
				$м^3$		7519,10	631,79	211	18		107	
15	15	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,032108	1152219,84	2100,20	36 995	68	32 954	3 645	43 891
				т		123776,64	985,33	3 974	32		3 251	
16	16	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,000448	1229832,66	10756,73	551	5	498	58	658
				т стальных элементов		106845,65	2391,99	48	1		49	
17	17	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м		2	15380,14	10131,70	30 760	20 264		15 951	50 448
				опора		5248,44	4720,94	10 497	9 442		3 737	
18	18	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А /ОНО-4/		2	45896,00		91 792		91 792		99 135
				шт.							7 343	
19	19	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн /RVI-380BC/		2	12287,00		24 574		24 574		26 540
				шт.							1 966	
20	20	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		10	763,45	47,13	7 635	471	705	4 782	13 410
				м		645,79	18,43	6 458	184		993	
21	21	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		10	239,00		2 390		2 390		2 581
				м							191	
22	22	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63/100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		4	867,01	60,35	3 468	241	287	2 187	6 107
				м		734,86	24,58	2 939	98		452	
23	23	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		4	1456,00		5 824		5 824		6 290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Стойка ОТ	м							466	
								263 077	33 803	197 264	38 151	325 325
			ИТОГО					32 011	15 917	0	24 097	
								908 168	86 711	598 727	187 368	1 183 180
			Временные здания и сооружения					222 732	37 871	0	87 644	
			Итого с временными	%	2,90			34 312				1 217 492
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,27			3 287				1 220 779
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			24 416				1 245 195
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							1 343 565
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							1 316 694
			Итого по акту									16 868 904,14
			НДС	%	12,00			2 024 268,50				
			Итого с НДС									18 893 172,64

Слал (Подрядчик)

ТОО "FORTE CAPITAL"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ануарбеков Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаманбаев Д.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "KBG City"

Раев С.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт авторского надзора

"МПК-Проект"