Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«16» сентября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «FORTE CAPITAL», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив Коктем, ул.Н.Абдирова, 30
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Ануарбекова Бауыржана Рысбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Размещение модульного контейнерного блока с установкой обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", Руководитель Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями:
1) ТОО «CityStroy-2021», БИН: 040440038573, Лицензия ГСЛ №07507 от 12.04.2021 года
2) ТОО «НурСервисСтрой», БИН: 180140000751; Лицензия №18002743 от 09.02.2018 года
3) ТОО «Интерстрой Холдинг», БИН: 221140019110, Лицензия №22022924 от 05.12.2022 года
4) ТОО «ДамуСтройСервис», БИН: 111140014503, Лицензия №18000743 от 17.01.2018 года
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МПК-ПРОЕКТ», шифр 58-2022
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", № 75 от 29.06.2023 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	метр	1 214	1 214	1 214	1 214

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_
1. Насосная станция I подъема. Проектируемая скважина -1шт;
2. Насосная 2-го подъема контейнерного типа - 1шт;
3. Выгреб 100 м3.
4. Железобетонная ограда Б5В-1 (h=2,0м) с насадкой из колючей стальной проволоки
5. Металлические ворота без калиток ВМ5А -1 шт;
6. ДЭС-1 шт;
7. Контрольно постовой пункт -1 шт;
8. Уборная на 1 очко с бетонным выгребом- 1шт;
9. Стоянка для автомашин;
10. Площадка для мусоросборников;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___май 2024 года_____;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4___;
фактически, месяц:___4____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,82% и фактически применено 99,82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – проектом не предусмотрено;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Размещение модульного контейнерного блока с установкой обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «FORTE CAPITAL», Директор Ануарбеков Бауыржан Рысбекович

« » сентября 2024 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)