Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"15" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Техно Снаб 2002». Директор Анаркулов Мурат Ертилесович, Казахстан Республикасы, Алматы облысы, Жамбыл ауд., Қаргалы ауы, Ә. Бейсеуов к-сі, 115**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Анаркулова Мурата Ертилесовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с.Таскарасу» 041813 Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с. Таскарасу, ул. Розыбакиева б/н**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" государственного учреждение "Управление здравоохранения Алматинской области", Директор Акжолтаева А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "Проектно-строительный институт КазНур"

Рабочий проект ГСЛ № 00167 10.06.2005г.

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым(ой) : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здания врачебной амбулатории имеет следующие показатели:

№	Наименование	Ед.изм	Амбулатория	Выгреб на 10 м3
	Этажность	эт	1	-
2	Строительный объем	м3	2178,4	-
3	Площадь застройки	м2	496,7	11,6
4	Общая площадь	м2	408,3	-
5	Мощность		90 мест	-

Основные показатели по генеральному плану

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во
	Площадь участка	га	0,309
2	Площадь твердых покрытий всего	м2	1375
	- в т. ч. площадь асфальтобетонных покрытий проездов, тип I	м2	925
	- в т. ч. площадь плиточных покрытий тротуаров, тип II	м2	326
	- в т. ч. площадь бетонного покрытия отмостки	м2	124
3	Площадь озеленения	м2	986
4	Прочая территория (Естесвенный газон)	м2	180,5
5	За пределами территорий	м2	36

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание имеет прямоугольную геометрическую форму в плане, с размерами в осях 35,60 х 12,00. Планировка коридорного типа. Высота помещений 2,70 м. Внутри расположены: кабинеты, подсобные помещения, служебные помещения, кладовые и санузлы. Связь между помещениями осуществляется по коридору

В здании врачебной амбулатории произведено усиление фундамента и кирпичных стен арматурной сеткой. Внутренние перегородки выполнены из красного кирпича толщиной 120мм.

Отделка фасада выполнено металлосайдингом по алюминиевым направляющим, с утеплением из плиты минеральной ваты. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка толщиной 100мм по щебеночному основанию. Ширина отмостки 1500мм.

Окна металлопластиковые, с простым открыванием, с заполнением однокамерными стеклопакетами и с энергосберегающими стёклами, двери: наружные, входные двери - металлические, внутренние- деревянные двери.

Стены, перегородки – штукатурка песчано-цементным раствором, сплошное выравнивание сухими смесями с последующей покраской за 2 раза; в санузлах в процедурных кабинетах - керамическая плитка на всю высоту. Потолки: армстронг на каркасе, сплошное выравнивание сухими смесями с последующей покраской за 2 раза. Полы: напольная керамическая плитка, линолеум, в помещениях топочной цементно-песчаная стяжка с железнением.

Крыша: – четырехскатная, деревянная стропильная система и обрешеток. Покрытия кровли металлочерепица с полимерным покрытием и с наружным водостоком;

Утеплитель чердачного перекрытия - минплита толщиной 150 мм.

цоколь – сплиттерная плитка на клее, цвет коричневый;

Входная группа: крыша – двухскатная, покрытие металлочерепица;

карниз – металлосайдинг, цвет бежевый;

крыльцо, ступени - керамогранит с шероховатой поверхностью.

Выгреб на 10 м3

Резервуар на 10м³ выполнен из 4 круглых ж/б труб диаметром 1м, высотой 2,5м . Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Днище резервуара монолитные ж/бетонные из бетона на сульфатостойком цементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями.

Благоустройство территории

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий на территории имеются необходимые зоны с полным набором малых архитектурных форм. Свободная от застройки территория озеленена путем рядовой посадкой деревьями (сирень, ель).

Проезд для машин запроектирован из двухслойного асфальтобетона, для пешеходного движения – из тротуарной плитки. По краям покрытий применены бортовые камни.

В соответствии продольных и поперечных уклонов проезду инвалидных колясок и обеспечении м/места для транспорта МГН на парковке, предусмотрены бордюрные пандусы на участках сопряжения проездов к пешеходным коммуникациям.

6. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «17»__08____2023_года;

окончание работ «15»__12____2023_года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __6___

фактически, месяц: __4__

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено __100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Ұйғыр ауданының су құбыры» **Илахунов А.А.**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО «АЖК» Уйгурский РЭС **Ибрагимов А.А.**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

«Ұйғыр ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар» ММ

Амирдинов В.А.

Фамилия, имя, отчество, (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с.Таскарасу»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Анаркулов М.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии)