Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" декабрь "2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Stroy System Group» , г.Шымкент, Ж.Шаяхметов, 39 БИН 070840006575
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Уразалиев Жандос Полатулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газовых систем среднего давления в го-роде Кентау Туркестанской области (газоснабжение в микрорайоне Бала Бургем)»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, руководитель Искаков Талғат Айтуғанұлы, 160400, г.Кентау, Проспект Ахмета Ясави 85, БИН 190940010026.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации ТОО «KZ Invest Construction», г.Шымкент, 17 микрорайон, дом №26/5, квартира 24

3. Субподрядные организации ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 90/1, офис 337/18,
наименование организации;

4. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « Бақытжан жоба» № SanaE-0300/24
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) является №212 от "22" октябрь 2024 года «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау» акимата города Кентау, 160400, г.Кентау;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность газопровод из полиэтиленовых труб					
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5.8мм	км	0,002		0,002	
Труба стальная электросварная Ø57х3.5мм	м	2		2	
ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4	шт	1		1	

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети газоснабжения

Источником газоснабжение являются существующие городские сети Кентау.

Точка подключения к существующим газопроводным сетям диаметром 63 мм. Газопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 63х5.8мм. Минимальная глубина заложения водопровода - 1,14 м. На сети установлен ГРПШ-6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» «декабрь » 2024 года;
месяц, год

окончание работ «22» «декабрь» 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1,5_;

фактически, месяц: _1_;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% .

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство газовых систем среднего давления в го-роде Кентау Туркестанской области (газоснабжение в микрорайоне Бала Бургем)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Stroy System Group»

Директор Уразалиев Ж.П. _____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «KZ Invest Construction»

Директор: Қалыбекұлы Б. _____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

Директор: Таскулов М.С. _____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)