Приложение 2

к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"11" декабря 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Снаб 2002». Юридический адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, улица Бейсеуова, 115**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шауменова Сейтжан Жайыковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку городе Талдыкорган Алматинской области», расположенного в Алматинской области, г. Талдыкорган, коттеджный городок, новое строительство**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Талдыкорган», в лице руководителя Нургалиева М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Талдыкорган Архитектура» Проект №*4/2017-ЭС,ТС,НВК,ГП*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение " Отдел строительства города Талдыкорган" №254 от 06.06.2017г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод В1	$м^3$	6,0		6,0	
Канализация К1	$м^3$	6,0		6,0	
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Категория надежности электроснабжения		III		III	
Рр на вводе КТПН №7	кВт	124.9		124.9	
Рр на вводе КТПН №9	кВт	46,0		46,0	
Протяженность ВЛЗ-10 кВ КТПН №7	м	1383,0		1383,0	
Протяженность ВЛЗ-10 кВ КТПН №9	м	909,0		909,0	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	39,0		39,0	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	2284,0		2284,0	
Демонтаж КЛ-10 кВ	м	39,0		39,0	
Демонтаж КЛ-0,4 кВ	м	154,0		154,0	
Демонтаж ВЛ-10 кВ	м	1568,0		1568,0	
Демонтаж ВЛ-0,4 кВ	м	1970,0		1970,0	
Ру наружного освещения от КТПН№7	кВт	3,96		3,96	

Ру наружного освещения от КТПН№9	кВт	3,86		3,86	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	1409,0		1409,0	
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	1093,0		1093,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку городе Талдыкорган Алматинской области имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Водопровод В1	$м^3$	6,0	6,0
Канализация К1	$м^3$	6,0	6,0
Напряжение сети	кВ	10/0,4	10/0,4
Категория надежности электроснабжения		III	III
Рр на вводе КТПН №7	кВт	124.9	124.9
Рр на вводе КТПН №9	кВт	46,0	46,0
Протяженность ВЛЗ-10 кВ КТПН №7	м	1383,0	1383,0
Протяженность ВЛЗ-10 кВ КТПН №9	м	909,0	909,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	39,0	39,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	2284,0	2284,0
Демонтаж КЛ-10 кВ	м	39,0	39,0

Демонтаж КЛ-0,4 кВ	м	154,0	154,0
Демонтаж ВЛ-10 кВ	м	1568,0	1568,0
Демонтаж ВЛ-0,4 кВ	м	1970,0	1970,0
Ру наружного освещения от КТПН№7	кВт	3,96	3,96
Ру наружного освещения от КТПН№9	кВт	3,86	3,86
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	1409,0	1409,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	1093,0	1093,0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Камера УТ7: фундаменты из сборных бетонных блоков шириной 400 мм из бетона класса по прочности В12,5, марки по водонепроницаемости W6 марки по морозостойкости F50. Под фундаменты выполнена основание из бетона класса по прочности В7,5 толщиной 200 мм; кольца опорные КЦО-1 – сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7; кольца стеновые КЦ7-3 - сборные железобетонные по серии 3.900-3, вып. 7; плита ПО3 - сборные железобетонные по серии 3.006.1-2.87; балка Б7 – сборная железобетонная по серии 3.006.1-2.87 в.0; люк – тип «Т».

Водопровод предусмотрен из полиэтиленовых напорных питьевых труб диаметрами 25х2,3, 63х3,6 мм.

Для самотечной канализации предусмотрены трубы канализационные из полимерных труб со структурированной стенкой безнапорные, диаметр 150 мм. Генеральный план состоит из 4-х кварталов, в каждом квартале ограждения деревянные, конструкция покрытия тип1 состоит из ГПС толщиной 12 см,

крупнозернистый асфальтобетон толщиной 6см,мелькозернистый асфальтобетон смесей толщиной 5см. Тип2 основания песчаная 10 см и брусчатка.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.2019г.**
месяц, год
окончание работ **11.2020г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**
фактически, месяц: **19**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____
2. _____
3. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к коттеджному городку городе Талдыкорган Алматинской области», новое строительство**, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Шауменов С Ж

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, Место печати (при наличии)

Казақстан Республикасы Алматы қаласы "Техно Снаб 2002" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы