Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Генподрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: ТОО "АрМаНур".

Контракт № SKIP_Z01.3 от 18.06.2019 г.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Немайл», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		SKIP_Z.01.3	8.06.2019г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них			дополнительные			
					в отчетном месяце	Монтаж оборудования в сметном базовом уровне цен 2001 г.	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Немайл», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»**	271 595 143,67	160 249 470,52							19 229 936,46	179 479 406,98

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б.С Арыстанбаев

Согласовано: Руководитель проекта
Представитель Инженера ТОО "Ж.Н Инжиниринг"
_____ Сатжанбаев С.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Жанысбеков О.К

Директор Жамбылского
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Белебаев К.К

Технадзор
ТОО "Ж.Н Инжиниринг" _____ Досымбетов С.М

Авторский надзор ТОО "Казюжгипроводстройпроект"
_____ Мамажанов Е.А

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
КОНТРАКТ №: SKIP_Z01.3 от 18.06.2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмайл», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»

Полная контрактная стоимость - 715 625 232,50 тенге (с НДС)
Стоимость работ, выполненых с начала строительства, в сметных ценах: 271 595 143,67 тенге (с НДС)

АКТ № 2 от "31" мая 2020 года приемки выполненных работ за май 2020 года

На основании Таблицы цен / Ведомости работ

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
Лот 3	«Реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмайл», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»																
	Общие позиции																
1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	паушальная сумма	1	6 409 309	769 117,08	6 409 309,00	0,90	6 409 309	693 909,60	5 782 580,00	0,00	6 409 309	0,00	0,00	0,10	626 729,00	90,22%
2	Расходы на страховые полисы	паушальная сумма	1	402 051	48 246,12	402 051,00	1,00	402 051	48 246,12	402 051,00	0,00	402 051	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание	паушальная сумма	1	4 756 561	570 787,32	4 756 561,00	0,50	4 756 561	285 393,66	2 378 280,50	0,25	4 756 561	142 696,83	1 189 140,25	0,50	2 378 280,50	50,00%
4	Мобилизация Подрядчика	паушальная сумма	1	691 100	82 932,00	691 100,00	1,00	691 100	82 932,00	691 100,00	0,00	691 100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	Испытания	паушальная сумма	1	559 595	67 151,40	559 595,00	1,00	559 595	67 151,40	559 595,00	1,00	559 595	67 151,40	559 595,00	0,00	0,00	100,00%
	Реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК Исмаил																
	Канал Исмаил																
1	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.06	м3 грунта	37 572	43	193 871,52	1 615 596,00	29 073	43	150 016,68	1 250 139,00	19 873	43	102 544,68	854 539,00	8 499	365 457,00	77,38%
2	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	37 572	30	135 259,20	1 127 160,00	29 073	30	104 662,80	872 190,00	19 873	30	71 542,80	596 190,00	8 499	254 970,00	77,38%
3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37 572	57	256 992,48	2 141 604,00	32 816	57	224 461,44	1 870 512,00	23 616	57	161 533,44	1 346 112,00	4 756	271 092,00	87,34%
4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	37 572	48	216 414,72	1 803 456,00	32 816	48	189 020,16	1 575 168,00	23 616	48	136 028,16	1 133 568,00	4 756	228 288,00	87,34%
5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	37 572	138	622 192,32	5 184 936,00	32 816	138	543 432,96	4 528 608,00	23 616	138	391 080,96	3 259 008,00	4 756	656 328,00	87,34%
6	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9 542	39	44 656,56	372 138,00	9 541	39	44 651,88	372 099,00	8 381	39	39 223,08	326 859,00	1	39,00	99,99%
7	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	9 542	28	32 061,12	267 176,00	9 541	28	32 057,76	267 148,00	8 381	28	28 160,16	234 668,00	1	28,00	99,99%
8	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9 542	57	65 267,28	543 894,00	9 541	57	65 260,44	543 837,00	8 381	57	57 326,04	477 717,00	1	57,00	99,99%
9	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9 542	48	54 961,92	458 016,00	9 541	48	54 956,16	457 968,00	8 381	48	48 274,56	402 288,00	1	48,00	99,99%
10	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9 542	138	158 015,52	1 316 796,00	9 541	138	157 998,96	1 316 658,00	8 381	138	138 789,36	1 156 578,00	1	138,00	99,99%
11	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	30 211	395	1 432 001,40	11 933 345,00	30 210	395	1 431 954,00	11 932 950,00	26 526	395	1 257 332,40	10 477 770,00	1	395,00	100,00%
12	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	30 211	433	1 569 763,56	13 081 363,00	30 210	433	1 569 711,60	13 080 930,00	26 526	433	1 378 290,96	11 485 758,00	1	433,00	100,00%
13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	934	3 505	392 840,40	3 273 670,00	887	3 505	373 072,20	3 108 935,00	887	3 505	373 072,20	3 108 935,00	47	164 735,00	94,97%
14	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	934	4 030	451 682,40	3 764 020,00	887	4 030	428 953,20	3 574 610,00	887	4 030	428 953,20	3 574 610,00	47	189 410,00	94,97%
15	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	64 340	161	1 243 048,80	10 358 740,00	40 442	161	781 339,44	6 511 162,00	40 442	161	781 339,44	6 511 162,00	23 898	3 847 578,00	62,86%
16	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	433 000	151	7 845 960,00	65 383 000,00	272 171	151	4 931 738,52	41 097 821,00	272 171	151	4 931 738,52	41 097 821,00	160 829	24 285 179,00	62,86%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
17	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	86 600	7	72 744,00	606 200,00	54 434	7	45 724,56	381 038,00	54 434	7	45 724,56	381 038,00	32 166	225 162,00	62,86%
18	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2 050	281	69 126,00	576 050,00	2 050	281	69 126,00	576 050,00	2 050	281	69 126,00	576 050,00	-	0,00	100,00%
19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3 587,5	427	183 823,50	1 531 862,50	3 587,5	427	183 823,50	1 531 862,50	3 587,5	427	183 823,50	1 531 862,50	-	0,00	100,00%
20	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-II 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	216	28 691	743 670,72	6 197 256,00	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	216	6 197 256,00	0,00%
21	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,11	276 212	235 664,08	1 963 867,32	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	7,11	1 963 867,32	0,00%
22	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-II 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	21,6	28 691	74 367,07	619 725,60	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	21,6	619 725,60	0,00%
23	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,829	276 212	27 477,57	228 979,75	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,829	228 979,75	0,00%
24	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	198	378	8 981,28	74 844,00	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	198	74 844,00	0,00%
25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	228,096	1 611	44 095,52	367 462,66	-	1 611	0,00	0,00	-	1 611	0,00	0,00	228,096	367 462,66	0,00%
26	Швы расширения. Устройство	м2 покрытия	165	681	13 483,80	112 365,00	-	681	0,00	0,00	-	681	0,00	0,00	165	112 365,00	0,00%
27	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	м2	6,6	3 550	2 811,60	23 430,00	-	3 550	0,00	0,00	-	3 550	0,00	0,00	6,6	23 430,00	0,00%
28	Обработка гербицидами (отцраП)	га	51,96	2 798	17 446,09	145 384,08	-	2 798	0,00	0,00	-	2 798	0,00	0,00	51,96	145 384,08	0,00%
29	Гербицид Стиран	л	15 588	28	52 375,68	436 464,00	-	28	0,00	0,00	-	28	0,00	0,00	15 588	436 464,00	0,00%
30	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	23,52	11 571	32 657,99	272 149,92	-	11 571	0,00	0,00	-	11 571	0,00	0,00	23,52	272 149,92	0,00%
31	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и рецеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	1,2047	241 351	34 890,67	290 755,55	-	241 351	0,00	0,00	-	241 351	0,00	0,00	1,2047	290 755,55	0,00%
32	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	14	176 994	297 349,92	2 477 916,00	-	176 994	0,00	0,00	-	176 994	0,00	0,00	14	2 477 916,00	0,00%
33	Мусор строительный. Погрузка	т	91,25	90	985,53	8 212,74	-	90	0,00	0,00	-	90	0,00	0,00	91,25	8 212,74	0,00%
34	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	91,25	1 196	13 096,59	109 138,23	-	1 196	0,00	0,00	-	1 196	0,00	0,00	91,25	109 138,23	0,00%
35	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	22	446	1 177,44	9 812,00	-	446	0,00	0,00	-	446	0,00	0,00	22	9 812,00	0,00%
36	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	22	1 103	2 911,92	24 266,00	-	1 103	0,00	0,00	-	1 103	0,00	0,00	22	24 266,00	0,00%
37	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	22	1 360	3 590,40	29 920,00	-	1 360	0,00	0,00	-	1 360	0,00	0,00	22	29 920,00	0,00%
38	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	22	4 467	11 792,88	98 274,00	-	4 467	0,00	0,00	-	4 467	0,00	0,00	22	98 274,00	0,00%
	Гидропост на земляном канале Исмаил																
39	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,3	223	141,83	1 181,90	-	223	0,00	0,00	-	223	0,00	0,00	5,3	1 181,90	0,00%
40	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	3 505	210,30	1 752,50	-	3 505	0,00	0,00	-	3 505	0,00	0,00	0,5	1 752,50	0,00%
41	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	42	20,16	168,00	-	42	0,00	0,00	-	42	0,00	0,00	4	168,00	0,00%
42	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37	7,99	66,60	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	1,8	66,60	0,00%
43	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	286	61,78	514,80	-	286	0,00	0,00	-	286	0,00	0,00	1,8	514,80	0,00%
44	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	6,1	378	276,70	2 305,80	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	6,1	2 305,80	0,00%
45	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,0272	1 611	1 358,50	11 320,82	-	1 611	0,00	0,00	-	1 611	0,00	0,00	7,0272	11 320,82	0,00%
46	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74	55 383	4 918,01	40 983,42	-	55 383	0,00	0,00	-	55 383	0,00	0,00	0,74	40 983,42	0,00%
47	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 548	1 505,76	12 548,00	-	12 548	0,00	0,00	-	12 548	0,00	0,00	1	12 548,00	0,00%
48	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 851	1 302,12	10 851,00	-	10 851	0,00	0,00	-	10 851	0,00	0,00	1	10 851,00	0,00%
49	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11 259	2 702,16	22 518,00	-	11 259	0,00	0,00	-	11 259	0,00	0,00	2	22 518,00	0,00%
50	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	24 034	1 442,04	12 017,00	-	24 034	0,00	0,00	-	24 034	0,00	0,00	0,5	12 017,00	0,00%
51	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 824	2 978,88	24 824,00	-	24 824	0,00	0,00	-	24 824	0,00	0,00	1	24 824,00	0,00%
52	Устройство монолитного лежня В20	м3	0,9	3 583	386,96	3 224,70	-	3 583	0,00	0,00	-	3 583	0,00	0,00	0,9	3 224,70	0,00%
53	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,01	8 156	988,51	8 237,56	-	8 156	0,00	0,00	-	8 156	0,00	0,00	1,01	8 237,56	0,00%
54	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,01	60 927	7 384,35	61 536,27	-	60 927	0,00	0,00	-	60 927	0,00	0,00	1,01	61 536,27	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
55	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы	м	7	5 392	4 529,28	37 744,00	-	5 392	0,00	0,00	-	5 392	0,00	0,00	7	37 744,00	0,00%
56	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	7	20 486	17 208,24	143 402,00	-	20 486	0,00	0,00	-	20 486	0,00	0,00	7	143 402,00	0,00%
57	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	7,2	31 052	26 828,93	223 574,40	-	31 052	0,00	0,00	-	31 052	0,00	0,00	7,2	223 574,40	0,00%
58	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	276 211	6 284,35	52 369,61	-	276 211	0,00	0,00	-	276 211	0,00	0,00	0,1896	52 369,61	0,00%
59	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,72	28 691	2 478,90	20 657,52	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	0,72	20 657,52	0,00%
60	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	276 211	626,45	5 220,39	-	276 211	0,00	0,00	-	276 211	0,00	0,00	0,0189	5 220,39	0,00%
61	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	53	244	1 551,84	12 932,00	-	244	0,00	0,00	-	244	0,00	0,00	53	12 932,00	0,00%
62	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2254	153 722	4 157,87	34 648,94	-	153 722	0,00	0,00	-	153 722	0,00	0,00	0,2254	34 648,94	0,00%
63	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2344	805 220	22 650,77	188 756,45	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,2344	188 756,45	0,00%
64	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0249	943 961	2 818,29	23 485,75	-	943 961	0,00	0,00	-	943 961	0,00	0,00	0,0249	23 485,75	0,00%
65	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,63	428	32,36	269,64	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	0,63	269,64	0,00%
66	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	1 124 870	1 517,22	12 643,54	-	1 124 870	0,00	0,00	-	1 124 870	0,00	0,00	0,01124	12 643,54	0,00%
67	Гидрометрическая рейка	шт	1	40 929	4 911,48	40 929,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	1	40 929,00	0,00%
68	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1 969 262	756,20	6 301,64	-	1 969 262	0,00	0,00	-	1 969 262	0,00	0,00	0,0032	6 301,64	0,00%
69	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,212800	11 754	4 531,59	37 763,25	-	11 754	0,00	0,00	-	11 754	0,00	0,00	3,212800	37 763,25	0,00%
70	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003200	2 976 654	1 143,04	9 525,29	-	2 976 654	0,00	0,00	-	2 976 654	0,00	0,00	0,003200	9 525,29	0,00%
71	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,000555	168 575	11,23	93,56	-	168 575	0,00	0,00	-	168 575	0,00	0,00	0,000555	93,56	0,00%
72	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000555	300 874	20,04	166,99	-	300 874	0,00	0,00	-	300 874	0,00	0,00	0,000555	166,99	0,00%
73	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	1 313	1 559,84	12 998,70	-	1 313	0,00	0,00	-	1 313	0,00	0,00	9,9	12 998,70	0,00%
74	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3	1 038	373,68	3 114,00	-	1 038	0,00	0,00	-	1 038	0,00	0,00	3	3 114,00	0,00%
75	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6	3 900	2 714,40	22 620,00	-	3 900	0,00	0,00	-	3 900	0,00	0,00	6	22 620,00	0,00%
76	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	10	2 156	2 701,04	22 508,64	-	2 156	0,00	0,00	-	2 156	0,00	0,00	10	22 508,64	0,00%
77	**Водовыпуск с трубчатым переездом для дач в Юбилейном ПК2+52, 1 шт**																
78	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	41,6	221	1 103,23	9 193,60	-	221	0,00	0,00	-	221	0,00	0,00	41,6	9 193,60	0,00%
79	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2 919	315,25	2 627,10	-	2 919	0,00	0,00	-	2 919	0,00	0,00	0,9	2 627,10	0,00%
80	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	36,55	23	100,88	840,65	-	23	0,00	0,00	-	23	0,00	0,00	36,55	840,65	0,00%
81	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,45	1 388	241,51	2 012,60	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	1,45	2 012,60	0,00%
82	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,55	254	1 114,04	9 283,70	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	36,55	9 283,70	0,00%
83	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30	1	3,60	30,00	-	1	0,00	0,00	-	1	0,00	0,00	30	30,00	0,00%
84	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	4	31 051	14 531,87	121 098,90	-	31 051	0,00	0,00	-	31 051	0,00	0,00	4	121 098,90	0,00%
85	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1925	276 212	6 380,50	53 170,81	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,1925	53 170,81	0,00%
86	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	7,7	3 478	3 213,67	26 780,60	-	3 478	0,00	0,00	-	3 478	0,00	0,00	7,7	26 780,60	0,00%
87	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0560	659 003	4 428,50	36 904,17	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,0560	36 904,17	0,00%
88	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0163	562 601	1 100,45	9 170,40	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,0163	9 170,40	0,00%
89	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	1	152 378,00	0,00%
90	Затвор плоский ПС40-100	шт	1	143 102	17 172,24	143 102,00	-	143 102	0,00	0,00	-	143 102	0,00	0,00	1	143 102,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
91	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,248	65 434	9 799,40	81 661,63	-	65 434	0,00	0,00	-	65 434	0,00	0,00	1,248	81 661,63	0,00%
92	Стоимость труб ТС Д300 мм	шт	6	53 674	38 645,28	322 044,00	-	53 674	0,00	0,00	-	53 674	0,00	0,00	6	322 044,00	0,00%
93	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2	63 837	12 409,91	103 415,94	-	63 837	0,00	0,00	-	63 837	0,00	0,00	2	103 415,94	0,00%
94	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	5	2 102	1 261,20	10 510,00	-	2 102	0,00	0,00	-	2 102	0,00	0,00	5	10 510,00	0,00%
95	Резиновые уплотнительные кольца	шт	5	14 274	8 564,40	71 370,00	-	14 274	0,00	0,00	-	14 274	0,00	0,00	5	71 370,00	0,00%
96	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	5,1	1 325	810,90	6 757,50	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	5,1	6 757,50	0,00%
97	Облицовка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2	31 051	7 452,24	62 102,00	-	31 051	0,00	0,00	-	31 051	0,00	0,00	2	62 102,00	0,00%
98	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0617	276 212	2 045,07	17 042,28	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,0617	17 042,28	0,00%
99	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3,1	3 000	1 116,00	9 300,00	-	3 000	0,00	0,00	-	3 000	0,00	0,00	3,1	9 300,00	0,00%
100	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,5712	1 610	689,96	5 749,63	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	3,5712	5 749,63	0,00%
101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32	1 313	5 041,92	42 016,00	-	1 313	0,00	0,00	-	1 313	0,00	0,00	32	42 016,00	0,00%
102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7	3 792	3 185,28	26 544,00	-	3 792	0,00	0,00	-	3 792	0,00	0,00	7	26 544,00	0,00%
103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,0948	1 267	14,41	120,11	-	1 267	0,00	0,00	-	1 267	0,00	0,00	0,0948	120,11	0,00%
104	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 35 км	т-км	0,474	26	1,48	12,32	-	26	0,00	0,00	-	26	0,00	0,00	0,474	12,32	0,00%
105	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94км	т	13,86	2 154	3 582,53	29 854,44	-	2 154	0,00	0,00	-	2 154	0,00	0,00	13,86	29 854,44	0,00%
	Мостовой переезд на ПК7+68																
106	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8	2 919	280,22	2 335,20	-	2 919	0,00	0,00	-	2 919	0,00	0,00	0,8	2 335,20	0,00%
107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10	242	290,40	2 420,00	-	242	0,00	0,00	-	242	0,00	0,00	10	2 420,00	0,00%
108	Плиты сборные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	8	471 933	453 055,68	3 775 464,00	-	471 933	0,00	0,00	-	471 933	0,00	0,00	8	3 775 464,00	0,00%
109	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	8	72 008	69 127,68	576 064,00	-	72 008	0,00	0,00	-	72 008	0,00	0,00	8	576 064,00	0,00%
110	Лежень. Устройство	м3 бетона в деле	3,15	37 579	14 204,86	118 373,85	-	37 579	0,00	0,00	-	37 579	0,00	0,00	3,15	118 373,85	0,00%
111	Подушки гравийно-песчаные. Устройство	м3 подушки	0,8	5 643	541,73	4 514,40	-	5 643	0,00	0,00	-	5 643	0,00	0,00	0,8	4 514,40	0,00%
112	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2 покрытия	13,33333	2 199	3 518,40	29 320,00	-	2 199	0,00	0,00	-	2 199	0,00	0,00	13,33333	29 320,00	0,00%
113	Сточный треугольник. Устройство	м3	1,2	26 587	3 828,53	31 904,40	-	26 587	0,00	0,00	-	26 587	0,00	0,00	1,2	31 904,40	0,00%
114	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	36	1 325	5 724,00	47 700,00	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	36	47 700,00	0,00%
115	Устройство колесоотбоя	м3	1,62	35 152	6 833,55	56 946,24	-	35 152	0,00	0,00	-	35 152	0,00	0,00	1,62	56 946,24	0,00%
	Распределительный узел на ПК28+42																
116	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	130,95	395	6 207,03	51 725,25	-	395	0,00	0,00	-	395	0,00	0,00	130,95	51 725,25	0,00%
117	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	130,95	433	6 804,16	56 701,35	-	433	0,00	0,00	-	433	0,00	0,00	130,95	56 701,35	0,00%
118	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,05	3 504	1 702,94	14 191,20	-	3 504	0,00	0,00	-	3 504	0,00	0,00	4,05	14 191,20	0,00%
119	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,05	4 029	1 958,09	16 317,45	-	4 029	0,00	0,00	-	4 029	0,00	0,00	4,05	16 317,45	0,00%
120	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	44	10	52,80	440,00	-	10	0,00	0,00	-	10	0,00	0,00	44	440,00	0,00%
121	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44	254	1 341,12	11 176,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	44	11 176,00	0,00%
122	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11	1 388	1 832,16	15 268,00	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	11	15 268,00	0,00%
123	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	215	37	954,60	7 955,00	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	215	7 955,00	0,00%
124	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	215	31	799,80	6 665,00	-	31	0,00	0,00	-	31	0,00	0,00	215	6 665,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
125	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	215	254	6 553,20	54 610,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	215	54 610,00	0,00%
126	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	60	27 149	195 472,80	1 628 940,00	-	27 149	0,00	0,00	-	27 149	0,00	0,00	60	1 628 940,00	0,00%
127	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,92	113 704	26 197,40	218 311,68	-	113 704	0,00	0,00	-	113 704	0,00	0,00	1,92	218 311,68	0,00%
128	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,92	250 526	57 721,19	481 009,92	-	250 526	0,00	0,00	-	250 526	0,00	0,00	1,92	481 009,92	0,00%
129	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	9	7 215	7 792,20	64 935,00	-	7 215	0,00	0,00	-	7 215	0,00	0,00	9	64 935,00	0,00%
130	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,4	1 610	2 009,28	16 744,00	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	10,4	16 744,00	0,00%
131	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,072	659 003	5 693,79	47 448,22	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,072	47 448,22	0,00%
132	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,093	562 601	6 278,63	52 321,89	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,093	52 321,89	0,00%
133	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	1	152 378,00	0,00%
134	Затвор плоский ПС150-100	шт	1	341 424	40 970,88	341 424,00	-	341 424	0,00	0,00	-	341 424	0,00	0,00	1	341 424,00	0,00%
135	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0568	659 003	4 491,76	37 431,37	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,0568	37 431,37	0,00%
136	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,06	562 601	4 050,73	33 756,06	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,06	33 756,06	0,00%
137	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	1	152 378,00	0,00%
138	Затвор плоский ПС100-100	шт	1	225 766	27 091,92	225 766,00	-	225 766	0,00	0,00	-	225 766	0,00	0,00	1	225 766,00	0,00%
139	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	150	1 325	23 850,00	198 750,00	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	150	198 750,00	0,00%
140	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы	м	14	5 392	9 058,56	75 488,00	-	5 392	0,00	0,00	-	5 392	0,00	0,00	14	75 488,00	0,00%
141	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	14	20 486	34 416,48	286 804,00	-	20 486	0,00	0,00	-	20 486	0,00	0,00	14	286 804,00	0,00%
142	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0007	261 166	21,94	182,82	-	261 166	0,00	0,00	-	261 166	0,00	0,00	0,0007	182,82	0,00%
143	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,2	16 175	388,20	3 235,00	-	16 175	0,00	0,00	-	16 175	0,00	0,00	0,2	3 235,00	0,00%
144	Устройство монолитного ложня В20	м3	0,6	35 826	2 579,47	21 495,60	-	35 826	0,00	0,00	-	35 826	0,00	0,00	0,6	21 495,60	0,00%
145	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	9,42	28 691	32 432,31	270 269,22	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	9,42	270 269,22	0,00%
146	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3343	276 212	11 080,52	92 337,67	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,3343	92 337,67	0,00%
147	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,7	28 691	2 410,04	20 083,70	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	0,7	20 083,70	0,00%
148	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	276 212	696,05	5 800,45	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,021	5 800,45	0,00%
149	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	10,6	3 900	4 960,80	41 340,00	-	3 900	0,00	0,00	-	3 900	0,00	0,00	10,6	41 340,00	0,00%
150	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,528	153 720	9 739,70	81 164,16	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	0,528	81 164,16	0,00%
151	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,54912	805 220	53 059,49	442 162,41	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,54912	442 162,41	0,00%
152	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	8,5	6 862	6 999,24	58 327,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	8,5	58 327,00	0,00%
153	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	1 851	1 888,02	15 733,50	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	8,5	15 733,50	0,00%
154	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27	428	1 386,72	11 556,00	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	27	11 556,00	0,00%
155	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	19,08	2 154	4 931,80	41 098,32	-	2 154	0,00	0,00	-	2 154	0,00	0,00	19,08	41 098,32	0,00%
156	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3342	1 267	50,81	423,43	-	1 267	0,00	0,00	-	1 267	0,00	0,00	0,3342	423,43	0,00%
157	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 35 км	т·км	1,671	26	5,21	43,45	-	26	0,00	0,00	-	26	0,00	0,00	1,671	43,45	0,00%
	Водовыпуск в оросритель ВХК-1 на ПК53+16 на канале Исмаил																
158	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,5	2 974	6 602,28	55 019,00	-	2 974	0,00	0,00	-	2 974	0,00	0,00	18,5	55 019,00	0,00%
159	Грунты 1 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	18,5	43	95,46	795,50	-	43	0,00	0,00	-	43	0,00	0,00	18,5	795,50	0,00%
160	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	22,4	1	2,69	22,40	-	1	0,00	0,00	-	1	0,00	0,00	22,4	22,40	0,00%
161	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	7,8	27 479	25 720,34	214 336,20	-	27 479	0,00	0,00	-	27 479	0,00	0,00	7,8	214 336,20	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
162	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3956	52 169	2 476,57	20 638,06	-	52 169	0,00	0,00	-	52 169	0,00	0,00	0,3956	20 638,06	0,00%
163	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3956	276 212	13 112,34	109 269,47	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,3956	109 269,47	0,00%
164	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	2,5	4 692	1 407,60	11 730,00	-	4 692	0,00	0,00	-	4 692	0,00	0,00	2,5	11 730,00	0,00%
165	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0565	659 003	4 468,04	37 233,67	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,0565	37 233,67	0,00%
166	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,06	562 601	4 030,73	33 736,06	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,06	33 736,06	0,00%
167	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	1	152 378,00	0,00%
168	Затвор плоский ПС100-100	шт	1	225 766	27 091,92	225 766,00	-	225 766	0,00	0,00	-	225 766	0,00	0,00	1	225 766,00	0,00%
169	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	7,8	3 901	3 651,34	30 427,80	-	3 901	0,00	0,00	-	3 901	0,00	0,00	7,8	30 427,80	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
170	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	0,044	34 246	180,82	1 506,82	-	34 246	0,00	0,00	-	34 246	0,00	0,00	0,044	1 506,82	0,00%
171	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	0,044	62 756	331,35	2 761,26	-	62 756	0,00	0,00	-	62 756	0,00	0,00	0,044	2 761,26	0,00%
172	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки94 км	т	14,04	2 154	3 629,06	30 242,16	-	2 154	0,00	0,00	-	2 154	0,00	0,00	14,04	30 242,16	0,00%
	Водомерный пост на водовыпусках с гидрометрическим мостиком ПК2+52, ПК28+42, ПК53+16																
173	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2 238	3 222,72	26 856,00	-	2 238	0,00	0,00	-	2 238	0,00	0,00	12	26 856,00	0,00%
174	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	43,65	223	1 168,07	9 733,95	-	223	0,00	0,00	-	223	0,00	0,00	43,65	9 733,95	0,00%
175	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,35	3 504	567,65	4 730,40	-	3 504	0,00	0,00	-	3 504	0,00	0,00	1,35	4 730,40	0,00%
176	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	57	37	253,08	2 109,00	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	57	2 109,00	0,00%
177	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	57	32	218,88	1 824,00	-	32	0,00	0,00	-	32	0,00	0,00	57	1 824,00	0,00%
178	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57	254	1 737,36	14 478,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	57	14 478,00	0,00%
179	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	7,2	30 368	26 237,95	218 649,60	-	30 368	0,00	0,00	-	30 368	0,00	0,00	7,2	218 649,60	0,00%
180	Бордюры бетонные. Устройство	м3	10,5	29 987	37 783,62	314 863,50	-	29 987	0,00	0,00	-	29 987	0,00	0,00	10,5	314 863,50	0,00%
181	Площадка бетонная. Устройство	м3	1,5	26 587	4 785,66	39 880,50	-	26 587	0,00	0,00	-	26 587	0,00	0,00	1,5	39 880,50	0,00%
182	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	6	378	272,16	2 268,00	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	6	2 268,00	0,00%
183	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,9	1 611	1 333,91	11 115,90	-	1 611	0,00	0,00	-	1 611	0,00	0,00	6,9	11 115,90	0,00%
184	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,05280	1 124 901	7 127,37	59 394,77	-	1 124 901	0,00	0,00	-	1 124 901	0,00	0,00	0,05280	59 394,77	0,00%
185	Гидрометрическая рейка	шт	6	40 929	29 468,88	245 574,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	6	245 574,00	0,00%
186	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,66	153 721	12 174,70	101 455,86	-	153 721	0,00	0,00	-	153 721	0,00	0,00	0,66	101 455,86	0,00%
187	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,6864	805 222	66 324,53	552 704,38	-	805 222	0,00	0,00	-	805 222	0,00	0,00	0,6864	552 704,38	0,00%
188	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	10,5	6 862	8 646,12	72 051,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	10,5	72 051,00	0,00%
189	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,5	1 852	2 333,52	19 446,00	-	1 852	0,00	0,00	-	1 852	0,00	0,00	10,5	19 446,00	0,00%
190	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36	429	1 853,28	15 444,00	-	429	0,00	0,00	-	429	0,00	0,00	36	15 444,00	0,00%
	МК Жамбыл																
	Канал Жамбыл																
191	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20 700	43	106 812,00	890 100,00	10 960	43	56 551,02	471 258,50	6 010	43	31 009,02	258 408,50	9 741	418 841,50	52,94%
192	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	20 700	30	74 520,00	621 000,00	10 960	30	39 454,20	328 785,00	6 010	30	21 634,20	180 285,00	9 741	292 215,00	52,94%
193	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20 700	57	141 588,00	1 179 900,00	10 960	57	74 962,98	624 691,50	6 010	57	41 104,98	342 541,50	9 741	555 208,50	52,94%
194	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20 700	48	119 232,00	993 600,00	10 960	48	63 126,72	526 056,00	6 010	48	34 614,72	288 456,00	9 741	467 544,00	52,94%
195	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	20 700	138	342 792,00	2 856 600,00	4 950	138	81 972,00	683 100,00	-	138	0,00	0,00	15 750	2 173 500,00	23,91%
196	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5 930	39	27 752,40	231 270,00	3 340	39	15 631,20	130 260,00	2 098	39	9 818,64	81 822,00	2 590	101 010,00	56,32%
197	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5 930	28	19 924,80	166 040,00	3 340	28	11 222,40	93 520,00	2 098	28	7 049,28	58 744,00	2 590	72 520,00	56,32%
198	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5 930	57	40 561,20	338 010,00	3 340	57	22 845,60	190 380,00	2 098	57	14 350,32	119 586,00	2 590	147 630,00	56,32%
199	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5 930	48	34 156,80	284 640,00	3 340	48	19 238,40	160 320,00	2 098	48	12 084,48	100 704,00	2 590	124 320,00	56,32%
200	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5 930	138	98 200,80	818 340,00	1 720	138	28 483,20	237 360,00	478	138	7 915,68	65 964,00	4 210	580 980,00	29,01%
201	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	10 110	395	479 214,00	3 993 450,00	4 076	395	193 178,70	1 609 822,50	2 935	395	139 095,30	1 159 127,50	6 035	2 383 627,50	40,31%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
202	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10 110	433	525 315,60	4 377 630,00	4 076	433	211 762,98	1 764 691,50	2 935	433	152 476,62	1 270 638,50	6 035	2 612 938,50	40,31%
203	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	304	3 504	127 825,92	1 065 216,00	40	3 504	16 608,96	138 408,00	25	3 504	10 301,76	85 848,00	265	926 808,00	12,99%
204	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	304	4 030	147 014,40	1 225 120,00	40	4 030	19 102,20	159 185,00	25	4 030	11 848,20	98 735,00	265	1 065 935,00	12,99%
205	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	69 000	161	1 333 080,00	11 109 000,00	3 758	161	72 604,56	605 038,00	2 646	161	51 120,72	426 006,00	65 242	10 503 962,00	5,45%
206	Каналы, вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	26 160,9	395	1 240 026,66	10 333 555,50	2 589,0	395	122 718,60	1 022 655,00	2 049,0	395	97 122,60	809 355,00	23 571,9	9 310 900,50	9,90%
207	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	809,1	3 504	340 210,37	2 835 086,40	79,9	3 504	33 575,33	279 794,40	45,9	3 504	19 279,01	160 658,40	729,3	2 555 292,00	9,87%
208	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2 538,4	28 691	8 739 508,13	72 829 234,40	62,0	28 691	213 461,04	1 778 842,00	-	28 691	0,00	0,00	2 476,4	71 050 392,40	2,44%
209	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,205	351 392	50 811,28	423 427,36	1,205	351 392	50 811,28	423 427,36	-	351 392	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
210	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	3,6	28 691	12 394,51	103 287,60	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	3,6	103 287,60	0,00%
211	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118	351 395	4 975,75	41 464,61	0,118	351 395	4 975,75	41 464,61	-	351 395	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
212	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	80	9 434	90 566,40	754 720,00	80	9 434	90 566,40	754 720,00	-	9 434	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
213	Шпунтовое крепление Устройство	м3	0,6	34 507	2 484,50	20 704,20	0,6	34 507	2 484,50	20 704,20	-	34 507	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
214	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	250 562	420,94	3 507,87	-	250 562	0,00	0,00	-	250 562	0,00	0,00	0,014	3 507,87	0,00%
215	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	34	2 235	9 118,80	75 990,00	34	2 235	9 118,80	75 990,00	-	2 235	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
216	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6	4 591	3 305,52	27 546,00	-	4 591	0,00	0,00	-	4 591	0,00	0,00	6	27 546,00	0,00%
217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	11	3 083	3 995,57	33 296,40	-	3 083	0,00	0,00	-	3 083	0,00	0,00	11	33 296,40	0,00%
218	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48 780	281	1 644 861,60	13 707 180,00	3 335	281	112 462,94	937 191,20	3 175	281	107 067,74	892 231,20	45 445	12 769 988,80	6,84%
219	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	85 365	258	2 642 900,40	22 024 170,00	5 837	258	180 701,14	1 505 842,80	5 557	258	172 032,34	1 433 602,80	79 528	20 518 327,20	6,84%
220	Прочистка труб	пролет	3	4 649	1 673,64	13 947,00	-	4 649	0,00	0,00	-	4 649	0,00	0,00	3	13 947,00	0,00%
221	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	88	201 974	2 125 574,38	17 713 119,80	88	201 974	2 125 574,38	17 713 119,80	-	201 974	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
222	Переезды. Очистка от строительного мусора	т	10	3 522	4 057,34	33 811,20	-	3 522	0,00	0,00	-	3 522	0,00	0,00	10	33 811,20	0,00%
223	Мусор строительный. Погрузка	т	228,85	90	2 471,58	20 596,50	218,00	90	2 354,40	19 620,00	-	90	0,00	0,00	10,85	976,50	95,26%
224	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	228,85	178	4 888,24	40 735,30	218,00	178	4 656,48	38 804,00	-	178	0,00	0,00	10,85	1 931,30	95,26%
225	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	20	446	1 070,40	8 920,00	-	446	0,00	0,00	-	446	0,00	0,00	20	8 920,00	0,00%
226	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	1 103	2 647,20	22 060,00	-	1 103	0,00	0,00	-	1 103	0,00	0,00	20	22 060,00	0,00%
227	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м. Посадка	шт.	20	1 360	3 264,00	27 200,00	-	1 360	0,00	0,00	-	1 360	0,00	0,00	20	27 200,00	0,00%
228	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	20	4 467	10 720,80	89 340,00	-	4 467	0,00	0,00	-	4 467	0,00	0,00	20	89 340,00	0,00%
229	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	24 300	785	2 289 060,00	19 075 500,00	24 300	785	2 289 060,00	19 075 500,00	24 300	785	2 289 060,00	19 075 500,00	-	0,00	100,00%
230	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	24 300	132	384 912,00	3 207 600,00	24 300	132	384 912,00	3 207 600,00	24 300	132	384 912,00	3 207 600,00	-	0,00	100,00%
231	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	24 300	138	402 408,00	3 353 400,00	24 300	138	402 408,00	3 353 400,00	24 300	138	402 408,00	3 353 400,00	-	0,00	100,00%
232	Обработка гербицидами (стирап)	га	3,72	2 798	1 249,03	10 408,56	-	2 798	0,00	0,00	-	2 798	0,00	0,00	3,72	10 408,56	0,00%
233	Гербицид Стирап	л	1 116	28	3 749,76	31 248,00	-	28	0,00	0,00	-	28	0,00	0,00	1 116	31 248,00	0,00%
	Головное сооружение на канале Жамбыл ПК0+00																
234	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,6	37 179	2 676,89	22 307,40	0,6	37 179	2 676,89	22 307,40	-	37 179	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
235	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,045	52 169	281,71	2 347,61	0,045	52 169	281,71	2 347,61	-	52 169	0,00	0,00	0,045	0,00	100,00%
236	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	276 212	1 491,54	12 429,54	0,045	276 212	1 491,54	12 429,54	-	276 212	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
237	Наращивание бетонных стен.Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	4,6	119 632	66 036,86	550 307,20	4,6	119 632	66 036,86	550 307,20	-	119 632	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
238	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	276 212	6 297,63	52 480,28	0,19	276 212	6 297,63	52 480,28	-	276 212	0,00	0,00	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
239	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,072	659 003	5 693,79	47 448,22	0,072	659 003	5 693,79	47 448,22	-	659 003	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
240	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,093	562 601	6 278,63	52 321,89	0,093	562 601	6 278,63	52 321,89	0,093	562 601	6 278,63	52 321,89	-	0,00	100,00%
241	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	0,00	100,00%
242	Затвор плоский ПС150-100	шт	1	341 424	40 970,88	341 424,00	1	341 424	40 970,88	341 424,00	1	341 424	40 970,88	341 424,00	-	0,00	100,00%
243	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	30	1 325	4 770,00	39 750,00	30	1 325	4 770,00	39 750,00	30	1 325	4 770,00	39 750,00	-	0,00	100,00%
244	Устройство монолитного ложня В22,5	м3	0,3	36 159	1 301,72	10 847,70	-	36 159	0,00	0,00	-	36 159	0,00	0,00	0,3	10 847,70	0,00%
245	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,308	153 720	5 681,49	47 345,76	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	0,308	47 345,76	0,00%
246	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,32032	805 220	30 951,37	257 928,07	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,32032	257 928,07	0,00%
247	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	5	6 862	4 117,20	34 310,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	5	34 310,00	0,00%
248	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5	1 851	1 110,60	9 255,00	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	5	9 255,00	0,00%
249	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	428	770,40	6 420,00	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	15	6 420,00	0,00%
250	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,2	531	12,74	106,20	-	531	0,00	0,00	-	531	0,00	0,00	0,2	106,20	0,00%
251	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,2	531	12,74	106,20	-	531	0,00	0,00	-	531	0,00	0,00	0,2	106,20	0,00%
252	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,2	1 431	34,34	286,20	-	1 431	0,00	0,00	-	1 431	0,00	0,00	0,2	286,20	0,00%
	Водомерный пост на канале Жамбыл ПК0+30 - 1 шт																
253	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,626	221	149,20	1 243,35	5,626	221	149,20	1 243,35	-	221	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
254	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,174	3 504	73,16	609,70	0,174	3 504	73,16	609,70	-	3 504	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
255	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	1 388	666,24	5 552,00	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	4	5 552,00	0,00%
256	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37	7,99	66,60	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	1,8	66,60	0,00%
257	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	31	6,70	55,80	-	31	0,00	0,00	-	31	0,00	0,00	1,8	55,80	0,00%
258	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	254	54,86	457,20	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	1,8	457,20	0,00%
259	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,8	7 215	692,64	5 772,00	0,8	7 215	692,64	5 772,00	-	7 215	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
260	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,8	1 610	154,56	1 288,00	0,8	1 610	154,56	1 288,00	-	1 610	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
261	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных	0,74	86 585	7 688,75	64 072,90	0,74	86 585	7 688,75	64 072,90	-	86 585	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
262	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11 259	2 702,16	22 518,00	2	11 259	2 702,16	22 518,00	-	11 259	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
263	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10 850	1 302,00	10 850,00	1	10 850	1 302,00	10 850,00	-	10 850	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
264	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	12 546	1 505,52	12 546,00	1	12 546	1 505,52	12 546,00	-	12 546	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
265	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	24 036	1 442,16	12 018,00	-	24 036	0,00	0,00	-	24 036	0,00	0,00	0,5	12 018,00	0,00%
266	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822	2 978,64	24 822,00	-	24 822	0,00	0,00	-	24 822	0,00	0,00	1	24 822,00	0,00%
267	Устройство монолитного ложня В20	м3	0,3	35 826	1 289,74	10 747,80	-	35 826	0,00	0,00	-	35 826	0,00	0,00	0,3	10 747,80	0,00%
268	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,01124	562 446	758,63	6 321,89	-	562 446	0,00	0,00	-	562 446	0,00	0,00	0,01124	6 321,89	0,00%
269	Гидрометрическая рейка	шт	1	40 929	4 911,48	40 929,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	1	40 929,00	0,00%
270	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0048	420 632	242,28	2 019,03	-	420 632	0,00	0,00	-	420 632	0,00	0,00	0,0048	2 019,03	0,00%
271	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762	893,03	7 441,91	0,0025	2 976 762	893,03	7 441,91	-	2 976 762	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
272	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	7 984	2 404,78	20 039,84	2,51	7 984	2 404,78	20 039,84	-	7 984	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
273	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762	893,03	7 441,91	0,0025	2 976 762	893,03	7 441,91	-	2 976 762	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
274	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	т	0,000555	112 405	7,49	62,38	0,000555	112 405	7,49	62,38	-	112 405	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
275	Сороудерживающая решетка	т	0,0005772	656 191	45,45	378,75	0,0005772	656 191	45,45	378,75	-	656 191	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
276	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 246	4 150,62	34 588,46	-	34 246	0,00	0,00	-	34 246	0,00	0,00	1,01	34 588,46	0,00%
277	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756	7 606,03	63 383,56	-	62 756	0,00	0,00	-	62 756	0,00	0,00	1,01	63 383,56	0,00%
278	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,308	153 720	5 681,49	47 345,76	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	0,308	47 345,76	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
279	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,32032	805 220	30 951,37	257 928,07	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,32032	257 928,07	0,00%
280	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	5	6 862	4 117,20	34 310,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	5	34 310,00	0,00%
281	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5	1 851	1 110,60	9 255,00	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	5	9 255,00	0,00%
282	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	428	770,40	6 420,00	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	15	6 420,00	0,00%
283	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,9	1 325	1 574,10	13 117,50	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	9,9	13 117,50	0,00%
284	Покрытие щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	7 943	285,95	2 382,90	-	7 943	0,00	0,00	-	7 943	0,00	0,00	0,3	2 382,90	0,00%
	Распределительный узел на канале Жамбыл на ПК30+20, ПК56+50																
285	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	261,9	395	12 414,06	103 450,50	131,0	395	6 207,03	51 725,25	131,0	395	6 207,03	51 725,25	131,0	51 725,25	50,00%
286	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	261,9	433	13 608,32	113 402,70	131,0	433	6 804,16	56 701,35	131,0	433	6 804,16	56 701,35	131,0	56 701,35	50,00%
287	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,1	3 504	3 405,89	28 382,40	4,2	3 504	1 744,99	14 541,60	4,2	3 504	1 744,99	14 541,60	4,0	13 840,80	51,23%
288	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,1	4 029	3 916,19	32 634,90	4,1	4 029	1 958,09	16 317,45	4,1	4 029	1 958,09	16 317,45	4,1	16 317,45	50,00%
289	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	88	10	105,60	880,00	44	10	52,80	440,00	44	10	52,80	440,00	44	440,00	50,00%
290	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	257	2 713,92	22 616,00	44	257	1 356,96	11 308,00	44	257	1 356,96	11 308,00	44	11 308,00	50,00%
291	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22	1 388	3 664,32	30 536,00	11	1 388	1 832,16	15 268,00	11	1 388	1 832,16	15 268,00	11	15 268,00	50,00%
292	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430	37	1 909,20	15 910,00	215	37	954,60	7 955,00	215	37	954,60	7 955,00	215	7 955,00	50,00%
293	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	430	31	1 599,60	13 330,00	215	31	799,80	6 665,00	215	31	799,80	6 665,00	215	6 665,00	50,00%
294	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	430	254	13 106,40	109 220,00	215	254	6 553,20	54 610,00	215	254	6 553,20	54 610,00	215	54 610,00	50,00%
295	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	120	27 149	390 945,60	3 257 880,00	60	27 149	195 472,80	1 628 940,00	60	27 149	195 472,80	1 628 940,00	60	1 628 940,00	50,00%
296	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	3,84	113 704	52 394,80	436 623,36	1,92	113 704	26 197,40	218 311,68	1,92	113 704	26 197,40	218 311,68	1,92	218 311,68	50,00%
297	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,84	250 526	115 442,38	962 019,84	1,92	250 526	57 721,19	481 009,92	1,92	250 526	57 721,19	481 009,92	1,92	481 009,92	50,00%
298	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18	7 215	15 584,40	129 870,00	9	7 215	7 792,20	64 935,00	9	7 215	7 792,20	64 935,00	9	64 935,00	50,00%
299	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,8	1 610	4 018,56	33 488,00	10,4	1 610	2 009,28	16 744,00	10,4	1 610	2 009,28	16 744,00	10,4	16 744,00	50,00%
300	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,186	659 003	14 708,95	122 574,56	0,094	659 003	7 433,55	61 946,28	0,094	659 003	7 433,55	61 946,28	0,092	60 628,28	50,54%
301	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,144	562 601	9 721,75	81 014,54	0,073	562 601	4 928,38	41 069,87	0,073	562 601	4 928,38	41 069,87	0,071	39 944,67	50,69%
302	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378,00	50,00%
303	Затвор плоский ПС150-100	шт	2	341 424	81 941,76	682 848,00	1	341 424	40 970,88	341 424,00	1	341 424	40 970,88	341 424,00	1	341 424,00	50,00%
304	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	0,060	659 003	4 744,82	39 540,18	0,060	659 003	4 744,82	39 540,18	0,053	34 927,16	53,10%
305	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	0,06	562 601	4 050,73	33 756,06	0,06	562 601	4 050,73	33 756,06	0,06	33 756,06	50,00%
306	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378,00	50,00%
307	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766	54 183,84	451 532,00	1	225 766	27 091,92	225 766,00	1	225 766	27 091,92	225 766,00	1	225 766,00	50,00%
308	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	300	1 325	47 700,00	397 500,00	150	1 325	23 850,00	198 750,00	150	1 325	23 850,00	198 750,00	150	198 750,00	50,00%
309	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы	м	28	5 392	18 117,12	150 976,00	-	5 392	0,00	0,00	-	5 392	0,00	0,00	28	150 976,00	0,00%
310	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	28	20 486	68 832,96	573 608,00	-	20 486	0,00	0,00	-	20 486	0,00	0,00	28	573 608,00	0,00%
311	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0014	261 166	43,88	365,63	-	261 166	0,00	0,00	-	261 166	0,00	0,00	0,0014	365,63	0,00%
312	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4	16 175	776,40	6 470,00	-	16 175	0,00	0,00	-	16 175	0,00	0,00	0,4	6 470,00	0,00%
313	Устройство монолитного ложня В20	м3	1,2	35 826	5 158,94	42 991,20	-	35 826	0,00	0,00	-	35 826	0,00	0,00	1,2	42 991,20	0,00%
314	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	18,8	28 691	64 864,61	540 538,44	9,4	28 691	32 363,45	269 695,40	9,4	28 691	32 363,45	269 695,40	9,4	270 843,04	49,89%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
315	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6686	276 212	22 161,04	184 675,34	0,3300	276 212	10 938,00	91 149,96	0,3300	276 212	10 938,00	91 149,96	0,3386	93 525,38	49,36%
316	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,4	28 691	4 820,09	40 167,40	0,7	28 691	2 410,04	20 083,70	0,7	28 691	2 410,04	20 083,70	0,7	20 083,70	50,00%
317	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	276 212	1 392,11	11 600,90	0,021	276 212	696,05	5 800,45	0,021	276 212	696,05	5 800,45	0,021	5 800,45	50,00%
318	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	21,2	3 900	9 921,60	82 680,00	10,6	3 900	4 960,80	41 340,00	10,6	3 900	4 960,80	41 340,00	10,6	41 340,00	50,00%
319	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	1,056	153 720	19 479,40	162 328,32	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	1,056	162 328,32	0,00%
320	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,09824	805 220	106 118,98	884 324,81	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	1,09824	884 324,81	0,00%
321	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	17	6 862	13 998,48	116 654,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	17	116 654,00	0,00%
322	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17	1 851	3 776,04	31 467,00	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	17	31 467,00	0,00%
323	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	54	428	2 773,44	23 112,00	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	54	23 112,00	0,00%
324	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	38,16	1 858	8 508,15	70 901,28	-	1 858	0,00	0,00	-	1 858	0,00	0,00	38,16	70 901,28	0,00%
325	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,668	531	42,56	354,71	-	531	0,00	0,00	-	531	0,00	0,00	0,668	354,71	0,00%
326	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,668	1 431	114,71	955,91	-	1 431	0,00	0,00	-	1 431	0,00	0,00	0,668	955,91	0,00%
	Водомерный пост на канале Кумтыпи ПК30+20 1 шт																
327	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2 238	1 074,24	8 952,00	-	2 238	0,00	0,00	-	2 238	0,00	0,00	4	8 952,00	0,00%
328	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	223	389,36	3 244,65	-	223	0,00	0,00	-	223	0,00	0,00	14,55	3 244,65	0,00%
329	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,45	3 505	189,27	1 577,25	-	3 505	0,00	0,00	-	3 505	0,00	0,00	0,45	1 577,25	0,00%
330	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19	37	84,36	703,00	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	19	703,00	0,00%
331	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19	32	72,96	608,00	-	32	0,00	0,00	-	32	0,00	0,00	19	608,00	0,00%
332	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19	254	579,12	4 826,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	19	4 826,00	0,00%
333	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	30 368	8 745,98	72 883,20	-	30 368	0,00	0,00	-	30 368	0,00	0,00	2,4	72 883,20	0,00%
334	Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,5	29 988	12 594,96	104 958,00	-	29 988	0,00	0,00	-	29 988	0,00	0,00	3,5	104 958,00	0,00%
335	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 586	1 595,16	13 293,00	-	26 586	0,00	0,00	-	26 586	0,00	0,00	0,5	13 293,00	0,00%
336	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378	90,72	756,00	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	2	756,00	0,00%
337	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,3	1 611	444,64	3 705,30	-	1 611	0,00	0,00	-	1 611	0,00	0,00	2,3	3 705,30	0,00%
338	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0176	1 124 880	2 375,75	19 797,89	-	1 124 880	0,00	0,00	-	1 124 880	0,00	0,00	0,0176	19 797,89	0,00%
339	Гидрометрическая рейка	шт	2	40 928	9 822,72	81 856,00	-	40 928	0,00	0,00	-	40 928	0,00	0,00	2	81 856,00	0,00%
340	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,22	153 722	4 058,26	33 818,84	-	153 722	0,00	0,00	-	153 722	0,00	0,00	0,22	33 818,84	0,00%
341	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,22880	805 223	22 108,20	184 235,02	-	805 223	0,00	0,00	-	805 223	0,00	0,00	0,22880	184 235,02	0,00%
342	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	4	6 862	2 882,04	24 017,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	4	24 017,00	0,00%
343	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4	1 852	777,84	6 482,00	-	1 852	0,00	0,00	-	1 852	0,00	0,00	4	6 482,00	0,00%
344	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	429	617,76	5 148,00	-	429	0,00	0,00	-	429	0,00	0,00	12	5 148,00	0,00%
	Водомерный пост на канале Адай ПК56+50 1 шт																
345	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2 237	1 073,76	8 948,00	-	2 237	0,00	0,00	-	2 237	0,00	0,00	4	8 948,00	0,00%
346	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	221	385,87	3 215,55	-	221	0,00	0,00	-	221	0,00	0,00	14,55	3 215,55	0,00%
347	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,45	3 504	189,22	1 576,80	-	3 504	0,00	0,00	-	3 504	0,00	0,00	0,45	1 576,80	0,00%
348	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19	37	84,36	703,00	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	19	703,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
349	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19	31	70,68	589,00	-	31	0,00	0,00	-	31	0,00	0,00	19	589,00	0,00%
350	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19	254	579,12	4 826,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	19	4 826,00	0,00%
351	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	31 051	8 942,69	74 522,40	-	31 051	0,00	0,00	-	31 051	0,00	0,00	2,4	74 522,40	0,00%
352	Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	-	29 987	0,00	0,00	-	29 987	0,00	0,00	3,5	104 954,50	0,00%
353	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587	1 595,22	13 293,50	-	26 587	0,00	0,00	-	26 587	0,00	0,00	0,5	13 293,50	0,00%
354	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378	90,72	756,00	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	2	756,00	0,00%
355	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,3	1 610	444,36	3 703,00	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	2,3	3 703,00	0,00%
356	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0176	562 446	1 187,89	9 899,05	-	562 446	0,00	0,00	-	562 446	0,00	0,00	0,0176	9 899,05	0,00%
357	Гидрометрическая рейка	шт	2	40 929	9 822,96	81 858,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	2	81 858,00	0,00%
358	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,22	153 720	4 058,21	33 818,40	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	0,22	33 818,40	0,00%
359	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2288	805 220	22 108,12	184 234,34	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,2288	184 234,34	0,00%
360	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	3,5	6 862	2 882,04	24 017,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	3,5	24 017,00	0,00%
361	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	1 851	777,42	6 478,50	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	3,5	6 478,50	0,00%
362	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	428	616,32	5 136,00	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	12	5 136,00	0,00%
	Водомерный пост на канале Каракемир-1, Каракемир-2 ПК61+30 2 шт																
363	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	2 238	2 148,48	17 904,00	-	2 238	0,00	0,00	-	2 238	0,00	0,00	8	17 904,00	0,00%
364	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29,1	223	778,72	6 489,30	-	223	0,00	0,00	-	223	0,00	0,00	29,1	6 489,30	0,00%
365	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9	3 504	378,43	3 153,60	-	3 504	0,00	0,00	-	3 504	0,00	0,00	0,9	3 153,60	0,00%
366	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	38	37	168,72	1 406,00	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	38	1 406,00	0,00%
367	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	38	32	145,92	1 216,00	-	32	0,00	0,00	-	32	0,00	0,00	38	1 216,00	0,00%
368	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38	254	1 158,24	9 652,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	38	9 652,00	0,00%
369	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	4,8	30 368	17 491,97	145 766,40	-	30 368	0,00	0,00	-	30 368	0,00	0,00	4,8	145 766,40	0,00%
370	Бордюры бетонные. Устройство	м3	7	29 987	25 189,08	209 909,00	-	29 987	0,00	0,00	-	29 987	0,00	0,00	7	209 909,00	0,00%
371	Площадка бетонная. Устройство	м3	1	26 587	3 190,44	26 587,00	-	26 587	0,00	0,00	-	26 587	0,00	0,00	1	26 587,00	0,00%
372	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	4	2 235	1 072,80	8 940,00	-	2 235	0,00	0,00	-	2 235	0,00	0,00	4	8 940,00	0,00%
373	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0352	1 124 880	4 751,49	39 595,78	-	1 124 880	0,00	0,00	-	1 124 880	0,00	0,00	0,0352	39 595,78	0,00%
374	Гидрометрическая рейка	шт	4	40 929	19 645,92	163 716,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	4	163 716,00	0,00%
375	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,44	153 722	8 116,52	67 637,68	-	153 722	0,00	0,00	-	153 722	0,00	0,00	0,44	67 637,68	0,00%
376	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,4576	805 220	44 216,24	368 468,67	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,4576	368 468,67	0,00%
377	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	7	6 862	5 764,08	48 034,00	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	7	48 034,00	0,00%
378	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7	1 852	1 555,68	12 964,00	-	1 852	0,00	0,00	-	1 852	0,00	0,00	7	12 964,00	0,00%
379	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24	429	1 235,52	10 296,00	-	429	0,00	0,00	-	429	0,00	0,00	24	10 296,00	0,00%
	Сопряжение на ПК3+50 канала Жамбыл со сбросным каналом пруда Коктем 1 шт																
380	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,5	2 919	2 627,10	21 892,50	-	2 919	0,00	0,00	-	2 919	0,00	0,00	7,5	21 892,50	0,00%
381	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	1 388	333,12	2 776,00	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	2	2 776,00	0,00%
382	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	5,5	44	29,04	242,00	-	44	0,00	0,00	-	44	0,00	0,00	5,5	242,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
383	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	24	1	2.88	24.00	-	1	0,00	0,00	-	1	0,00	0,00	24	24,00	0,00%
384	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	58,5	4 591	32 228,82	268 573,50	-	4 591	0,00	0,00	-	4 591	0,00	0,00	58,5	268 573,50	0,00%
385	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	105,3	1 858	23 477,69	195 647,40	-	1 858	0,00	0,00	-	1 858	0,00	0,00	105,3	195 647,40	0,00%
	Водовыпуск на канале Жамбыл в канал Каракемир 1, Каракемир 2 на ПК61+30 2 шт																
386	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34,726	221	920,93	7 674,45	-	221	0,00	0,00	-	221	0,00	0,00	34,726	7 674,45	0,00%
387	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,07	2 919	376,20	3 135,01	-	2 919	0,00	0,00	-	2 919	0,00	0,00	1,07	3 135,01	0,00%
388	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3 грунта	18,4	33	72,86	607,20	-	33	0,00	0,00	-	33	0,00	0,00	18,4	607,20	0,00%
389	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6	1 388	766,18	6 384,80	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	4,6	6 384,80	0,00%
390	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,4	254	560,83	4 673,60	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	18,4	4 673,60	0,00%
391	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	44,8	1	5,38	44,80	-	1	0,00	0,00	-	1	0,00	0,00	44,8	44,80	0,00%
392	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	14,4	27 149	46 913,47	390 945,60	-	27 149	0,00	0,00	-	27 149	0,00	0,00	14,4	390 945,60	0,00%
393	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,64	52 169	4 006,58	33 388,16	-	52 169	0,00	0,00	-	52 169	0,00	0,00	0,64	33 388,16	0,00%
394	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,64	276 212	21 213,08	176 775,68	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,64	176 775,68	0,00%
395	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	5	4 857	2 914,20	24 285,00	-	4 857	0,00	0,00	-	4 857	0,00	0,00	5	24 285,00	0,00%
396	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,113	74 467,34	0,00%
397	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,12	67 512,12	0,00%
398	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	2	304 756,00	0,00%
399	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766	54 183,84	451 532,00	-	225 766	0,00	0,00	-	225 766	0,00	0,00	2	451 532,00	0,00%
400	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,8	4 591	2 093,50	17 445,80	-	4 591	0,00	0,00	-	4 591	0,00	0,00	3,8	17 445,80	0,00%
401	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,2	34 246	4 931,42	41 095,20	-	34 246	0,00	0,00	-	34 246	0,00	0,00	1,2	41 095,20	0,00%
402	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,2	62 756	9 036,86	75 307,20	-	62 756	0,00	0,00	-	62 756	0,00	0,00	1,2	75 307,20	0,00%
403	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	6,84	88	72,23	601,92	-	88	0,00	0,00	-	88	0,00	0,00	6,84	601,92	0,00%
404	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,268	531	17,08	142,31	-	531	0,00	0,00	-	531	0,00	0,00	0,268	142,31	0,00%
405	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,268	1 431	46,02	383,51	-	1 431	0,00	0,00	-	1 431	0,00	0,00	0,268	383,51	0,00%
	Канал Куат																
	Канал Куат																
406	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	15 030	43	77 554,80	646 290,00	-	43	0,00	0,00	-	43	0,00	0,00	15 030	646 290,00	0,00%
407	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	15 030	30	54 108,00	450 900,00	-	30	0,00	0,00	-	30	0,00	0,00	15 030	450 900,00	0,00%
408	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15 030	57	102 805,20	856 710,00	-	57	0,00	0,00	-	57	0,00	0,00	15 030	856 710,00	0,00%
409	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15 030	48	86 572,80	721 440,00	-	48	0,00	0,00	-	48	0,00	0,00	15 030	721 440,00	0,00%
410	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15 030	138	248 896,80	2 074 140,00	-	138	0,00	0,00	-	138	0,00	0,00	15 030	2 074 140,00	0,00%
411	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9 355	39	43 781,40	364 845,00	-	39	0,00	0,00	-	39	0,00	0,00	9 355	364 845,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
412	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	9 355	28	31 432,80	261 940,00	-	28	0,00	0,00	-	28	0,00	0,00	9 355	261 940,00	0,00%
413	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9 355	57	63 988,20	533 235,00	-	57	0,00	0,00	-	57	0,00	0,00	9 355	533 235,00	0,00%
414	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9 355	48	53 884,80	449 040,00	-	48	0,00	0,00	-	48	0,00	0,00	9 355	449 040,00	0,00%
415	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9 355	138	154 918,80	1 290 990,00	-	138	0,00	0,00	-	138	0,00	0,00	9 355	1 290 990,00	0,00%
416	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	17 868,5	395	846 966,90	7 058 057,50	-	395	0,00	0,00	-	395	0,00	0,00	17 868,5	7 058 057,50	0,00%
417	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	17 869	433	928 447,26	7 737 060,50	-	433	0,00	0,00	-	433	0,00	0,00	17 869	7 737 060,50	0,00%
418	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	552,5	3 504	232 315,20	1 935 960,00	-	3 504	0,00	0,00	-	3 504	0,00	0,00	552,5	1 935 960,00	0,00%
419	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	552,5	4 030	267 189,00	2 226 575,00		4 030	0,00	0,00		4 030	0,00	0,00	552,5	2 226 575,00	0,00%
420	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	17 702	161	342 002,64	2 850 022,00	-	161	0,00	0,00	-	161	0,00	0,00	17 702	2 850 022,00	0,00%
421	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	26 460	151	479 455,20	3 995 460,00	-	151	0,00	0,00	-	151	0,00	0,00	26 460	3 995 460,00	0,00%
422	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7 350	7	6 174,00	51 450,00	-	7	0,00	0,00	-	7	0,00	0,00	7 350	51 450,00	0,00%
423	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19 140	57	130 917,60	1 090 980,00	-	57	0,00	0,00	-	57	0,00	0,00	19 140	1 090 980,00	0,00%
424	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	19 140	48	110 246,40	918 720,00	-	48	0,00	0,00	-	48	0,00	0,00	19 140	918 720,00	0,00%
425	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	19 140	138	316 958,40	2 641 320,00	-	138	0,00	0,00	-	138	0,00	0,00	19 140	2 641 320,00	0,00%
426	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,226	659 002	17 872,13	148 934,45	-	659 002	0,00	0,00	-	659 002	0,00	0,00	0,226	148 934,45	0,00%
427	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,24	562 604	16 203,00	135 024,96	-	562 604	0,00	0,00	-	562 604	0,00	0,00	0,24	135 024,96	0,00%
428	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	2	304 756,00	0,00%
429	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 767	54 184,08	451 534,00	-	225 767	0,00	0,00	-	225 767	0,00	0,00	2	451 534,00	0,00%
430	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	1,22	42 032	6 153,48	51 279,04	-	42 032	0,00	0,00	-	42 032	0,00	0,00	1,22	51 279,04	0,00%
431	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,22	62 756	9 187,48	76 562,32	-	62 756	0,00	0,00	-	62 756	0,00	0,00	1,22	76 562,32	0,00%
432	Обработка гербицидами (стирап)	га	3,38	2 798	1 134,87	9 457,24	3,38	2 798	1 134,87	9 457,24	-	2 798	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
433	Гербицид Стирап	л	1 014	28	3 407,04	28 392,00	1 014	28	3 407,04	28 392,00	-	28	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
434	Очистка моста от наносов	т	37,44	3 522	15 823,64	131 863,68	-	3 522	0,00	0,00	-	3 522	0,00	0,00	37,44	131 863,68	0,00%
435	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	17,09	128 781	264 104,07	2 200 867,29	-	128 781	0,00	0,00	-	128 781	0,00	0,00	17,09	2 200 867,29	0,00%
436	Плитыпереходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	3,21	11 571	4 457,15	37 142,91	-	11 571	0,00	0,00	-	11 571	0,00	0,00	3,21	37 142,91	0,00%
437	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,469	241 351	13 583,23	113 193,62	-	241 351	0,00	0,00	-	241 351	0,00	0,00	0,469	113 193,62	0,00%
438	Демонтаж мостика	т конструкций	0,22	81 344	2 147,48	17 895,68	-	81 344	0,00	0,00	-	81 344	0,00	0,00	0,22	17 895,68	0,00%
439	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	10	201 974	242 368,80	2 019 740,00	1	201 974	24 236,88	201 974,00	-	201 974	0,00	0,00	9	1 817 766,00	10,00%
440	Мусор строительный. Погрузка	т	110,849	90	1 197,17	9 976,41	88,000	90	950,40	7 920,00	-	90	0,00	0,00	22,849	2 056,41	79,39%
441	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	110,849	427	5 679,90	47 332,52	88,000	427	4 509,12	37 576,00	-	427	0,00	0,00	22,849	9 756,52	79,39%
442	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	355	446	18 999,60	158 330,00	355	446	18 999,60	158 330,00	-	446	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
443	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	355	1 103	46 987,80	391 565,00	-	1 103	0,00	0,00	-	1 103	0,00	0,00	355	391 565,00	0,00%
444	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	355	1 359	57 893,40	482 445,00	-	1 359	0,00	0,00	-	1 359	0,00	0,00	355	482 445,00	0,00%
445	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	355	4 467	190 294,20	1 585 785,00	-	4 467	0,00	0,00	-	4 467	0,00	0,00	355	1 585 785,00	0,00%
	Водовыпуск в канал Куат ПК32+70 1 шт																

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
446	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9,7	221	257,24	2 143,70	-	221	0,00	0,00	-	221	0,00	0,00	9,7	2 143,70	0,00%
447	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5	2 919	175,14	1 459,50	-	2 919	0,00	0,00	-	2 919	0,00	0,00	0,5	1 459,50	0,00%
448	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,46	23	15,07	125,58	-	23	0,00	0,00	-	23	0,00	0,00	5,46	125,58	0,00%
449	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	1 388	89,94	749,52	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	0,54	749,52	0,00%
450	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,46	254	166,42	1 386,84	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	5,46	1 386,84	0,00%
451	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7	1	0,84	7,00	-	1	0,00	0,00	-	1	0,00	0,00	7	7,00	0,00%
452	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	6 126	367,56	3 063,00	-	6 126	0,00	0,00	-	6 126	0,00	0,00	0,5	3 063,00	0,00%
453	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1,3	3 000	468,00	3 900,00	-	3 000	0,00	0,00	-	3 000	0,00	0,00	1,3	3 900,00	0,00%
454	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,4976	1 610	289,34	2 411,14	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	1,4976	2 411,14	0,00%
455	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,1	378	49,90	415,80	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	1,1	415,80	0,00%
456	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,2672	1 610	244,82	2 040,19	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	1,2672	2 040,19	0,00%
457	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,1	31 051	4 098,73	34 156,10	-	31 051	0,00	0,00	-	31 051	0,00	0,00	1,1	34 156,10	0,00%
458	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	83,5	289	2 895,78	24 131,50	-	289	0,00	0,00	-	289	0,00	0,00	83,5	24 131,50	0,00%
459	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,69	1 610	2 451,71	20 430,90	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	12,69	20 430,90	0,00%
460	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,7	59 345	69 077,58	575 646,50	-	59 345	0,00	0,00	-	59 345	0,00	0,00	9,7	575 646,50	0,00%
461	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	1 313	2 678,52	22 321,00	-	1 313	0,00	0,00	-	1 313	0,00	0,00	17	22 321,00	0,00%
462	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,072	659 003	5 693,79	47 448,22	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,072	47 448,22	0,00%
463	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,093	562 601	6 278,63	52 321,89	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,093	52 321,89	0,00%
464	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	1	152 378,00	0,00%
465	Затвор плоский ПС150-100	шт	1	341 424	40 970,88	341 424,00	-	341 424	0,00	0,00	-	341 424	0,00	0,00	1	341 424,00	0,00%
466	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0743	659 003	5 875,67	48 963,92	-	659 003	0,00	0,00	-	659 003	0,00	0,00	0,0743	48 963,92	0,00%
467	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0274	562 601	1 849,83	15 415,27	-	562 601	0,00	0,00	-	562 601	0,00	0,00	0,0274	15 415,27	0,00%
468	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	152 378	0,00	0,00	-	152 378	0,00	0,00	1	152 378,00	0,00%
469	Затвор плоский ГС60-150	шт	1	185 944	22 313,28	185 944,00	-	185 944	0,00	0,00	-	185 944	0,00	0,00	1	185 944,00	0,00%
470	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	1,1	63 837	8 426,48	70 220,70	-	63 837	0,00	0,00	-	63 837	0,00	0,00	1,1	70 220,70	0,00%
471	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,24	65 434	9 736,58	81 138,16	-	65 434	0,00	0,00	-	65 434	0,00	0,00	1,24	81 138,16	0,00%
472	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	4	536 746	257 638,08	2 146 984,00	-	536 746	0,00	0,00	-	536 746	0,00	0,00	4	2 146 984,00	0,00%
473	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	1	2 102	252,24	2 102,00	-	2 102	0,00	0,00	-	2 102	0,00	0,00	1	2 102,00	0,00%
474	Резиновые уплотнительные кольца	шт	1	14 274	1 712,88	14 274,00	-	14 274	0,00	0,00	-	14 274	0,00	0,00	1	14 274,00	0,00%
475	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	10	1 325	1 590,00	13 250,00	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	10	13 250,00	0,00%
476	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	4	3 901	1 872,48	15 604,00	-	3 901	0,00	0,00	-	3 901	0,00	0,00	4	15 604,00	0,00%
477	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	7,2	3 086	2 666,30	22 219,20	-	3 086	0,00	0,00	-	3 086	0,00	0,00	7,2	22 219,20	0,00%
478	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщинакрепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	3,5	30 367	12 754,14	106 284,50	-	30 367	0,00	0,00	-	30 367	0,00	0,00	3,5	106 284,50	0,00%
479	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 246	4 150,62	34 588,46	-	34 246	0,00	0,00	-	34 246	0,00	0,00	1,01	34 588,46	0,00%
480	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756	7 606,03	63 383,56	-	62 756	0,00	0,00	-	62 756	0,00	0,00	1,01	63 383,56	0,00%
481	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,14	7 215	121,21	1 010,10	-	7 215	0,00	0,00	-	7 215	0,00	0,00	0,14	1 010,10	0,00%
482	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,14	1 610	27,05	225,40	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	0,14	225,40	0,00%
483	Устройство монолитного ложня В20	м3	0,7	35 826	3 009,38	25 078,20	-	35 826	0,00	0,00	-	35 826	0,00	0,00	0,7	25 078,20	0,00%
484	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,225	167 028	4 509,76	37 581,30	-	167 028	0,00	0,00	-	167 028	0,00	0,00	0,225	37 581,30	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
485	Сварная решетка ограждения	т	0,225	656 191	17 717,16	147 642,98	-	656 191	0,00	0,00	-	656 191	0,00	0,00	0,225	147 642,98	0,00%
486	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,02106	943 965	2 385,59	19 879,90	-	943 965	0,00	0,00	-	943 965	0,00	0,00	0,02106	19 879,90	0,00%
487	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	107	1 201	15 420,84	128 507,00	-	1 201	0,00	0,00	-	1 201	0,00	0,00	107	128 507,00	0,00%
488	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	225,44	1 481	40 065,20	333 876,64	-	1 481	0,00	0,00	-	1 481	0,00	0,00	225,44	333 876,64	0,00%
489	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3314	1 077	42,83	356,92	-	1 077	0,00	0,00	-	1 077	0,00	0,00	0,3314	356,92	0,00%
490	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,657	22	4,37	36,45	-	22	0,00	0,00	-	22	0,00	0,00	1,657	36,45	0,00%
491	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	7,2	1 858	1 605,31	13 377,60	-	1 858	0,00	0,00	-	1 858	0,00	0,00	7,2	13 377,60	0,00%
	Водомерный пост на канале Куат																
492	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,626	221	149,20	1 243,35	-	221	0,00	0,00	-	221	0,00	0,00	5,626	1 243,35	0,00%
493	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,174	3 504	73,16	609,70	-	3 504	0,00	0,00	-	3 504	0,00	0,00	0,174	609,70	0,00%
494	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	1 388	666,24	5 552,00	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	4	5 552,00	0,00%
495	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37	7,99	66,60	-	37	0,00	0,00	-	37	0,00	0,00	1,8	66,60	0,00%
496	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	31	6,70	55,80	-	31	0,00	0,00	-	31	0,00	0,00	1,8	55,80	0,00%
497	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	254	54,86	457,20	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	1,8	457,20	0,00%
498	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74	86 585	7 688,75	64 072,90	-	86 585	0,00	0,00	-	86 585	0,00	0,00	0,74	64 072,90	0,00%
499	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11 259	2 702,16	22 518,00	-	11 259	0,00	0,00	-	11 259	0,00	0,00	2	22 518,00	0,00%
500	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10 850	1 302,00	10 850,00	-	10 850	0,00	0,00	-	10 850	0,00	0,00	1	10 850,00	0,00%
501	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	12 546	1 505,52	12 546,00	-	12 546	0,00	0,00	-	12 546	0,00	0,00	1	12 546,00	0,00%
502	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	24 036	1 442,16	12 018,00	-	24 036	0,00	0,00	-	24 036	0,00	0,00	0,5	12 018,00	0,00%
503	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822	2 978,64	24 822,00	-	24 822	0,00	0,00	-	24 822	0,00	0,00	1	24 822,00	0,00%
504	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 246	4 150,62	34 588,46	-	34 246	0,00	0,00	-	34 246	0,00	0,00	1,01	34 588,46	0,00%
505	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756	7 606,03	63 383,56	-	62 756	0,00	0,00	-	62 756	0,00	0,00	1,01	63 383,56	0,00%
506	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,8	7 215	692,64	5 772,00	-	7 215	0,00	0,00	-	7 215	0,00	0,00	0,8	5 772,00	0,00%
507	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9216	1 610	178,05	1 483,78	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	0,9216	1 483,78	0,00%
508	Устройство монолитного ложня В20	м3	0,9	35 826	3 869,21	32 243,40	-	35 826	0,00	0,00	-	35 826	0,00	0,00	0,9	32 243,40	0,00%
509	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	562 446	1 517,25	12 643,79	-	562 446	0,00	0,00	-	562 446	0,00	0,00	0,02248	12 643,79	0,00%
510	Гидрометрическая рейка	шт	2	40 929	9 822,96	81 858,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	2	81 858,00	0,00%
511	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0048	420 632	242,28	2 019,03	-	420 632	0,00	0,00	-	420 632	0,00	0,00	0,0048	2 019,03	0,00%
512	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720	4 045,30	33 710,80	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	0,2193	33 710,80	0,00%
513	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,228072	805 220	22 037,78	183 648,14	-	805 220	0,00	0,00	-	805 220	0,00	0,00	0,228072	183 648,14	0,00%
514	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862	2 346,80	19 556,70	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	2,85	19 556,70	0,00%
515	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,851	1 851	633,26	5 277,20	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	2,851	5 277,20	0,00%
516	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	428	1 230,59	10 254,88	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	23,96	10 254,88	0,00%
517	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762	893,03	7 441,91	-	2 976 762	0,00	0,00	-	2 976 762	0,00	0,00	0,0025	7 441,91	0,00%
518	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	7 984	2 404,78	20 039,84	-	7 984	0,00	0,00	-	7 984	0,00	0,00	2,51	20 039,84	0,00%
519	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762	893,03	7 441,91	-	2 976 762	0,00	0,00	-	2 976 762	0,00	0,00	0,0025	7 441,91	0,00%
520	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	т	0,000555	112 405	7,49	62,38	-	112 405	0,00	0,00	-	112 405	0,00	0,00	0,000555	62,38	0,00%
521	Сороудерживающая решетка	т	1	656 191	45 495,86	379 132,20	-	656 191	0,00	0,00	-	656 191	0,00	0,00	1	379 132,20	0,00%
522	Решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,01665	148 332	296,37	2 469,73	-	148 332	0,00	0,00	-	148 332	0,00	0,00	0,01665	2 469,73	0,00%
523	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,9	1 325	1 574,10	13 117,50	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	9,9	13 117,50	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
524	Покрытие щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	7 943	285,95	2 382,90	-	7 943	0,00	0,00	-	7 943	0,00	0,00	0,3	2 382,90	0,00%
525	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	12,3	28 691	42 347,92	352 899,30		28 691	0,00	0,00		28 691	0,00	0,00	12,3	352 899,30	0,00%
526	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19652	276 212	6 513,74	54 281,18	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,19652	54 281,18	0,00%
527	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,3	28 691	4 475,80	37 298,30	-	28 691	0,00	0,00	-	28 691	0,00	0,00	1,3	37 298,30	0,00%
528	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04424	276 212	1 466,35	12 219,62	-	276 212	0,00	0,00	-	276 212	0,00	0,00	0,04424	12 219,62	0,00%
529	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	88	120	1 270,08	10 584,00	-	120	0,00	0,00	-	120	0,00	0,00	88	10 584,00	0,00%
530	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	103,194	641	7 937,68	66 147,35	-	641	0,00	0,00	-	641	0,00	0,00	103,194	66 147,35	0,00%
531	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,00388	943 965	439,51	3 662,58	-	943 965	0,00	0,00	-	943 965	0,00	0,00	0,00388	3 662,58	0,00%
532	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,4	5 857	5 903,86	49 198,80	-	5 857	0,00	0,00	-	5 857	0,00	0,00	8,4	49 198,80	0,00%
533	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	10	9 434	11 320,80	94 340,00	-	9 434	0,00	0,00	-	9 434	0,00	0,00	10	94 340,00	0,00%
534	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,225	167 028	4 509,76	37 581,30	-	167 028	0,00	0,00	-	167 028	0,00	0,00	0,225	37 581,30	0,00%
535	Сварная решетка ограждения	т	0,234	656 191	18 425,84	153 548,69	-	656 191	0,00	0,00	-	656 191	0,00	0,00	0,234	153 548,69	0,00%
536	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,02106	943 965	2 385,59	19 879,90	-	943 965	0,00	0,00	-	943 965	0,00	0,00	0,02106	19 879,90	0,00%
537	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	107	1 201	15 420,84	128 507,00	-	1 201	0,00	0,00	-	1 201	0,00	0,00	107	128 507,00	0,00%
538	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	225,44	1 481	40 065,20	333 876,64	-	1 481	0,00	0,00	-	1 481	0,00	0,00	225,44	333 876,64	0,00%
	Канал Куат правый																
	Канал Куат правый																
539	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	13 830	43	71 362,80	594 690,00	13 830	43	71 362,80	594 690,00	1 330	43	6 862,80	57 190,00	-	0,00	100,00%
540	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	13 830	30	49 788,00	414 900,00	13 830	30	49 788,00	414 900,00	1 330	30	4 788,00	39 900,00	-	0,00	100,00%
541	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13 830	57	94 597,20	788 310,00	13 830	57	94 597,20	788 310,00	1 330	57	9 097,20	75 810,00	-	0,00	100,00%
542	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13 830	48	79 660,80	663 840,00	13 830	48	79 660,80	663 840,00	1 330	48	7 660,80	63 840,00	-	0,00	100,00%
543	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13 830	138	229 024,80	1 908 540,00	13 830	138	229 024,80	1 908 540,00	1 330	138	22 024,80	183 540,00	-	0,00	100,00%
544	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	8 140	39	38 095,20	317 460,00	8 140	39	38 095,20	317 460,00	740	39	3 463,20	28 860,00	-	0,00	100,00%
545	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	8 140	28	27 350,40	227 920,00	8 140	28	27 350,40	227 920,00	740	28	2 486,40	20 720,00	-	0,00	100,00%
546	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8 140	57	55 677,60	463 980,00	8 140	57	55 677,60	463 980,00	740	57	5 061,60	42 180,00	-	0,00	100,00%
547	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8 140	48	46 886,40	390 720,00	8 140	48	46 886,40	390 720,00	740	48	4 262,40	35 520,00	-	0,00	100,00%
548	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8 140	138	134 798,40	1 123 320,00	8 140	138	134 798,40	1 123 320,00	740	138	12 254,40	102 120,00	-	0,00	100,00%
549	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	10 335	395	489 879,00	4 082 325,00	10 335	395	489 879,00	4 082 325,00	10 335	395	489 879,00	4 082 325,00	-	0,00	100,00%
550	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10 335	433	537 006,60	4 475 055,00	10 335	433	537 006,60	4 475 055,00	10 335	433	537 006,60	4 475 055,00	-	0,00	100,00%
551	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320	3 504	134 553,60	1 121 280,00	320	3 504	134 553,60	1 121 280,00	320	3 504	134 553,60	1 121 280,00	-	0,00	100,00%
552	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320	4 030	154 752,00	1 289 600,00	320	4 030	154 752,00	1 289 600,00	320	4 030	154 752,00	1 289 600,00	-	0,00	100,00%
553	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	25 020	161	483 386,40	4 028 220,00	25 020	161	483 386,40	4 028 220,00	3 020	161	58 346,40	486 220,00	-	0,00	100,00%
554	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	23 940	151	433 792,80	3 614 940,00	23 940	151	433 792,80	3 614 940,00	23 940	151	433 792,80	3 614 940,00	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
555	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5 700	7	4 788,00	39 900,00	5 700	7	4 788,00	39 900,00	5 700	7	4 788,00	39 900,00	-	0,00	100,00%
556	Обработка гербицидами (стираП)	га	2,964	2 798	995,19	8 293,27	2,964	2 798	995,19	8 293,27	-	2 798	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
557	Гербицид СтираП	л	889,200	4	426,82	3 556,80	889,200	4	426,82	3 556,80	-	4	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
558	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3 710	297	132 224,40	1 101 870,00	3 710	297	132 224,40	1 101 870,00	-	297	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
559	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6 492,5	150	116 865,00	973 875,00	6 492,5	150	116 865,00	973 875,00	-	150	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
560	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	5	446	267,60	2 230,00	5	446	267,60	2 230,00	-	446	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
561	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	5	1 103	661,80	5 515,00	-	1 103	0,00	0,00	-	1 103	0,00	0,00	5	5 515,00	0,00%
562	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х 0,2 м. Посадка	шт.	5	1 359	815,40	6 795,00	-	1 359	0,00	0,00	-	1 359	0,00	0,00	5	6 795,00	0,00%
563	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	5	4 467	2 680,20	22 335,00	-	4 467	0,00	0,00	-	4 467	0,00	0,00	5	22 335,00	0,00%
564	Очистка моста от наносов	т	4,8	3 522	2 028,67	16 905,60	4,8	3 522	2 028,67	16 905,60	4,8	3 522	2 028,67	16 905,60	-	0,00	100,00%
	Гидропост на ПК00+50 канал Куат правый																
565	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. 2	м3 грунта	4	3 504	1 681,92	14 016,00	4	3 504	1 681,92	14 016,00	4	3 504	1 681,92	14 016,00	-	0,00	100,00%
566	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37	17,76	148,00	4	37	17,76	148,00	4	37	17,76	148,00	-	0,00	100,00%
567	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4	31	14,88	124,00	4	31	14,88	124,00	4	31	14,88	124,00	-	0,00	100,00%
568	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378	90,72	756,00	2	378	90,72	756,00	2	378	90,72	756,00	-	0,00	100,00%
569	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,304	1 610	445,13	3 709,44	2,304	1 610	445,13	3 709,44	2,304	1 610	445,13	3 709,44	-	0,00	100,00%
570	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном прибетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	30 367	8 745,70	72 880,80	2,4	30 367	8 745,70	72 880,80	2,4	30 367	8 745,70	72 880,80	-	0,00	100,00%
571	Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	-	0,00	100,00%
572	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587	1 595,22	13 293,50	0,5	26 587	1 595,22	13 293,50	0,5	26 587	1 595,22	13 293,50	-	0,00	100,00%
573	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720	4 045,30	33 710,80	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	0,2193	33 710,80	0,00%
574	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,228072	805 220	22 037,78	183 648,14	0,228072	805 220	22 037,78	183 648,14	0,228072	805 220	22 037,78	183 648,14	-	0,00	100,00%
575	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862	2 346,80	19 556,70	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	2,85	19 556,70	0,00%
576	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,851	1 851	633,26	5 277,20	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	2,851	5 277,20	0,00%
577	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	428	1 230,59	10 254,88	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	23,96	10 254,88	0,00%
578	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	562 446	1 517,25	12 643,79	-	562 446	0,00	0,00	-	562 446	0,00	0,00	0,02248	12 643,79	0,00%
579	Гидрометрическая рейка	шт	2	40 929	9 822,96	81 858,00	-	40 929	0,00	0,00	-	40 929	0,00	0,00	2	81 858,00	0,00%
	Водовыпуск во временный оросритель без трубчатого переезда на канале Куат правый 2 шт ПК29+66, ПК32+00																
580	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	58,2	221	1 543,46	12 862,20	58,2	221	1 543,46	12 862,20	29,1	221	771,73	6 431,10	-	0,00	100,00%
581	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	2 919	630,50	5 254,20	1,8	2 919	630,50	5 254,20	0,9	2 919	315,25	2 627,10	-	0,00	100,00%
582	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	23	53,54	446,20	19,4	23	53,54	446,20	19,4	23	53,54	446,20	-	0,00	100,00%
583	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1 388	99,94	832,80	0,6	1 388	99,94	832,80	0,6	1 388	99,94	832,80	-	0,00	100,00%
584	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254	591,31	4 927,60	19,4	254	591,31	4 927,60	19,4	254	591,31	4 927,60	-	0,00	100,00%
585	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1	6,00	50,00	50	1	6,00	50,00	50	1	6,00	50,00	-	0,00	100,00%
586	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126	1 617,26	13 477,20	2,2	6 126	1 617,26	13 477,20	2,2	6 126	1 617,26	13 477,20	-	0,00	100,00%
587	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3	3 000	1 080,00	9 000,00	3	3 000	1 080,00	9 000,00	-	3 000	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
588	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378	99,79	831,60	2,2	378	99,79	831,60	-	378	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
589	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,9904	1 610	1 157,35	9 644,54	5,9904	1 610	1 157,34	9 644,54	-0,0086	1 610	-1,66	-13,85	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
590	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,2	31 051	8 197,46	68 312,20	2,2	31 051	8 197,46	68 312,20	1,1	31 051	4 098,73	34 156,10	-	0,00	100,00%
591	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	24	59 675	171 864,00	1 432 200,00	24	59 675	171 864,00	1 432 200,00	12	59 675	85 932,00	716 100,00	-	0,00	100,00%
592	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	1 313	11 029,20	91 910,00	70	1 313	11 029,20	91 910,00	70	1 313	11 029,20	91 910,00	-	0,00	100,00%
593	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	-	0,00	100,00%
594	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	-	0,00	100,00%
595	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	0,00	100,00%
596	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766	54 183,84	451 532,00	2	225 766	54 183,84	451 532,00	2	225 766	54 183,84	451 532,00	-	0,00	100,00%
597	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1486	659 003	11 751,34	97 927,85	0,1486	659 003	11 751,34	97 927,85	0,1486	659 003	11 751,34	97 927,85	-	0,00	100,00%
598	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0548	562 601	3 699,66	30 830,53	0,0548	562 601	3 699,66	30 830,53	0,0548	562 601	3 699,66	30 830,53	-	0,00	100,00%
599	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	0,00	100,00%
600	Затвор плоский ГС60-150	шт	2	185 944	44 626,56	371 888,00	2	185 944	44 626,56	371 888,00	2	185 944	44 626,56	371 888,00	-	0,00	100,00%
601	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,2	63 837	16 852,97	140 441,40	2,2	63 837	16 852,97	140 441,40	2,2	63 837	16 852,97	140 441,40	-	0,00	100,00%
602	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,12	65 434	24 498,49	204 154,08	3,12	65 434	24 498,49	204 154,08	3,12	65 434	24 498,49	204 154,08	-	0,00	100,00%
603	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	10	53 674	64 408,80	536 740,00	10	53 674	64 408,80	536 740,00	10	53 674	64 408,80	536 740,00	-	0,00	100,00%
604	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,5	1 325	1 510,50	12 587,50	9,5	1 325	1 510,50	12 587,50	9,5	1 325	1 510,50	12 587,50	-	0,00	100,00%
605	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,2	3 900	1 497,60	12 480,00	3,2	3 900	1 497,60	12 480,00	3,2	3 900	1 497,60	12 480,00	-	0,00	100,00%
606	Дно и откосы. заплечник. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051	35 025,53	291 879,40	9,4	31 051	35 025,53	291 879,40	9,4	31 051	35 025,53	291 879,40	-	0,00	100,00%
607	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	2,02	34 246	8 301,23	69 176,92	-	34 246	0,00	0,00	-	34 246	0,00	0,00	2,02	69 176,92	0,00%
608	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	2,02	62 756	15 212,05	126 767,12	2,02	62 756	15 212,05	126 767,12	2,02	62 756	15 212,05	126 767,12	-	0,00	100,00%
609	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,88	7 215	2 493,50	20 779,20	2,88	7 215	2 493,50	20 779,20	2,88	7 215	2 493,50	20 779,20	-	0,00	100,00%
610	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,31776	1 610	640,99	5 341,59	3,31776	1 610	640,99	5 341,59	0,31776	1 610	61,39	511,59	-	0,00	100,00%
611	Устройство монолитного ложня В20	м3	1,4	35 826	6 018,77	50 156,40	-	35 826	0,00	0,00	-	35 826	0,00	0,00	1,4	50 156,40	0,00%
612	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,45	167 028	9 019,51	75 162,60	-	167 028	0,00	0,00	-	167 028	0,00	0,00	0,45	75 162,60	0,00%
613	Сварная решетка ограждения	т	0,45	656 191	35 434,31	295 285,95	-	656 191	0,00	0,00	-	656 191	0,00	0,00	0,45	295 285,95	0,00%
614	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,04212	943 965	4 771,18	39 759,81	-	943 965	0,00	0,00	-	943 965	0,00	0,00	0,04212	39 759,81	0,00%
615	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	214	1 201	30 841,68	257 014,00	214	1 201	30 841,68	257 014,00	214	1 201	30 841,68	257 014,00	-	0,00	100,00%
616	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	450,88	1 481	80 130,39	667 753,28	-	1 481	0,00	0,00	-	1 481	0,00	0,00	450,88	667 753,28	0,00%
617	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	5,76	1 858	1 284,25	10 702,08	5,76	1 858	1 284,25	10 702,08	5,76	1 858	1 284,25	10 702,08	-	0,00	100,00%
618	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5294	1 077	68,42	570,16	0,5294	1 077	68,42	570,16	0,5294	1 077	68,42	570,16	-	0,00	100,00%
619	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2,647	23	7,31	60,88	2,647	23	7,31	60,88	2,647	23	7,31	60,88	-	0,00	100,00%
	Водовыпуск - двойник на канале Куат правый 2 шт ПК36+20, ПК50+44																
620	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34	221	901,68	7 514,00	34	221	901,68	7 514,00	-	221	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
621	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	2 919	350,28	2 919,00	1	2 919	350,28	2 919,00	-	2 919	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
622	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3,4	23	9,38	78,20	3,4	23	9,38	78,20	3,4	23	9,38	78,20	-	0,00	100,00%
623	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1	1 388	16,66	138,80	0,1	1 388	16,66	138,80	0,1	1 388	16,66	138,80	-	0,00	100,00%
624	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,4	254	103,63	863,60	3,4	254	103,63	863,60	-	254	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
625	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5	1	0,60	5,00	5	1	0,60	5,00	5	1	0,60	5,00	-	0,00	100,00%
626	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,8	4 273	1 435,73	11 964,40	2,8	4 273	1 435,73	11 964,40	-	4 273	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
627	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	5,2	378	235,87	1 965,60	5,2	378	235,87	1 965,60	-	378	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
628	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,216	1 610	1 780,53	14 837,76	9,216	1 610	1 780,53	14 837,76	0,016	1 610	3,09	25,76	-	0,00	100,00%
629	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	5,2	31 051	19 375,82	161 465,20	5,2	31 051	19 375,82	161 465,20	-	31 051	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
630	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,2	59 675	130 330,20	1 086 085,00	18,2	59 675	130 330,20	1 086 085,00	8,2	59 675	58 720,20	489 335,00	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
631	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	1 313	9 453,60	78 780,00	60	1 313	9 453,60	78 780,00	60	1 313	9 453,60	78 780,00	-	0,00	100,00%
632	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	1,222	153 720	22 541,50	187 845,84	-	153 720	0,00	0,00	-	153 720	0,00	0,00	1,222	187 845,84	0,00%
633	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,27088	805 220	122 800,56	1 023 337,99	1,27088	805 220	122 800,56	1 023 337,99	1,27088	805 220	122 800,56	1 023 337,99	-	0,00	100,00%
634	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,438	428	1 820,10	15 167,46	-	428	0,00	0,00	-	428	0,00	0,00	35,438	15 167,46	0,00%
635	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1164	659 003	9 204,95	76 707,95	0,1164	659 003	9 204,95	76 707,95	0,1164	659 003	9 204,95	76 707,95	-	0,00	100,00%
636	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1308	562 601	8 830,59	73 588,21	0,1308	562 601	8 830,59	73 588,21	0,1308	562 601	8 830,59	73 588,21	-	0,00	100,00%
637	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	0,00	100,00%
638	Затвор плоский ПС80-80	шт	4	173 321	83 194,08	693 284,00	4	173 321	83 194,08	693 284,00	4	173 321	83 194,08	693 284,00	-	0,00	100,00%
639	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6,4	3 478	2 671,10	22 259,20	6,4	3 478	2 671,10	22 259,20	6,4	3 478	2 671,10	22 259,20	-	0,00	100,00%
640	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	8,6	31 051	32 044,63	267 038,60	8,6	31 051	32 044,63	267 038,60	8,6	31 051	32 044,63	267 038,60	-	0,00	100,00%
641	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,528	351 391	22 264,13	185 534,45	0,528	351 391	22 264,13	185 534,45	0,528	351 391	22 264,13	185 534,45	-	0,00	100,00%
642	Устройство монолитного лежня В20	м3	1,28	35 826	5 502,87	45 857,28	1,28	35 826	5 502,87	45 857,28	1,28	35 826	5 502,87	45 857,28	-	0,00	100,00%
643	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	11,52	1 858	2 568,50	21 404,16	11,52	1 858	2 568,50	21 404,16	11,52	1 858	2 568,50	21 404,16	-	0,00	100,00%
644	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3052	1 077	39,44	328,70	0,3052	1 077	39,44	328,70	0,3052	1 077	39,44	328,70	-	0,00	100,00%
645	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 35 км	т·км	1,526	23	4,21	35,10	1,526	23	4,21	35,10	1,526	23	4,21	35,10	-	0,00	100,01%
	Концевое сооружение на канале Куат правый 1 шт ПК57+00																
646	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	221	514,49	4 287,40	19,4	221	514,49	4 287,40	-	221	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
647	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6	2 919	210,17	1 751,40	0,6	2 919	210,17	1 751,40	0,6	2 919	210,17	1 751,40	-	0,00	100,00%
648	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	24	23	66,24	552,00	24	23	66,24	552,00	24	23	66,24	552,00	-	0,00	100,00%
649	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	1 388	999,36	8 328,00	6	1 388	999,36	8 328,00	6	1 388	999,36	8 328,00	-	0,00	100,00%
650	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	254	731,52	6 096,00	24	254	731,52	6 096,00	24	254	731,52	6 096,00	-	0,00	100,00%
651	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	38	11	50,16	418,00	38	11	50,16	418,00	38	11	50,16	418,00	-	0,00	100,00%
652	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	281	337,20	2 810,00	10	281	337,20	2 810,00	10	281	337,20	2 810,00	-	0,00	100,00%
653	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	т	17	18	36,72	306,00	17	18	36,72	306,00	17	18	36,72	306,00	-	0,00	100,00%
654	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,6	378	72,58	604,80	1,6	378	72,58	604,80	1,6	378	72,58	604,80	-	0,00	100,00%
655	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	1 610	309,12	2 576,00	1,6	1 610	309,12	2 576,00	1,6	1 610	309,12	2 576,00	-	0,00	100,00%
656	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,62	30 367	5 903,34	49 194,54	1,62	30 367	5 903,34	49 194,54	1,62	30 367	5 903,34	49 194,54	-	0,00	100,00%
657	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,7	59 675	19 334,70	161 122,50	2,7	59 675	19 334,70	161 122,50	2,7	59 675	19 334,70	161 122,50	-	0,00	100,00%
658	Стены, фундаменты. Гидроизоляцябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1 313	1 260,48	10 504,00	8	1 313	1 260,48	10 504,00	8	1 313	1 260,48	10 504,00	-	0,00	100,00%
659	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,8	7 816	750,34	6 252,80	0,8	7 816	750,34	6 252,80	0,8	7 816	750,34	6 252,80	-	0,00	100,00%
660	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	1,44	18 589	3 212,18	26 768,16	1,44	18 589	3 212,18	26 768,16	1,44	18 589	3 212,18	26 768,16	-	0,00	100,00%
	Канал Куат левый																
	Канал Куат левый																
661	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5 780	43	29 824,80	248 540,00	5 780	43	29 824,80	248 540,00	-	43	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
662	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5 780	30	20 808,00	173 400,00	5 780	30	20 808,00	173 400,00	-	30	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
663	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5 780	57	39 535,20	329 460,00	5 780	57	39 535,20	329 460,00	-	57	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
664	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5 780	48	33 292,80	277 440,00	5 780	48	33 292,80	277 440,00	-	48	0,00	0,00	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
665	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5 780	138	95 716,80	797 640,00	5 780	138	95 716,80	797 640,00	-	138	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
666	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2 666	39	12 476,88	103 974,00	2 666	39	12 476,88	103 974,00	-	39	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
667	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2 666	28	8 957,76	74 648,00	2 666	28	8 957,76	74 648,00	-	28	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
668	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2 666	57	18 235,44	151 962,00	2 666	57	18 235,44	151 962,00	-	57	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
669	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2 666	48	15 356,16	127 968,00	2 666	48	15 356,16	127 968,00	-	48	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
670	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2 666	138	44 148,96	367 908,00	2 666	138	44 148,96	367 908,00	-	138	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
671	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	1 775	395	84 135,00	701 125,00	1 775	395	84 135,00	701 125,00	1 775	395	84 135,00	701 125,00	-	0,00	100,00%
672	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1 775	433	92 229,00	768 575,00	1 775	433	92 229,00	768 575,00	1 775	433	92 229,00	768 575,00	-	0,00	100,00%
673	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55	3 504	23 126,40	192 720,00	55	3 504	23 126,40	192 720,00	55	3 504	23 126,40	192 720,00	-	0,00	100,00%
674	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55	4 030	26 598,00	221 650,00	55	4 030	26 598,00	221 650,00	55	4 030	26 598,00	221 650,00	-	0,00	100,00%
675	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	11 560	161	223 339,20	1 861 160,00	11 560	161	223 339,20	1 861 160,00	-	161	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
676	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	8 280	151	150 033,60	1 250 280,00	8 280	151	150 033,60	1 250 280,00	8 280	151	150 033,60	1 250 280,00	-	0,00	100,00%
677	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1 380	7	1 159,20	9 660,00	1 380	7	1 159,20	9 660,00	1 380	7	1 159,20	9 660,00	-	0,00	100,00%
678	Обработка гербицидами (стираф)	га	0,966	2 798	324,34	2 702,87	0,966	2 798	324,34	2 702,87	-	2 798	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
679	Гербицид Стираф	л	289,800	28	973,73	8 114,40	289,800	28	973,73	8 114,40	-	28	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
680	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	7 900	297	281 556,00	2 346 300,00	7 900	297	281 556,00	2 346 300,00	-	297	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
681	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14 220	178	303 739,20	2 531 160,00	14 220	178	303 739,20	2 531 160,00	-	178	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
682	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	25	128 781	386 343,00	3 219 525,00	25	128 781	386 343,00	3 219 525,00	-	128 781	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
683	Мусор строительный. Погрузка	т	60	90	648,00	5 400,00	60	90	648,00	5 400,00	-	90	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
684	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	60	427	3 074,40	25 620,00	60	427	3 074,40	25 620,00	-	427	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
685	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	дерево	10	446	535,20	4 460,00	10	446	535,20	4 460,00	-	446	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
686	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	10	1 103	1 323,60	11 030,00	-	1 103	0,00	0,00	-	1 103	0,00	0,00	10	11 030,00	0,00%
687	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2x0,15 и 0,25 x0,2 м. Посадка	шт.	10	1 360	1 632,00	13 600,00	-	1 360	0,00	0,00	-	1 360	0,00	0,00	10	13 600,00	0,00%
688	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	10	4 467	5 360,40	44 670,00	-	4 467	0,00	0,00	-	4 467	0,00	0,00	10	44 670,00	0,00%
689	Очистка моста от наносов	т	7,2	3 522	3 043,01	25 358,40	7,2	3 522	3 043,01	25 358,40	-	3 522	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
	Гидропост на ПК1+00 канал Куат левый																
690	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	4	2 919	1 401,12	11 676,00	4	2 919	1 401,12	11 676,00	-	2 919	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
691	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37	17,76	148,00	4	37	17,76	148,00	-	37	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
692	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4	31	14,88	124,00	4	31	14,88	124,00	-	31	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
693	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378	90,72	756,00	2	378	90,72	756,00	-	378	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
694	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,304	1 610	445,13	3 709,44	2,304	1 610	445,13	3 709,44	-	1 610	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
695	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном прибетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	30 367	8 745,70	72 880,80	2,4	30 367	8 745,70	72 880,80	0,3	30 367	1 093,21	9 110,10	-	0,00	100,00%
696	Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	3,5	29 987	12 594,54	104 954,50	-	0,00	100,00%
697	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587	1 595,22	13 293,50	0,5	26 587	1 595,22	13 293,50	0,1	26 587	159,52	1 329,35	-	0,00	100,00%
698	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720	4 045,30	33 710,80	0,2193	153 720	4 045,30	33 710,80	-	153 720	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
699	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,228072	805 220	22 037,78	183 648,14	0,228072	805 220	22 037,78	183 648,14	-	805 220	0,00	0,00	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
700	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862	2 346,80	19 556,70	-	6 862	0,00	0,00	-	6 862	0,00	0,00	2,85	19 556,70	0,00%
701	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,851	1 851	633,26	5 277,20	-	1 851	0,00	0,00	-	1 851	0,00	0,00	2,851	5 277,20	0,00%
702	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	42	120,76	1 006,32	23,96	42	120,76	1 006,32	-	42	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
703	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	66	0,18	1,48	-	66	0,00	0,00	-	66	0,00	0,00	0,02248	1,48	0,00%
704	Гидрометрическая рейка	шт	2	99	23,76	198,00	-	99	0,00	0,00	-	99	0,00	0,00	2	198,00	0,00%
	Водовыпуск во временный оросители без трубчатого переезда на канале Куат левый 2 шт ПК4+34, ПК21+38																
705	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	58,2	221	1 543,46	12 862,20	58,2	221	1 543,46	12 862,20	-	221	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
706	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	2 919	630,50	5 254,20	1,8	2 919	630,50	5 254,20	-	2 919	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
707	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	23	53,54	446,20	19,4	23	53,54	446,20	-	23	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
708	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1 388	99,94	832,80	0,6	1 388	99,94	832,80	-	1 388	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
709	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254	591,31	4 927,60	19,4	254	591,31	4 927,60	-	254	0,00	0,00		0,00	100,00%
710	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1	6,00	50,00	50	1	6,00	50,00	-	1	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
711	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126	1 617,26	13 477,20	2,2	6 126	1 617,26	13 477,20	-	6 126	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
712	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3	3 000	1 080,00	9 000,00	3	3 000	1 080,00	9 000,00	-	3 000	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
713	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378	99,79	831,60	2,2	378	99,79	831,60	-	378	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
714	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,9904	1 610	1 157,35	9 644,54	5,9904	1 610	1 157,35	9 644,54	-	1 610	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
715	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,2	31 051	8 197,46	68 312,20	2,2	31 051	8 197,46	68 312,20	-	31 051	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
716	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	24	59 675	171 864,00	1 432 200,00	24	59 675	171 864,00	1 432 200,00	3	59 675	21 483,00	179 025,00	-	0,00	100,00%
717	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	1 313	11 029,20	91 910,00	70	1 313	11 029,20	91 910,00	9	1 313	1 418,04	11 817,00	-	0,00	100,00%
718	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	0,113	659 003	8 936,08	74 467,34	-	659 003	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
719	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	0,12	562 601	8 101,45	67 512,12	-	0,00	100,00%
720	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	0,00	100,00%
721	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766	54 183,84	451 532,00	2	225 766	54 183,84	451 532,00	2	225 766	54 183,84	451 532,00	-	0,00	100,00%
722	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1486	659 003	11 751,34	97 927,85	0,1486	659 003	11 751,34	97 927,85	-	659 003	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
723	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0548	562 601	3 699,66	30 830,53	0,0548	562 601	3 699,66	30 830,53	0,0548	562 601	3 699,66	30 830,53	-	0,00	100,00%
724	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	2	152 378	36 570,72	304 756,00	-	0,00	100,00%
725	Затвор плоский ГС60-150	шт	2	185 944	44 626,56	371 888,00	2	185 944	44 626,56	371 888,00	2	185 944	44 626,56	371 888,00	-	0,00	100,00%
726	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,2	63 837	16 852,97	140 441,40	2,2	63 837	16 852,97	140 441,40	2,2	63 837	16 852,97	140 441,40	-	0,00	100,00%
727	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,12	65 434	24 498,49	204 154,08	3,12	65 434	24 498,49	204 154,08	3,12	65 434	24 498,49	204 154,08	-	0,00	100,00%
728	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	10	53 674	64 408,80	536 740,00	10	53 674	64 408,80	536 740,00	10	53 674	64 408,80	536 740,00	-	0,00	100,00%
729	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,5	1 325	1 510,50	12 587,50	-	1 325	0,00	0,00	-	1 325	0,00	0,00	9,5	12 587,50	0,00%
730	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,2	3 478	1 335,55	11 129,60	3,2	3 478	1 335,55	11 129,60	3,2	3 478	1 335,55	11 129,60	-	0,00	100,00%
731	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051	35 025,53	291 879,40	9,4	31 051	35 025,53	291 879,40	0,8	31 051	2 980,90	24 840,80	-	0,00	100,00%
732	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	2,02	34 810	8 437,94	70 316,20	-	34 810	0,00	0,00	-	34 810	0,00	0,00	2,02	70 316,20	0,00%
733	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	2,02	62 756	15 212,05	126 767,12	2,02	62 756	15 212,05	126 767,12	2,02	62 756	15 212,05	126 767,12	-	0,00	100,00%
734	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,88	7 215	2 493,50	20 779,20	2,88	7 215	2 493,50	20 779,20	2,88	7 215	2 493,50	20 779,20	-	0,00	100,00%
735	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,31776	1 610	640,99	5 341,59	3,31776	1 610	640,99	5 341,59	3,31776	1 610	640,99	5 341,59	-	0,00	100,00%
736	Устройство монолитного ложня В22,5	м3	1,4	37 579	6 313,27	52 610,60	1,4	37 579	6 313,27	52 610,60	1,4	37 579	6 313,27	52 610,60	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
737	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,45	167 028	9 019,51	75 162,60	-	167 028	0,00	0,00	-	167 028	0,00	0,00	0,45	75 162,60	0,00%
738	Сварная решетка ограждения	т	0,45	656 191	35 434,31	295 285,95	-	656 191	0,00	0,00	-	656 191	0,00	0,00	0,45	295 285,95	0,00%
739	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,04212	943 965	4 771,18	39 759,81	-	943 965	0,00	0,00	-	943 965	0,00	0,00	0,04212	39 759,81	0,00%
740	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	214	1 201	30 841,68	257 014,00	214	1 201	30 841,68	257 014,00	214	1 201	30 841,68	257 014,00	-	0,00	100,00%
741	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	450,88	1 481	80 130,39	667 753,28	-	1 481	0,00	0,00	-	1 481	0,00	0,00	450,88	667 753,28	0,00%
742	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	5,76	1 858	1 284,25	10 702,08	5,76	1 858	1 284,25	10 702,08	-	1 858	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
743	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5294	1 077	68,42	570,16	0,5294	1 077	68,42	570,16	-	1 077	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
744	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2,647	23	7,31	60,88	2,647	23	7,31	60,88	-	23	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
	Водовыпуск во временный оросритель с трубчатым переездом на канале Куат левый 2 шт ПК12+00																
745	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29,1	221	771,73	6 431,10	29,1	221	771,73	6 431,10	-	221	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
746	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2 919	315,25	2 627,10	0,9	2 919	315,25	2 627,10	-	2 919	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
747	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	23	40,16	334,65	14,55	23	40,16	334,65	-	23	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
748	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,45	1 388	74,95	624,60	0,45	1 388	74,95	624,60	-	1 388	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
749	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,55	254	443,48	3 695,70	14,55	254	443,48	3 695,70	-	254	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
750	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19	1	2,28	19,00	19	1	2,28	19,00	-	1	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
751	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	6 126	441,07	3 675,60	0,6	6 126	441,07	3 675,60	-	6 126	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
752	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1,4	3 000	504,00	4 200,00	1,4	3 000	504,00	4 200,00	-	3 000	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
753	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	20,04	289	694,99	5 791,56	20,04	289	694,99	5 791,56	-	289	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
754	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,7128	1 610	910,51	7 587,61	4,7128	1 610	910,51	7 587,61	-	1 610	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
755	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10	59 345	71 214,00	593 450,00	10	59 345	71 214,00	593 450,00	1	59 345	7 121,40	59 345,00	-	0,00	100,00%
756	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	1 313	5 987,28	49 894,00	38	1 313	5 987,28	49 894,00	2	1 313	315,12	2 626,00	-	0,00	100,00%
757	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0291	659 003	2 301,24	19 176,99	0,0291	659 003	2 301,24	19 176,99	-	659 003	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
758	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0327	562 601	2 207,65	18 397,05	0,0327	562 601	2 207,65	18 397,05	0,0327	562 601	2 207,65	18 397,05	-	0,00	100,00%
759	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	0,00	100,00%
760	Затвор плоский ПС80-80	шт	1	173 321	20 798,52	173 321,00	1	173 321	20 798,52	173 321,00	1	173 321	20 798,52	173 321,00	-	0,00	100,00%
761	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0743	659 003	5 875,67	48 963,92	0,0743	659 003	5 875,67	48 963,92	-	659 003	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
762	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0274	562 601	1 849,83	15 415,27	0,0274	562 601	1 849,83	15 415,27	0,0274	562 601	1 849,83	15 415,27	-	0,00	100,00%
763	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	1	152 378	18 285,36	152 378,00	-	0,00	100,00%
764	Затвор плоский ГС60-150	шт	1	185 944	22 313,28	185 944,00	1	185 944	22 313,28	185 944,00	1	185 944	22 313,28	185 944,00	-	0,00	100,00%
765	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	1,2	63 837	9 192,53	76 604,40	1,2	63 837	9 192,53	76 604,40	1,2	63 837	9 192,53	76 604,40	-	0,00	100,00%
766	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,248	65 434	9 799,40	81 661,63	1,248	65 434	9 799,40	81 661,63	1,248	65 434	9 799,40	81 661,63	-	0,00	100,00%
767	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	4	53 674	25 763,52	214 696,00	4	53 674	25 763,52	214 696,00	4	53 674	25 763,52	214 696,00	-	0,00	100,00%
768	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	3	2 102	756,72	6 306,00	3	2 102	756,72	6 306,00	3	2 102	756,72	6 306,00	-	0,00	100,00%
769	Резиновые уплотнительные кольца	шт	3	14 274	5 138,64	42 822,00	3	14 274	5 138,64	42 822,00	3	14 274	5 138,64	42 822,00	-	0,00	100,00%
770	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	20	1 325	3 180,00	26 500,00	20	1 325	3 180,00	26 500,00	2	1 325	318,00	2 650,00	-	0,00	100,00%
771	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	2,25	3 478	939,06	7 825,50	2,25	3 478	939,06	7 825,50	2,25	3 478	939,06	7 825,50	-	0,00	100,00%
772	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	4	31 051	14 904,48	124 204,00	4	31 051	14 904,48	124 204,00	-	31 051	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
773	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 810	4 218,97	35 158,10	-	34 810	0,00	0,00	-	34 810	0,00	0,00	1,01	35 158,10	0,00%
774	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756	7 606,03	63 383,56	1,01	62 756	7 606,03	63 383,56	1,01	62 756	7 606,03	63 383,56	-	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
775	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,28	7 215	242,42	2 020,20	0,28	7 215	242,42	2 020,20	0,28	7 215	242,42	2 020,20	-	0,00	100,00%
776	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,28	1 610	54,10	450,80	0,28	1 610	54,10	450,80	0,28	1 610	54,10	450,80	-	0,00	100,00%
777	Устройство монолитного ложня В22,5	м3	0,9	37 579	4 058,53	33 821,10	0,9	37 579	4 058,53	33 821,10	0,9	37 579	4 058,53	33 821,10	-	0,00	100,00%
778	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,225	167 028	4 509,76	37 581,30	-	167 028	0,00	0,00	-	167 028	0,00	0,00	0,225	37 581,30	0,00%
779	Сварная решетка ограждения	т	0,225	656 191	17 717,16	147 642,98	-	656 191	0,00	0,00	-	656 191	0,00	0,00	0,225	147 642,98	0,00%
780	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,02106	943 965	2 385,59	19 879,90	-	943 965	0,00	0,00	-	943 965	0,00	0,00	0,02106	19 879,90	0,00%
781	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	107	1 201	15 420,84	128 507,00	107	1 201	15 420,84	128 507,00	17	1 201	2 450,04	20 417,00	-	0,00	100,00%
782	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	225,44	1 481	40 065,20	333 876,64	185,00	1 481	32 878,20	273 985,00	-	1 481	0,00	0,00	40,44	59 891,64	82,06%
783	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,207	1 077	26,75	222,94	0,207	1 077	26,75	222,94	0,207	1 077	26,75	222,94	-	0,00	100,00%
784	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,035	23	2,86	23,81	1,035	23	2,86	23,81	1,035	23	2,86	23,81	-	0,00	100,02%
	Концевое сооружение на канале Куат левый 1 шт ПК23+00																
785	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	221	514,49	4 287,40	19,4	221	514,49	4 287,40	-	221	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
786	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6	2 919	210,17	1 751,40	0,6	2 919	210,17	1 751,40	-	2 919	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
787	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	24	23	66,24	552,00	-	23	0,00	0,00	-	23	0,00	0,00	24	552,00	0,00%
788	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	1 388	999,36	8 328,00	-	1 388	0,00	0,00	-	1 388	0,00	0,00	6	8 328,00	0,00%
789	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	254	731,52	6 096,00	-	254	0,00	0,00	-	254	0,00	0,00	24	6 096,00	0,00%
790	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	38	1	4,56	38,00	-	1	0,00	0,00	-	1	0,00	0,00	38	38,00	0,00%
791	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	281	337,20	2 810,00	-	281	0,00	0,00	-	281	0,00	0,00	10	2 810,00	0,00%
792	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17	150	306,00	2 550,00	-	150	0,00	0,00	-	150	0,00	0,00	17	2 550,00	0,00%
793	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,6	378	72,58	604,80	-	378	0,00	0,00	-	378	0,00	0,00	1,6	604,80	0,00%
794	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,8432	1 610	356,11	2 967,55	-	1 610	0,00	0,00	-	1 610	0,00	0,00	1,8432	2 967,55	0,00%
795	Дном откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,62	30 367	5 903,34	49 194,54	-	30 367	0,00	0,00	-	30 367	0,00	0,00	1,62	49 194,54	0,00%
796	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,7	59 675	19 334,70	161 122,50	-	59 675	0,00	0,00	-	59 675	0,00	0,00	2,7	161 122,50	0,00%
797	Стены, фундаменты. Гидроизоляшябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1 313	1 260,48	10 504,00	-	1 313	0,00	0,00	-	1 313	0,00	0,00	8	10 504,00	0,00%
798	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,8	7 816	750,34	6 252,80	-	7 816	0,00	0,00	-	7 816	0,00	0,00	0,8	6 252,80	0,00%
799	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	1,44	1 858	321,06	2 675,52	-	1 858	0,00	0,00	-	1 858	0,00	0,00	1,44	2 675,52	0,00%
	Канал Дунганский с сооружениями																
	Узел сооружений на ПК 4+06																
800	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах /3-х затворов/	т	0,0622	285 791	2 133,14	17 776,20	0,0000	285 791	0,00	0,00	0,0000	285 791	0,00	0,00	0,0622	17 776,20	0,00%
801	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,0622	547	4,08	34,02	0	547	0,00	0,00	0	547	0,00	0,00	0,0622	34,02	0,00%
802	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,1	2 919	735,59	6 129,90	0	2 919	0,00	0,00	0	2 919	0,00	0,00	2,1	6 129,90	0,00%
803	Дно, откосы и заплечики выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2	78,9	252	2 385,94	19 882,80	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	78,9	19 882,80	0,00%
804	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербецидами)	га	0,0052	6 925	4,32	36,01	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0052	36,01	0,00%
805	Стоимость гербецида Стирап 45%	л	0,0125	2 749	4,12	34,36	0,0000	2 749	0,00	0,00	0,0000	2 749	0,00	0,00	0,0125	34,36	0,00%
806	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна ВБ и заплечиков из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	3,61	28 983	12 555,44	104 628,63	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	3,61	104 628,63	0,00%
807	Откосы ВБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	5,31	36 800	23 448,96	195 408,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	5,31	195 408,00	0,00%
808	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,323	52 169	2 022,07	16 850,59	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,323	16 850,59	0,00%
809	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,323	276 212	10 705,98	89 216,48	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,323	89 216,48	0,00%
810	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство зуба из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	4,08	28 983	14 190,08	118 250,64	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	4,08	118 250,64	0,00%
811	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,54	25 031	22 648,05	188 733,74	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	7,54	188 733,74	0,00%
812	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	76	792	7 223,04	60 192,00	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	76	60 192,00	0,00%
813	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0152	119 802	218,52	1 820,99	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0152	1 820,99	0,00%
814	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2356	160 896	4 548,85	37 907,10	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,2356	37 907,10	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
815	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	6,5	3 205	2 499,90	20 832,50	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	6,5	20 832,50	0,00%
816	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0013	119 802	18,69	155,74	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0013	155,74	0,00%
817	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4	9 138	4 386,24	36 552,00	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	4	36 552,00	0,00%
818	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,0622	473 834	3 536,70	29 472,47	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,0622	29 472,47	0,00%
819	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0596	562 601	4 023,72	33 531,02	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,0596	33 531,02	0,00%
820	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	2	157 066	37 695,84	314 132,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	2	314 132,00	0,00%
821	Затвор ПС 80х80	шт	2	175 655	42 157,20	351 310,00	0	175 655	0,00	0,00	0	175 655	0,00	0,00	2	351 310,00	0,00%
	Узел сооружений на ПК 6+92																
822	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,52	30 421	5 548,79	46 239,92	0	30 421	0,00	0,00	0	30 421	0,00	0,00	1,52	46 239,92	0,00%
823	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3,648	547	239,45	1 995,46	0	547	0,00	0,00	0	547	0,00	0,00	3,648	1 995,46	0,00%
824	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1,52	188	34,29	285,76	0	188	0,00	0,00	0	188	0,00	0,00	1,52	285,76	0,00%
825	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	32	77	295,68	2 464,00	0	77	0,00	0,00	0	77	0,00	0,00	32	2 464,00	0,00%
826	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	3 504	2 102,40	17 520,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	5	17 520,00	0,00%
827	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов во временный кавальер/	м3 грунта	37	87	386,28	3 219,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	37	3 219,00	0,00%
828	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение отвалов из временного кавальера в обратную засыпку/	м3 грунта	37	87	386,28	3 219,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	37	3 219,00	0,00%
829	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	21	297	748,44	6 237,00	0	297	0,00	0,00	0	297	0,00	0,00	21	6 237,00	0,00%
830	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	38	450	2 052,00	17 100,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	38	17 100,00	0,00%
831	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	21	146	367,92	3 066,00	0	146	0,00	0,00	0	146	0,00	0,00	21	3 066,00	0,00%
832	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	30	364	1 310,40	10 920,00	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	30	10 920,00	0,00%
833	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	25	701	2 103,00	17 525,00	0	701	0,00	0,00	0	701	0,00	0,00	25	17 525,00	0,00%
834	Дно, откосы и заплечики выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	102	252	3 084,48	25 704,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	102	25 704,00	0,00%
835	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербецидами)	га	0,0112	6 925	9,31	77,56	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0112	77,56	0,00%
836	Стоимость гербецида Стирап 45%	л	0,0269	2 749	8,87	73,95	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,0269	73,95	0,00%
837	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрамы из бетона B25F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	4	40 139	19 266,72	160 556,00	0	40 139	0,00	0,00	0	40 139	0,00	0,00	4	160 556,00	0,00%
838	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1332	52 169	833,87	6 948,91	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1332	6 948,91	0,00%
839	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0138	113 704	188,29	1 569,12	0,0000	113 704	0,00	0,00	0,0000	113 704	0,00	0,00	0,0138	1 569,12	0,00%
840	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0778	276 212	2 578,72	21 489,29	0,0000	276 212	0,00	0,00	0,0000	276 212	0,00	0,00	0,0778	21 489,29	0,00%
841	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0554	301 703	2 005,72	16 714,35	0,0000	301 703	0,00	0,00	0,0000	301 703	0,00	0,00	0,0554	16 714,35	0,00%
842	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	261 982	433,84	3 615,35	0,0000	261 982	0,00	0,00	0,0000	261 982	0,00	0,00	0,0138	3 615,35	0,00%
843	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрамы из бетона B25F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	3	40 139	14 450,04	120 417,00	0	40 139	0,00	0,00	0	40 139	0,00	0,00	3	120 417,00	0,00%
844	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1038	52 169	649,82	5 415,14	0,0000	52 169	0,00	0,00	0,0000	52 169	0,00	0,00	0,1038	5 415,14	0,00%
845	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0618	276 212	2 048,39	17 069,90	0,0000	276 212	0,00	0,00	0,0000	276 212	0,00	0,00	0,0618	17 069,90	0,00%
846	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	301 703	1 520,58	12 671,53	0,000	301 703	0,00	0,00	0,000	301 703	0,00	0,00	0,042	12 671,53	0,00%
847	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0095	113 704	129,62	1 080,19	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0095	1 080,19	0,00%
848	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	261 982	298,66	2 488,83	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0095	2 488,83	0,00%
849	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна ВБ и заплечиков из бетона B22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	5,03	28 983	17 494,14	145 784,49	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	5,03	145 784,49	0,00%
850	Откосы ВБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	8,34	36 800	36 829,44	306 912,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	8,34	306 912,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
851	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4841	52 169	3 030,60	25 255,01	0,0000	52 169	0,00	0,00	0,0000	52 169	0,00	0,00	0,4841	25 255,01	0,00%
852	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4841	276 212	16 045,71	133 714,23	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,4841	133 714,23	0,00%
853	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство зуба из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	3,16	28 983	10 990,35	91 586,28	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	3,16	91 586,28	0,00%
854	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	12,2	25 031	36 645,38	305 378,20	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	12,2	305 378,20	0,00%
855	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26	792	2 471,04	20 592,00	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	26	20 592,00	0,00%
856	Битум разжиженный РБ 1. Приготовление	т	0,0052	119 802	74,76	622,97	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0052	622,97	0,00%
857	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0806	160 896	1 556,19	12 968,22	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,0806	12 968,22	0,00%
858	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /гель/	м2	4,2	3 205	1 615,32	13 461,00	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	4,2	13 461,00	0,00%
859	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0008	119 802	11,50	95,84	0,0000	119 802	0,00	0,00	0,0000	119 802	0,00	0,00	0,0008	95,84	0,00%
860	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	3,51	9 138	3 848,93	32 074,38	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	3,51	32 074,38	0,00%
861	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,0898	473 834	5 106,04	42 550,29	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,0898	42 550,29	0,00%
862	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0864	562 601	5 833,05	48 608,73	0	562 601	0,00	0,00	0	362 601	0,00	0,00	0,0864	48 608,73	0,00%
863	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	2	157 066	37 695,84	314 132,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	2	314 132,00	0,00%
864	Затвор ПС 100х100	шт	1	228 921	27 470,52	228 921,00	0	228 921	0,00	0,00	0	228 921	0,00	0,00	1	228 921,00	0,00%
865	Затвор ПС 80х80	шт	1	175 655	21 078,60	175 655,00	0	175 655	0,00	0,00	0	175 655	0,00	0,00	1	175 655,00	0,00%
	Восстановление сооружения на канале Дунгановский ПК 7+15																
866	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах /демонтаж,3-х рам и 3-х затворов/	т конструкций	0,456	285 791	15 638,48	130 320,70	0	285 791	0,00	0,00	0	285 791	0,00	0,00	0,456	130 320,70	0,00%
867	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,456	547	29,93	249,43	0	547	0,00	0,00	0	547	0,00	0,00	0,456	249,43	0,00%
868	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	62	297	2 209,68	18 414,00	0	297	0,00	0,00	0	297	0,00	0,00	62	18 414,00	0,00%
869	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	109	450	5 886,00	49 050,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	109	49 050,00	0,00%
870	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	56	290	1 948,80	16 240,00	0	290	0,00	0,00	0	290	0,00	0,00	56	16 240,00	0,00%
871	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	8,4	28 983	29 214,86	243 457,20	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	8,4	243 457,20	0,00%
872	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	5	36 800	22 080,00	184 000,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	5	184 000,00	0,00%
873	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /наращивание стенки из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ/	м3 конструкции	1,8	39 014	8 427,02	70 225,20	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	1,8	70 225,20	0,00%
874	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,6319	52 169	3 955,87	32 965,59	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,6319	32 965,59	0,00%
875	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6319	276 212	20 944,60	174 538,36	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,6319	174 538,36	0,00%
876	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	5,25	9 138	5 756,94	47 974,50	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	5,25	47 974,50	0,00%
877	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10	25 031	30 037,20	250 310,00	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	10	250 310,00	0,00%
878	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,0828	473 834	4 708,01	39 233,46	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,0828	39 233,46	0,00%
879	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,077	562 601	5 198,43	43 320,28	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,077	43 320,28	0,00%
880	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3	157 066	56 543,76	471 198,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	3	471 198,00	0,00%
881	Затвор ПС 80х80	шт	2	175 655	42 157,20	351 310,00	0	175 655	0,00	0,00	0	175 655	0,00	0,00	2	351 310,00	0,00%
882	Затвор ПС 60х60	шт	1	137 915	16 549,80	137 915,00	0	137 915	0,00	0,00	0	137 915	0,00	0,00	1	137 915,00	0,00%
	Узел сооружений на канале Дунгановский, правая ветка ПК 27+04																
883	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,63	57 132	11 175,02	93 125,16	0	57 132	0,00	0,00	0	57 132	0,00	0,00	1,63	93 125,16	0,00%
884	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3,912	547	256,78	2 139,86	0	547	0,00	0,00	0	547	0,00	0,00	3,912	2 139,86	0,00%
885	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 /на 5 км/	м3 грунта	1,63	167	32,67	272,21	0	167	0,00	0,00	0	167	0,00	0,00	1,63	272,21	0,00%
886	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	33	267	1 057,32	8 811,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	33	8 811,00	0,00%
887	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	3 504	3 363,84	28 032,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	8	28 032,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
888	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов во временный кавальер/	м3 грунта	41	87	428,04	3 567,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	41	3 567,00	0,00%
889	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение отвалов из временного кавальера в обратную засыпку/	м3 грунта	28	87	292,32	2 436,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	28	2 436,00	0,00%
890	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	28	701	2 355,36	19 628,00	0	701	0,00	0,00	0	701	0,00	0,00	28	19 628,00	0,00%
891	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	45	70,20	585,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	13	585,00	0,00%
892	Дно, откосы и заплечики выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	155	252	4 687,20	39 060,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	155	39 060,00	0,00%
893	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербецидами)	га	0,0078	6 925	6,48	54,02	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0078	54,02	0,00%
894	Стоимость гербецида Стиран 45%	л	0,0186	2 749	6,14	51,13	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,0186	51,13	0,00%
895	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрамы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,44	39 014	6 741,62	56 180,16	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	1,44	56 180,16	0,00%
896	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подошвы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	2,99	28 983	10 399,10	86 659,17	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	2,99	86 659,17	0,00%
897	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1927	52 169	1 206,36	10 052,97	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1927	10 052,97	0,00%
898	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0096	113 704	130,99	1 091,56	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0096	1 091,56	0,00%
899	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0544	276 212	1 803,11	15 025,93	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0544	15 025,93	0,00%
900	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1383	301 703	5 007,06	41 725,52	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,1383	41 725,52	0,00%
901	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	261 982	301,80	2 515,03	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0096	2 515,03	0,00%
902	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в деле	0,6	37 670	2 712,24	22 602,00	0	37 670	0,00	0,00	0	37 670	0,00	0,00	0,6	22 602,00	0,00%
903	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т конструкций	0,224	153 720	4 131,99	34 433,28	0	153 720	0,00	0,00	0	153 720	0,00	0,00	0,224	34 433,28	0,00%
904	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,224	566 725	15 233,57	126 946,40	0	566 725	0,00	0,00	0	566 725	0,00	0,00	0,224	126 946,40	0,00%
905	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0067	685 103	550,82	4 590,19	0	685 103	0,00	0,00	0	685 103	0,00	0,00	0,0067	4 590,19	0,00%
906	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	2,38	39 014	11 142,40	92 853,32	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	2,38	92 853,32	0,00%
907	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0814	52 169	509,59	4 246,56	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,0814	4 246,56	0,00%
908	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0125	113 704	170,56	1 421,30	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0125	1 421,30	0,00%
909	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0814	276 212	2 698,04	22 483,66	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0814	22 483,66	0,00%
910	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	261 982	392,97	3 274,78	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0125	3 274,78	0,00%
911	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, заплечиков и зуба из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,58	28 983	5 495,18	45 793,14	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	1,58	45 793,14	0,00%
912	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	2,42	36 800	10 686,72	89 056,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	2,42	89 056,00	0,00%
913	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1264	52 169	791,30	6 594,16	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1264	6 594,16	0,00%
914	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1264	276 212	4 189,58	34 913,20	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1264	34 913,20	0,00%
915	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, заплечиков и зуба из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	5,37	28 983	18 676,65	155 638,71	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	5,37	155 638,71	0,00%
916	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	7,05	36 800	31 132,80	259 440,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	7,05	259 440,00	0,00%
917	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3274	52 169	2 049,62	17 080,13	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,3274	17 080,13	0,00%
918	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3274	276 212	10 851,82	90 431,81	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,3274	90 431,81	0,00%
919	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	14	25 031	42 052,08	350 434,00	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	14	350 434,00	0,00%
920	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	16,8	792	1 596,67	13 305,60	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	16,8	13 305,60	0,00%
921	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0034	119 802	48,88	407,33	0,0000	119 802	0,00	0,00	0,0000	119 802	0,00	0,00	0,0034	407,33	0,00%
922	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0521	160 896	1 005,92	8 382,68	0,0000	160 896	0,00	0,00	0,0000	160 896	0,00	0,00	0,0521	8 382,68	0,00%
923	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,5	428	796,08	6 634,00	0	428	0,00	0,00	0	428	0,00	0,00	15,5	6 634,00	0,00%
924	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	3,8	9 138	4 166,93	34 724,40	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	3,8	34 724,40	0,00%
925	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	7,1	3 205	2 730,66	22 755,50	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	7,1	22 755,50	0,00%
926	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0014	119 802	20,13	167,72	0,0000	119 802	0,00	0,00	0,0000	119 802	0,00	0,00	0,0014	167,72	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
927	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,0584	473 834	3 320,63	27 671,91	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,0584	27 671,91	0,00%
928	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0596	562 601	4 023,72	33 531,02	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,0596	33 531,02	0,00%
929	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	2	157 066	37 695,84	314 132,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	2	314 132,00	0,00%
930	Затвор ПС 80x80	шт	2	175 655	42 157,20	351 310,00	0	175 655	0,00	0,00	0	175 655	0,00	0,00	2	351 310,00	0,00%
	Канал Дунгановский, правая ветка																
931	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	4126	395	195 572,40	1 629 770,00	0	395	0,00	0,00	0	395	0,00	0,00	4126	1 629 770,00	0,00%
932	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение в насыпь подушки и кавальер/	м3 грунта	4126	87	43 075,44	358 962,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	4126	358 962,00	0,00%
933	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4126	45	22 280,40	185 670,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	4126	185 670,00	0,00%
	Канал Дунгановский, левая ветка																
934	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	8488	395	402 331,20	3 352 760,00	0	395	0,00	0,00	0	395	0,00	0,00	8488	3 352 760,00	0,00%
935	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение в насыпь подушки и кавальер/	м3 грунта	8488	87	88 614,72	738 456,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	8488	738 456,00	0,00%
936	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8488	45	45 835,20	381 960,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	8488	381 960,00	0,00%
	Канал Мерхалык с сооружениями																
	Канал Мерхалык L=7945м в железобетонной облицовке																
937	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Срезка откосов для устройства бермы/. Грунт группы 2	м3 грунта	8717	395	413 185,80	3 443 215,00	0	395	0,00	0,00	0	395	0,00	0,00	8717	3 443 215,00	0,00%
938	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	155	395	7 347,00	61 225,00	0	395	0,00	0,00	0	395	0,00	0,00	155	61 225,00	0,00%
939	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение в насыпь подушки и кавальер/	м3 грунта	8872	87	92 623,68	771 864,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	8872	771 864,00	0,00%
940	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	19269	365	843 982,20	7 033 185,00	0	365	0,00	0,00	0	365	0,00	0,00	19269	7 033 185,00	0,00%
941	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /с укладкой в дамбу/. Грунт группы 2	м3 грунта	7587	395	359 623,80	2 996 865,00	0	395	0,00	0,00	0	395	0,00	0,00	7587	2 996 865,00	0,00%
942	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15443	254	470 702,64	3 922 522,00	0	254	0,00	0,00	0	254	0,00	0,00	15443	3 922 522,00	0,00%
943	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4892	273	160 261,92	1 335 516,00	0	273	0,00	0,00	0	273	0,00	0,00	4892	1 335 516,00	0,00%
944	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9393	450	507 222,00	4 226 850,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	9393	4 226 850,00	0,00%
945	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 2 км/	м3 грунта	4892	60	35 222,40	293 520,00	0	60	0,00	0,00	0	60	0,00	0,00	4892	293 520,00	0,00%
946	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	226	128	3 471,36	28 928,00	0	128	0,00	0,00	0	128	0,00	0,00	226	28 928,00	0,00%
947	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербецидами)	га	0,3655	6 925	303,73	2 531,09	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,3655	2 531,09	0,00%
948	Стоимость гербецида Стирап 45%	л	0,8772	2 749	289,37	2 411,42	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,8772	2 411,42	0,00%
949	Экран противофильтрационный из геомембраны. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	3820	121	55 466,40	462 220,00	0	121	0,00	0,00	0	121	0,00	0,00	3820	462 220,00	0,00%
950	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	4469,4	641	343 786,25	2 864 885,40	0	641	0,00	0,00	0	641	0,00	0,00	4469,4	2 864 885,40	0,00%
951	Дно.заплечики.откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона B20F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в конструкции	438,492	26 312	1 384 512,18	11 537 601,50	0	26 312	0,00	0,00	0	26 312	0,00	0,00	438,492	11 537 601,50	0,00%
952	Зуб из бетона B20F150W6 на ССПЦ/	м3 бетона в конструкции	2,29	25 156	6 912,87	57 607,24	0	25 156	0,00	0,00	0	25 156	0,00	0,00	2,29	57 607,24	0,00%
953	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	15,88	21 156	40 314,87	335 957,28	0	21 156	0,00	0,00	0	21 156	0,00	0,00	15,88	335 957,28	0,00%
954	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	15,88	276 212	526 349,59	4 386 246,56	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	15,88	4 386 246,56	0,00%
955	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7685	42 759	3 943,23	32 860,29	0	42 759	0,00	0,00	0	42 759	0,00	0,00	0,7685	32 860,29	0,00%
956	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	30,739	117	431,58	3 596,46	0	117	0,00	0,00	0	117	0,00	0,00	30,739	3 596,46	0,00%
	Канал Мерхалык L=53м в земляном русле																
957	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /срезка растительного слоя/	м3 грунта	169,14	77	1 562,85	13 023,78	0	77	0,00	0,00	0	77	0,00	0,00	169,14	13 023,78	0,00%
958	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	98,57	87	1 029,07	8 575,59	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	98,57	8 575,59	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
959	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	382	297	13 614,48	113 454,00	0	297	0,00	0,00	0	297	0,00	0,00	382	113 454,00	0,00%
960	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	707	450	38 178,00	318 150,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	707	318 150,00	0,00%
961	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	382	146	6 692,64	55 772,00	0	146	0,00	0,00	0	146	0,00	0,00	382	55 772,00	0,00%
962	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	878	364	38 351,04	319 592,00	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	878	319 592,00	0,00%
963	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	487	395	23 083,80	192 365,00	0	395	0,00	0,00	0	395	0,00	0,00	487	192 365,00	0,00%
964	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	471	252	14 243,04	118 692,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	471	118 692,00	0,00%
965	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	123	127	1 874,52	15 621,00	0	127	0,00	0,00	0	127	0,00	0,00	123	15 621,00	0,00%
	Ремонт ТП на ПК-0+69,6																
966	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором /ДЕМОНТАЖ/	м3 сборных конструкций	1,3	20 580	3 210,48	26 754,00	0	20 580	0,00	0,00	0	20 580	0,00	0,00	1,3	26 754,00	0,00%
967	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т /Демонтаж/	м3 сборных конструкций	3,85	8 544	3 947,33	32 894,40	0	8 544	0,00	0,00	0	8 544	0,00	0,00	3,85	32 894,40	0,00%
968	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /РАЗБОРКА КРЕПЛЕНИЯ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ/	м3 грунта	7,2	495	427,68	3 564,00	0	495	0,00	0,00	0	495	0,00	0,00	7,2	3 564,00	0,00%
969	Покрытия и основания щебеночные /гравийные/. Разборка	м3 конструкции	7,5	587	528,30	4 402,50	0	587	0,00	0,00	0	587	0,00	0,00	7,5	4 402,50	0,00%
970	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	37,45	635	2 853,69	23 780,75	0	635	0,00	0,00	0	635	0,00	0,00	37,45	23 780,75	0,00%
971	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	19,85	188	447,82	3 731,80	0	188	0,00	0,00	0	188	0,00	0,00	19,85	3 731,80	0,00%
972	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /срезка растительного слоя/	м3 грунта	71,3	176	1 505,86	12 548,80	0	176	0,00	0,00	0	176	0,00	0,00	71,3	12 548,80	0,00%
973	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение растительного грунта/	м3 грунта	71,3	77	658,81	5 490,10	0	77	0,00	0,00	0	77	0,00	0,00	71,3	5 490,10	0,00%
974	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	71,3	42	359,35	2 994,60	0	42	0,00	0,00	0	42	0,00	0,00	71,3	2 994,60	0,00%
975	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	126,4	267	4 049,86	33 748,80	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	126,4	33 748,80	0,00%
976	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	3 504	5 045,76	42 048,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	12	42 048,00	0,00%
977	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	138,4	87	1 444,90	12 040,80	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	138,4	12 040,80	0,00%
978	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение/	м3 грунта	103	87	1 075,32	8 961,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	103	8 961,00	0,00%
979	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	103	819	10 122,84	84 357,00	0	819	0,00	0,00	0	819	0,00	0,00	103	84 357,00	0,00%
980	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 грунта	м3 грунта	35,4	45	191,16	1 593,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	35,4	1 593,00	0,00%
981	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	241,8	252	7 312,03	60 933,60	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	241,8	60 933,60	0,00%
982	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	284,8	127	4 340,35	36 169,60	0	127	0,00	0,00	0	127	0,00	0,00	284,8	36 169,60	0,00%
983	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербецидами)	га	0,0242	6 925	20,11	167,59	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0242	167,59	0,00%
984	Стоимость гербецида Стиран 45%	л	0,058	2 749	19,13	159,44	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,058	159,44	0,00%
985	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,02	23 193	13 971,46	116 428,86	0	23 193	0,00	0,00	0	23 193	0,00	0,00	5,02	116 428,86	0,00%
986	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	12,5	108 387	162 580,50	1 354 837,50	0	108 387	0,00	0,00	0	108 387	0,00	0,00	12,5	1 354 837,50	0,00%
987	Надбавка за сульфатостойкий портландцемент к сборному железобетону	м3	5,02	345	207,83	1 731,90	0	345	0,00	0,00	0	345	0,00	0,00	5,02	1 731,90	0,00%
988	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство основания под трубы из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	4,53	28 983	15 755,16	131 292,99	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	4,53	131 292,99	0,00%
989	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /наращивание t=30cm, h=30cm из бетона B22,5F150W6/	м3 конструкции	0,31	39 014	1 451,32	12 094,34	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	0,31	12 094,34	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
990	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0068	912 619	744,70	6 205,81	0	912 619	0,00	0,00	0	912 619	0,00	0,00	0,0068	6 205,81	0,00%
991	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0041	5 219	2,57	21,40	0	5 219	0,00	0,00	0	5 219	0,00	0,00	0,0041	21,40	0,00%
992	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-10мм/	т	0,0041	276 212	135,90	1 132,47	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0041	1 132,47	0,00%
993	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	1,02	2 296	281,03	2 341,92	0	2 296	0,00	0,00	0	2 296	0,00	0,00	1,02	2 341,92	0,00%
994	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	17	1 450	2 958,00	24 650,00	0	1 450	0,00	0,00	0	1 450	0,00	0,00	17	24 650,00	0,00%
995	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /наращивание t=30cm, h=30cm из бетона B22,5F150W6/	м3 конструкции	0,3	39 014	1 404,50	11 704,20	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	0,3	11 704,20	0,00%
996	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0064	912 619	700,89	5 840,76	0	912 619	0,00	0,00	0	912 619	0,00	0,00	0,0064	5 840,76	0,00%
997	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,004	52 169	25,04	208,68	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,004	208,68	0,00%
998	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-10мм/	т	0,004	276 212	132,58	1 104,85	0,000	276 212	0,00	0,00	0,000	276 212	0,00	0,00	0,004	1 104,85	0,00%
999	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	1	2 296	275,52	2 296,00	0	2 296	0,00	0,00	0	2 296	0,00	0,00	1	2 296,00	0,00%
1000	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	1 450	2 784,00	23 200,00	0	1 450	0,00	0,00	0	1 450	0,00	0,00	16	23 200,00	0,00%
1001	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0096	912 619	1 051,34	8 761,14	0	912 619	0,00	0,00	0	912 619	0,00	0,00	0,0096	8 761,14	0,00%
1002	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	1,08	2 296	297,56	2 479,68	0	2 296	0,00	0,00	0	2 296	0,00	0,00	1,08	2 479,68	0,00%
1003	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1 450	4 176,00	34 800,00	0	1 450	0,00	0,00	0	1 450	0,00	0,00	24	34 800,00	0,00%
1004	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подошвы стенки из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	1,68	28 983	5 842,97	48 691,44	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	1,68	48 691,44	0,00%
1005	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	3,03	39 014	14 185,49	118 212,42	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	3,03	118 212,42	0,00%
1006	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2422	52 169	1 516,24	12 635,33	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,2422	12 635,33	0,00%
1007	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0127	113 704	173,28	1 444,04	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0127	1 444,04	0,00%
1008	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12мм/	т	0,1015	276 212	3 364,26	28 035,52	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1015	28 035,52	0,00%
1009	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	0,1407	301 703	5 093,95	42 449,61	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,1407	42 449,61	0,00%
1010	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /д-6мм/	т	0,0127	261 982	399,26	3 327,17	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0127	3 327,17	0,00%
1011	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0096	912 619	1 051,34	8 761,14	0	912 619	0,00	0,00	0	912 619	0,00	0,00	0,0096	8 761,14	0,00%
1012	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2	1,08	2 296	297,56	2 479,68	0	2 296	0,00	0,00	0	2 296	0,00	0,00	1,08	2 479,68	0,00%
1013	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1 450	4 176,00	34 800,00	0	1 450	0,00	0,00	0	1 450	0,00	0,00	24	34 800,00	0,00%
1014	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подошвы стенки из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	3,48	28 983	12 103,30	100 860,84	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	3,48	100 860,84	0,00%
1015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	5,6	39 014	26 217,41	218 478,40	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	5,6	218 478,40	0,00%
1016	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,5042	52 169	3 156,43	26 303,61	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,5042	26 303,61	0,00%
1017	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0269	113 704	367,04	3 058,64	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0269	3 058,64	0,00%
1018	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12мм/	т	0,2102	276 212	6 967,17	58 059,76	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,2102	58 059,76	0,00%
1019	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	0,294	301 703	10 644,08	88 700,68	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,294	88 700,68	0,00%
1020	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /д-6мм/	т	0,0269	261 982	845,68	7 047,32	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0269	7 047,32	0,00%
1021	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, заплечиков и зуба из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	7,51	28 983	26 119,48	217 662,33	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	7,51	217 662,33	0,00%
1022	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	4,6	36 800	20 313,60	169 280,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	4,6	169 280,00	0,00%
1023	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2864	52 169	1 792,94	14 941,20	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,2864	14 941,20	0,00%
1024	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8мм/	т	0,2864	276 212	9 492,85	79 107,12	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,2864	79 107,12	0,00%
1025	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, заплечиков и зуба из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	7,72	28 983	26 849,85	223 748,76	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	7,72	223 748,76	0,00%
1026	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	7,5	36 800	33 120,00	276 000,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	7,5	276 000,00	0,00%
1027	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4305	52 169	2 695,05	22 458,75	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,4305	22 458,75	0,00%
1027	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8мм/	т	0,4305	276 212	14 269,11	118 909,27	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,4305	118 909,27	0,00%
1028	Подготовка гравийная /из ГПС/ под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,91	4 692	1 638,45	13 653,72	0	4 692	0,00	0,00	0	4 692	0,00	0,00	2,91	13 653,72	0,00%
1029	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона B7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	20,1	25 031	60 374,77	503 123,10	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	20,1	503 123,10	0,00%
1030	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	7,3	9 138	8 004,89	66 707,40	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	7,3	66 707,40	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (8 х 9)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (13 х 14)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1031	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	114,9	792	10 920,10	91 000,80	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	114,9	91 000,80	0,00%
1032	Битум разжиженный РБ 1. Приготовление	т	0,023	119 802	330,65	2 755,45	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,023	2 755,45	0,00%
1033	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,3562	160 896	6 877,34	57 311,16	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,3562	57 311,16	0,00%
1034	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	21,35	3 205	8 211,21	68 426,75	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	21,35	68 426,75	0,00%
1035	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0043	119 802	61,82	515,15	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0043	515,15	0,00%
1036	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 15 см/	м2 основания или покрытия	50	596	3 576,00	29 800,00	0	596	0,00	0,00	0	596	0,00	0,00	50	29 800,00	0,00%
	Гидропост на ПК-1+50																
1037	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	26,6	267	852,26	7 102,20	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	26,6	7 102,20	0,00%
1038	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3 504	840,96	7 008,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	2	7 008,00	0,00%
1039	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	28,6	87	298,58	2 488,20	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	28,6	2 488,20	0,00%
1040	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение/	м3 грунта	26,6	87	277,70	2 314,20	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	26,6	2 314,20	0,00%
1041	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	26,6	819	2 614,25	21 785,40	0	819	0,00	0,00	0	819	0,00	0,00	26,6	21 785,40	0,00%
1042	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 грунта	м3 грунта	2	45	10,80	90,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	2	90,00	0,00%
1043	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	65	127	990,60	8 255,00	0	127	0,00	0,00	0	127	0,00	0,00	65	8 255,00	0,00%
1044	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,67	51 457	4 137,14	34 476,19	0	51 457	0,00	0,00	0	51 457	0,00	0,00	0,67	34 476,19	0,00%
1045	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0591	52 169	369,98	3 083,19	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,0591	3 083,19	0,00%
1046	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0021	113 704	28,65	238,78	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0021	238,78	0,00%
1047	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12мм/	т	0,0591	276 212	1 958,90	16 324,13	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0591	16 324,13	0,00%
1048	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /д-6мм/	т	0,0021	261 982	66,02	550,16	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0021	550,16	0,00%
1049	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона B15F100W4	м3 бетона в деле	0,24	34 994	1 007,83	8 398,56	0	34 994	0,00	0,00	0	34 994	0,00	0,00	0,24	8 398,56	0,00%
1050	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3,64	792	345,95	2 882,88	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	3,64	2 882,88	0,00%
1051	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0007	119 802	10,06	83,86	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0007	83,86	0,00%
1052	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0113	160 896	218,17	1 818,12	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,0113	1 818,12	0,00%
1053	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0483	349 928	2 028,18	16 901,52	0	349 928	0,00	0,00	0	349 928	0,00	0,00	0,0483	16 901,52	0,00%
1054	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,1304	167 028	2 613,65	21 780,45	0	167 028	0,00	0,00	0	167 028	0,00	0,00	0,1304	21 780,45	0,00%
1055	Сварная решетка ограждения	т	0,1304	656 191	10 268,08	85 567,31	0	656 191	0,00	0,00	0	656 191	0,00	0,00	0,1304	85 567,31	0,00%
1056	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,68	32 608	2 660,81	22 173,44	0	32 608	0,00	0,00	0	32 608	0,00	0,00	0,68	22 173,44	0,00%
1057	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 546	1 505,52	12 546,00	0	12 546	0,00	0,00	0	12 546	0,00	0,00	1	12 546,00	0,00%
1058	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 862	943,44	7 862,00	0	7 862	0,00	0,00	0	7 862	0,00	0,00	1	7 862,00	0,00%
1059	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11 259	1 351,08	11 259,00	0	11 259	0,00	0,00	0	11 259	0,00	0,00	1	11 259,00	0,00%
1060	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 706	1 044,72	8 706,00	0	8 706	0,00	0,00	0	8 706	0,00	0,00	1	8 706,00	0,00%
1061	Надбавка за сульфатостойкий портландцемент к сборному железобетону	м3	0,68	345	28,15	234,60	0	345	0,00	0,00	0	345	0,00	0,00	0,68	234,60	0,00%
1062	Люки. Установка	шт.	1	3 513	421,56	3 513,00	0	3 513	0,00	0,00	0	3 513	0,00	0,00	1	3 513,00	0,00%
1063	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822	2 978,64	24 822,00	0	24 822	0,00	0,00	0	24 822	0,00	0,00	1	24 822,00	0,00%
1064	Стоимость рейки водомерной	м	2	19 261	4 622,64	38 522,00	0	19 261	0,00	0,00	0	19 261	0,00	0,00	2	38 522,00	0,00%
1065	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /соединительные детали МС-2, МС-5, МС-6/	т	0,0277	635 543	2 112,54	17 604,54	0	635 543	0,00	0,00	0	635 543	0,00	0,00	0,0277	17 604,54	0,00%
1066	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,15	224	30,91	257,60	0	224	0,00	0,00	0	224	0,00	0,00	1,15	257,60	0,00%
1067	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 за 2 раза	м2	1,15	1 017	140,35	1 169,55	0	1 017	0,00	0,00	0	1 017	0,00	0,00	1,15	1 169,55	0,00%
1068	Подготовка гравийная /из ГПС/ под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,25	4 692	140,76	1 173,00	0	4 692	0,00	0,00	0	4 692	0,00	0,00	0,25	1 173,00	0,00%
1069	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	6 070 191	5 827,38	48 561,53	0	6 070 191	0,00	0,00	0	6 070 191	0,00	0,00	0,008	48 561,53	0,00%
	Ремонт перегораживающего сооружения на ПК-24+60																

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1070	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14	297	498,96	4 158,00	0	297	0,00	0,00	0	297	0,00	0,00	14	4 158,00	0,00%
1071	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	25	450	1 350,00	11 250,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	25	11 250,00	0,00%
1072	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	14	146	245,28	2 044,00	0	146	0,00	0,00	0	146	0,00	0,00	14	2 044,00	0,00%
1073	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	12,4	364	541,63	4 513,60	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	12,4	4 513,60	0,00%
1074	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,354	12 417	527,47	4 395,62	0	12 417	0,00	0,00	0	12 417	0,00	0,00	0,354	4 395,62	0,00%
1075	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,354	80 966	3 439,44	28 661,96	0	80 966	0,00	0,00	0	80 966	0,00	0,00	0,354	28 661,96	0,00%
1076	Надбавка за сульфатостойкий портландцемент к сборному железобетону	м3	0,354	345	14,66	122,13	0	345	0,00	0,00	0	345	0,00	0,00	0,354	122,13	0,00%
1077	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ступеней из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	1	39 014	4 681,68	39 014,00	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	1	39 014,00	0,00%
1078	Основания плитные и зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подошвы стенки из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	1,85	28 983	6 434,23	53 618,55	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	1,85	53 618,55	0,00%
1079	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	1	36 800	4 416,00	36 800,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	1	36 800,00	0,00%
1080	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,079	52 169	494,56	4 121,35	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,079	4 121,35	0,00%
1081	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12мм/	т	0,079	276 212	2 618,49	21 820,75	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,079	21 820,75	0,00%
1082	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,7	25 031	2 102,60	17 521,70	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	0,7	17 521,70	0,00%
1083	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2	9 138	2 193,12	18 276,00	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	2	18 276,00	0,00%
1084	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,069	167 028	1 382,99	11 524,93	0	167 028	0,00	0,00	0	167 028	0,00	0,00	0,069	11 524,93	0,00%
1085	Сварная решетка ограждения	т	0,069	656 191	5 433,26	45 277,18	0	656 191	0,00	0,00	0	656 191	0,00	0,00	0,069	45 277,18	0,00%
	Ремонт водовыпуска на ПК-24+60																
1086	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах /3-х затворов/	т конструкций	0,3	285 791	10 288,48	85 737,30	0	285 791	0,00	0,00	0	285 791	0,00	0,00	0,3	85 737,30	0,00%
1087	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,3	547	19,69	164,10	0	547	0,00	0,00	0	547	0,00	0,00	0,3	164,10	0,00%
1088	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором /ДЕМОНТАЖ/	м3 сборных конструкций	1,5	20 580	3 704,40	30 870,00	0	20 580	0,00	0,00	0	20 580	0,00	0,00	1,5	30 870,00	0,00%
1089	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3,75	635	285,75	2 381,25	0	635	0,00	0,00	0	635	0,00	0,00	3,75	2 381,25	0,00%
1090	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1,5	188	33,84	282,00	0	188	0,00	0,00	0	188	0,00	0,00	1,5	282,00	0,00%
1091	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /Ремонт плиты перекрытия бетоном В22,5F150W6/	м3 конструкции	0,5	74 144	4 448,64	37 072,00	0	74 144	0,00	0,00	0	74 144	0,00	0,00	0,5	37 072,00	0,00%
1092	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,1731	473 834	9 842,48	82 020,67	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,1731	82 020,67	0,00%
1093	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1698	562 601	11 463,56	95 529,65	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,1698	95 529,65	0,00%
1094	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3	157 066	56 543,76	471 198,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	3	471 198,00	0,00%
1095	Затвор ПС 100х100	шт	3	228 921	82 411,56	686 763,00	0	228 921	0,00	0,00	0	228 921	0,00	0,00	3	686 763,00	0,00%
1096	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /закладные детали/	т	0,025	635 543	1 906,63	15 888,58	0	635 543	0,00	0,00	0	635 543	0,00	0,00	0,025	15 888,58	0,00%
1097	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,025	4 942	14,83	123,55	0	4 942	0,00	0,00	0	4 942	0,00	0,00	0,025	123,55	0,00%
1098	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	252	181,44	1 512,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	6	1 512,00	0,00%
1099	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	320 357	30,75	256,29	0	320 357	0,00	0,00	0	320 357	0,00	0,00	0,0008	256,29	0,00%
	Ремонт ВБ и НБ акведука ПК27+00																
1100	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /срезка растительного слоя/	м3 грунта	87	176	1 837,44	15 312,00	0	176	0,00	0,00	0	176	0,00	0,00	87	15 312,00	0,00%
1101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение растительного грунта/	м3 грунта	87	77	803,88	6 699,00	0	77	0,00	0,00	0	77	0,00	0,00	87	6 699,00	0,00%
1102	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	87	42	438,48	3 654,00	0	42	0,00	0,00	0	42	0,00	0,00	87	3 654,00	0,00%
1103	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	62	267	1 986,48	16 554,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	62	16 554,00	0,00%
1104	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	3 504	5 045,76	42 048,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	12	42 048,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1105	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	74	87	772,56	6 438,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	74	6 438,00	0,00%
1106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение/	м3 грунта	74	87	772,56	6 438,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	74	6 438,00	0,00%
1107	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	72	819	7 076,16	58 968,00	0	819	0,00	0,00	0	819	0,00	0,00	72	58 968,00	0,00%
1108	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	248	252	7 499,52	62 496,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	248	62 496,00	0,00%
1109	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	28,4	127	432,82	3 606,80	0	127	0,00	0,00	0	127	0,00	0,00	28,4	3 606,80	0,00%
1110	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	30	297	1 069,20	8 910,00	0	297	0,00	0,00	0	297	0,00	0,00	30	8 910,00	0,00%
1111	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	55	450	2 970,00	24 750,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	55	24 750,00	0,00%
1112	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	30	146	525,60	4 380,00	0	146	0,00	0,00	0	146	0,00	0,00	30	4 380,00	0,00%
1113	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	27,3	364	1 192,46	9 937,20	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	27,3	9 937,20	0,00%
1114	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербецидами)	га	0,0131	6 925	10,89	90,72	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0131	90,72	0,00%
1115	Стоимость гербецида Стираф 45%	л	0,0315	2 749	10,39	86,59	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,0315	86,59	0,00%
1116	Основания плитные и заплечики из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В20F150W6	м3 конструкции	6,24	27 733	20 766,47	173 053,92	0	27 733	0,00	0,00	0	27 733	0,00	0,00	6,24	173 053,92	0,00%
1117	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В20F150W6	м3 конструкции	9,6	35 550	40 953,60	341 280,00	0	35 550	0,00	0,00	0	35 550	0,00	0,00	9,6	341 280,00	0,00%
1118	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,57	52 169	3 568,36	29 736,33	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,57	29 736,33	0,00%
1119	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8 мм/	т	0,71	276 212	23 533,26	196 110,52	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,71	196 110,52	0,00%
1120	Основания плитные и заплечики из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подошвы стенки из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	2,13	28 983	7 408,05	61 733,79	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	2,13	61 733,79	0,00%
1121	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,05	52 169	313,01	2 608,45	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,05	2 608,45	0,00%
1122	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-10 мм/	т	0,05	276 212	1 657,27	13 810,60	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,05	13 810,60	0,00%
1123	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,02	113 704	272,89	2 274,08	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,02	2 274,08	0,00%
1124	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /д-12мм/	т	0,02	250 526	601,26	5 010,52	0	250 526	0,00	0,00	0	250 526	0,00	0,00	0,02	5 010,52	0,00%
1125	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2,61	9 138	2 862,02	23 850,18	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	2,61	23 850,18	0,00%
1126	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	68	1 450	11 832,00	98 600,00	0	1 450	0,00	0,00	0	1 450	0,00	0,00	68	98 600,00	0,00%
1127	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	1,7	36 800	7 507,20	62 560,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	1,7	62 560,00	0,00%
1128	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,04	52 169	250,41	2 086,76	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,04	2 086,76	0,00%
1129	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	0,04	301 703	1 448,17	12 068,12	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,04	12 068,12	0,00%
1130	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,023	113 704	313,82	2 615,19	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,023	2 615,19	0,00%
1131	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /д-12мм/	т	0,023	250 526	691,45	5 762,10	0	250 526	0,00	0,00	0	250 526	0,00	0,00	0,023	5 762,10	0,00%
1132	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	23	1 450	4 002,00	33 350,00	0	1 450	0,00	0,00	0	1 450	0,00	0,00	23	33 350,00	0,00%
1133	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	3,1	39 014	14 513,21	120 943,40	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	3,1	120 943,40	0,00%
1134	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство зуба из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	0,6	28 983	2 086,78	17 389,80	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	0,6	17 389,80	0,00%
1135	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	16	25 031	48 059,52	400 496,00	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	16	400 496,00	0,00%
1136	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,04	52 169	250,41	2 086,76	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,04	2 086,76	0,00%
1137	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12 мм/	т	0,04	276 212	1 325,82	11 048,48	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,04	11 048,48	0,00%
1138	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,003	113 704	40,93	341,11	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,003	341,11	0,00%
1139	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /д-6 мм/	т	0,003	261 982	94,31	785,95	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,003	785,95	0,00%
1140	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В25F150W6	м3 конструкции	2	75 270	18 064,80	150 540,00	0	75 270	0,00	0,00	0	75 270	0,00	0,00	2	150 540,00	0,00%
1141	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,213	52 169	1 333,44	11 112,00	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,213	11 112,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз. НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1142	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8,20 мм/	т	0,18	276 212	5 966,18	49 718,16	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,18	49 718,16	0,00%
1143	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /A1 д-8мм/	т	0,033	301 703	1 194,74	9 956,20	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,033	9 956,20	0,00%
1144	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,008	113 704	109,16	909,63	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,008	909,63	0,00%
1145	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /д-20 мм/	т	0,008	262 331	251,84	2 098,65	0	262 331	0,00	0,00	0	262 331	0,00	0,00	0,008	2 098,65	0,00%
1146	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона B25F150W6	м3 бетона в деле	1,26	38 802	5 866,86	48 890,52	0	38 802	0,00	0,00	0	38 802	0,00	0,00	1,26	48 890,52	0,00%
1147	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,052	110 129	687,20	5 726,71	0	110 129	0,00	0,00	0	110 129	0,00	0,00	0,052	5 726,71	0,00%
1148	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12,14 мм/	т	0,038	276 212	1 259,53	10 496,06	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,038	10 496,06	0,00%
1149	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /A1 д-10мм/	т	0,014	301 703	506,86	4 223,84	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,014	4 223,84	0,00%
1150	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	19,5	5 133	12 011,22	100 093,50	0	5 133	0,00	0,00	0	5 133	0,00	0,00	19,5	100 093,50	0,00%
1151	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0488	42 760	250,40	2 086,69	0	42 760	0,00	0,00	0	42 760	0,00	0,00	0,0488	2 086,69	0,00%
1152	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,95	116	27,14	226,20	0	116	0,00	0,00	0	116	0,00	0,00	1,95	226,20	0,00%
	Водомерное сооружение ПК68+40 и ремонт акведука ПК68+64																
1153	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	25	267	801,00	6 675,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	25	6 675,00	0,00%
1154	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3 504	1 261,44	10 512,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	3	10 512,00	0,00%
1155	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	28	87	292,32	2 436,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	28	2 436,00	0,00%
1156	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение/	м3 грунта	12	87	125,28	1 044,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	12	1 044,00	0,00%
1157	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	11	819	1 081,08	9 009,00	0	819	0,00	0,00	0	819	0,00	0,00	11	9 009,00	0,00%
1158	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	45	86,40	720,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	16	720,00	0,00%
1159	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	143	252	4 324,32	36 036,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	143	36 036,00	0,00%
1160	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B22,5F150W6	м3 конструкции	4,464	39 014	20 899,02	174 158,50	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	4,464	174 158,50	0,00%
1161	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1165	52 169	729,32	6 077,69	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1165	6 077,69	0,00%
1162	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12 мм/	т	0,0565	276 212	1 872,72	15 605,98	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0565	15 605,98	0,00%
1163	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /A1 д-10мм/	т	0,06	301 703	2 172,26	18 102,18	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,06	18 102,18	0,00%
1164	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	160	792	15 206,40	126 720,00	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	160	126 720,00	0,00%
1165	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,032	119 802	460,04	3 833,66	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,032	3 833,66	0,00%
1166	Битум разжиженный РБ 2. Приготовление	т	0,496	160 896	9 576,53	79 804,42	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,496	79 804,42	0,00%
1167	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона B7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	16,4	25 031	49 261,01	410 508,40	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	16,4	410 508,40	0,00%
1168	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона B15F150W6	м3 бетона в деле	0,24	35 391	1 019,26	8 493,84	0	35 391	0,00	0,00	0	35 391	0,00	0,00	0,24	8 493,84	0,00%
1169	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B25F150W6	м3 конструкции	0,6	75 270	5 419,44	45 162,00	0	75 270	0,00	0,00	0	75 270	0,00	0,00	0,6	45 162,00	0,00%
1170	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0494	52 169	309,26	2 577,15	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,0494	2 577,15	0,00%
1171	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12,10 мм/	т	0,0479	276 212	1 587,67	13 230,55	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0479	13 230,55	0,00%
1172	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /A1 д-10мм/	т	0,0015	301 703	54,31	452,55	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,0015	452,55	0,00%
1173	Основания плитные и зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подошвы стенки из бетона B20F150W6	м3 конструкции	5,13	27 733	17 072,43	142 270,29	0	27 733	0,00	0,00	0	27 733	0,00	0,00	5,13	142 270,29	0,00%
1174	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона B20F150W6	м3 конструкции	15,37	35 550	65 568,42	546 403,50	0	35 550	0,00	0,00	0	35 550	0,00	0,00	15,37	546 403,50	0,00%
1175	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,674	52 169	4 219,43	35 161,91	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,674	35 161,91	0,00%
1176	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8 мм/	т	0,674	276 212	22 340,03	186 166,89	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,674	186 166,89	0,00%
1177	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2,78	9 138	3 048,44	25 403,64	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	2,78	25 403,64	0,00%
1178	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	8,25	5 133	5 081,67	42 347,25	0	5 133	0,00	0,00	0	5 133	0,00	0,00	8,25	42 347,25	0,00%
1179	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0206	42 760	105,70	880,86	0	42 760	0,00	0,00	0	42 760	0,00	0,00	0,0206	880,86	0,00%
1180	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,825	116	11,48	95,70	0	116	0,00	0,00	0	116	0,00	0,00	0,825	95,70	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1181	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,68	32 608	2 660,81	22 173,44	0	32 608	0,00	0,00	0	32 608	0,00	0,00	0,68	22 173,44	0,00%
1182	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 546	1 505,52	12 546,00	0	12 546	0,00	0,00	0	12 546	0,00	0,00	1	12 546,00	0,00%
1183	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 862	943,44	7 862,00	0	7 862	0,00	0,00	0	7 862	0,00	0,00	1	7 862,00	0,00%
1184	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11 259	1 351,08	11 259,00	0	11 259	0,00	0,00	0	11 259	0,00	0,00	1	11 259,00	0,00%
1185	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 706	1 044,72	8 706,00	0	8 706	0,00	0,00	0	8 706	0,00	0,00	1	8 706,00	0,00%
1186	Надбавка за сульфатостойкий портландцемент к сборному железобетону	м3	0,68	319	26,03	216,92	0	319	0,00	0,00	0	319	0,00	0,00	0,68	216,92	0,00%
1187	Люки. Установка	шт.	1	3 513	421,56	3 513,00	0	3 513	0,00	0,00	0	3 513	0,00	0,00	1	3 513,00	0,00%
1188	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822	2 978,64	24 822,00	0	24 822	0,00	0,00	0	24 822	0,00	0,00	1	24 822,00	0,00%
1189	Стоимость рейки водомерной	м	2	19 261	4 622,64	38 522,00	0	19 261	0,00	0,00	0	19 261	0,00	0,00	2	38 522,00	0,00%
1190	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /соединительные детали МС-2, МС-5, МС-6/	т	0,0277	635 543	2 112,54	17 604,54	0	635 543	0,00	0,00	0	635 543	0,00	0,00	0,0277	17 604,54	0,00%
1191	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,11	224	29,84	248,64	0	224	0,00	0,00	0	224	0,00	0,00	1,11	248,64	0,00%
1192	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 за 2 раза	м2	1,11	1 017	135,46	1 128,87	0	1 017	0,00	0,00	0	1 017	0,00	0,00	1,11	1 128,87	0,00%
1193	Подготовка гравийная /из ГПС/ под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,42	4 692	236,48	1 970,64	0	4 692	0,00	0,00	0	4 692	0,00	0,00	0,42	1 970,64	0,00%
1194	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	6 070 191	5 827,38	48 561,53	0	6 070 191	0,00	0,00	0	6 070 191	0,00	0,00	0,008	48 561,53	0,00%
	Ремонт НБ существующих сооружений ПК7+95																
1195	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	186	252	5 624,64	46 872,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	186	46 872,00	0,00%
1196	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19	297	677,16	5 643,00	0	297	0,00	0,00	0	297	0,00	0,00	19	5 643,00	0,00%
1197	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	35	450	1 890,00	15 750,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	35	15 750,00	0,00%
1198	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	19	146	332,88	2 774,00	0	146	0,00	0,00	0	146	0,00	0,00	19	2 774,00	0,00%
1199	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	17	364	742,56	6 188,00	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	17	6 188,00	0,00%
1200	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство стенки и гасителей из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	7,77	39 014	36 376,65	303 138,78	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	7,77	303 138,78	0,00%
1201	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,26	52 169	1 627,67	13 563,94	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,26	13 563,94	0,00%
1202	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-12,10 мм/	т	0,1178	276 212	3 904,53	32 537,77	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1178	32 537,77	0,00%
1203	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-8,10мм/	т	0,1422	301 703	5 148,26	42 902,17	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,1422	42 902,17	0,00%
1204	Основания плитные /дно НБ и зуб/ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	15,69	28 983	54 569,19	454 743,27	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	15,69	454 743,27	0,00%
1205	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3458	52 169	2 164,80	18 040,04	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,3458	18 040,04	0,00%
1206	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8 мм/	т	0,3458	276 212	11 461,69	95 514,11	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,3458	95 514,11	0,00%
1207	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	15,76	36 800	69 596,16	579 968,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	15,76	579 968,00	0,00%
1208	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4363	52 169	2 731,36	22 761,33	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,4363	22 761,33	0,00%
1209	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /д-8 мм/	т	0,4363	276 212	14 461,36	120 511,30	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,4363	120 511,30	0,00%
1210	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	17,88	25 031	53 706,51	447 554,28	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	17,88	447 554,28	0,00%
1211	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	12,95	9 138	14 200,45	118 337,10	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	12,95	118 337,10	0,00%
	Узел сооружений на ПК 67+90																
1212	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	65	267	2 082,60	17 355,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	65	17 355,00	0,00%
1213	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	3 504	2 102,40	17 520,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	5	17 520,00	0,00%
1214	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов во временный кавальер/	м3 грунта	70	87	730,80	6 090,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	70	6 090,00	0,00%
1215	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение отвалов из временного кавальера в обратную засыпку/	м3 грунта	70	87	730,80	6 090,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	70	6 090,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1216	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	70	701	5 888,40	49 070,00	0	701	0,00	0,00	0	701	0,00	0,00	70	49 070,00	0,00%
1217	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Группа грунтов 2	м3 грунта	53	45	286,20	2 385,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	53	2 385,00	0,00%
1218	Дно, откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	108	252	3 265,92	27 216,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	108	27 216,00	0,00%
1219	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербицидами)	га	0,0073	6 925	6,07	50,55	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0073	50,55	0,00%
1220	Стоимость гербицида Стираг 45%	л	0,0175	2 749	5,77	48,11	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,0175	48,11	0,00%
1221	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	2,91	39 014	13 623,69	113 530,74	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	2,91	113 530,74	0,00%
1222	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1142	52 169	714,92	5 957,70	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1142	5 957,70	0,00%
1223	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0052	113 704	70,95	591,26	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0052	591,26	0,00%
1224	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1142	276 212	3 785,21	31 543,41	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1142	31 543,41	0,00%
1225	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	261 982	163,48	1 362,31	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0052	1 362,31	0,00%
1226	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	2,42	39 014	11 329,67	94 413,88	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	2,42	94 413,88	0,00%
1227	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,091	52 169	569,69	4 747,38	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,091	4 747,38	0,00%
1228	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0045	113 704	61,40	511,67	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0045	511,67	0,00%
1229	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,091	276 212	3 016,24	25 135,29	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,091	25 135,29	0,00%
1230	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	261 982	141,47	1 178,92	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0045	1 178,92	0,00%
1231	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,32	23 193	3 673,77	30 614,76	0	23 193	0,00	0,00	0	23 193	0,00	0,00	1,32	30 614,76	0,00%
1232	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	39 676	47 611,20	396 760,00	0	39 676	0,00	0,00	0	39 676	0,00	0,00	10	396 760,00	0,00%
1233	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, заплечиков и зуба из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,28	28 983	4 451,79	37 098,24	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	1,28	37 098,24	0,00%
1234	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,54	36 800	6 800,64	56 672,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	1,54	56 672,00	0,00%
1235	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0923	52 169	577,82	4 815,20	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,0923	4 815,20	0,00%
1236	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0923	276 212	3 059,32	25 494,37	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0923	25 494,37	0,00%
1237	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна, заплечиков и зуба из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	2,29	28 983	7 964,53	66 371,07	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	2,29	66 371,07	0,00%
1238	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	3,2	36 800	14 131,20	117 760,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	3,2	117 760,00	0,00%
1239	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1792	52 169	1 121,84	9 348,68	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1792	9 348,68	0,00%
1240	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1792	276 212	5 939,66	49 497,19	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1792	49 497,19	0,00%
1241	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в деле	0,44	37 670	1 988,98	16 574,80	0	37 670	0,00	0,00	0	37 670	0,00	0,00	0,44	16 574,80	0,00%
1242	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	0,65	74 144	5 783,23	48 193,60	0	74 144	0,00	0,00	0	74 144	0,00	0,00	0,65	48 193,60	0,00%
1243	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0587	52 169	367,48	3 062,32	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,0587	3 062,32	0,00%
1244	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0567	276 212	1 879,35	15 661,22	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0567	15 661,22	0,00%
1245	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	301 703	72,41	603,41	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,002	603,41	0,00%
1246	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство под трубы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,1	28 983	3 825,76	31 881,30	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	1,1	31 881,30	0,00%
1247	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,95	25 031	20 875,85	173 965,45	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	6,95	173 965,45	0,00%
1248	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	29,6	792	2 813,18	23 443,20	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	29,6	23 443,20	0,00%
1249	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0059	119 802	84,82	706,83	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0059	706,83	0,00%
1250	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0918	160 896	1 772,43	14 770,25	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,0918	14 770,25	0,00%
1251	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь на горячем битуме/	м2	3	3 205	1 153,80	9 615,00	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	3	9 615,00	0,00%
1252	Битум горячий. Приготовление	т	0,0006	184 196	13,26	110,52	0	184 196	0,00	0,00	0	184 196	0,00	0,00	0,0006	110,52	0,00%
1253	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	4,01	9 138	4 397,21	36 643,38	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	4,01	36 643,38	0,00%
1254	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,0895	473 834	5 088,98	42 408,14	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,0895	42 408,14	0,00%
1255	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0562	562 601	3 794,18	31 618,18	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,0562	31 618,18	0,00%
1256	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	2	157 066	37 695,84	314 132,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	2	314 132,00	0,00%
1257	Затвор ГС 60х130У	шт	1	178 149	21 377,88	178 149,00	0	178 149	0,00	0,00	0	178 149	0,00	0,00	1	178 149,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1258	Затвор ПС 80х80	шт	1	175 655	21 078,60	175 655,00	0	175 655	0,00	0,00	0	175 655	0,00	0,00	1	175 655,00	0,00%
	Канал Бесагаш с сооружениями																
	Канал Бесагаш L=5835 м в земляном русле																
1259	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Срезка откосов для устройства бермы/. Грунт группы 2	м3 грунта	7258,3	395	344 043,42	2 867 028,50	6047	395	286 627,80	2 388 565,00	0	395	0,00	0,00	1211,3	478 463,50	83,31%
1260	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение в насыпь подушки и кавальер/	м3 грунта	7258,3	87	75 776,65	631 472,10	6047	87	63 130,68	526 089,00	0	87	0,00	0,00	1211,3	105 383,10	83,31%
1261	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	18896	364	825 377,28	6 878 144,00	8503,2	364	371 419,78	3 095 164,80	0	364	0,00	0,00	10392,8	3 782 979,20	45,00%
1262	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /с укладкой в дамбу/. Грунт группы 2	м3 грунта	9343	395	442 858,20	3 690 485,00	4204,35	395	199 286,19	1 660 718,25	0	395	0,00	0,00	5138,65	2 029 766,75	45,00%
1263	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	10811	252	326 924,64	2 724 372,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	10811	2 724 372,00	0,00%
1264	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4185	273	137 100,60	1 142 505,00	1455	273	47 665,80	397 215,00	0	273	0,00	0,00	2730	745 290,00	34,77%
1265	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	8160	450	440 640,00	3 672 000,00	2822	450	152 388,00	1 269 900,00	0	450	0,00	0,00	5338	2 402 100,00	34,58%
1266	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины группа грунтов 2 /на 2 км/	м3 грунта	4183	59	29 629,80	246 915,00	0	59	0,00	0,00	0	59	0,00	0,00	4185	246 915,00	0,00%
1267	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	360	127	5 486,40	45 720,00	0	127	0,00	0,00	0	127	0,00	0,00	360	45 720,00	0,00%
	Узел сооружений на ПК 0+00																
1268	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Демонтаж/	км трубопровода	0,01	8 766 521	10 519,83	87 665,21	0	8 766 521	0,00	0,00	0	8 766 521	0,00	0,00	0,01	87 665,21	0,00%
1269	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,231	547	80,80	673,36	0	547	0,00	0,00	0	547	0,00	0,00	1,231	673,36	0,00%
1270	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	144	267	4 613,76	38 448,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	144	38 448,00	0,00%
1271	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	3 504	5 045,76	42 048,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	12	42 048,00	0,00%
1272	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов во временный кавальер/	м3 грунта	156	87	1 628,64	13 572,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	156	13 572,00	0,00%
1273	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение отвалов из временного кавальера в обратную засыпку/	м3 грунта	134	87	1 398,96	11 658,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	134	11 658,00	0,00%
1274	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	81	364	3 538,08	29 484,00	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	81	29 484,00	0,00%
1275	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	41	701	3 448,92	28 741,00	0	701	0,00	0,00	0	701	0,00	0,00	41	28 741,00	0,00%
1276	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	45	118,80	990,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	22	990,00	0,00%
1277	Дно, откосы и заплечики выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	240	252	7 257,60	60 480,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	240	60 480,00	0,00%
1278	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	100	127	1 524,00	12 700,00	0	127	0,00	0,00	0	127	0,00	0,00	100	12 700,00	0,00%
1279	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрамы из бетона B25F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	12,5	40 139	60 208,50	501 737,50	0	40 139	0,00	0,00	0	40 139	0,00	0,00	12,5	501 737,50	0,00%
1280	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4009	52 169	2 509,75	20 914,55	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,4009	20 914,55	0,00%
1281	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0372	113 704	507,57	4 229,79	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0372	4 229,79	0,00%
1282	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1541	276 212	5 107,71	42 564,27	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1541	42 564,27	0,00%
1283	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2468	301 703	8 935,24	74 460,30	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,2468	74 460,30	0,00%
1284	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	261 982	1 169,49	9 745,73	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0372	9 745,73	0,00%
1285	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	349 928	1 133,77	9 448,06	0	349 928	0,00	0,00	0	349 928	0,00	0,00	0,027	9 448,06	0,00%
1286	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрамы из бетона B25F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	14,12	40 139	68 011,52	566 762,68	0	40 139	0,00	0,00	0	40 139	0,00	0,00	14,12	566 762,68	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1287	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,781	52 169	4 889,28	40 743,99	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,781	40 743,99	0,00%
1288	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5773	276 212	19 134,86	159 457,19	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,5773	159 457,19	0,00%
1289	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2036	301 703	7 371,21	61 426,73	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,2036	61 426,73	0,00%
1290	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна ВБ из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	7,4	28 983	25 736,90	214 474,20	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	7,4	214 474,20	0,00%
1291	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3349	5 219	209,74	1 747,84	0	5 219	0,00	0,00	0	5 219	0,00	0,00	0,3349	1 747,84	0,00%
1292	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3349	276 212	11 100,41	92 503,40	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,3349	92 503,40	0,00%
1293	Откосы ВБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	13,3	36 800	58 732,80	489 440,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	13,3	489 440,00	0,00%
1294	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,6018	52 169	3 767,44	31 395,30	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,6018	31 395,30	0,00%
1295	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6018	276 212	19 946,93	166 224,38	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,6018	166 224,38	0,00%
1296	Основания плитные НБ,основание трубы и зубья из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	20,49	28 983	71 263,40	593 861,67	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	20,49	593 861,67	0,00%
1297	Откосы НБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	17,1	36 800	75 513,60	629 280,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	17,1	629 280,00	0,00%
1298	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,7388	52 169	4 625,09	38 542,46	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,7388	38 542,46	0,00%
1299	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1901	276 212	6 300,95	52 507,90	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1901	52 507,90	0,00%
1300	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	27	25 031	81 100,44	675 837,00	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	27	675 837,00	0,00%
1301	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	85	792	8 078,40	67 320,00	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	85	67 320,00	0,00%
1302	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,017	22	0,04	0,37	0	22	0,00	0,00	0	22	0,00	0,00	0,017	0,37	0,00%
1303	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2635	160 896	5 087,53	42 396,10	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,2635	42 396,10	0,00%
1304	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	22	3 205	8 461,20	70 510,00	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	22	70 510,00	0,00%
1305	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0044	119 802	63,26	527,13	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0044	527,13	0,00%
1306	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	10	23 193	27 831,60	231 930,00	0	23 193	0,00	0,00	0	23 193	0,00	0,00	10	231 930,00	0,00%
1307	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	20	132 899	318 957,60	2 657 980,00	0	132 899	0,00	0,00	0	132 899	0,00	0,00	20	2 657 980,00	0,00%
1308	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	60,27	9 138	66 089,67	550 747,26	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	60,27	550 747,26	0,00%
1309	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 15 см/	м2 основания или покрытия	45	596	3 218,40	26 820,00	0	596	0,00	0,00	0	596	0,00	0,00	45	26 820,00	0,00%
1310	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,3778	473 834	21 481,74	179 014,49	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,3778	179 014,49	0,00%
1311	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,2468	562 601	16 661,99	138 849,93	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,2468	138 849,93	0,00%
1312	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3	157 066	56 543,76	471 198,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	3	471 198,00	0,00%
1313	Затвор ГС 120х200	шт	2	515 245	123 658,80	1 030 490,00	0	515 245	0,00	0,00	0	515 245	0,00	0,00	2	1 030 490,00	0,00%
1314	Затвор ГС 100х150	шт	1	322 181	38 661,72	322 181,00	0	322 181	0,00	0,00	0	322 181	0,00	0,00	1	322 181,00	0,00%
1315	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,1458	167 028	2 922,32	24 352,68	0	167 028	0,00	0,00	0	167 028	0,00	0,00	0,1458	24 352,68	0,00%
1316	Сварная решетка ограждения	т	0,1458	656 191	11 480,72	95 672,65	0	656 191	0,00	0,00	0	656 191	0,00	0,00	0,1458	95 672,65	0,00%
	Гидропост на ПК-1+50																
1317	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	30	267	961,20	8 010,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	30	8 010,00	0,00%
1318	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3 504	1 261,44	10 512,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	3	10 512,00	0,00%
1319	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов/	м3 грунта	33	87	344,52	2 871,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	33	2 871,00	0,00%
1320	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение/	м3 грунта	18	87	187,92	1 566,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	18	1 566,00	0,00%
1321	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	18	819	1 769,04	14 742,00	0	819	0,00	0,00	0	819	0,00	0,00	18	14 742,00	0,00%
1322	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 грунта	м3 грунта	15	45	81,00	675,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	15	675,00	0,00%
1323	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	329	252	9 948,96	82 908,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	329	82 908,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1324	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона В15F100W4	м3 бетона в деле	2,8	34 994	11 757,98	97 983,20	0	34 994	0,00	0,00	0	34 994	0,00	0,00	2,8	97 983,20	0,00%
1325	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	330	792	31 363,20	261 360,00	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	330	261 360,00	0,00%
1326	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,066	119 802	948,83	7 906,93	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,066	7 906,93	0,00%
1327	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	1,023	160 896	19 751,59	164 596,61	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	1,023	164 596,61	0,00%
1328	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	33,3	25 031	100 023,88	833 532,30	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	33,3	833 532,30	0,00%
1329	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	9	28 983	31 301,64	260 847,00	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	9	260 847,00	0,00%
1330	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	40,38	36 800	178 318,08	1 485 984,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	40,38	1 485 984,00	0,00%
1331	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,43	52 169	8 952,20	74 601,67	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	1,43	74 601,67	0,00%
1332	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,43	276 212	47 397,98	394 983,16	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	1,43	394 983,16	0,00%
1333	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	9,4	9 138	10 307,66	85 897,20	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	9,4	85 897,20	0,00%
1334	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	25	5 133	15 399,00	128 325,00	0	5 133	0,00	0,00	0	5 133	0,00	0,00	25	128 325,00	0,00%
1335	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0625	42 760	320,70	2 672,50	0	42 760	0,00	0,00	0	42 760	0,00	0,00	0,0625	2 672,50	0,00%
1336	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	2,5	116	34,80	290,00	0	116	0,00	0,00	0	116	0,00	0,00	2,5	290,00	0,00%
1337	Стоимость рейки водомерной	м	2	19 261	4 622,64	38 522,00	0	19 261	0,00	0,00	0	19 261	0,00	0,00	2	38 522,00	0,00%
1338	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,84	32 608	3 286,89	27 390,72	0	32 608	0,00	0,00	0	32 608	0,00	0,00	0,84	27 390,72	0,00%
1339	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 546	1 505,52	12 546,00	0	12 546	0,00	0,00	0	12 546	0,00	0,00	1	12 546,00	0,00%
1340	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 862	1 886,88	15 724,00	0	7 862	0,00	0,00	0	7 862	0,00	0,00	2	15 724,00	0,00%
1341	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11 259	1 351,08	11 259,00	0	11 259	0,00	0,00	0	11 259	0,00	0,00	1	11 259,00	0,00%
1342	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 706	1 044,72	8 706,00	0	8 706	0,00	0,00	0	8 706	0,00	0,00	1	8 706,00	0,00%
1343	Надбавка за сульфатостойкий портландцемент к сборному железобетону	м3	0,84	345	34,78	289,80	0	345	0,00	0,00	0	345	0,00	0,00	0,84	289,80	0,00%
1344	Люки. Установка	шт.	1	3 513	421,56	3 513,00	0	3 513	0,00	0,00	0	3 513	0,00	0,00	1	3 513,00	0,00%
1345	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822	2 978,64	24 822,00	0	24 822	0,00	0,00	0	24 822	0,00	0,00	1	24 822,00	0,00%
1346	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /соединительные детали МС-2, МС-5, МС-6/	т	0,0277	635 543	2 112,54	17 604,54	0	635 543	0,00	0,00	0	635 543	0,00	0,00	0,0277	17 604,54	0,00%
1347	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,11	224	29,84	248,64	0	224	0,00	0,00	0	224	0,00	0,00	1,11	248,64	0,00%
1348	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 за 2 раза	м2	1,11	1 017	135,46	1 128,87	0	1 017	0,00	0,00	0	1 017	0,00	0,00	1,11	1 128,87	0,00%
1349	Подготовка гравийная /из ГПС/ под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,38	4 692	213,96	1 782,96	0	4 692	0,00	0,00	0	4 692	0,00	0,00	0,38	1 782,96	0,00%
1350	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	6 070 191	5 827,38	48 561,53	0	6 070 191	0,00	0,00	0	6 070 191	0,00	0,00	0,008	48 561,53	0,00%
	Узел сооружений на ПК 13+57																
1351	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	84	267	2 691,36	22 428,00	0	267	0,00	0,00	0	267	0,00	0,00	84	22 428,00	0,00%
1352	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	3 504	3 363,84	28 032,00	0	3 504	0,00	0,00	0	3 504	0,00	0,00	8	28 032,00	0,00%
1353	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов во временный кавальер/	м3 грунта	92	87	960,48	8 004,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	92	8 004,00	0,00%
1354	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение отвалов из временного кавальера в обратную засыпку/	м3 грунта	70	87	730,80	6 090,00	0	87	0,00	0,00	0	87	0,00	0,00	70	6 090,00	0,00%
1355	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	40	364	1 747,20	14 560,00	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	40	14 560,00	0,00%
1356	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	23	701	1 934,76	16 123,00	0	701	0,00	0,00	0	701	0,00	0,00	23	16 123,00	0,00%
1357	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	45	118,80	990,00	0	45	0,00	0,00	0	45	0,00	0,00	22	990,00	0,00%
1358	Дно, откосы и заплечики выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	149	252	4 505,76	37 548,00	0	252	0,00	0,00	0	252	0,00	0,00	149	37 548,00	0,00%
1359	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем (обработка гербицидами)	га	0,0112	6 925	9,31	77,56	0	6 925	0,00	0,00	0	6 925	0,00	0,00	0,0112	77,56	0,00%
1360	Стоимость гербицида Стирап 45%	л	0,0269	2 749	8,87	73,95	0	2 749	0,00	0,00	0	2 749	0,00	0,00	0,0269	73,95	0,00%
1361	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	10,49	39 014	49 110,82	409 256,86	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	10,49	409 256,86	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 x 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 x 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1362	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2812	52 169	1 760,39	14 669,92	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,2812	14 669,92	0,00%
1363	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0905	113 704	1 234,83	10 290,21	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0905	10 290,21	0,00%
1364	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1305	276 212	4 325,48	36 045,67	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,1305	36 045,67	0,00%
1365	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1507	301 703	5 456,00	45 466,64	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,1507	45 466,64	0,00%
1366	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0905	261 982	2 845,12	23 709,37	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0905	23 709,37	0,00%
1367	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	349 928	1 133,77	9 448,06	0	349 928	0,00	0,00	0	349 928	0,00	0,00	0,027	9 448,06	0,00%
1368	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	3,06	39 014	14 323,94	119 382,84	0	39 014	0,00	0,00	0	39 014	0,00	0,00	3,06	119 382,84	0,00%
1369	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1058	52 169	662,34	5 519,48	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,1058	5 519,48	0,00%
1370	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0101	113 704	137,81	1 148,41	0	113 704	0,00	0,00	0	113 704	0,00	0,00	0,0101	1 148,41	0,00%
1371	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0627	276 212	2 078,22	17 318,49	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,0627	17 318,49	0,00%
1372	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0431	301 703	1 560,41	13 003,40	0	301 703	0,00	0,00	0	301 703	0,00	0,00	0,0431	13 003,40	0,00%
1373	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101	261 982	317,52	2 646,02	0	261 982	0,00	0,00	0	261 982	0,00	0,00	0,0101	2 646,02	0,00%
1374	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,32	23 193	3 673,77	30 614,76	0	23 193	0,00	0,00	0	23 193	0,00	0,00	1,32	30 614,76	0,00%
1375	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	39 676	47 611,20	396 760,00	0	39 676	0,00	0,00	0	39 676	0,00	0,00	10	396 760,00	0,00%
1376	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	3 169	1 521,12	12 676,00	0	3 169	0,00	0,00	0	3 169	0,00	0,00	4	12 676,00	0,00%
1377	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 12а (Б-10), размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1 847	886,56	7 388,00	0	1 847	0,00	0,00	0	1 847	0,00	0,00	4	7 388,00	0,00%
1378	Надбавка за сульфатостойкий портландцемент к сборному железобетону	м3	1,392	345	57,63	480,24	0	345	0,00	0,00	0	345	0,00	0,00	1,392	480,24	0,00%
1379	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство основания под трубы из бетона В22,5F150W6	м3 конструкции	1,42	28 983	4 938,70	41 155,86	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	1,42	41 155,86	0,00%
1380	Основания плитные и зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	7,43	28 983	25 841,24	215 343,69	0	28 983	0,00	0,00	0	28 983	0,00	0,00	7,43	215 343,69	0,00%
1381	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	15,6	36 800	68 889,60	574 080,00	0	36 800	0,00	0,00	0	36 800	0,00	0,00	15,6	574 080,00	0,00%
1382	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,49	52 169	3 067,54	25 562,81	0	52 169	0,00	0,00	0	52 169	0,00	0,00	0,49	25 562,81	0,00%
1383	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49	276 212	16 241,27	135 343,88	0	276 212	0,00	0,00	0	276 212	0,00	0,00	0,49	135 343,88	0,00%
1384	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	11,96	25 031	35 924,49	299 370,76	0	25 031	0,00	0,00	0	25 031	0,00	0,00	11,96	299 370,76	0,00%
1385	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26	792	2 471,04	20 592,00	0	792	0,00	0,00	0	792	0,00	0,00	26	20 592,00	0,00%
1386	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0052	119 802	74,76	622,97	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0052	622,97	0,00%
1387	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0806	160 896	1 556,19	12 968,22	0	160 896	0,00	0,00	0	160 896	0,00	0,00	0,0806	12 968,22	0,00%
1388	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	9	3 205	3 461,40	28 845,00	0	3 205	0,00	0,00	0	3 205	0,00	0,00	9	28 845,00	0,00%
1389	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0018	119 802	25,88	215,64	0	119 802	0,00	0,00	0	119 802	0,00	0,00	0,0018	215,64	0,00%
1390	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	7,25	9 138	7 950,06	66 250,50	0	9 138	0,00	0,00	0	9 138	0,00	0,00	7,25	66 250,50	0,00%
1391	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 15 см/	м2 основания или покрытия	45	596	3 218,40	26 820,00	0	596	0,00	0,00	0	596	0,00	0,00	45	26 820,00	0,00%
1392	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор. 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,1425	473 834	8 102,56	67 521,35	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,1425	67 521,35	0,00%
1393	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный. масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0667	562 601	4 503,06	37 525,49	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,0667	37 525,49	0,00%
1394	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой. масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	2	157 066	37 695,84	314 132,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	2	314 132,00	0,00%
1395	Затвор ГС 80х150	шт	1	259 295	31 115,40	259 295,00	0	259 295	0,00	0,00	0	259 295	0,00	0,00	1	259 295,00	0,00%
1396	Затвор ПС 60х60	шт	1	137 915	16 549,80	137 915,00	0	137 915	0,00	0,00	0	137 915	0,00	0,00	1	137 915,00	0,00%
1397	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,1299	167 028	2 603,63	21 696,94	0	167 028	0,00	0,00	0	167 028	0,00	0,00	0,1299	21 696,94	0,00%
1398	Сварная решетка ограждения	т	0,1299	656 191	10 228,71	85 239,21	0	656 191	0,00	0,00	0	656 191	0,00	0,00	0,1299	85 239,21	0,00%
	Ремонт сооружений на ПК-36+13 и ПК-36+16																
1399	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18	273	589,68	4 914,00	0	273	0,00	0,00	0	273	0,00	0,00	18	4 914,00	0,00%
1400	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	35	450	1 890,00	15 750,00	0	450	0,00	0,00	0	450	0,00	0,00	35	15 750,00	0,00%
1401	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /5 км/	м3 грунта	18	146	315,36	2 628,00	0	146	0,00	0,00	0	146	0,00	0,00	18	2 628,00	0,00%
1402	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	16	364	698,88	5 824,00	0	364	0,00	0,00	0	364	0,00	0,00	16	5 824,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	Всего выполнено с начала строительства				За отчетный период				Остаток		Выполнено
№	Описание Лотов / Объектов	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (4 х 5)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Ед. цена без НДС	Всего по поз НДС	Всего по поз. без НДС (3 х 4)	Кол-во	Стоимость, тг без НДС	%
1436	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,054	912 619	5 913,77	49 281,43	0,054	912 619	5 913,77	49 281,43	0	912 619	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1437	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	261 982	1 697,64	14 147,03	0,054	261 982	1 697,64	14 147,03	0	261 982	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1438	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,5332	52 169	3 337,98	27 816,51	0,5332	52 169	3 337,98	27 816,51	0	52 169	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1439	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4332	301 703	15 683,73	130 697,74	0,4332	301 703	15 683,73	130 697,74	0	301 703	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1440	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	276 212	3 314,54	27 621,20	0,1	276 212	3 314,54	27 621,20	0	276 212	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1441	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0087	113 704	118,71	989,22	0,0087	113 704	118,71	989,22	0	113 704	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1442	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	261 982	273,51	2 279,24	0,0087	261 982	273,51	2 279,24	0	261 982	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1443	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ /штрабной бетон/	м3 конструкции	1	39 014	4 681,68	39 014,00	1	39 014	4 681,68	39 014,00	0	39 014	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1444	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	135	1 450	23 490,00	195 750,00	135	1 450	23 490,00	195 750,00	0	1 450	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1445	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /применительно к очистке существующего бетона (чеканка)/	м2	8,1	401	389,77	3 248,10	8,1	401	389,77	3 248,10	0	401	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1446	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4,91	25 031	14 748,27	122 902,21	4,91	25 031	14 748,27	122 902,21	0	25 031	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1447	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	17,43	9 138	19 113,04	159 275,34	17,43	9 138	19 113,04	159 275,34	0	9 138	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1448	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	7,05	3 205	2 711,43	22 595,25	7,05	3 205	2 711,43	22 595,25	0	3 205	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1449	Битум разжиженный РБ 1. Приготовление	т	0,0014	119 802	20,13	167,72	0,0014	119 802	20,13	167,72	0	119 802	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1450	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32,84	792	3 121,11	26 009,28	32,84	792	3 121,11	26 009,28	0	792	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1451	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0066	119 802	94,88	790,69	0,0066	119 802	94,88	790,69	0	119 802	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1452	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1018	160 896	1 965,51	16 379,21	0,1018	160 896	1 965,51	16 379,21	0	160 896	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1453	Фундаменты монолитные. Устройство опор под акведук из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в деле	14	37 670	63 285,60	527 380,00	14	37 670	63 285,60	527 380,00	0	37 670	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1454	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона	2,64	4 692	1 486,43	12 386,88	2,64	4 692	1 486,43	12 386,88	0	4 692	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1455	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже /приварка двутавра к закладным деталям/	т	0,168	4 942	99,63	830,26	0,168	4 942	99,63	830,26	0	4 942	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1456	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,168	389 880	7 859,98	65 499,84	0,168	389 880	7 859,98	65 499,84	0	389 880	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1457	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	685 103	526,16	4 384,66	0,0064	685 103	526,16	4 384,66	0	685 103	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1458	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	261 982	5 281,56	44 012,98	0,168	261 982	5 281,56	44 012,98	0	261 982	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1459	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 для заделки швов	м3	0,3	20 913	752,87	6 273,90	0,3	20 913	752,87	6 273,90	0	20 913	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1460	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах /3-х затворов/	т конструкций	0,2635	285 791	9 036,71	75 305,93	0,2635	285 791	9 036,71	75 305,93	0	285 791	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1461	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,2635	547	17,30	144,13	0,2635	547	17,30	144,13	0	547	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1462	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1	30 421	3 650,52	30 421,00	1	30 421	3 650,52	30 421,00	0	30 421	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1463	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2,4	547	157,54	1 312,80	2,4	547	157,54	1 312,80	0	547	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1464	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1	188	22,56	188,00	1	188	22,56	188,00	0	188	0,00	0,00	0	0,00	100,00%
1465	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,1391	473 834	7 909,24	65 910,31	0	473 834	0,00	0,00	0	473 834	0,00	0,00	0,1391	65 910,31	0,00%
1466	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1306	562 601	8 817,08	73 475,69	0	562 601	0,00	0,00	0	562 601	0,00	0,00	0,1306	73 475,69	0,00%
1467	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3	157 066	56 543,76	471 198,00	0	157 066	0,00	0,00	0	157 066	0,00	0,00	3	471 198,00	0,00%
1468	Затвор ПС 100х100	шт	2	228 921	54 941,04	457 842,00	0	228 921	0,00	0,00	0	228 921	0,00	0,00	2	457 842,00	0,00%
1469	Затвор ПС 60х60	шт	1	137 915	16 549,80	137 915,00	0	137 915	0,00	0,00	0	137 915	0,00	0,00	1	137 915,00	0,00%
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)					12 528 452,95				0,00				0,00		12 528 452,95	
	ИТОГО (без НДС)					638 951 100,45				242 495 663,99				160 249 470,52		396 455 436,45	37,95%
	НДС 12%					76 674 132,05				29 099 479,68				19 229 936,46		47 574 652,37	
	Всего с НДС:					715 625 232,50				271 595 143,67				179 479 406,98		444 030 088,83	

Заказчик:

Начальник Департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Д. Коновалов**

Директор Жамбылского филиала РГП на ПХВ"Казводхоз"

_____ **Бедебаев К.К**

На основании письма ТОО „FD Group" исх № 20 от 28.05.2020,

Гл. инженер Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Имашев А.С**

Согласовано:

Руководитель проекта, Представитель Инженера ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____ **Д. Степанищев С.Л**

Директор ТОО "FD Group"

_____ **Ирсымбетов С.М**

_____ **Сихимбаев С**

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жаныбеков О.К**

Авторский надзор ТОО "Казюжгипроводстройпроект"

_____ **Мамажанов Е.А**

И. о. начальника проверил: Ас Б.Б. Ташмухамбетов; Е. Кадырбаев