Наименование объекта: Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»

Контрактная стоимость в т.ч. СМР (без учета корректировки по п.13.8) — 732 048 187,81 тенге, с НДС

Сумма контракта с учетом корректировочного коэффициента согласно п.13.8 Условий Контракта — 786 622 616,05 тенге, с НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства — 775 006 648,63 тенге, с НДС

б) в текущем периоде — 143 302 628,35 тенге, с НДС

Заказчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "КАЗВОДХОЗ" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

СПРАВКА №5 от 24.11.2023 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор			Источник финансирования	
			номер		дата	наимен.	КОД
			SKIP_Z01.3		18 06 19		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно, с учетом НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы № 1					
			СМР по смете базисн. цены	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3		4	5	6	7
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»	775 006 648,63	127 948 775,31	115 128 933,99	127 948 775,31			15 353 853,04	143 302 628,35

Заказчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Садвакасов Е.Т.

И.о. Директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Кадыров А.П.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке"
Сахимов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI -2050", Директор
Жанысбеков О.К.

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
КОНТРАКТ №: SKIP_Z01.3 от 18.06.2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмайл», МК «Куат», МК «Жамбыл», МХК «Дунгановский», МХК «Бесагаш», МХК «Мерхалык»

Форма №2

Полная контрактная стоимость - 786 622 616,05 тенге (с НДС)
Стоимость работ, выполненых с начала строительства: 775 006 648,63 тенге (с НДС)
Стоимость работ, выполненых в отчетном периоде: 143 302 628,35 тенге (с НДС)

АКТ № 5 от 24 ноября 2023 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

На основании Таблицы цен / Ведомости работ

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	Общие позиции																
1.1	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа	Паушальная сумма	1	6 409 309,00	6 409 309,00	1	6 409 309,00	6 409 309,00	0,902215824	6 409 309,00	5 782 580,00	0,097784176	6 409 309,00	626 729,00	0	0,00	100,00%
1.2	Расходы на страховые полисы	Паушальная сумма	1	402 051,00	402 051,00	1	402 051,00	402 051,00	1	402 051,00	402 051,00	0	402 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.3	Мобилизация Подрядчика	Паушальная сумма	1	691 100,00	691 100,00	1	691 100,00	691 100,00	1	691 100,00	691 100,00	0	691 100,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.4	Испытания	Паушальная сумма	1	559 595,00	559 595,00	1	559 595,00	559 595,00	1	559 595,00	559 595,00	0	559 595,00	0,00	0	0,00	100,00%
1.5	Корректировка проектной документации	Паушальная сумма	1	3 196 216,96	3 196 216,96	1	3 196 216,96	3 196 216,96	1	3 196 216,96	3 196 216,96	0	3 196 216,96	0,00	0	0,00	100,00%
2	МК Исмаил																
2.1	Канал Исмаил																
2.1.1	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	37572	43,00	1 615 596,00	37572	43,00	1 615 596,00	37572	43,00	1 615 596,00	0	43,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.2	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	37572	30,00	1 127 160,00	37572	30,00	1 127 160,00	37572	30,00	1 127 160,00	0	30,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37572	57,00	2 141 604,00	37572	57,00	2 141 604,00	37572	57,00	2 141 604,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	37572	48,00	1 803 456,00	37572	48,00	1 803 456,00	37572	48,00	1 803 456,00	0	48,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	37572	138,00	5 184 936,00	37572	138,00	5 184 936,00	37572	138,00	5 184 936,00	0	138,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.6	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9542	39,00	372 138,00	9542	39,00	372 138,00	9542	39,00	372 138,00	0	39,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.7	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	9542	28,00	267 176,00	9542	28,00	267 176,00	9542	28,00	267 176,00	0	28,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.8	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9542	57,00	543 894,00	9542	57,00	543 894,00	9542	57,00	543 894,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.9	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9542	48,00	458 016,00	9542	48,00	458 016,00	9542	48,00	458 016,00	0	48,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.10	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9542	138,00	1 316 796,00	9542	138,00	1 316 796,00	9542	138,00	1 316 796,00	0	138,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.11	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	19948,5	395,00	7 879 657,50	19948,5	395,00	7 879 657,50	19948,5	395,00	7 879 657,50	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.12	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	19948,5	433,00	8 637 700,50	19948,5	433,00	8 637 700,50	19948,5	433,00	8 637 700,50	0	433,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	616,5	3 505,00	2 160 832,50	616,5	3 505,00	2 160 832,50	616,5	3 505,00	2 160 832,50	0	3 505,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
1	2	3	4	5	6												%
2.1.14	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	616,5	4 030,00	2 484 495,00	616,5	4 030,00	2 484 495,00	616,5	4 030,00	2 484 495,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.15	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	81060	161,00	13 050 660,00	81060	161,00	13 050 660,00	81060	161,00	13 050 660,00	0	161,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.16	Каналы, вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	29500	395,00	11 652 500,00	29500	395,00	11 652 500,00	29500	395,00	11 652 500,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.17	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	35240	151,00	5 321 240,00	35240	151,00	5 321 240,00	35240	151,00	5 321 240,00	0	151,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.18	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8400	7,00	58 800,00	8400	7,00	58 800,00	8400	7,00	58 800,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.19	Бермы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	47600	7,00	333 200,00	47600	7,00	333 200,00	47600	7,00	333 200,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10430	281,00	2 930 830,00	10430	281,00	2 930 830,00	10430	281,00	2 930 830,00	0	281,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	16688	427,00	7 125 776,00	16688	427,00	7 125 776,00	16688	427,00	7 125 776,00	0	427,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.22	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	37,52	176 994,00	6 640 814,88	37,52	176 994,00	6 640 814,88	37,52	176 994,00	6 640 814,88	0	176 994,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.23	Демонтаж металлоконструкции	т	1,2047	81 344,00	97 995,12	1,2047	81 344,00	97 995,12	1,2047	81 344,00	97 995,12	0	81 344,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.24	Мусор строительный. Погрузка	т	91,2527	90,00	8 212,74	91,2527	90,00	8 212,74	91,2527	90,00	8 212,74	0	90,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	91,2527	1 196,00	109 138,23	91,2527	1 196,00	109 138,23	91,2527	1 196,00	109 138,23	0	1 196,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.1.26	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	22	446,00	9 812,00	22	446,00	9 812,00	22	446,00	9 812,00	0	446,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2	Гидропост на земляном канале Исмаил																
2.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,3	223,00	1 181,90	5,3	223,00	1 181,90	5,3	223,00	1 181,90	0	223,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	3 505,00	1 752,50	0,5	3 505,00	1 752,50	0,5	3 505,00	1 752,50	0	3 505,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	42,00	168,00	4	42,00	168,00	4	42,00	168,00	0	42,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	1,8	37,00	66,60	1,8	37,00	66,60	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	286,00	514,80	1,8	286,00	514,80	1,8	286,00	514,80	0	286,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.6	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	0,8	378,00	302,40	0,8	378,00	302,40	0,8	378,00	302,40	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.7	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,8	1 611,00	1 288,80	0,8	1 611,00	1 288,80	0,8	1 611,00	1 288,80	0	1 611,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74	55 383,00	40 983,42	0,74	55 383,00	40 983,42	0,74	55 383,00	40 983,42	0	55 383,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.9	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 548,00	12 548,00	1	12 548,00	12 548,00	1	12 548,00	12 548,00	0	12 548,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.10	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 851,00	10 851,00	1	10 851,00	10 851,00	1	10 851,00	10 851,00	0	10 851,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.11	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11 259,00	22 518,00	2	11 259,00	22 518,00	2	11 259,00	22 518,00	0	11 259,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	24 034,00	12 017,00	0,5	24 034,00	12 017,00	0,5	24 034,00	12 017,00	0	24 034,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.13	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 824,00	24 824,00	1	24 824,00	24 824,00	1	24 824,00	24 824,00	0	24 824,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.14	Устройство монолитного ложня В20	м3	0,9	3 583,00	3 224,70	0,9	3 583,00	3 224,70	0,9	3 583,00	3 224,70	0	3 583,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.15	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,01	8 156,00	8 237,56	1,01	8 156,00	8 237,56	1,01	8 156,00	8 237,56	0	8 156,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.16	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,01	60 927,00	61 536,27	1,01	60 927,00	61 536,27	1,01	60 927,00	61 536,27	0	60 927,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.17	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы	м	7	5 392,00	37 744,00	7	5 392,00	37 744,00	7	5 392,00	37 744,00	0	5 392,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
2.2.18	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	7	20 486,00	143 402,00	7	20 486,00	143 402,00	7	20 486,00	143 402,00	0	20 486,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.19	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	7,2	31 052,00	223 574,40	7,2	31 052,00	223 574,40	7,2	31 052,00	223 574,40	0	31 052,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.20	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	276 211,00	52 369,61	0,1896	276 211,00	52 369,61	0,1896	276 211,00	52 369,61	0	276 211,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.21	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,72	28 691,00	20 657,52	0,72	28 691,00	20 657,52	0,72	28 691,00	20 657,52	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.22	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	276 211,00	5 220,39	0,0189	276 211,00	5 220,39	0,0189	276 211,00	5 220,39	0	276 211,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.23	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	53	244,00	12 932,00	53	244,00	12 932,00	53	244,00	12 932,00	0	244,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.24	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2254	153 722,00	34 648,94	0,2254	153 722,00	34 648,94	0,2254	153 722,00	34 648,94	0	153 722,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.25	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2254	805 220,00	181 496,59	0,2254	805 220,00	181 496,59	0,2254	805 220,00	181 496,59	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.26	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02488	943 961,00	23 485,75	0,02488	943 961,00	23 485,75	0,02488	943 961,00	23 485,75	0	943 961,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.27	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,63	428,00	269,64	0,63	428,00	269,64	0,63	428,00	269,64	0	428,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.28	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	г	0,01124	1 124 870,00	12 643,54	0,01124	1 124 870,00	12 643,54	0,01124	1 124 870,00	12 643,54	0	1 124 870,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.29	Гидрометрическая рейка	шт	1	40 929,00	40 929,00	1	40 929,00	40 929,00	1	40 929,00	40 929,00	0	40 929,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1 969 262,00	6 301,64	0,0032	1 969 262,00	6 301,64	0,0032	1 969 262,00	6 301,64	0	1 969 262,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.31	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	11 754,00	37 763,25	3,2128	11 754,00	37 763,25	3,2128	11 754,00	37 763,25	0	11 754,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.32	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	2 976 654,00	9 525,29	0,0032	2 976 654,00	9 525,29	0,0032	2 976 654,00	9 525,29	0	2 976 654,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.33	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и паросварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,000555	168 575,00	93,56	0,000555	168 575,00	93,56	0,000555	168 575,00	93,56	0	168 575,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.34	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000555	300 874,00	166,99	0,000555	300 874,00	166,99	0,000555	300 874,00	166,99	0	300 874,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.35	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	1 313,00	12 998,70	9,9	1 313,00	12 998,70	9,9	1 313,00	12 998,70	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.36	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3	1 038,00	3 114,00	3	1 038,00	3 114,00	3	1 038,00	3 114,00	0	1 038,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.37	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	5,8	3 900,00	22 620,00	5,8	3 900,00	22 620,00	5,8	3 900,00	22 620,00	0	3 900,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.2.38	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	10,44	2 156,00	22 508,64	10,44	2 156,00	22 508,64	10,44	2 156,00	22 508,64	0	2 156,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3	**Водовыпуск с трубчатым переездом для дач в Юбилейном ПК2+52, 1 шт**																
2.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	41,6	221,00	9 193,60	41,6	221,00	9 193,60	41,6	221,00	9 193,60	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2 919,00	2 627,10	0,9	2 919,00	2 627,10	0,9	2 919,00	2 627,10	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	36,55	23,00	840,65	36,55	23,00	840,65	36,55	23,00	840,65	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,45	1 388,00	2 012,60	1,45	1 388,00	2 012,60	1,45	1 388,00	2 012,60	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,55	254,00	9 283,70	36,55	254,00	9 283,70	36,55	254,00	9 283,70	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30	1,00	30,00	30	1,00	30,00	30	1,00	30,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.7	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	3,9	31 051,00	121 098,90	3,9	31 051,00	121 098,90	3,9	31 051,00	121 098,90	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.8	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1925	276 212,00	53 170,81	0,1925	276 212,00	53 170,81	0,1925	276 212,00	53 170,81	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.9	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	5,9	3 478,00	20 520,20	5,9	3 478,00	20 520,20	5,9	3 478,00	20 520,20	0	3 478,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.10	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,056	659 003,00	36 904,17	0,056	659 003,00	36 904,17	0,056	659 003,00	36 904,17	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.11	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0163	562 601,00	9 170,40	0,0163	562 601,00	9 170,40	0,0163	562 601,00	9 170,40	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
2.3.12	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.13	Затвор плоский ПС40-100	шт	1	143 102,00	143 102,00	1	143 102,00	143 102,00	1	143 102,00	143 102,00	0	143 102,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,248	65 434,00	81 661,63	1,248	65 434,00	81 661,63	1,248	65 434,00	81 661,63	0	65 434,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.15	Стоимость труб ТС Д300 мм	шт	6	53 674,00	322 044,00	6	53 674,00	322 044,00	6	53 674,00	322 044,00	0	53 674,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.16	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	0,35	63 837,00	22 342,95	0,35	63 837,00	22 342,95	0,35	63 837,00	22 342,95	0	63 837,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.17	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	5	2 102,00	10 510,00	5	2 102,00	10 510,00	5	2 102,00	10 510,00	0	2 102,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.18	Резиновые уплотнительные кольца	шт	5	14 274,00	71 370,00	5	14 274,00	71 370,00	5	14 274,00	71 370,00	0	14 274,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.19	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	5,1	1 325,00	6 757,50	5,1	1 325,00	6 757,50	5,1	1 325,00	6 757,50	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.20	Облицовка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,2	31 051,00	37 261,20	1,2	31 051,00	37 261,20	1,2	31 051,00	37 261,20	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.21	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3,1	3 000,00	9 300,00	3,1	3 000,00	9 300,00	3,1	3 000,00	9 300,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,5712	1 610,00	5 749,63	3,5712	1 610,00	5 749,63	3,5712	1 610,00	5 749,63	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32	1 313,00	42 016,00	32	1 313,00	42 016,00	32	1 313,00	42 016,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.24	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь пресад. 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7	3 792,00	26 544,00	7	3 792,00	26 544,00	7	3 792,00	26 544,00	0	3 792,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,0948	1 267,00	120,11	0,0948	1 267,00	120,11	0,0948	1 267,00	120,11	0	1 267,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.26	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 35 км	т·км	0,474	26,00	12,32	0,474	26,00	12,32	0,474	26,00	12,32	0	26,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.3.27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94км	т	13,86	2 154,00	29 854,44	13,86	2 154,00	29 854,44	13,86	2 154,00	29 854,44	0	2 154,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4	Мостовой переезд на ПК7+68																
2.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8	2 919,00	2 335,20	0,8	2 919,00	2 335,20	0,8	2 919,00	2 335,20	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.2	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	70	242,00	16 940,00	70	242,00	16 940,00	70	242,00	16 940,00	0	242,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.3	Уклада камня вручную (Бутобетон 40м3 60/40%)	м3	16	3 478,00	55 648,00	16	3 478,00	55 648,00	16	3 478,00	55 648,00	0	3 478,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	28,8	1 833,00	52 790,40	28,8	1 833,00	52 790,40	28,8	1 833,00	52 790,40	0	1 833,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.5	Дно, откосы и заплечники. Крепление монолитным сульфатостойким бетоном В20 при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м. (Бутобетон 40м3 60/40%)	м3	24	31 051,00	745 224,00	24	31 051,00	745 224,00	24	31 051,00	745 224,00	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.6	Плиты сборные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	8	471 933,00	3 775 464,00	8	471 933,00	3 775 464,00	8	471 933,00	3 775 464,00	0	471 933,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.7	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т. длиной 5,5 м и более	м3	8	72 008,00	576 064,00	8	72 008,00	576 064,00	8	72 008,00	576 064,00	0	72 008,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.8	Лежень. Устройство	м3 бетона в деле	3,15	37 579,00	118 373,85	3,15	37 579,00	118 373,85	3,15	37 579,00	118 373,85	0	37 579,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.9	Подушки гравийно-песчаные. Устройство	м3 подушки	0,8	5 643,00	4 514,40	0,8	5 643,00	4 514,40	0,8	5 643,00	4 514,40	0	5 643,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.10	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 8 см. Устройство	м2 покрытия	13,3333333	2 199,00	29 320,00	13,3333333	2 199,00	29 320,00	13,3333333	2 199,00	29 320,00	0	2 199,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.11	Сточный треугольник. Устройство	м3	1,2	26 587,00	31 904,40	1,2	26 587,00	31 904,40	1,2	26 587,00	31 904,40	0	26 587,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.12	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	36	1 325,00	47 700,00	36	1 325,00	47 700,00	36	1 325,00	47 700,00	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.13	Устройство колесоотбоя	м3	1,62	35 152,00	56 946,24	1,62	35 152,00	56 946,24	1,62	35 152,00	56 946,24	0	35 152,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.14	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	48,00	38,40	0,8	48,00	38,40	0,8	48,00	38,40	0	48,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.4.15	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	0,8	138,00	110,40	0,8	138,00	110,40	0,8	138,00	110,40	0	138,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5	Распределительный узел на ПК28+42																
2.5.1	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	21,5	395,00	8 492,50	21,5	395,00	8 492,50	21,5	395,00	8 492,50	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
2.5.2	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	21,5	433,00	9 309,50	21,5	433,00	9 309,50	21,5	433,00	9 309,50	0	433,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	43	37,00	1 591,00	43	37,00	1 591,00	43	37,00	1 591,00	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	43	31,00	1 333,00	43	31,00	1 333,00	43	31,00	1 333,00	0	31,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.4	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	62,6	27 149,00	1 699 527,40	62,6	27 149,00	1 699 527,40	62,6	27 149,00	1 699 527,40	0	27 149,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.5	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,615	113 704,00	183 631,96	1,615	113 704,00	183 631,96	1,615	113 704,00	183 631,96	0	113 704,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,615	250 526,00	404 599,49	1,615	250 526,00	404 599,49	1,615	250 526,00	404 599,49	0	250 526,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.7	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	15,8	7 215,00	113 997,00	15,8	7 215,00	113 997,00	15,8	7 215,00	113 997,00	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.8	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,8	1 610,00	25 438,00	15,8	1 610,00	25 438,00	15,8	1 610,00	25 438,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,072	659 003,00	47 448,22	0,072	659 003,00	47 448,22	0,072	659 003,00	47 448,22	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.10	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,093	562 601,00	52 321,89	0,093	562 601,00	52 321,89	0,093	562 601,00	52 321,89	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.11	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.12	Затвор плоский ПС150-100	шт	1	341 424,00	341 424,00	1	341 424,00	341 424,00	1	341 424,00	341 424,00	0	341 424,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.13	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1136	659 003,00	74 862,74	0,1136	659 003,00	74 862,74	0,1136	659 003,00	74 862,74	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.14	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,2686	562 601,00	151 114,63	0,2686	562 601,00	151 114,63	0,2686	562 601,00	151 114,63	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.15	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.16	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.17	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	20,7	1 325,00	27 427,50	20,7	1 325,00	27 427,50	20,7	1 325,00	27 427,50	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.18	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы	м	24	5 392,00	129 408,00	24	5 392,00	129 408,00	24	5 392,00	129 408,00	0	5 392,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.19	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	24	20 486,00	491 664,00	24	20 486,00	491 664,00	24	20 486,00	491 664,00	0	20 486,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.20	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00052	261 166,00	135,81	0,00052	261 166,00	135,81	0,00052	261 166,00	135,81	0	261 166,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.21	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,4	16 175,00	6 470,00	0,4	16 175,00	6 470,00	0,4	16 175,00	6 470,00	0	16 175,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.22	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	17,8	3 900,00	69 420,00	17,8	3 900,00	69 420,00	17,8	3 900,00	69 420,00	0	3 900,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.23	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,712	153 720,00	109 448,64	0,712	153 720,00	109 448,64	0,712	153 720,00	109 448,64	0	153 720,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.24	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты сборных площадок ограждения	т	0,712	805 220,00	573 316,64	0,712	805 220,00	573 316,64	0,712	805 220,00	573 316,64	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.25	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	8,5	6 862,00	58 327,00	8,5	6 862,00	58 327,00	8,5	6 862,00	58 327,00	0	6 862,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.26	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	1 851,00	15 733,50	8,5	1 851,00	15 733,50	8,5	1 851,00	15 733,50	0	1 851,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.27	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27	428,00	11 556,00	27	428,00	11 556,00	27	428,00	11 556,00	0	428,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.5.28	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км	т	32,04	2 154,00	69 014,16	32,04	2 154,00	69 014,16	32,04	2 154,00	69 014,16	0	2 154,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6	**Водовыпуск в ороситель ВХК-1 на ПК53+16 на канале Исмаил**																
2.6.1	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	18,5	395,00	7 307,50	18,5	395,00	7 307,50	18,5	395,00	7 307,50	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.2	Грунты 1 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными	м3 грунта	18,5	43,00	795,50	18,5	43,00	795,50	18,5	43,00	795,50	0	43,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.3	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	7,8	27 479,00	214 336,20	7,8	27 479,00	214 336,20	7,8	27 479,00	214 336,20	0	27 479,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.4	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3956	52 169,00	20 638,06	0,3956	52 169,00	20 638,06	0,3956	52 169,00	20 638,06	0	52 169,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.5	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3956	276 212,00	109 269,47	0,3956	276 212,00	109 269,47	0,3956	276 212,00	109 269,47	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.6	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	2,5	4 692,00	11 730,00	2,5	4 692,00	11 730,00	2,5	4 692,00	11 730,00	0	4 692,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
2.6.7	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0565	659 003,00	37 233,67	0,0565	659 003,00	37 233,67	0,0565	659 003,00	37 233,67	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.8	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,06	562 601,00	33 756,06	0,06	562 601,00	33 756,06	0,06	562 601,00	33 756,06	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.10	Затвор плоский ПС100-100	шт	1	225 766,00	225 766,00	1	225 766,00	225 766,00	1	225 766,00	225 766,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.11	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	7,8	3 901,00	30 427,80	7,8	3 901,00	30 427,80	7,8	3 901,00	30 427,80	0	3 901,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.12	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	0,044	34 246,00	1 506,82	0,044	34 246,00	1 506,82	0,044	34 246,00	1 506,82	0	34 246,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.13	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	0,044	62 756,00	2 761,26	0,044	62 756,00	2 761,26	0,044	62 756,00	2 761,26	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки94 км	т	14,04	2 154,00	30 242,16	14,04	2 154,00	30 242,16	14,04	2 154,00	30 242,16	0	2 154,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.6.15	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	17,2	1 325,00	22 790,00	17,2	1 325,00	22 790,00	17,2	1 325,00	22 790,00	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7	Водомерный пост на водовыпусках с гидрометрическим мостиком ПК28+42. ПК53+16 - 2шт																
2.7.1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	2 238,00	17 904,00	8	2 238,00	17 904,00	8	2 238,00	17 904,00	0	2 238,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29,1	223,00	6 489,30	29,1	223,00	6 489,30	29,1	223,00	6 489,30	0	223,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9	3 504,00	3 153,60	0,9	3 504,00	3 153,60	0,9	3 504,00	3 153,60	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	38	37,00	1 406,00	38	37,00	1 406,00	38	37,00	1 406,00	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.5	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина покрытия до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	12,8	30 368,00	388 710,40	12,8	30 368,00	388 710,40	12,8	30 368,00	388 710,40	0	30 368,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.6	Бордюры бетонные. Устройство	м3	7	29 987,00	209 909,00	7	29 987,00	209 909,00	7	29 987,00	209 909,00	0	29 987,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.7	Площадка бетонная. Устройство	м3	1	26 587,00	26 587,00	1	26 587,00	26 587,00	1	26 587,00	26 587,00	0	26 587,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.8	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	4	378,00	1 512,00	4	378,00	1 512,00	4	378,00	1 512,00	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.9	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4	1 611,00	6 444,00	4	1 611,00	6 444,00	4	1 611,00	6 444,00	0	1 611,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.10	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,0352	1 124 901,00	39 596,52	0,0352	1 124 901,00	39 596,52	0,0352	1 124 901,00	39 596,52	0	1 124 901,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.11	Гидрометрическая рейка	шт	4	40 929,00	163 716,00	4	40 929,00	163 716,00	4	40 929,00	163 716,00	0	40 929,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.12	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,44	153 721,00	67 637,24	0,44	153 721,00	67 637,24	0,44	153 721,00	67 637,24	0	153 721,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.13	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,44	805 222,00	354 297,68	0,44	805 222,00	354 297,68	0,44	805 222,00	354 297,68	0	805 222,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.14	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	7	6 862,00	48 034,00	7	6 862,00	48 034,00	7	6 862,00	48 034,00	0	6 862,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.15	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7	1 852,00	12 964,00	7	1 852,00	12 964,00	7	1 852,00	12 964,00	0	1 852,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.7.16	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24	429,00	10 296,00	24	429,00	10 296,00	24	429,00	10 296,00	0	429,00	0,00	0	0,00	100,00%
2.8	Дополнительные работы на участке канала Исмаил с ПК4+68 по ПК7+68																
2.8.1	Выемка грунта 2 группы. Разработка экскаваторами	м3 грунта	12000	395,00	4 740 000,00	12000	395,00	4 740 000,00				12000	395,00	4 740 000,00	0	0,00	100,00%
2.8.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	164	3 505,00	574 820,00	164	3 505,00	574 820,00				164	3 505,00	574 820,00	0	0,00	100,00%
2.8.3	Обратная засыпка бульдозерами. Группа грунтов 2	м3 грунта	1080	42,00	45 360,00	1080	42,00	45 360,00				1080	42,00	45 360,00	0	0,00	100,00%
2.8.4	Дамба. Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	125000	223,00	27 875 000,00	125000	223,00	27 875 000,00				125000	223,00	27 875 000,00	0	0,00	100,00%
2.8.5	Дамба. Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязаных катками массой до 16 т. Группа грунтов 2	м3 грунта	125000	161,00	20 125 000,00	125000	161,00	20 125 000,00				125000	161,00	20 125 000,00	0	0,00	100,00%
2.8.6	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	129	3 000,00	387 000,00	129	3 000,00	387 000,00				129	3 000,00	387 000,00	0	0,00	100,00%
2.8.7	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	129	1 610,00	207 690,00	129	1 610,00	207 690,00				129	1 610,00	207 690,00	0	0,00	100,00%
2.8.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5	м3	105	25 031,00	2 628 255,00	105	25 031,00	2 628 255,00				105	25 031,00	2 628 255,00	0	0,00	100,00%
2.8.9	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	132	31 052,00	4 098 864,00	132	31 052,00	4 098 864,00				132	31 052,00	4 098 864,00	0	0,00	100,00%
2.8.10	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	6,8895	113 704,00	783 363,71	6,8895	113 704,00	783 363,71				6,8895	113 704,00	783 363,71	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
3.7.10	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкциях	5	4 857,00	24 285,00	5	4 857,00	24 285,00	5	4 857,00	24 285,00	0	4 857,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.11	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.12	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.13	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.14	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.15	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,8	4 591,00	17 445,80	3,8	4 591,00	17 445,80	3,8	4 591,00	17 445,80	0	4 591,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.16	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,2	34 246,00	41 095,20	1,2	34 246,00	41 095,20	1,2	34 246,00	41 095,20	0	34 246,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.17	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,2	62 756,00	75 307,20	1,2	62 756,00	75 307,20	1,2	62 756,00	75 307,20	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	6,84	88,00	601,92	6,84	88,00	601,92	6,84	88,00	601,92	0	88,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.19	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,268	531,00	142,31	0,268	531,00	142,31	0,268	531,00	142,31	0	531,00	0,00	0	0,00	100,00%
3.7.20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	0,268	1 431,00	383,51	0,268	1 431,00	383,51	0,268	1 431,00	383,51	0	1 431,00	0,00	0	0,00	100,00%
4	Канал Куат																
4.1	Канал Куат																
4.1.1	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	15030	43,00	646 290,00	15030	43,00	646 290,00	15030	43,00	646 290,00	0	43,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.2	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	15030	30,00	450 900,00	15030	30,00	450 900,00	15030	30,00	450 900,00	0	30,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15030	57,00	856 710,00	15030	57,00	856 710,00	15030	57,00	856 710,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15030	48,00	721 440,00	15030	48,00	721 440,00	15030	48,00	721 440,00	0	48,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15030	138,00	2 074 140,00	15030	138,00	2 074 140,00	15030	138,00	2 074 140,00	0	138,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.6	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9355	39,00	364 845,00	9355	39,00	364 845,00	9355	39,00	364 845,00	0	39,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.7	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	9355	28,00	261 940,00	9355	28,00	261 940,00	9355	28,00	261 940,00	0	28,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.8	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9355	57,00	533 235,00	9355	57,00	533 235,00	9355	57,00	533 235,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.9	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9355	48,00	449 040,00	9355	48,00	449 040,00	9355	48,00	449 040,00	0	48,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.10	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9355	138,00	1 290 990,00	9355	138,00	1 290 990,00	9355	138,00	1 290 990,00	0	138,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.11	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	6324,5	395,00	2 498 177,50	6324,5	395,00	2 498 177,50	6324,5	395,00	2 498 177,50	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.12	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6324,5	433,00	2 738 508,50	6324,5	433,00	2 738 508,50	6324,5	433,00	2 738 508,50	0	433,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.13	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	195,5	3 504,00	685 032,00	195,5	3 504,00	685 032,00	195,5	3 504,00	685 032,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
1	2	3	4	5	6												%
4.1.14	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	195,5	4 030,00	787 865,00	195,5	4 030,00	787 865,00	195,5	4 030,00	787 865,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.15	Плотины, качественная насыпь, насыпи к нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	41690	161,00	6 712 090,00	41690	161,00	6 712 090,00	41690	161,00	6 712 090,00	0	161,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.16	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1(засыпка до существующего верха берм)	м3 грунта	5135	10,00	51 350,00	5135	10,00	51 350,00	5135	10,00	51 350,00	0	10,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.17	Каналы, вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	14500	395,00	5 727 500,00	14500	395,00	5 727 500,00	14500	395,00	5 727 500,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.18	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	14600	151,00	2 204 600,00	14600	151,00	2 204 600,00	14600	151,00	2 204 600,00	0	151,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.19	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4344	7,00	30 408,00	4344	7,00	30 408,00	4344	7,00	30 408,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.20	Бермы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	20480	7,00	143 360,00	20480	7,00	143 360,00	20480	7,00	143 360,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.21	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	420	395,00	165 900,00	420	395,00	165 900,00	420	395,00	165 900,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.22	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	220	161,00	35 420,00	220	161,00	35 420,00	220	161,00	35 420,00	0	161,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.23	Укладка камня вручную (Бутобетон 235м3 60/40%)	м3	141	3 901,00	550 041,00	141	3 901,00	550 041,00	141	3 901,00	550 041,00	0	3 901,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.24	Стоимость камня из карьера (с погрузкой)	м3	141	2 339,00	329 799,00	141	2 339,00	329 799,00	141	2 339,00	329 799,00	0	2 339,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	253,8	3 086,00	783 226,80	253,8	3 086,00	783 226,80	253,8	3 086,00	783 226,80	0	3 086,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.26	Дно, откосы и заплечники. Крепление монолитным сульфатостойким бетоном В20 при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м. (Бутобетон 235м3 60/40%)	м3	94	31 051,00	2 918 794,00	94	31 051,00	2 918 794,00	94	31 051,00	2 918 794,00	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.27	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	228	395,00	90 060,00	228	395,00	90 060,00	228	395,00	90 060,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.28	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	7	3 504,00	24 528,00	7	3 504,00	24 528,00	7	3 504,00	24 528,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.29	Планировка дна и откосов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м2	550	7,00	3 850,00	550	7,00	3 850,00	550	7,00	3 850,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.30	Укладка камня вручную (Бутобетон 5720 м3 60/40%)	м3	3432	3 901,00	13 388 232,00	3432	3 901,00	13 388 232,00	3432	3 901,00	13 388 232,00	0	3 901,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.31	Стоимость камня из карьера (с погрузкой)	м3	3432	2 339,00	8 027 448,00	3432	2 339,00	8 027 448,00	3432	2 339,00	8 027 448,00	0	2 339,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.32	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	6177,6	3 086,00	19 064 073,60	6177,6	3 086,00	19 064 073,60	6177,6	3 086,00	19 064 073,60	0	3 086,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.33	Дно, откосы и заплечники. Крепление монолитным сульфатостойким бетоном В20 при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м (Бутобетон 5720 м3 60/40%)	м3	2288	31 051,00	71 044 688,00	2288	31 051,00	71 044 688,00	2288	31 051,00	71 044 688,00	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.34	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	5548,4	395,00	2 191 618,00	5548,4	395,00	2 191 618,00	5548,4	395,00	2 191 618,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.35	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	171,6	3 504,00	601 286,40	171,6	3 504,00	601 286,40	171,6	3 504,00	601 286,40	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.36	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13130	281,00	3 689 530,00	13130	281,00	3 689 530,00	13130	281,00	3 689 530,00	0	281,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	21008	427,00	8 970 416,00	21008	427,00	8 970 416,00	21008	427,00	8 970 416,00	0	427,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.38	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,226	659 002,00	148 934,45	0,226	659 002,00	148 934,45	0,226	659 002,00	148 934,45	0	659 002,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.39	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,2686	562 604,00	151 115,43	0,2686	562 604,00	151 115,43	0,2686	562 604,00	151 115,43	0	562 604,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.40	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.41	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 767,00	451 534,00	2	225 767,00	451 534,00	2	225 767,00	451 534,00	0	225 767,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.42	Обработка гербицидами (стиран)	га	3,38	2 798,00	9 457,24	3,38	2 798,00	9 457,24	3,38	2 798,00	9 457,24	0	2 798,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.43	Гербицид Стиран	л	1014	28,00	28 392,00	1014	28,00	28 392,00	1014	28,00	28 392,00	0	28,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.44	Очистка места от навоза	т	37,44	3 522,00	131 863,68	37,44	3 522,00	131 863,68	37,44	3 522,00	131 863,68	0	3 522,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
1	2	3	4	5	6												%
4.1.45	Плитыпереходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	20,3	11 571,00	234 891,30	20,3	11 571,00	234 891,30	20,3	11 571,00	234 891,30	0	11 571,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.46	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,469	241 351,00	113 193,62	0,469	241 351,00	113 193,62	0,469	241 351,00	113 193,62	0	241 351,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.47	Демонтаж мостика	т конструкций	0,22	81 344,00	17 895,68	0,22	81 344,00	17 895,68	0,22	81 344,00	17 895,68	0	81 344,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.48	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	10	201 974,00	2 019 740,00	10	201 974,00	2 019 740,00	10	201 974,00	2 019 740,00	0	201 974,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.49	Мусор строительный. Погрузка	т	73,409	90,00	6 606,81	73,409	90,00	6 606,81	73,409	90,00	6 606,81	0	90,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.50	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	73,409	427,00	31 345,64	73,409	427,00	31 345,64	73,409	427,00	31 345,64	0	427,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.51	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	355	446,00	158 330,00	355	446,00	158 330,00	355	446,00	158 330,00	0	446,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.52	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	355	1 103,00	391 565,00	355	1 103,00	391 565,00	355	1 103,00	391 565,00	0	1 103,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.53	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	355	1 359,00	482 445,00	355	1 359,00	482 445,00	355	1 359,00	482 445,00	0	1 359,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.54	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	355	4 467,00	1 585 785,00	355	4 467,00	1 585 785,00	355	4 467,00	1 585 785,00	0	4 467,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.55	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3	643	43,00	27 649,00	643	43,00	27 649,00	643	43,00	27 649,00	0	43,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.56	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	643	30,00	19 290,00	643	30,00	19 290,00	643	30,00	19 290,00	0	30,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.57	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	643	57,00	36 651,00	643	57,00	36 651,00	643	57,00	36 651,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.58	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3	3351	395,00	1 323 645,00	3351	395,00	1 323 645,00	3351	395,00	1 323 645,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.59	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3	605,5	161,00	97 485,50	605,5	161,00	97 485,50	605,5	161,00	97 485,50	0	161,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.60	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1735	3 000,00	5 205 000,00	1735	3 000,00	5 205 000,00	1735	3 000,00	5 205 000,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.61	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1735	1 610,00	2 793 350,00	1735	1 610,00	2 793 350,00	1735	1 610,00	2 793 350,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.1.62	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1(засыпка до существующего верха берм)	м3 грунта	4044	10,00	40 440,00	4044	10,00	40 440,00	4044	10,00	40 440,00	0	10,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2	Водовыпуск в канал Куат ПК32+70 1 шт																
4.2.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9,7	221,00	2 143,70	9,7	221,00	2 143,70	9,7	221,00	2 143,70	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,5	2 919,00	1 459,50	0,5	2 919,00	1 459,50	0,5	2 919,00	1 459,50	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,46	23,00	125,58	5,46	23,00	125,58	5,46	23,00	125,58	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	1 388,00	749,52	0,54	1 388,00	749,52	0,54	1 388,00	749,52	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,46	254,00	1 386,84	5,46	254,00	1 386,84	5,46	254,00	1 386,84	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7	1,00	7,00	7	1,00	7,00	7	1,00	7,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	6 126,00	3 063,00	0,5	6 126,00	3 063,00	0,5	6 126,00	3 063,00	0	6 126,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.8	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1,3	3 000,00	3 900,00	1,3	3 000,00	3 900,00	1,3	3 000,00	3 900,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
4.2.9	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,3	1 610,00	2 093,00	1,3	1 610,00	2 093,00	1,3	1 610,00	2 093,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.10	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,1	378,00	415,80	1,1	378,00	415,80	1,1	378,00	415,80	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.11	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1 610,00	1 771,00	1,1	1 610,00	1 771,00	1,1	1 610,00	1 771,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	10	289,00	2 890,00	10	289,00	2 890,00	10	289,00	2 890,00	0	289,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.13	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10	1 610,00	16 100,00	10	1 610,00	16 100,00	10	1 610,00	16 100,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.14	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,7	59 345,00	575 646,50	9,7	59 345,00	575 646,50	9,7	59 345,00	575 646,50	0	59 345,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	1 313,00	22 321,00	17	1 313,00	22 321,00	17	1 313,00	22 321,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.16	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,072	659 003,00	47 448,22	0,072	659 003,00	47 448,22	0,072	659 003,00	47 448,22	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.17	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,093	562 601,00	52 321,89	0,093	562 601,00	52 321,89	0,093	562 601,00	52 321,89	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.18	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.19	Затвор плоский ПС150-100	шт	1	341 424,00	341 424,00	1	341 424,00	341 424,00	1	341 424,00	341 424,00	0	341 424,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.20	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0743	659 003,00	48 963,92	0,0743	659 003,00	48 963,92	0,0743	659 003,00	48 963,92	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.21	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0274	562 601,00	15 415,27	0,0274	562 601,00	15 415,27	0,0274	562 601,00	15 415,27	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.22	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.23	Затвор плоский ГС60-150	шт	1	185 944,00	185 944,00	1	185 944,00	185 944,00	1	185 944,00	185 944,00	0	185 944,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.24	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	1,1	63 837,00	70 220,70	1,1	63 837,00	70 220,70	1,1	63 837,00	70 220,70	0	63 837,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.25	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,624	65 434,00	40 830,82	0,624	65 434,00	40 830,82	0,624	65 434,00	40 830,82	0	65 434,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.26	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	2	536 746,00	1 073 492,00	2	536 746,00	1 073 492,00	2	536 746,00	1 073 492,00	0	536 746,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.27	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	1	2 102,00	2 102,00	1	2 102,00	2 102,00	1	2 102,00	2 102,00	0	2 102,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.28	Резиновые уплотнительные кольца	шт	1	14 274,00	14 274,00	1	14 274,00	14 274,00	1	14 274,00	14 274,00	0	14 274,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.29	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	10	1 325,00	13 250,00	10	1 325,00	13 250,00	10	1 325,00	13 250,00	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.30	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	4	3 901,00	15 604,00	4	3 901,00	15 604,00	4	3 901,00	15 604,00	0	3 901,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	7,2	3 086,00	22 219,20	7,2	3 086,00	22 219,20	7,2	3 086,00	22 219,20	0	3 086,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.32	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщинакрепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	3,5	30 367,00	106 284,50	3,5	30 367,00	106 284,50	3,5	30 367,00	106 284,50	0	30 367,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.33	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 246,00	34 588,46	1,01	34 246,00	34 588,46	1,01	34 246,00	34 588,46	0	34 246,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.34	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	1,01	62 756,00	63 383,56	1,01	62 756,00	63 383,56	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.35	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,14	7 215,00	1 010,10	0,14	7 215,00	1 010,10	0,14	7 215,00	1 010,10	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.36	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,14	1 610,00	225,40	0,14	1 610,00	225,40	0,14	1 610,00	225,40	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.37	Устройство монолитного ложня В20	м3	0,7	35 826,00	25 078,20	0,7	35 826,00	25 078,20	0,7	35 826,00	25 078,20	0	35 826,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.38	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,225	167 028,00	37 581,30	0,225	167 028,00	37 581,30	0,225	167 028,00	37 581,30	0	167 028,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.39	Сварная решетка ограждения	т	0,225	656 191,00	147 642,98	0,225	656 191,00	147 642,98	0,225	656 191,00	147 642,98	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.40	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,02106	943 965,00	19 879,90	0,02106	943 965,00	19 879,90	0,02106	943 965,00	19 879,90	0	943 965,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.41	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	107	1 201,00	128 507,00	107	1 201,00	128 507,00	107	1 201,00	128 507,00	0	1 201,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.42	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	225,44	1 481,00	333 876,64	225,44	1 481,00	333 876,64	225,44	1 481,00	333 876,64	0	1 481,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.43	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3314	1 077,00	356,92	0,3314	1 077,00	356,92	0,3314	1 077,00	356,92	0	1 077,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.44	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,657	22,00	36,45	1,657	22,00	36,45	1,657	22,00	36,45	0	22,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.2.45	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	7,2	1 858,00	13 377,60	7,2	1 858,00	13 377,60	7,2	1 858,00	13 377,60	0	1 858,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3	Водомерный пост на канале Куат																
4.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,8	221,00	1 281,80	5,8	221,00	1 281,80	5,8	221,00	1 281,80	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Группа грунтов 1. Обратная засыпка	м3 грунта	4	1 388,00	5 552,00	4	1 388,00	5 552,00	4	1 388,00	5 552,00	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,8	37,00	66,60	1,8	37,00	66,60	1,8	37,00	66,60	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
4.3.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,8	31,00	55,80	1,8	31,00	55,80	1,8	31,00	55,80	0	31,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11	254,00	2 794,00	11	254,00	2 794,00	11	254,00	2 794,00	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74	86 585,00	64 072,90	0,74	86 585,00	64 072,90	0,74	86 585,00	64 072,90	0	86 585,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	11 259,00	22 518,00	2	11 259,00	22 518,00	2	11 259,00	22 518,00	0	11 259,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10 850,00	10 850,00	1	10 850,00	10 850,00	1	10 850,00	10 850,00	0	10 850,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.9	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	12 546,00	12 546,00	1	12 546,00	12 546,00	1	12 546,00	12 546,00	0	12 546,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.10	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	24 036,00	12 018,00	0,5	24 036,00	12 018,00	0,5	24 036,00	12 018,00	0	24 036,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.11	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24 822,00	24 822,00	1	24 822,00	24 822,00	1	24 822,00	24 822,00	0	24 822,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.12	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 246,00	34 588,46	1,01	34 246,00	34 588,46	1,01	34 246,00	34 588,46	0	34 246,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.13	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	1,01	62 756,00	63 383,56	1,01	62 756,00	63 383,56	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.14	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,8	7 215,00	5 772,00	0,8	7 215,00	5 772,00	0,8	7 215,00	5 772,00	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.15	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,8	1 610,00	1 288,00	0,8	1 610,00	1 288,00	0,8	1 610,00	1 288,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.16	Устройство монолитного ложа ВЗО	м3	0,9	35 826,00	32 243,40	0,9	35 826,00	32 243,40	0,9	35 826,00	32 243,40	0	35 826,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.17	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	562 446,00	12 643,79	0,02248	562 446,00	12 643,79	0,02248	562 446,00	12 643,79	0	562 446,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.18	Гидрометрическая рейка	шт	1	40 929,00	40 929,00	1	40 929,00	40 929,00	1	40 929,00	40 929,00	0	40 929,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.19	Шасслар горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0048	420 632,00	2 019,03	0,0048	420 632,00	2 019,03	0,0048	420 632,00	2 019,03	0	420 632,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.20	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	153 720,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.21	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты сборных и прочих ограждений	т	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.22	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	0	6 862,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.23	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,851	1 851,00	5 277,20	2,851	1 851,00	5 277,20	2,851	1 851,00	5 277,20	0	1 851,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.24	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	428,00	10 254,88	23,96	428,00	10 254,88	23,96	428,00	10 254,88	0	428,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0	2 976 762,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	7 984,00	20 039,84	2,51	7 984,00	20 039,84	2,51	7 984,00	20 039,84	0	7 984,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.27	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0,0025	2 976 762,00	7 441,91	0	2 976 762,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.28	Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса до 5 т	т	0,000555	112 405,00	62,38	0,000555	112 405,00	62,38	0,000555	112 405,00	62,38	0	112 405,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.29	Сороудерживающая решетка	т	0,5777772	656 191,00	379 132,20	0,5777772	656 191,00	379 132,20	0,5777772	656 191,00	379 132,20	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.30	Решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,01665	148 332,00	2 469,73	0,01665	148 332,00	2 469,73	0,01665	148 332,00	2 469,73	0	148 332,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.31	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,9	1 325,00	13 117,50	9,9	1 325,00	13 117,50	9,9	1 325,00	13 117,50	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.32	Покрытие щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	7 943,00	2 382,90	0,3	7 943,00	2 382,90	0,3	7 943,00	2 382,90	0	7 943,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.33	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	12,3	28 691,00	352 899,30	12,3	28 691,00	352 899,30	12,3	28 691,00	352 899,30	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.34	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27652	276 212,00	76 378,14	0,27652	276 212,00	76 378,14	0,27652	276 212,00	76 378,14	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.35	Заплечники. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,3	28 691,00	37 298,30	1,3	28 691,00	37 298,30	1,3	28 691,00	37 298,30	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.36	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04424	276 212,00	12 219,62	0,04424	276 212,00	12 219,62	0,04424	276 212,00	12 219,62	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.37	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	88,2	120,00	10 584,00	88,2	120,00	10 584,00	88,2	120,00	10 584,00	0	120,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.38	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	103,194	641,00	66 147,35	103,194	641,00	66 147,35	103,194	641,00	66 147,35	0	641,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.39	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ВД-1	т стальных элементов	0,00388	943 965,00	3 662,58	0,00388	943 965,00	3 662,58	0,00388	943 965,00	3 662,58	0	943 965,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.40	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,4	5 857,00	49 198,80	8,4	5 857,00	49 198,80	8,4	5 857,00	49 198,80	0	5 857,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.41	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	10	9 434,00	94 340,00	10	9 434,00	94 340,00	10	9 434,00	94 340,00	0	9 434,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
1	2	3	4	5	6												%
4.3.42	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,225	167 028,00	37 581,30	0,225	167 028,00	37 581,30	0,225	167 028,00	37 581,30	0	167 028,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.43	Сварная решетка ограждения	т	0,234	656 191,00	153 548,69	0,234	656 191,00	153 548,69	0,234	656 191,00	153 548,69	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.44	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,02106	943 965,00	19 879,90	0,02106	943 965,00	19 879,90	0,02106	943 965,00	19 879,90	0	943 965,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.45	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	107	1 201,00	128 507,00	107	1 201,00	128 507,00	107	1 201,00	128 507,00	0	1 201,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.3.46	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	225,44	1 481,00	333 876,64	225,44	1 481,00	333 876,64	225,44	1 481,00	333 876,64	0	1 481,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4	Реконструкция существующего сооружения на ПК 49+26																
4.4.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	3 505,00	35 050,00	10	3 505,00	35 050,00	10	3 505,00	35 050,00	0	3 505,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	10,00	50,00	5	10,00	50,00	5	10,00	50,00	0	10,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.3	Дно . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	4	28 691,00	114 764,00	4	28 691,00	114 764,00	4	28 691,00	114 764,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.4	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	276 212,00	35 907,56	0,13	276 212,00	35 907,56	0,13	276 212,00	35 907,56	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.5	Заплечники и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	11	28 691,00	315 601,00	11	28 691,00	315 601,00	11	28 691,00	315 601,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.6	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	276 212,00	99 436,32	0,36	276 212,00	99 436,32	0,36	276 212,00	99 436,32	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.7	Сопрягающая стенка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,65	28 691,00	18 649,15	0,65	28 691,00	18 649,15	0,65	28 691,00	18 649,15	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.8	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	276 212,00	6 905,30	0,025	276 212,00	6 905,30	0,025	276 212,00	6 905,30	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.9	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	38	5 857,00	222 566,00	38	5 857,00	222 566,00	38	5 857,00	222 566,00	0	5 857,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.10	Дно . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2,4	28 691,00	68 858,40	2,4	28 691,00	68 858,40	2,4	28 691,00	68 858,40	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.11	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	276 212,00	22 096,96	0,08	276 212,00	22 096,96	0,08	276 212,00	22 096,96	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.12	Заплечники и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	12	28 691,00	344 292,00	12	28 691,00	344 292,00	12	28 691,00	344 292,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.13	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	276 212,00	107 722,68	0,39	276 212,00	107 722,68	0,39	276 212,00	107 722,68	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.14	Сопрягающая стенка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,9	28 691,00	25 821,90	0,9	28 691,00	25 821,90	0,9	28 691,00	25 821,90	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.15	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	276 212,00	9 391,21	0,034	276 212,00	9 391,21	0,034	276 212,00	9 391,21	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.16	Дно . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,5	28 691,00	43 036,50	1,5	28 691,00	43 036,50	1,5	28 691,00	43 036,50	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.17	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	276 212,00	13 810,60	0,05	276 212,00	13 810,60	0,05	276 212,00	13 810,60	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.18	Заплечники и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	10	28 691,00	286 910,00	10	28 691,00	286 910,00	10	28 691,00	286 910,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.19	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33	276 212,00	91 149,96	0,33	276 212,00	91 149,96	0,33	276 212,00	91 149,96	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.20	Сопрягающая стенка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,6	28 691,00	17 214,60	0,6	28 691,00	17 214,60	0,6	28 691,00	17 214,60	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.21	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	276 212,00	6 352,88	0,023	276 212,00	6 352,88	0,023	276 212,00	6 352,88	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.22	Зуб из монолитного бетона. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1	28 691,00	28 691,00	1	28 691,00	28 691,00	1	28 691,00	28 691,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.23	Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	276 212,00	3 314,54	0,012	276 212,00	3 314,54	0,012	276 212,00	3 314,54	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.24	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	13,2	4 591,00	60 601,20	13,2	4 591,00	60 601,20	13,2	4 591,00	60 601,20	0	4 591,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	23,76	3 083,00	73 252,08	23,76	3 083,00	73 252,08	23,76	3 083,00	73 252,08	0	3 083,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.26	Шов деформационный	м	17	8 949,60	152 143,20	17	8 949,60	152 143,20	17	8 949,60	152 143,20	0	8 949,60	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.27	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,0224	23 839,00	533,99	0,0224	23 839,00	533,99	0,0224	23 839,00	533,99	0	23 839,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.28	Доска	м3	0,05	57 060,00	2 853,00	0,05	57 060,00	2 853,00	0,05	57 060,00	2 853,00	0	57 060,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
4.4.29	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,2272	659 003,00	149 725,48	0,2272	659 003,00	149 725,48	0,2272	659 003,00	149 725,48	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.30	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,5372	562 601,00	302 229,26	0,5372	562 601,00	302 229,26	0,5372	562 601,00	302 229,26	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.31	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	4	152 378,00	609 512,00	4	152 378,00	609 512,00	4	152 378,00	609 512,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.32	Затвор плоский ПС100-100	шт	4	225 766,00	903 064,00	4	225 766,00	903 064,00	4	225 766,00	903 064,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.33	Бетонирование сооружения.	м3 бетона в конструкции	1	28 691,00	28 691,00	1	28 691,00	28 691,00	1	28 691,00	28 691,00	0	28 691,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.34	Распорки. Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2132	578 490,00	123 334,07	0,2132	578 490,00	123 334,07	0,2132	578 490,00	123 334,07	0	578 490,00	0,00	0	0,00	100,00%
4.4.35	Кавальеры (излишний грунт). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	47,80	239,00	5	47,80	239,00	5	47,80	239,00	0	47,80	0,00	0	0,00	100,00%
5	Канал Куат правый																
5.1	Канал Куат правый																
5.1.1	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	13830	43,00	594 690,00	13830	43,00	594 690,00	13830	43,00	594 690,00	0	43,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.2	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	13830	30,00	414 900,00	13830	30,00	414 900,00	13830	30,00	414 900,00	0	30,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13830	57,00	788 310,00	13830	57,00	788 310,00	13830	57,00	788 310,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.4	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	8140	39,00	317 460,00	8140	39,00	317 460,00	8140	39,00	317 460,00	0	39,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.5	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	8140	28,00	227 920,00	8140	28,00	227 920,00	8140	28,00	227 920,00	0	28,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.6	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8140	57,00	463 980,00	8140	57,00	463 980,00	8140	57,00	463 980,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.7	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	10335	395,00	4 082 325,00	10335	395,00	4 082 325,00	10335	395,00	4 082 325,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.8	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10335	433,00	4 475 055,00	10335	433,00	4 475 055,00	10335	433,00	4 475 055,00	0	433,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.9	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320	3 504,00	1 121 280,00	320	3 504,00	1 121 280,00	320	3 504,00	1 121 280,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.10	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320	4 030,00	1 289 600,00	320	4 030,00	1 289 600,00	320	4 030,00	1 289 600,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.11	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	25020	161,00	4 028 220,00	25020	161,00	4 028 220,00	25020	161,00	4 028 220,00	0	161,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.12	Каналы, вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	19150	395,00	7 564 250,00	19150	395,00	7 564 250,00	19150	395,00	7 564 250,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.13	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	23940	151,00	3 614 940,00	23940	151,00	3 614 940,00	23940	151,00	3 614 940,00	0	151,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.14	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5700	7,00	39 900,00	5700	7,00	39 900,00	5700	7,00	39 900,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.15	Планировка бермы экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	39900	7,00	279 300,00	39900	7,00	279 300,00	39900	7,00	279 300,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.16	Обработка гербицидами (стирап)	га	2,964	2 798,00	8 293,27	2,964	2 798,00	8 293,27	2,964	2 798,00	8 293,27	0	2 798,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.17	Гербицид Стирап	л	889,2	4,00	3 556,80	889,2	4,00	3 556,80	889,2	4,00	3 556,80	0	4,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
5.1.18	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	15440	297,00	4 585 680,00	15440	297,00	4 585 680,00	15440	297,00	4 585 680,00	0	297,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.19	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24704	150,00	3 705 600,00	24704	150,00	3 705 600,00	24704	150,00	3 705 600,00	0	150,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.20	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	5	446,00	2 230,00	5	446,00	2 230,00	5	446,00	2 230,00	0	446,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.21	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	5	1 103,00	5 515,00	5	1 103,00	5 515,00	5	1 103,00	5 515,00	0	1 103,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.22	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х 0,2 м. Посадка	шт.	5	1 359,00	6 795,00	5	1 359,00	6 795,00	5	1 359,00	6 795,00	0	1 359,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.23	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	5	4 467,00	22 335,00	5	4 467,00	22 335,00	5	4 467,00	22 335,00	0	4 467,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.1.24	Очистка моста от наносов	т	4,8	3 522,00	16 905,60	4,8	3 522,00	16 905,60	4,8	3 522,00	16 905,60	0	3 522,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2	Водомерный пост на ПК00+50 канал Куат правый																
5.2.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. 2	м3 грунта	4	3 504,00	14 016,00	4	3 504,00	14 016,00	4	3 504,00	14 016,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	0	31,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.4	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.5	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2	1 610,00	3 220,00	2	1 610,00	3 220,00	2	1 610,00	3 220,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.6	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном прибетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	0	30 367,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.7	Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	0	29 987,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.8	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0	26 587,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.9	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	153 720,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.10	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты элементы площадок, ограждения	т	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.11	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	0	6 862,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,85	1 851,00	5 275,35	2,85	1 851,00	5 275,35	2,85	1 851,00	5 275,35	0	1 851,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.13	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24	428,00	10 272,00	24	428,00	10 272,00	24	428,00	10 272,00	0	428,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.14	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	562 446,00	12 643,79	0,02248	562 446,00	12 643,79	0,02248	562 446,00	12 643,79	0	562 446,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.2.15	Гидрометрическая рейка	шт	2	40 929,00	81 858,00	2	40 929,00	81 858,00	2	40 929,00	81 858,00	0	40 929,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3	Водовыпуск во временный оросиель без трубчатого переезда на канале Куат правый 2 шт ПК29+66, ПК32+00																
5.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	58,2	221,00	12 862,20	58,2	221,00	12 862,20	58,2	221,00	12 862,20	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	2 919,00	5 254,20	1,8	2 919,00	5 254,20	1,8	2 919,00	5 254,20	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	0	6 126,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.8	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.9	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.10	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,2	1 610,00	3 542,00	2,2	1 610,00	3 542,00	2,2	1 610,00	3 542,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.11	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	24	59 675,00	1 432 200,00	24	59 675,00	1 432 200,00	24	59 675,00	1 432 200,00	0	59 675,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	1 313,00	91 910,00	70	1 313,00	91 910,00	70	1 313,00	91 910,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
5.3.13	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.14	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.15	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.16	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.17	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1486	659 003,00	97 927,85	0,1486	659 003,00	97 927,85	0,1486	659 003,00	97 927,85	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.18	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0548	562 601,00	30 830,53	0,0548	562 601,00	30 830,53	0,0548	562 601,00	30 830,53	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.19	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.20	Затвор плоский ГС60-150	шт	2	185 944,00	371 888,00	2	185 944,00	371 888,00	2	185 944,00	371 888,00	0	185 944,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.21	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,2	63 837,00	140 441,40	2,2	63 837,00	140 441,40	2,2	63 837,00	140 441,40	0	63 837,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.22	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,624	65 434,00	40 830,82	0,624	65 434,00	40 830,82	0,624	65 434,00	40 830,82	0	65 434,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.23	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	2	53 674,00	107 348,00	2	53 674,00	107 348,00	2	53 674,00	107 348,00	0	53 674,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.24	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,5	1 325,00	12 587,50	9,5	1 325,00	12 587,50	9,5	1 325,00	12 587,50	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.25	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,2	3 900,00	12 480,00	3,2	3 900,00	12 480,00	3,2	3 900,00	12 480,00	0	3 900,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.26	Дно и откосы, заплечник. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051,00	291 879,40	9,4	31 051,00	291 879,40	9,4	31 051,00	291 879,40	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.27	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	2,02	34 246,00	69 176,92	2,02	34 246,00	69 176,92	2,02	34 246,00	69 176,92	0	34 246,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.28	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	2,02	62 756,00	126 767,12	2,02	62 756,00	126 767,12	2,02	62 756,00	126 767,12	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.29	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,88	7 215,00	20 779,20	2,88	7 215,00	20 779,20	2,88	7 215,00	20 779,20	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.30	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,88	1 610,00	4 636,80	2,88	1 610,00	4 636,80	2,88	1 610,00	4 636,80	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.31	Устройство монолитного ложня В20	м3	1,4	35 826,00	50 156,40	1,4	35 826,00	50 156,40	1,4	35 826,00	50 156,40	0	35 826,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.32	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,45	167 028,00	75 162,60	0,45	167 028,00	75 162,60	0,45	167 028,00	75 162,60	0	167 028,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.33	Сварная решетка ограждения	т	0,45	656 191,00	295 285,95	0,45	656 191,00	295 285,95	0,45	656 191,00	295 285,95	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.34	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,04212	943 965,00	39 759,81	0	943 965,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.35	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочнаягорячим битумом в два слоя	м2	450,88	1 201,00	541 506,88	450,88	1 201,00	541 506,88	450,88	1 201,00	541 506,88	0	1 201,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	5,76	1 858,00	10 702,08	5,76	1 858,00	10 702,08	5,76	1 858,00	10 702,08	0	1 858,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.37	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5294	1 077,00	570,16	0,5294	1 077,00	570,16	0,5294	1 077,00	570,16	0	1 077,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.3.38	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2,647	23,00	60,88	2,647	23,00	60,88	2,647	23,00	60,88	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4	**Водовыпуск - двойник на канале Куат правый 2 шт ПК36+20, ПК50+44**																
5.4.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	34	221,00	7 514,00	34	221,00	7 514,00	34	221,00	7 514,00	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	2 919,00	2 919,00	1	2 919,00	2 919,00	1	2 919,00	2 919,00	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3,4	23,00	78,20	3,4	23,00	78,20	3,4	23,00	78,20	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1	1 388,00	138,80	0,1	1 388,00	138,80	0,1	1 388,00	138,80	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,4	254,00	863,60	3,4	254,00	863,60	3,4	254,00	863,60	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5	1,00	5,00	5	1,00	5,00	5	1,00	5,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.7	Основание гравийно-песчанов. Устройство	м3 основания	2,8	4 273,00	11 964,40	2,8	4 273,00	11 964,40	2,8	4 273,00	11 964,40	0	4 273,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.8	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	5,2	378,00	1 965,60	5,2	378,00	1 965,60	5,2	378,00	1 965,60	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.9	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,2	1 610,00	8 372,00	5,2	1 610,00	8 372,00	5,2	1 610,00	8 372,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.10	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,2	59 675,00	1 086 085,00	18,2	59 675,00	1 086 085,00	18,2	59 675,00	1 086 085,00	0	59 675,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
5.4.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	1 313,00	78 780,00	60	1 313,00	78 780,00	60	1 313,00	78 780,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.12	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	1,222	153 720,00	187 845,84	1,222	153 720,00	187 845,84	1,222	153 720,00	187 845,84	0	153 720,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.13	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	1,27088	805 220,00	1 023 337,99	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.14	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,438	428,00	15 167,46	35,438	428,00	15 167,46	35,438	428,00	15 167,46	0	428,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.15	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1164	659 003,00	76 707,95	0,1164	659 003,00	76 707,95	0,1164	659 003,00	76 707,95	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.16	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1308	562 601,00	73 588,21	0,1308	562 601,00	73 588,21	0,1308	562 601,00	73 588,21	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.17	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	4	152 378,00	609 512,00	4	152 378,00	609 512,00	4	152 378,00	609 512,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.18	Затвор плоский ПС80-80	шт	4	173 321,00	693 284,00	4	173 321,00	693 284,00	4	173 321,00	693 284,00	0	173 321,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.19	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	6,4	3 478,00	22 259,20	6,4	3 478,00	22 259,20	6,4	3 478,00	22 259,20	0	3 478,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.20	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	8,6	31 051,00	267 038,60	8,6	31 051,00	267 038,60	8,6	31 051,00	267 038,60	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.21	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,528	351 391,00	185 534,45	0,528	351 391,00	185 534,45	0,528	351 391,00	185 534,45	0	351 391,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.22	Устройство монолитного ленжня В20	м3	1,28	35 826,00	45 857,28	1,28	35 826,00	45 857,28	1,28	35 826,00	45 857,28	0	35 826,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	11,52	1 858,00	21 404,16	11,52	1 858,00	21 404,16	11,52	1 858,00	21 404,16	0	1 858,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.24	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3052	1 077,00	328,70	0,3052	1 077,00	328,70	0,3052	1 077,00	328,70	0	1 077,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.4.25	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 35 км	т·км	1,526	23,00	35,10	1,526	23,00	35,10	1,526	23,00	35,10	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5	Концевое сооружение на канале Куат правый 1 шт ПК57+00																
5.5.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20	221,00	4 420,00	20	221,00	4 420,00	20	221,00	4 420,00	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	30	23,00	690,00	30	23,00	690,00	30	23,00	690,00	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	38	11,00	418,00	38	11,00	418,00	38	11,00	418,00	0	11,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.4	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	281,00	2 810,00	10	281,00	2 810,00	10	281,00	2 810,00	0	281,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.5	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	т	17	18,00	306,00	17	18,00	306,00	17	18,00	306,00	0	18,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.6	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,6	378,00	604,80	1,6	378,00	604,80	1,6	378,00	604,80	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.7	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	1 610,00	2 576,00	1,6	1 610,00	2 576,00	1,6	1 610,00	2 576,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.8	Днои откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,62	30 367,00	49 194,54	1,62	30 367,00	49 194,54	1,62	30 367,00	49 194,54	0	30 367,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.9	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,7	59 675,00	161 122,50	2,7	59 675,00	161 122,50	2,7	59 675,00	161 122,50	0	59 675,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1 313,00	10 504,00	8	1 313,00	10 504,00	8	1 313,00	10 504,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.11	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,8	7 816,00	6 252,80	0,8	7 816,00	6 252,80	0,8	7 816,00	6 252,80	0	7 816,00	0,00	0	0,00	100,00%
5.5.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	1,44	18 589,00	26 768,16	1,44	18 589,00	26 768,16	1,44	18 589,00	26 768,16	0	18 589,00	0,00	0	0,00	100,00%
6	Канал Куат левый																
6.1	Канал Куат левый																
6.1.1	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5780	43,00	248 540,00	5780	43,00	248 540,00	5780	43,00	248 540,00	0	43,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
6.1.2	Срезка камышовой растительности. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5780	30,00	173 400,00	5780	30,00	173 400,00	5780	30,00	173 400,00	0	30,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5780	57,00	329 460,00	5780	57,00	329 460,00	5780	57,00	329 460,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.4	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2666	39,00	103 974,00	2666	39,00	103 974,00	2666	39,00	103 974,00	0	39,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.5	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2666	28,00	74 648,00	2666	28,00	74 648,00	2666	28,00	74 648,00	0	28,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.6	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2666	57,00	151 962,00	2666	57,00	151 962,00	2666	57,00	151 962,00	0	57,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.7	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	1775	395,00	701 125,00	1775	395,00	701 125,00	1775	395,00	701 125,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.8	Каналы, выемки. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1775	433,00	768 575,00	1775	433,00	768 575,00	1775	433,00	768 575,00	0	433,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.9	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55	3 504,00	192 720,00	55	3 504,00	192 720,00	55	3 504,00	192 720,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.10	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	55	4 030,00	221 650,00	55	4 030,00	221 650,00	55	4 030,00	221 650,00	0	4 030,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.11	Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	11560	161,00	1 861 160,00	11560	161,00	1 861 160,00	11560	161,00	1 861 160,00	0	161,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.12	Каналы, вырезка сечения. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	4830	395,00	1 907 850,00	4830	395,00	1 907 850,00	4830	395,00	1 907 850,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.13	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	8280	151,00	1 250 280,00	8280	151,00	1 250 280,00	8280	151,00	1 250 280,00	0	151,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.14	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1380	7,00	9 660,00	1380	7,00	9 660,00	1380	7,00	9 660,00	0	7,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.15	Обработка гербицидами (стирап)	га	0,966	2 798,00	2 702,87	0,966	2 798,00	2 702,87	0,966	2 798,00	2 702,87	0	2 798,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.16	Гербицид Стирап	л	289,8	28,00	8 114,40	289,8	28,00	8 114,40	289,8	28,00	8 114,40	0	28,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.17	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	7900	297,00	2 346 300,00	7900	297,00	2 346 300,00	7900	297,00	2 346 300,00	0	297,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14220	178,00	2 531 160,00	14220	178,00	2 531 160,00	14220	178,00	2 531 160,00	0	178,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.19	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	25	128 781,00	3 219 525,00	25	128 781,00	3 219 525,00	25	128 781,00	3 219 525,00	0	128 781,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.20	Мусор строительный. Погрузка	т	60	90,00	5 400,00	60	90,00	5 400,00	60	90,00	5 400,00	0	90,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	60	427,00	25 620,00	60	427,00	25 620,00	60	427,00	25 620,00	0	427,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.22	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	дерево	10	446,00	4 460,00	10	446,00	4 460,00	10	446,00	4 460,00	0	446,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.23	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	10	1 103,00	11 030,00	10	1 103,00	11 030,00	10	1 103,00	11 030,00	0	1 103,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.24	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25 х0,2 м. Посадка	шт.	10	1 360,00	13 600,00	10	1 360,00	13 600,00	10	1 360,00	13 600,00	0	1 360,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.25	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м	шт.	10	4 467,00	44 670,00	10	4 467,00	44 670,00	10	4 467,00	44 670,00	0	4 467,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.1.26	Очистка моста от наносов	т	7,2	3 522,00	25 358,40	7,2	3 522,00	25 358,40	7,2	3 522,00	25 358,40	0	3 522,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2	Гидропост на ПК1+00 канал Куат левый																
6.2.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. 2	м3 грунта	4	2 919,00	11 676,00	4	2 919,00	11 676,00	4	2 919,00	11 676,00	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	4	37,00	148,00	0	37,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
6.2.3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	4	31,00	124,00	0	31,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.4	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	2	378,00	756,00	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.5	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2	1 610,00	3 220,00	2	1 610,00	3 220,00	2	1 610,00	3 220,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.6	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном прибетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	2,4	30 367,00	72 880,80	0	30 367,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.7	Бордюры бетонные. Устройство	м3	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	3,5	29 987,00	104 954,50	0	29 987,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.8	Площадка бетонная. Устройство	м3	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0,5	26 587,00	13 293,50	0	26 587,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.9	Служебный пешеходный мостик. Монтаж	т конструкций	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0,2193	153 720,00	33 710,80	0	153 720,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.10	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0,228072	805 220,00	183 648,14	0	805 220,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.11	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	2,85	6 862,00	19 556,70	0	6 862,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,85	1 851,00	5 275,35	2,85	1 851,00	5 275,35	2,85	1 851,00	5 275,35	0	1 851,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.13	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24	42,00	1 008,00	24	42,00	1 008,00	24	42,00	1 008,00	0	42,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.14	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т	0,02248	66,00	1,48	0,02248	66,00	1,48	0,02248	66,00	1,48	0	66,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.2.15	Гидрометрическая рейка	шт	2	99,00	198,00	2	99,00	198,00	2	99,00	198,00	0	99,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3	**Водовыпуск во временный оросить без трубчатого переезда на канале Куат левый 2 шт ПК4+34, ПК21+98**																
6.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	58,2	221,00	12 862,20	58,2	221,00	12 862,20	58,2	221,00	12 862,20	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	2 919,00	5 254,20	1,8	2 919,00	5 254,20	1,8	2 919,00	5 254,20	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	19,4	23,00	446,20	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.4	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0,6	1 388,00	832,80	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	19,4	254,00	4 927,60	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	50	1,00	50,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	2,2	6 126,00	13 477,20	0	6 126,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.8	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	3	3 000,00	9 000,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.9	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	2,2	378,00	831,60	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.10	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,2	1 610,00	3 542,00	2,2	1 610,00	3 542,00	2,2	1 610,00	3 542,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.11	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	24	59 675,00	1 432 200,00	24	59 675,00	1 432 200,00	24	59 675,00	1 432 200,00	0	59 675,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70	1 313,00	91 910,00	70	1 313,00	91 910,00	70	1 313,00	91 910,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.13	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0,113	659 003,00	74 467,34	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.14	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0,12	562 601,00	67 512,12	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.15	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.16	Затвор плоский ПС100-100	шт	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	2	225 766,00	451 532,00	0	225 766,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.17	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,1486	659 003,00	97 927,85	0,1486	659 003,00	97 927,85	0,1486	659 003,00	97 927,85	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.18	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0548	562 601,00	30 830,53	0,0548	562 601,00	30 830,53	0,0548	562 601,00	30 830,53	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.19	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	2	152 378,00	304 756,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.20	Затвор плоский ГС60-150	шт	2	185 944,00	371 888,00	2	185 944,00	371 888,00	2	185 944,00	371 888,00	0	185 944,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.21	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	2,2	63 837,00	140 441,40	2,2	63 837,00	140 441,40	2,2	63 837,00	140 441,40	0	63 837,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.22	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,5 м	м3 железобетона звеньев	0,624	65 434,00	40 830,82	0,624	65 434,00	40 830,82	0,624	65 434,00	40 830,82	0	65 434,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
1	2	3	4	5	6												%
6.3.23	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	2	53 674,00	107 348,00	2	53 674,00	107 348,00	2	53 674,00	107 348,00	0	53 674,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.24	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	9,5	1 325,00	12 587,50	9,5	1 325,00	12 587,50	9,5	1 325,00	12 587,50	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.25	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	3,2	3 478,00	11 129,60	3,2	3 478,00	11 129,60	3,2	3 478,00	11 129,60	0	3 478,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.26	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	9,4	31 051,00	291 879,40	9,4	31 051,00	291 879,40	9,4	31 051,00	291 879,40	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.27	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	2,02	34 810,00	70 316,20	2,02	34 810,00	70 316,20	2,02	34 810,00	70 316,20	0	34 810,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.28	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	2,02	62 756,00	126 767,12	2,02	62 756,00	126 767,12	2,02	62 756,00	126 767,12	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.29	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,88	7 215,00	20 779,20	2,88	7 215,00	20 779,20	2,88	7 215,00	20 779,20	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.30	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,88	1 610,00	4 636,80	2,88	1 610,00	4 636,80	2,88	1 610,00	4 636,80	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.31	Устройство монолитного ложня В22,5	м3	1,4	37 579,00	52 610,60	1,4	37 579,00	52 610,60	1,4	37 579,00	52 610,60	0	37 579,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.32	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,45	167 028,00	75 162,60	0,45	167 028,00	75 162,60	0,45	167 028,00	75 162,60	0	167 028,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.33	Сварная решетка ограждения	т	0,45	656 191,00	295 285,95	0,45	656 191,00	295 285,95	0,45	656 191,00	295 285,95	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.34	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,04212	943 965,00	39 759,81	0,04212	943 965,00	39 759,81	0	943 965,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.35	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	450,88	1 201,00	541 506,88	450,88	1 201,00	541 506,88	450,88	1 201,00	541 506,88	0	1 201,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.36	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	450,88	1 481,00	667 753,28	450,88	1 481,00	667 753,28	450,88	1 481,00	667 753,28	0	1 481,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	5,76	1 858,00	10 702,08	5,76	1 858,00	10 702,08	5,76	1 858,00	10 702,08	0	1 858,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.38	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5294	1 077,00	570,16	0,5294	1 077,00	570,16	0,5294	1 077,00	570,16	0	1 077,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.3.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2,647	23,00	60,88	2,647	23,00	60,88	2,647	23,00	60,88	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4	**Водовыпуск во временный оросритель с трубчатым переездом на канале Куат левый ПК12+00**																
6.4.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29,1	221,00	6 431,10	29,1	221,00	6 431,10	29,1	221,00	6 431,10	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	2 919,00	2 627,10	0,9	2 919,00	2 627,10	0,9	2 919,00	2 627,10	0	2 919,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14,55	23,00	334,65	14,55	23,00	334,65	14,55	23,00	334,65	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,45	1 388,00	624,60	0,45	1 388,00	624,60	0,45	1 388,00	624,60	0	1 388,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,55	254,00	3 695,70	14,55	254,00	3 695,70	14,55	254,00	3 695,70	0	254,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.6	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	19	1,00	19,00	19	1,00	19,00	19	1,00	19,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.7	Основание гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	6 126,00	3 675,60	0,6	6 126,00	3 675,60	0,6	6 126,00	3 675,60	0	6 126,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.8	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	1,4	3 000,00	4 200,00	1,4	3 000,00	4 200,00	1,4	3 000,00	4 200,00	0	3 000,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.9	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2	12	289,00	3 468,00	12	289,00	3 468,00	12	289,00	3 468,00	0	289,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.10	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,4	1 610,00	3 864,00	2,4	1 610,00	3 864,00	2,4	1 610,00	3 864,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.11	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10	59 345,00	593 450,00	10	59 345,00	593 450,00	10	59 345,00	593 450,00	0	59 345,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38	1 313,00	49 894,00	38	1 313,00	49 894,00	38	1 313,00	49 894,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.13	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0291	659 003,00	19 176,99	0,0291	659 003,00	19 176,99	0,0291	659 003,00	19 176,99	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.14	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0327	562 601,00	18 397,05	0,0327	562 601,00	18 397,05	0,0327	562 601,00	18 397,05	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.15	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.16	Затвор плоский ПС80-80	шт	1	173 321,00	173 321,00	1	173 321,00	173 321,00	1	173 321,00	173 321,00	0	173 321,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.17	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 3 т. Рама затвора	т конструкций	0,0743	659 003,00	48 963,92	0,0743	659 003,00	48 963,92	0,0743	659 003,00	48 963,92	0	659 003,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.18	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0274	562 601,00	15 415,27	0,0274	562 601,00	15 415,27	0,0274	562 601,00	15 415,27	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.19	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	1	152 378,00	152 378,00	0	152 378,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
6.4.20	Затвор плоский ГС60-150	шт	1	185 944,00	185 944,00	1	185 944,00	185 944,00	1	185 944,00	185 944,00	0	185 944,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.21	Оголовки из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	1,2	63 837,00	76 604,40	1,2	63 837,00	76 604,40	1,2	63 837,00	76 604,40	0	63 837,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.22	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,248	65 434,00	81 661,63	1,248	65 434,00	81 661,63	1,248	65 434,00	81 661,63	0	65 434,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.23	Стоимость труб ТС Д500 мм	шт	4	53 674,00	214 696,00	4	53 674,00	214 696,00	4	53 674,00	214 696,00	0	53 674,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.24	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	3	2 102,00	6 306,00	3	2 102,00	6 306,00	3	2 102,00	6 306,00	0	2 102,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.25	Резиновые уплотнительные кольца	шт	3	14 274,00	42 822,00	3	14 274,00	42 822,00	3	14 274,00	42 822,00	0	14 274,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.26	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	19,2	1 325,00	25 440,00	19,2	1 325,00	25 440,00	19,2	1 325,00	25 440,00	0	1 325,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.27	Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	2,25	3 478,00	7 825,50	2,25	3 478,00	7 825,50	2,25	3 478,00	7 825,50	0	3 478,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.28	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	4	31 051,00	124 204,00	4	31 051,00	124 204,00	4	31 051,00	124 204,00	0	31 051,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.29	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м	м3	1,01	34 810,00	35 158,10	1,01	34 810,00	35 158,10	1,01	34 810,00	35 158,10	0	34 810,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона, плоские прямоугольные	м3	1,01	62 756,00	63 383,56	1,01	62 756,00	63 383,56	1,01	62 756,00	63 383,56	0	62 756,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.31	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,28	7 215,00	2 020,20	0,28	7 215,00	2 020,20	0,28	7 215,00	2 020,20	0	7 215,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.32	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,28	1 610,00	450,80	0,28	1 610,00	450,80	0,28	1 610,00	450,80	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.33	Устройство монолитного ложня В22,5	м3	0,9	37 579,00	33 821,10	0,9	37 579,00	33 821,10	0,9	37 579,00	33 821,10	0	37 579,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.34	Перила сварные стальные(с окраской). Установка	т перил	0,225	167 028,00	37 581,30	0,225	167 028,00	37 581,30	0,225	167 028,00	37 581,30	0	167 028,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.35	Сварная решетка ограждения	т	0,225	656 191,00	147 642,98	0,225	656 191,00	147 642,98	0,225	656 191,00	147 642,98	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.36	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1	т стальных элементов	0,02106	943 965,00	19 879,90	0,02106	943 965,00	19 879,90	0,02106	943 965,00	19 879,90	0	943 965,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.37	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	225,44	1 481,00	333 876,64	225,44	1 481,00	333 876,64	225,44	1 481,00	333 876,64	0	1 481,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.38	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,207	1 077,00	222,94	0,207	1 077,00	222,94	0,207	1 077,00	222,94	0	1 077,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.4.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,035	23,00	23,81	1,035	23,00	23,81	1,035	23,00	23,81	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5	Концевое сооружение на канале Куат левый 1 шт ПК23+00																
6.5.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20	221,00	4 420,00	20	221,00	4 420,00	20	221,00	4 420,00	0	221,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	30	23,00	690,00	30	23,00	690,00	30	23,00	690,00	0	23,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	38	1,00	38,00	38	1,00	38,00	38	1,00	38,00	0	1,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.4	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10	281,00	2 810,00	10	281,00	2 810,00	10	281,00	2 810,00	0	281,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.5	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17	150,00	2 550,00	17	150,00	2 550,00	17	150,00	2 550,00	0	150,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.6	Откосы уклоном 1:3 и положе. Устройство подстилающего слоя толщиной до 0,5 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3 подстилающего слоя	1,6	378,00	604,80	1,6	378,00	604,80	1,6	378,00	604,80	0	378,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.7	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	1 610,00	2 576,00	1,6	1 610,00	2 576,00	1,6	1 610,00	2 576,00	0	1 610,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.8	Днои откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	1,62	30 367,00	49 194,54	1,62	30 367,00	49 194,54	1,62	30 367,00	49 194,54	0	30 367,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.9	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,7	59 675,00	161 122,50	2,7	59 675,00	161 122,50	2,7	59 675,00	161 122,50	0	59 675,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1 313,00	10 504,00	8	1 313,00	10 504,00	8	1 313,00	10 504,00	0	1 313,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.11	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	0,8	7 816,00	6 252,80	0,8	7 816,00	6 252,80	0,8	7 816,00	6 252,80	0	7 816,00	0,00	0	0,00	100,00%
6.5.12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т	1,44	1 858,00	2 675,52	1,44	1 858,00	2 675,52	1,44	1 858,00	2 675,52	0	1 858,00	0,00	0	0,00	100,00%
7	Канал Мерхалык с сооружениями																
7.1	Обводной канал																
7.1.1	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	210	39,00	8 190,00	210	39,00	8 190,00	210	39,00	8 190,00	0	39,00	0,00	0	0,00	100,00%
7.1.2	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	735	395,00	290 325,00	735	395,00	290 325,00	735	395,00	290 325,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
8	Канал Бесагаш с сооружениями																

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
1	2	3	4	5	6												
8.1	Канал Бесагаш L=5835 м в земляном русле																
8.1.1	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Срезка откосов для устройства бермы/. Грунт группы 2	м3 грунта	6060,35	395,00	2 393 838,25	6060,35	395,00	2 393 838,25	6060,35	395,00	2 393 838,25	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение в насыпь плотины и каналов/	м3 грунта	6060,35	87,00	527 250,45	6060,35	87,00	527 250,45	6060,35	87,00	527 250,45	0	87,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.3	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	9467,55	364,00	3 446 188,20	9467,55	364,00	3 446 188,20	9467,55	364,00	3 446 188,20	0	364,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.4	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /с укладкой в дамбу/. Грунт группы 2	м3 грунта	4204,35	395,00	1 660 718,25	4204,35	395,00	1 660 718,25	4204,35	395,00	1 660 718,25	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.5	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1455	273,00	397 215,00	1455	273,00	397 215,00	1455	273,00	397 215,00	0	273,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2328	450,00	1 047 600,00	2328	450,00	1 047 600,00	2328	450,00	1 047 600,00	0	450,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.7	Срезка растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	540	39,00	21 060,00	540	39,00	21 060,00	540	39,00	21 060,00	0	39,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.8	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	5544	395,00	2 189 880,00	5544	395,00	2 189 880,00	5544	395,00	2 189 880,00	0	395,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.1.9	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3. Выемка дренажного канала	м3 грунта	312,5	396,00	123 750,00	312,5	396,00	123 750,00	312,5	396,00	123 750,00	0	396,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2	Узел сооружений на ПК 0+00																
8.2.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Демонтаж/	км трубопровода	0,01	8 766 521,00	87 665,21	0,01	8 766 521,00	87 665,21	0,01	8 766 521,00	87 665,21	0	8 766 521,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,231	547,00	673,36	1,231	547,00	673,36	1,231	547,00	673,36	0	547,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	156	267,00	41 652,00	156	267,00	41 652,00	156	267,00	41 652,00	0	267,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.4	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	80,94	364,00	29 462,16	80,94	364,00	29 462,16	80,94	364,00	29 462,16	0	364,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.5	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	40,8	701,00	28 600,80	40,8	701,00	28 600,80	40,8	701,00	28 600,80	0	701,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.6	Дно, откосы и заплечики выемок каналов. Планировка. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	240	252,00	60 480,00	240	252,00	60 480,00	240	252,00	60 480,00	0	252,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.7	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	100	127,00	12 700,00	100	127,00	12 700,00	100	127,00	12 700,00	0	127,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.8	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В25F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	12,5	40 139,00	501 737,50	12,5	40 139,00	501 737,50	12,5	40 139,00	501 737,50	0	40 139,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.9	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4009	52 169,00	20 914,55	0,4009	52 169,00	20 914,55	0,4009	52 169,00	20 914,55	0	52 169,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.10	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0372	113 704,00	4 229,79	0,0372	113 704,00	4 229,79	0,0372	113 704,00	4 229,79	0	113 704,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.11	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1541	276 212,00	42 564,27	0,1541	276 212,00	42 564,27	0,1541	276 212,00	42 564,27	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.12	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2468	301 703,00	74 460,30	0,2468	301 703,00	74 460,30	0,2468	301 703,00	74 460,30	0	301 703,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	261 982,00	9 745,73	0,0372	261 982,00	9 745,73	0,0372	261 982,00	9 745,73	0	261 982,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.14	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	349 928,00	9 448,06	0,027	349 928,00	9 448,06	0,027	349 928,00	9 448,06	0	349 928,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.15	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы из бетона В25F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	14,12	40 139,00	566 762,68	14,12	40 139,00	566 762,68	14,12	40 139,00	566 762,68	0	40 139,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.16	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,781	52 169,00	40 743,99	0,781	52 169,00	40 743,99	0,781	52 169,00	40 743,99	0	52 169,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.17	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5773	276 212,00	159 457,19	0,5773	276 212,00	159 457,19	0,5773	276 212,00	159 457,19	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2036	301 703,00	61 426,73	0,2036	301 703,00	61 426,73	0,2036	301 703,00	61 426,73	0	301 703,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.19	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна ВБ из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	7,4	28 983,00	214 474,20	7,4	28 983,00	214 474,20	7,4	28 983,00	214 474,20	0	28 983,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3349	5 219,00	1 747,84	0,3349	5 219,00	1 747,84	0,3349	5 219,00	1 747,84	0	5 219,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.21	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3349	276 212,00	92 503,40	0,3349	276 212,00	92 503,40	0,3349	276 212,00	92 503,40	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
1	2	3	4	5	6	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	%
8.2.22	Откосы ВБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	13,3	36 800,00	489 440,00	13,3	36 800,00	489 440,00	13,3	36 800,00	489 440,00	0	36 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.23	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,6018	52 169,00	31 395,30	0,6018	52 169,00	31 395,30	0,6018	52 169,00	31 395,30	0	52 169,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.24	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6018	276 212,00	166 224,38	0,6018	276 212,00	166 224,38	0,6018	276 212,00	166 224,38	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.25	Основания плитные НБ,основание трубы и зубья из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	20,49	28 983,00	593 861,67	20,49	28 983,00	593 861,67	20,49	28 983,00	593 861,67	0	28 983,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.26	Откосы НБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	17,1	36 800,00	629 280,00	17,1	36 800,00	629 280,00	17,1	36 800,00	629 280,00	0	36 800,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.27	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,7388	52 169,00	38 542,46	0,7388	52 169,00	38 542,46	0,7388	52 169,00	38 542,46	0	52 169,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.28	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1901	276 212,00	52 507,90	0,1901	276 212,00	52 507,90	0,1901	276 212,00	52 507,90	0	276 212,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.29	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	27	25 031,00	675 837,00	27	25 031,00	675 837,00	27	25 031,00	675 837,00	0	25 031,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.30	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	85	792,00	67 320,00	85	792,00	67 320,00	85	792,00	67 320,00	0	792,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.31	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,017	22,00	0,37	0,017	22,00	0,37	0,017	22,00	0,37	0	22,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.32	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,2635	160 896,00	42 396,10	0,2635	160 896,00	42 396,10	0,2635	160 896,00	42 396,10	0	160 896,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.33	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя /толь/	м2	22	3 205,00	70 510,00	22	3 205,00	70 510,00	22	3 205,00	70 510,00	0	3 205,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.34	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0044	119 802,00	527,13	0,0044	119 802,00	527,13	0,0044	119 802,00	527,13	0	119 802,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.35	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	10	23 193,00	231 930,00	10	23 193,00	231 930,00	10	23 193,00	231 930,00	0	23 193,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.36	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	20	132 899,00	2 657 980,00	20	132 899,00	2 657 980,00	20	132 899,00	2 657 980,00	0	132 899,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.37	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	60,27	9 138,00	550 747,26	60,27	9 138,00	550 747,26	60,27	9 138,00	550 747,26	0	9 138,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.38	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 15 см/	м2 основания или покрытия	45	596,00	26 820,00	45	596,00	26 820,00	45	596,00	26 820,00	0	596,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.39	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах Рама затвора	т конструкций	0,3778	473 834,00	179 014,49	0,3778	473 834,00	179 014,49	0,3778	473 834,00	179 014,49	0	473 834,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.40	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,2468	562 601,00	138 849,93	0,2468	562 601,00	138 849,93	0,2468	562 601,00	138 849,93	0	562 601,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.41	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	3	157 066,00	471 198,00	3	157 066,00	471 198,00	3	157 066,00	471 198,00	0	157 066,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.42	Затвор ГС 120х200	шт	2	515 245,00	1 030 490,00	2	515 245,00	1 030 490,00	2	515 245,00	1 030 490,00	0	515 245,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.43	Затвор ГС 100х150	шт	1	322 181,00	322 181,00	1	322 181,00	322 181,00	1	322 181,00	322 181,00	0	322 181,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.44	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,1458	167 028,00	24 352,68	0,1458	167 028,00	24 352,68	0,1458	167 028,00	24 352,68	0	167 028,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.2.45	Сварная решетка ограждения	т	0,1458	656 191,00	95 672,65	0,1458	656 191,00	95 672,65	0,1458	656 191,00	95 672,65	0	656 191,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3	Гидропост на ПК-1+50																
8.3.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации	м3 грунта	30	267,00	8 010,00	30	267,00	8 010,00	30	267,00	8 010,00	0	267,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3 504,00	10 512,00	3	3 504,00	10 512,00	3	3 504,00	10 512,00	0	3 504,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05 /перемещение отвалов/	м3 грунта	33	87,00	2 871,00	33	87,00	2 871,00	33	87,00	2 871,00	0	87,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.4	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных	м3 грунта	9	819,00	7 371,00	9	819,00	7 371,00	9	819,00	7 371,00	0	819,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.5	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	165	252,00	41 580,00	165	252,00	41 580,00	165	252,00	41 580,00	0	252,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.6	Фундаменты монолитные. Устройство из бетона В15F100W4	м3 бетона в деле	2,8	34 994,00	97 983,20	2,8	34 994,00	97 983,20	2,8	34 994,00	97 983,20	0	34 994,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.7	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20	792,00	15 840,00	20	792,00	15 840,00	20	792,00	15 840,00	0	792,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.8	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004	119 802,00	479,21	0,004	119 802,00	479,21	0,004	119 802,00	479,21	0	119 802,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.9	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,062	160 896,00	9 975,55	0,062	160 896,00	9 975,55	0,062	160 896,00	9 975,55	0	160 896,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.3.10	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	16,5	25 031,00	413 011,50	16,5	25 031,00	413 011,50	16,5	25 031,00	413 011,50	0	25 031,00	0,00	0	0,00	100,00%

№ п.п (новый)	Наименование видов работ	Единица измерения	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Выполнено всего, включая отчетный период			Выполнено до отчетного периода			За отчетный период			Остаток		Выполнено, %
						Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Ед. цена, без НДС	Всего по поз., без НДС	Кол-во	Всего по поз., без НДС	
1	2	3	4	5	6												%
8.5.37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2,4	547,00	1 312,80	2,4	547,00	1 312,80	2,4	547,00	1 312,80	0	547,00	0,00	0	0,00	100,00%
8.5.38	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 5 км/	м3 грунта	1	188,00	188,00	1	188,00	188,00	1	188,00	188,00	0	188,00	0,00	0	0,00	100,00%
9	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				9 332 235,99			0,00			0,00			0,00		9 332 235,99	0,00%
	ИТОГО, без НДС:				653 614 453,40			644 282 217,41			529 153 283,42			115 128 933,99		9 332 235,99	98,57%
	НДС 12%:				78 433 734,41			77 313 866,09			63 498 394,01			13 815 472,08		1 119 868,32	
	Всего, с НДС:				732 048 187,81			721 596 083,50			592 651 677,43			128 944 406,07		10 452 104,31	

Расчет сумм АВР

Величина корректировочного коэффициента по п.13.8 (ДС№2): 1,111352037

	АКТ № 1	АКТ № 2	АКТ № 3	АКТ № 4	АКТ № 5	ИТОГ
Сумма акта, без НДС:	82 246 193,47	160 249 470,52	52 559 767,91	234 097 851,52	115 128 933,99	644 282 217,41
Сумма актов накопительным итогом, без НДС:	82 246 193,47	242 495 663,99	295 055 431,90	529 153 283,42	644 282 217,41	644 282 217,41
Сумма выполненных работ, без НДС:	82 246 193,47	160 249 470,52	52 559 767,91	313 134 489,56	115 128 933,99	723 318 855,45
Вычитается в результате корректировки ВЦ, без НДС:			-79 036 638,04	0,00	0,00	-79 036 638,04
Итого сумма после корректировки ВЦ, без ндс:			216 018 793,86	313 134 489,56	115 128 933,99	644 282 217,41
Суммы работ, к которым применен корректировочный коэффициент по п.13.8, без НДС:				313 134 489,56	115 128 933,99	428 263 423,55
Начисленная сумма, в результате применения коэффициента согласно п.13.8, без НДС:				34 868 163,27	12 819 841,31	47 688 004,58

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ:

СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ, НЕ ВКЛ. НДС:	115 128 933,99
НАЧИСЛЯЕМАЯ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	12 819 841,31
ИТОГО СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, НЕ ВКЛ. НДС:	127 948 775,31
ИТОГО СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, ВКЛ. НДС:	143 302 628,35

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА:

СУММА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, НЕ ВКЛ. НДС:	644 282 217,41
НАЧИСЛЕННАЯ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	47 688 004,58
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	691 970 221,99
ВЫПОЛНЕНО РАБОТ, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, ВКЛ. НДС:	775 006 648,63

ВСЕГО ПО КОНТРАКТУ:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАБОТ, НА КОТОРУЮ НАЧИСЛЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	437 595 659,54
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КОРРЕКТИРОВКИ ПО П.13.8, НЕ ВКЛ. НДС:	48 727 168,07
ВСЕГО СУММА КОНТРАКТА, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, НЕ ВКЛ. НДС:	702 341 621,47
ВСЕГО СУММА КОНТРАКТА, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, ВКЛ. НДС:	786 622 616,05

Заказчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Садвакасов Е.Т.

Начальник отдела анализа и реализации проектов
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Токтарбек Е.

И.о. Директора
Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Кадыров А.П.

На основании акта приемки за ноябрь.

И.о. Главного инженера
Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Абдрахманов Е.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Аймереке"

_____ Сахимов Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казюжгипроводстройпроект"

_____ Мамажанов Е.А.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050", Директор

_____ Жанысбеков О.К.