Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО "Мерей и компания"
Генподрядчик: ТОО «Stroy System Group»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Бакытжан Жоба»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение частных домов в квартале №13)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2020 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ Корикбаев Ж.А.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Налибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение частных домов по кварталлу 13,3)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение частных домов по кварталлу 13,3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-030 от 26.08.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ1203: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0085	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	10 536,0 7 019,0	3 517,0 922,0			10 536,0
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	8,585	1 022,0		8 774,0		8 774,0		8 774,0
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 172,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм	км	0,00058	5 353 650,0 3 503 246,0	1 685 501,0 374 302,0	3 105,0 2 032,0	977,0 217,0	96,0		3 105,0
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	0,58	5 646,0 4 922,0	21,0 5,0	3 275,0 2 855,0	12,0 3,0	408,0		3 275,0
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,00923	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	13 555,0 2 280,0	149,0 25,0	11 125,0		13 555,0
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	1 667,0 1 122,0	520,0 123,0	25,0		1 667,0
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	8 356,0 7 998,0	358,0 2,0			8 356,0
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0
				км		825 746,0	108 502,0	454,0	60,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,5555	1 022,0		568,0		568,0		568,0
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	9 257,0	2 428,0	463,0	121,0	88,0		463,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	254,0	24,0			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	665,0		665,0		665,0		665,0
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
				1000 шт.								
24	24	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм		0,007	1 297 852,0	439 346,0	9 085,0	3 076,0			9 085,0
				км		858 506,0	110 257,0	6 010,0	772,0			
25	25	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		7,07	3 042,0		21 507,0		21 507,0		21 507,0
				м								
26	26	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм		7	5 209,0	19,0	36 463,0	133,0	3 913,0		36 463,0
				м		4 631,0	5,0	32 417,0	35,0			
27	27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм		0,001	1 767 559,0	178 661,0	1 768,0	178,0	66,0		1 768,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	1 523,0	50,0			
28	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		1	926,0		926,0		926,0		926,0
				м								
29	29	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		1	2 506,0		2 506,0		2 506,0		2 506,0
				шт.								
30	30	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0
				шт.								
31	31	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		1	2 138,0		2 138,0		2 138,0		2 138,0
				шт.								
32	32	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		1	670,0		670,0		670,0		670,0
				шт.								
33	33	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,8	64,0		51,0		51,0		51,0
				м								
34	34	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,02	4 207,0		84,0		84,0		84,0
				$м^3$								
36	36	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,00667	3 430 876,0	1 189 744,0	22 884,0	7 935,0	1 265,0		22 884,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	13 683,0	2 001,0			
37	37	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00265	1 183 000,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0
				т								
38	38	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,2	8 221,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0
				м								
39	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0
				т								
40	40	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,014	16 755,0		235,0		235,0		235,0
				$м^3$								
41	41	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,026064	3 430 876,0	1 189 744,0	89 424,0	31 010,0	4 945,0		89 424,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	53 469,0	7 820,0			
42	42	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,00076	79 643,0		61,0		61,0		61,0
				т								
43	43	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00072	343 721,0		247,0		247,0		247,0
				т								
44	44	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,064	4 485,0	33,0	287,0	2,0	8,0		287,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	277,0	0,0			
45	45	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02358	1 183 000,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0
				т								
46	46	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2,02	278,0		562,0		562,0		562,0
				м								
47	47	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,19936	1 092,0		218,0		218,0		218,0
				кг								
48	48	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,112	24 125,0	1 564,0	2 702,0	175,0	527,0		2 702,0
				$м^3$		17 859,0	462,0	2 000,0	52,0			
49	49	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,11424	15 820,0		1 807,0		1 807,0		1 807,0
				$м^3$								
50	50	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,12	4 207,0		505,0		505,0		505,0
				$м^3$								
51	51	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,0085	74 486,0	42 398,0	633,0	361,0			633,0
				км		32 088,0	8 674,0	273,0	74,0			
52	52	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		8,5	125,0		1 063,0		1 063,0		1 063,0
				м								
53	53	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		11,5	1 014,0	374,0	11 661,0	4 301,0	483,0		11 661,0
				м кабеля		598,0	96,0	6 877,0	1 104,0			
54	54	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		11,5	543,0		6 245,0		6 245,0		6 245,0
				м								
55	55	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,002	3 333 515,0	1 039 904,0	6 667,0	2 080,0	100,0		6 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	4 487,0	492,0			
56	56	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2,02	585,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
				м								
57	57	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				установк		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
58	58	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2.0, с одним узлом учета газа G4		1	70 173,0		70 173,0				70 173,0
				шт.						70 173,0		
59	59	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
				м								
60	60	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0
				шт.								
61	61	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
				шт.								
62	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,21812	335 822,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
				т								
63	63	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,21	18 439,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
				$м^3$								
64	64	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		1	530,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
65	65	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		1	155,0		155,0		155,0		155,0
				шт.								
66	66	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,56	383,0	7,0	597,0	11,0	268,0		597,0
				$м^2$		204,0	2,0	318,0	3,0			
67	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,56	493,0	9,0	769,0	14,0	209,0		769,0
				$м^2$		350,0	2,0	546,0	3,0			
68	68	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
69	69	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
70	70	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
71	71	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0275	2 135 649,0	1 540 668,0	58 730,0	42 369,0	953,0		58 730,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	15 408,0	7 793,0			
72	72	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	2 357,0	26,0	2 357,0	26,0	107,0		2 357,0
				стык		2 224,0	0,0	2 224,0	0,0			
73	73	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	1 778,0	20,0	3 556,0	40,0	180,0		3 556,0
				стык		1 668,0	0,0	3 336,0	0,0			
74	74	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка		1,8	962,0	522,0	1 732,0	939,0			1 732,0
				$м^3$		440,0	109,0	792,0	196,0			
75	75	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		6	1 587,0	632,0	9 522,0	3 792,0	4 230,0		9 522,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	1 500,0	924,0			
76	76	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		7,5	449,0	449,0	3 368,0	3 368,0			3 368,0
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	983,0			
77	77	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,06309	8 482,0	0,0	535,0	0,0			535,0
				$м^3$		8 482,0	0,0	535,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э31203: Наружные сети газоснабжения [6-1]					773 388,0	114 481,0	324 424,0	0,0	773 388,0
								264 310,0	25 677,0	70 173,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					773 388,0	114 481,0	324 424,0	0,0	773 388,0
								264 310,0	25 677,0	70 173,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							70 173,0		
			СМР							*703215,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					41 490		
			Итого с общеплощадочными затратами									744 705
			Сметная прибыль 5%		**5%**					37 235		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 744		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Бакытжан жоба» БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдапов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)