Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		588193/2021/1	02.07.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж пунктов обогрева на перегоне, жд переезда. Разъезд 19	1 939 694	1 731 870							207 824	1 939 694
Аванс 30%	581 908	519 561							62 347	581 908
Удержания 10% (п.3.4.1 договора)	193 969	173 187							20 782	193 969
Всего к оплате:	**1 163 817**	**1 039 122**							**124 695**	**1 163 817**

Заказчик
Директор "АО НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализаций крупных проектов"
Мейрбеков Е.Н.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"
Сарсембаев Б.Б.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		588193/2021/1	02.07.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце	Базовая стоимость по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**1 731 870**								**207 824**	**1 939 694**
в том числе:										
за отчетный месяц		**1 731 870**							**207 824**	**1 939 694**
Всего к оплате:		**1 939 694**	**Один миллион девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот девяносто четыре тенге**							

Заказчик
Директор "АО НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"
Мейрбеков Е.Н.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"
Сарсембаев Б.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Дирекция по реализации крупных проектов ФАО НК КТЖ, г. Астана, ул. Кунаева, д. 10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130541020013**

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050840000334

Договор (контракт) №588193/2021/1 от 02.07.2021 Достык

Номер документа	Дата составления
78	**31.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области. 2 лот			услуга	1	1 939 694,00	1 939 694,00
				Итого	1	х	1 939 694,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора по проектам в РК / Б. Сар / Сарсембаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ЦРКП / Мейрбеков Е.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЗАКАЗЧИК: АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Дирекция по реализаций крупных проектов"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области. 2 лот"

Договор подряда (контракт) №588193/2021/1 от 02.07.2021г

Сводная справка форма №1 за АВГУСТ 2021 года

№ п/п по сметному расчету	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 1. Подготовка территории строительства		
1	1-4	Демонтаж железнодорожного переезда. Разъезд 19	**798 459**	**956 560**
2	1-10	Демонтаж пунктов обогрева. Перегон разъезд 19 - Достык	**647 166**	**775 310**
		Итого по главе 1		**1 731 870**
		Итого:		**1 731 870**
		НДС		**207 824**
		Всего с НДС:		**1 939 694**

Заказчик:
Главный менеджер филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"
_____ **Асанов Ж.Е.**

Эксперт по техническому надзору
_____ **Жунусов Е.Е.**

менеджер филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"

_____ **Муратова А.М.**

Подрядчик:
Исполнительный директор филиала ТОО "Integra
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
_____ **Бекжанов Н.Т.**

Руководитель проекта
_____ **Алдаберлыұлы Е.**

Заказчик : **Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтаж железнодорожного переезда. Разъезд 19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №588193/2021/1 от 02.07.2021г

Акт выполненных работ №1/1

за АВГУСТ 2021 года

на 1-4 Демонтаж железнодорожного переезда. Разъезд 19

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-280115-0602 1128-0115-0602 РСНБ РК 2015	**Переезды шириной 7,5 м. Разборка** *НР - 87%; СП - 8%*	переезд	1		137772,89	29555,29	137773	29555	--	102773	259790
						108217,60	9912,36	108218	9912		19244	
2	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Демонтаж дорожных знаков на стойках** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	6		2939,31	585,39	17636	3513	--	16575	36948
						2353,92	203,94	14124	1224		2737	
3	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Демонтаж дополнительных щитков** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2		507,56	--	1015	--	--	1096	2280
						507,56	--	1015	--		169	
4	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	42		1336,08	720,14	56115	30246	--	42362	106356
						615,94	317,98	25869	13355		7878	
5	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	9,25		3096,01	1291,81	28638	11949	--	23793	56625
						1804,20	577,45	16689	5341		4194	
6	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	24,813		107,00	--	2655	--		--	2867

		СП - 8%				--	--	--	--		212	
7	С341-010103-0217 4101-0103-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км /23 км на базу заказчика/	т·км	2,139		31,00	--	66	--		--	71
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
8	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /насвалку/	т·км	393,4		33,00	--	12982	--		--	14021
		СП - 8%				--	--	--	--		1039	
9	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /разборка земляного полотна на подходах к ж.д.переезду/	м3 грунта	200		407,71	390,14	81542	78028	344	13293	102421
		НР - 72%, СП - 8%				15,85	76,46	3170	15292		7587	
9.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002	0,04	8595,00				344		
10	С341-020102-0216 4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км /20 км, в отвал/	т·км	7200		27,00	--	194400	--		--	209952
		СП - 8%				--	--	--	--		15552	
11	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	200		24,30	20,06	4860	4012	104	1740	7128
		НР - 72%, СП - 8%				3,72	8,36	744	1672		528	
11.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,012	8595,00				103		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									798459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					169829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						157303			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						46796			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							448		
		- Перевозка грузов	Тенге					210103				
		- Накладные расходы	Тенге								201632	
		- Сметная прибыль	Тенге								59145	
		Временные здания и сооружения			2,96%							23 634
		Итого с временными										822 092
		Зимние удорожания			2,73%							22 412
		Итого с зимними удорожаниями										844 504
		Затраты на командирование специализированных сотрудников			7,68%							63 161
		Итого с командировочными затратами										907 666
		Непредвиденные работы и затраты-2%			2%							16 890
		Итого с непредвиденными										924 556
		в текущих ценах на 2021 год - 58%, (2917/2778)										563 074
		в текущих ценах на 2022 год, 42%, (3063/2778)										428 151

		ИТОГО										**991 225**
		ИТОГО с тендерной скидкой			**0,965028076**							**956 560**
		НДС			**12%**							**114 787**
		Итого с НДС										**1 071 347**

Заказчик

Главный менеджер филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"

_____**Асанов Ж.Е.**

Эксперт по техническому надзору

_____ **Жунусов Е.Е.**

Жунусов Еркин Ермекбаевич
ИИН 790312301592
ТЕХНАДЗОР
KZ 21VJE00029792
KZ C9VJE00028941
KZ 39VJE00028304

менеджер филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"

_____**Муратова А.М.**

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"
- "Дирекция по инфраструктурным проектам"

_____ **Бекжанов Н.Т.**

Руководитель проекта

_____ **Алдаберлыұлы Е.**

Главный менеджер по земляным работам

_____ **Белтаев С.К.**

Заказчик : **Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализаций крупных проектов"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области. 2 лот"**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтаж пунктов обогрева на перегоне разъезд 19 - Достык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №588193/2021/1 от 02.07.2021г

Акт выполненных работ №1/2

за АВГУСТ 2021 года

на 1-10 Демонтаж пунктов обогрева на перегоне разъезд 19 - Достык расположенных на ПК28765+40.64, ПК28799+45.71, ПК2928+40.19, ПК2956+39.63, ПК2989+45.13, ПК3014+50.46.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		(424068/2020/1-1-1-СЦБ.ВР);(424068/2020/1-1-ОПЗ, ТОМ 1, приложение										
1	**Е11-460601-0901 1146-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**		**149,04**	**2067,34**	**1664,72**	**308116**	**248110**	**--**	**96940**	**437460**
		НР - 84%, СП - 8%				**402,62**	**371,70**	**60006**	**55398**		**32405**	
2	**С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**		**444,33**	**107,00**	**--**	**47543**	**--**		**--**	**51347**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3803**	
3	**С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /на свалку/**	**т·км**		**4443,3**	**33,00**	**--**	**146629**	**--**		**--**	**158359**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11730**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**647166**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**60006**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**248110**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**55398**			
		- Перевозка грузов	Тенге					**194172**				
		- Накладные расходы	Тенге								**96940**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**47938**	
		Временные здания и сооружения			**2,96%**							**19 156**
		Итого с временными										**666 321**
		Зимние удорожания			**2,73%**							**18 165**

		Итого с зимними удорожаниями										**684 486**
		Затраты на командирование специализированных сотрудников			**7,68%**							**51 194**
		Итого с командировочными затратами										**735 680**
		Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**							**13 690**
		Итого с непредвиденными										**749 370**
		в текущих ценах на 2021 год - 58%, (2917/2778)										**456 382**
		в текущих ценах на 2022 год, 42%, (3063/2778)										**347 025**
		ИТОГО										**803 406**
		ИТОГО с тендерной скидкой			**0,965028076**							**775 310**
		НДС			**12%**							**93 037**
		Итого с НДС										**868 347**

Заказчик

Главный менеджер филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"

_____ **Асанов Ж.Е.**

Эксперт по техническому надзору

_____ **Жунусов Е.Е.**

Жукусов Еркин Ермекбаевич
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
KZ 21VJE00029792
KZ 09VJE00028941
KZ 39VJE00028304

менеджер филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"

_____ **Муратова А.М.**

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

_____ **Бекжанов Н.Т.**

Руководитель проекта

_____ **Алдаберлыұлы Е.**

Главный менеджер по земляным работам

_____ **Белтаев С.К.**