Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Форма 2В

Акт №2

выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Локальная смета № 2-2-12

Общестроительные работы водопроводной башни емкостью 25 м3 высотой 15 м Д=1220 мм

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Подземная часть									
19	Е6-19-1	Устройство монолитной железобетонной лестницы в откосах из бетона М-100 *м3*	1,54	11122,27 / 1368	316,01 / 119,39	17128 / 2107	487 / 184	2406 / 105	8,25 / 0,583	13 / 1
21	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,97	35811,75 / 1435,5	1879,87 / 538,43	106361 / 4263	5583 / 1599	7621 / 130	8,86 / 2,061	26 / 6
23	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см *м2 подзоров и отмосток*	8	167,7 / 103,28	36,82 / 13,01	1342 / 826	295 / 104	1237 / 133	0,624 / 0,0635	5 / 1
24	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм *м3*	0,88	1780		1566				

25	Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок							
		м2 перег. за вычетом проемов	0,38	834,73	14,05	317	5	84	1,19	–
				178,2	5,31	68	2	120	0,0259	–
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	26,1	245,44	3,82	6406	100	1195	0,212	6
				37,35	1,44	975	38	118	0,007	–
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	15,41	107		1649				
		Итого по разделу 2				**133120**				
		Накладные расходы, тенге				12543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8740				
		Всего по разделу, тенге				**154403**				
	Раздел 3 Металлоконструкции									
28	Е9-7-1	Сборка и установка стальных конструкции водонапорной башни								
		т конструкций	4,66	17314,6	6991,52	80686	32580	22461	19	89
				3600	1755,49	16776	8181	90	6,13	29
30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т конструкций	0,454	13711,46	5475,86	6225	2486	2694	28,9	13
				5040	1552,87	2288	705	90	5,46	2
		Итого по разделу 3				**86911**				
		Накладные расходы, тенге				25155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6724				
		Всего по разделу, тенге				**118790**				
	Раздел 4 Отделочные работы									
32	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;								
		м2	116,6	72,17	0,18	8415	21	932	0,0436	5
				8,78	0,1	1024	12	90	0,0004	–

33 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;								
	м2	116,6	140,16	0,24	16343	28	592	0,0276	3
			5,54	0,1	646	12	90	0,0004	–
34 Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)								
	м2 окрашиваемой поверхности	101,7	51,74	1,84	5262	187	2044	0,111	11
			18,45	0,7	1876	71	105	0,0034	–
	Итого по разделу 4				**30020**				
	Накладные расходы, тенге				3568				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2015				
	Всего по разделу, тенге				**35603**				
Раздел 5 Утепление башни									
35 Е9-30-1	Сборка и установка каркаса из полосовой стали для изоляции башни								
	т конструкций	0,338	14359,66	5522,03	4854	1866	2250	35,9	12
			6075	1322,37	2053	447	90	4,73	2
37 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем								
	м2 поверхности изоляции	101,7	167,6	50,15	17045	5100	11259	0,534	54
			92,03	18,68	9359	1900	100	0,092	9
39 Е9-5-3	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой стали								
	т конструкций	1,009	7373,85	1975,07	7440	1993	3731	19,4	20
			3780	328,5	3814	331	90	1,25	1
	Итого по разделу 5				**29339**				
	Накладные расходы, тенге				17240				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2795				
	Всего по разделу, тенге				**49374**				
	Итого по акту				**358169**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	11 103
Итого с временными	369 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	11 516
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1477
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	385 958
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 056 368
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	21 127
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 077 495,54
НДС (12 %)	129 299,46
Стоимость строительства	1 206 795

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсултан Ж.И

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Форма 2В

Акт №2
выполненных работ за июль месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-2-12
Общестроительные работы водопроводной башни емкостью 25 м3 высотой 15 м Д=1220 мм

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Подземная часть									
19	Е6-19-1	Устройство монолитной железобетонной лестницы в откосах из бетона М-100 *м3*	1,54	11122,27 / 1368	316,01 / 119,39	17128 / 2107	487 / 184	2406 / 105	8,25 / 0,583	13 / 1
21	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,97	35811,75 / 1435,5	1879,87 / 538,43	106361 / 4263	5583 / 1599	7621 / 130	8,86 / 2,061	26 / 6
23	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см *м2 подзоров и отмосток*	8	167,7 / 103,28	36,82 / 13,01	1342 / 826	295 / 104	1237 / 133	0,624 / 0,0635	5 / 1
24	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм *м3*	0,88	1780		1566				

25 Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок								
	м2 перег. за вычетом проемов	0,38	834,73	14,05	317	5	84	1,19	–
			178,2	5,31	68	2	120	0,0259	–
26 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	26,1	245,44	3,82	6406	100	1195	0,212	6
			37,35	1,44	975	38	118	0,007	–
27 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	15,41	107		1649				
	Итого по разделу 2				**133120**				
	Накладные расходы, тенге				12543				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8740				
	Всего по разделу, тенге				**154403**				
Раздел 3 Металлоконструкции									
28 Е9-7-1	Сборка и установка стальных конструкции водонапорной башни								
	т конструкций	4,66	17314,6	6991,52	80686	32580	22461	19	89
			3600	1755,49	16776	8181	90	6,13	29
30 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
	т конструкций	0,454	13711,46	5475,86	6225	2486	2694	28,9	13
			5040	1552,87	2288	705	90	5,46	2
	Итого по разделу 3				**86911**				
	Накладные расходы, тенге				25155				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6724				
	Всего по разделу, тенге				**118790**				
Раздел 4 Отделочные работы									
32 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;								
	м2	116,6	72,17	0,18	8415	21	932	0,0436	5
			8,78	0,1	1024	12	90	0,0004	–

33	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;							
		м2	116,6	140,16	0,24	16343	28	592	0,0276	3
				5,54	0,1	646	12	90	0,0004	–
34	Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)								
		м2 окрашиваемой поверхности	101,7	51,74	1,84	5262	187	2044	0,111	11
				18,45	0,7	1876	71	105	0,0034	–
		Итого по разделу 4				**30020**				
		Накладные расходы, тенге				3568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2015				
		Всего по разделу, тенге				**35603**				
	Раздел 5 Утепление башни									
35	Е9-30-1	Сборка и установка каркаса из полосовой стали для изоляции башни								
		т конструкций	0,338	14359,66	5522,03	4854	1866	2250	35,9	12
				6075	1322,37	2053	447	90	4,73	2
37	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем								
		м2 поверхности изоляции	101,7	167,6	50,15	17045	5100	11259	0,534	54
				92,03	18,68	9359	1900	100	0,092	9
39	Е9-5-3	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой стали								
		т конструкций	1,009	7373,85	1975,07	7440	1993	3731	19,4	20
				3780	328,5	3814	331	90	1,25	1
		Итого по разделу 5				**29339**				
		Накладные расходы, тенге				17240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2795				
		Всего по разделу, тенге				**49374**				
		Итого по акту				**358169**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	11 103
Итого с временными	369 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	11 516
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1477
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	385 958
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 056 368
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	21 127
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 077 495,54
НДС (12 %)	129 299,46
Стоимость строительства	1 206 795

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____ Айсултан Ж.И

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Форма 2В

Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъёма

Акт №3

выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Локальная смета № 2-1-3

Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт.-3)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты тр рабочих-с машин
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Монтажные работы								
3	12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160К=3,000; *комплект*	3	895		2685			
5	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65К=3,000; *шт*	3	15600		46800			
7	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002К=3,000; *шт*	9	7386		66474			
9	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 ммК=3,000; *шт*	3	4110		12330			
14	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 ммК=3,000; *комплект*	3	13000		39000			
15	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)К=3,000; *шт*	6	194		1164			

16	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 ммК=3,000; м	60	523	31380
17	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 ммК=3,000; шт	6	227	1362
18	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 ммК=3,000; шт	6	495	2970
19	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-32х4 ммК=3,000; шт	3	251	753
20	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 20 ммК=3,000; шт	6	128	768
21	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 ммК=3,000; шт	27	202	5454
		Итого по разделу 1			**211140**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12668
		Всего по разделу, тенге			**223808**
		Раздел 2 Оборудование			
22	80-10-53(пл)	Насос погружной SQ 3-30 (в комплекте: кабель, муфта, реле, мембранный бак)К=3,000; шт	3	57434	172302
23	8-6-21(об)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм (водоподъёмные)К=3,000; м	60	216	12960
24	71-1-77(об)	Огнетушитель углекислотный ОУ-5К=3,000; шт	3	1730	5190
		Итого по разделу 2			**190452**
		оборудования, тенге			190452
		Всего по разделу, тенге			**190452**
		Итого по акту			**223808**
		Оборудование			**190452**
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			6 938

Итого с временными	230 746
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	7 196
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 307
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	923
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	431 625
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 371 809
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	27 436
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 399 245,54
НДС (12 %)	167 909,46
Стоимость строительства	1 567 155

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсултан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Форма 2В

Акт №4

выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 5362 м									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	32795,7	18,51	17,5	607048	573925	172420	0,00703	231
				1,01	4,41	33124	144629	97	0,0153	502
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	1014,3	200,88	–	203753	–	230240	1,416	1436
				200,88	–	203753	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	1248,2	122,18	–	152505	–	172331	0,885	1105
				122,18	–	152505	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1769	21,55	4,52	38122	7996	29222	0,108	191
				17,03	–	30126	–	97	–	–
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	46531	6,83	6,83	317807	317807	84403	–	–
				–	1,87	–	87013	97	0,0061	284

7 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	3,7534	58881,69	25695,31	221007	96445	194633	194	728
	км трубопровода		33075	6813,45	124144	25574	130	26,38	99
	м								
19 Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,558	107786,81	398,18	60145	222	4896	42,1	23
	т фасонных частей		6750	150,75	3767	84	130	0,74	–
20 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	30	405,4	16,15	12162	485	9126	1,36	41
	задвижка или клапан		227,25	6,75	6818	203	130	0,03	0,9
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,45	107		5291				
	м3								
23 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	134	300,56	225,63	40275	30234	22386	0,414	55
	шт		69,53	58,98	9317	7903	130	0,226	30
	Итого по разделу 1				**1658115**				
	Накладные расходы, тенге				919658				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154666				
	Всего по разделу, тенге				**2732438**				
Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей, длиной 3000 м									
32 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	990	122,18	–	120958	–	136683	0,885	876
	м3 грунта		122,18	–	120958	–	113	–	–
33 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	990	21,55	4,52	21335	4475	16354	0,108	107
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	16860	–	97	–	–
34 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	23760	6,83	6,83	162281	162281	43098	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	44431	97	0,0061	145
35 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	18000	0,26	0,26	4680	4680	873	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	900	97	0,00017	3
36 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	2,1	47611,09	17877,09	99983	37542	93908	173	363
	км трубопровода								

39	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона		29700	4698,68	62370	9867	130	18,1	38
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	17,3	36012,45	2104,76	623015	36412	67155	13,9	240
41	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см		2362,5	623,48	40871	10786	130	2,475	17
		м2 подзоров и отмосток	352	167,7	36,82	59030	12961	54444	0,624	220
44	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		103,28	13,01	36355	4580	133	0,0635	22
		задвижка или клапан	44	242,08	6,95	10652	306	8366	0,88	39
46	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		144	2,25	6336	99	130	0,01	–
		шт	220	300,56	225,63	66123	49639	36755	0,414	91
52	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		69,53	58,98	15297	12976	130	0,226	50
		шт	88	473,47	39,24	41665	3453	30413	1,47	129
57	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		254,25	15,75	22374	1386	128	0,07	6
		шт	88	473,47	39,24	41665	3453	30413	1,47	129
59	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)		254,25	15,75	22374	1386	128	0,07	6
		км трубопровода	0,049	62566,88	6788,5	3066	333	3073	253	12
62	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием		45675	2565	2238	126	130	12,52	1
		км трубопровода	0,032	70153,47	10674,97	2245	342	2198	270	9
64	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм		48825	4032	1562	129	130	19,69	1
		км трубопровода	0,049	176712,4	29493,95	8659	1445	2960	203	10
				35325	11142	1731	546	130	54,42	3

65 Е22-14-3

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,032	277986,61	30429,76	8896	974	1958	205	7
км трубопровода		35550	11495,25	1138	368	130	56,14	2
Итого по разделу 2				**1274254**				
Накладные расходы, тенге				528651				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108174				
Всего по разделу, тенге				**1911079**				
Итого по акту				**4643517**				
Итого:				4 643 517				
Временные здания и сооружения (3,1 %)				143 949				
Итого с временными				4 787 466				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				149 297				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				47 875				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19150				
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				0				
Итого по сметному расчету:								
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5 003 788				
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				13 695 368				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				273 907				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				13 969 275,89				
НДС (12 %)				1 676 313,11				
Стоимость строительства				15 645 589				

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____ Айсултан Ж.И

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Форма 2В

Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт №5

выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Локальная смета № 2-2-10

Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 150 м3 (с применением стеновых панелей с опорной пятой). - 2 шт.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000; *м3 грунта*	36	9,85 / –	9,85 / 2,69	355 / –	355 / 97	94 / 97	– / 0,0088	– / –
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	36	8,28 / –	8,28 / 2,26	298 / –	298 / 81	79 / 97	– / 0,0074	– / –
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000; *м3 грунта*	36	5,86 / –	5,86 / –	211 / –	211 / –	46 / –	– / –	– / –

4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)К=2,000;		–	1,3	–	47	97	0,00426	–
		м3 грунта	36	3,7	3,7	133	133	29	–	–
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=2,000;		–	0,82	–	30	97	0,00269	–
		м3 грунта	420	26,24	25,03	11021	10513	3231	0,008	3
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000;		1,15	6,78	483	2848	97	0,0232	10
		м3 грунта	22	11,19	11,19	246	246	65	–	–
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;		–	3,06	–	67	97	0,01	–
		м3 грунта	22	9,4	9,4	207	207	55	–	–
8	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=2,000;		–	2,57	–	57	97	0,0084	–
		м3 грунта	22	26,24	25,03	577	551	169	0,008	–
9	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;		1,15	6,78	25	149	97	0,0232	1
		т	729,3	19,7	19,7	14367	14367	2873	–	–
10	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки+обвалование)К=2,000;		–	3,94	–	2873	100	0,00827	6
		м3 грунта	596	26,24	25,03	15639	14918	4584	0,008	5
				1,15	6,78	685	4041	97	0,0232	14

11 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	983,4	19,7	19,7	19373	19373	3875	–	–
	т		–	3,94	–	3875	100	0,00827	8
12 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	596	2,89	2,52	1722	1502	543	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	560	97	0,00452	3
13 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	260	6,83	6,83	1776	1776	471	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	486	97	0,0061	2
14 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (с грейферным ковшом)К=2,000; т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	336	27,55	25,91	9257	8706	2859	0,01139	4
	м3 грунта		1,64	7,13	551	2396	97	0,02475	8
15 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	260	21,55	4,52	5603	1175	4295	0,108	28
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4428	–	97	–	–
16 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способомК=2,000;	346	1,22	1,22	422	422	84	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,25	–	87	97	0,00084	–
	Итого по разделу 1				**81207**				
	Накладные расходы, тенге				23352				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6274				
	Всего по разделу, тенге				**110833**				

Раздел 2 Монолитные и ж/б конструкции

18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (набетонка)К=2,000;								
		м3	1,2	7827,97	66,01	9394	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,1218	–
19	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (подбетонка)К=2,000;								
		м3	9,2	7827,97	66,01	72017	607	2132	1,35	12
				195,75	24,93	1801	229	105	0,1218	1
21	Е6-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятойК=2,000;								
		м3	8	9449,03	299,88	75592	2399	4707	2,84	23
				450	110,41	3600	883	105	0,5161	4
29	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2К=2,000;								
		м3 сборных железобетонных конструкций	17,36	2574,89	1116,19	44700	19377	23139	3,31	57
				582,75	369,32	10117	6411	140	1,6345	28
34	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2К=2,000;								
		м3 сборных железобетонных конструкций	15,2	2574,89	1116,19	39138	16966	20261	3,31	50
				582,75	369,32	8858	5614	140	1,6345	25
39	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=2,000;								
		шт сборных конструкций	4	2988,1	414,99	11952	1660	2624	2,01	8
				339,75	128,68	1359	515	140	0,5376	2
41	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 ммК=2,000;								
		м3 сборных железобетонных конструкций	2,6	1887,68	1247,36	4908	3243	3357	2,998	8
				503,55	418,91	1309	1089	140	1,7635	5
45	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=2,000;	91,2	57,48	0,23	5242	21	4921	0,289	26
		м2 поверхности		51,3	0,09	4679	8	105	0,0004	–

46	Е6-19-2	Обетонирование труб под днищем бетоном В-15К=2,000;	1	9308,75	283,24	9309	283	870	4,15	4
		м3		722,25	106,99	722	107	105	0,5226	1
49	Е6-19-2	Обетонирование камер лаза,вентиляции,приборов, труб сопряжении пестниц бетоном В-15К=2,000;	1,8	9308,75	283,24	16756	510	1568	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1300	193	105	0,5226	1
52	Е6-19-2	Обетонирование плит покрытий по периметру бетоном В-22,5К=2,000;	0,48	9308,75	283,24	4468	136	418	4,15	2
		м3		722,25	106,99	347	51	105	0,5226	–
55	Е13-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10К=2,000;	32	65,93	0,05	2110	2	151	0,0258	1
		м2		5,22	0,02	167	1	90	0,0001	–
		Итого по разделу 2				**295586**				
		Накладные расходы, тенге				64426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21601				
		Всего по разделу, тенге				**381613**				
Раздел 3 Металлоконструкции										
56	Е9-29-1	Монтаж лестницК=2,000;	0,384	13711,46	5475,86	5265	2103	2278	28,9	11
		т конструкций		5040	1552,87	1935	596	90	5,46	2
58	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазовК=2,000;	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т конструкций		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
60	Е9-53-1	Монтаж запорного устройства для люковК=2,000;	0,01004	14806,01	1133,15	149	11	120	82,1	1
		т конструкций		12892,5	398,25	129	4	90	1,95	–
		Итого по разделу 3				**15956**				

	Накладные расходы, тенге				10915				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1612				
	Всего по разделу, тенге				**28483**				
Раздел 4 Изоляционные работы									
62 Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 ммК=2,000;	91,66	193,98	48,92	17780	4484	15574	0,888	81
	м2		144,9	18,47	13282	1693	104	0,0903	8
63 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=2,000;	0,01834	26143,3	1166,54	479	21	36	5,07	–
	т		1284,75	574,87	24	11	104	2,69	–
64 Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастикиК=2,000;	1,5124	16648,76	1042,69	25180	1577	3967	8,42	13
	т		2135,25	387,08	3229	585	104	1,59	2
65 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	91,66	180,18	15,94	16515	1461	4429	0,243	22
	м2 стяжки		34,65	5,96	3176	546	119	0,0291	3
66 Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 ммК=2,000;	240,58	193,98	48,92	46668	11769	40876	0,888	214
	м2		144,9	18,47	34860	4444	104	0,0903	22
67 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=2,000;	0,04812	26143,3	1166,54	1258	56	94	5,07	–
	т		1284,75	574,87	62	28	104	2,69	–
68 Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастикиК=2,000;	3,96958	16648,76	1042,69	66089	4139	10414	8,42	33
	т		2135,25	387,08	8476	1537	104	1,59	6

69 Е41-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 ммК=2,000;								
	м2	75,88	223,15	69,76	16933	5293	14171	0,934	71
70 Е41-8-2			153,23	26,35	11627	1999	104	0,1287	10
	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=2,000;	0,01518	26143,3	1166,54	397	18	30	5,07	–
	т		1284,75	574,87	20	9	104	2,69	–
71 Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастикиК=2,000;	1,87424	16648,76	1042,69	31204	1954	4916	8,42	16
	т		2135,25	387,08	4002	725	104	1,59	3
72 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	76	180,18	15,94	13694	1211	3672	0,243	18
	м2 стяжки		34,65	5,96	2633	453	119	0,0291	2
73 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	76	29,4	0,7	2234	53	73	0,0045	–
	м2 стяжки		0,55	0,25	42	19	119	0,0015	–
74 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,228	5239,08	327,33	1195	75	482	11,6	3
	т		1890	123,75	431	28	105	0,6	–
76 Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастикеК=2,000;	17,5927	633,78	1,57	11150	73	1853	0,62	11
	м2		117	–	2058	–	90	–	–
	Итого по разделу 4				**250776**				
	Накладные расходы, тенге				100587				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21082				
	Всего по разделу, тенге				**372444**				
	Итого по акту				**893373**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				27 695				

Итого с временными	921 068
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	28 723
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9 211
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3684
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	962 686
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	2 634 872
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	52 697
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 687 569,64
НДС (12 %)	322 508,36
Стоимость строительства	3 010 078

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсултан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, ул.Д.Конаева,, дом № 36, тел.: 87134523400** — **060140007675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38** — **040440007197**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 24.01.2018г. к договору №31 гос. закупках от 19.05.2017г

Номер документа	Дата составления
18	26.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского р-на Актюбинской области			шт	1	29 021 205,00	29 021 205,00
				Итого	1	x	29 021 205,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умьянов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Договор №31 от 19.05.2017 г.доп.соглашение №1 от 24.01.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 31	19.05.17 г				

доп.соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 2							
			строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области	58 040 081	25 911 790,00	9 281 591	9 281 591					3 109 415	29 021 205

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Айсұлтан Ж.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.**

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №7

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-2								
		Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 0,51 км								
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛИ 0,38; с СИП-2 А29	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	4	12000		48000				
		шт								
3	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,064	102170	1870	6539	120	520	52	3
		т		8280	270	530	17	95	1,578	–
4	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,0644	102170	1870	6580	120	523	52	3
		т		8280	270	533	17	95	1,578	–
5	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600		1954				
		т								
6	99-28-340(пл	Заземляющий проводник ЗП2М	2	621		1242				
		шт.								

7	8-10-214	Лента металлическая монтажная, 1000x20x0,7 мм, F20.07	0,4	994		398				
		10м								
8	99-28-342(пл	Скрепа С20	4	15		60				
		шт.								
9	99-28-343(пл	Анкерный кронштейн СА2000	2	200		400				
		шт.								
10	99-28-357(пл	Анкерный кронштейн СА 25	2	23		46				
		шт.								
11	99-28-344(пл	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2 РА1500	4	412		1648				
		шт.								
12	99-28-345(пл	Натяжной зажим для СИП 2x16 - 2x25 РА 25x100	2	90		180				
		шт.								
13	18-4-1996	Зажимы	2	155		310				
		шт								
14	99-28-347(пл	Зажим для фазных жил СИП MJPT - 50-120	8	258		2064				
		шт.								
15	99-28-348(пл	Зажим для нулевой жилы СИП MJPT-54,6-95N	2	258		516				
		шт.								
16	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		310				
		шт								
17	99-28-350(пл	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	4	7		28				
		шт.								
18	99-28-346(пл	Зажим KZP-1	2	158		316				
		шт.								
19	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛИ 0,38; с СИП-2 УА29	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора								
				1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
20	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	9	12000		108000				
		шт								
21	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,096	102170	1870	9808	180	780	52	5
		т								
				8280	270	795	26	95	1,578	–
22	Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,193	102170	1870	19719	361	1568	52	10
		т								
				8280	270	1598	52	95	1,578	–

23	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,041	139600		5724				
		т								
24	99-28-340(пл	Заземляющий проводник ЗП2М	6	621		3726				
		шт.								
25	8-10-214	Лента металлическая монтажная, 1000x20x0,7 мм, F20.07	1,2	994		1193				
		10м								
26	99-28-342(пл	Скрепа С20	12	15		180				
		шт.								
27	99-28-343(пл	Анкерный кронштейн СА2000	6	200		1200				
		шт.								
28	18-4-1996	Зажимы	3	155		465				
		шт								
29	99-28-347(пл	Зажим для фазных жил СИП MJPT - 50-120	12	258		3096				
		шт.								
30	99-28-348(пл	Зажим для нулевой жилы СИП MJPT-54,6-95N	3	258		774				
		шт.								
31	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155		930				
		шт								
32	99-28-350(пл	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	6	7		42				
		шт.								
33	99-28-346(пл	Зажим KZP-1	6	158		948				
		шт.								
34	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; с СИП-2 П29	13	1534,11	878,23	19943	11417	10273	3,06	40
		опора								
				506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
35	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	13	12000		156000				
		шт								
36	99-28-351(пл	Заземляющий проводник ЗП1М	13	466		6058				
		шт.								
37	8-10-214	Лента металлическая монтажная, 1000x20x0,7 мм, F20.07	2,6	994		2584				
		10м								
38	99-28-342(пл	Скрепа С20	26	15		390				
		шт.								
39	99-28-352(пл	Комплект промежуточной подвески ES 1500	13	375		4875				
		шт.								
40	18-4-1996	Зажимы	13	155		2015				

		шт								
41	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	13	155		2015				
		шт								
42	99-28-350(пл	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	26	7		182				
		шт.								
43	99-28-346(пл	Зажим KZP-2	13	158		2054				
		шт.								
		Итого по разделу 1				**443334**				
		Накладные расходы, тенге				24305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28058				
		Всего по разделу, тенге				**495697**				
Раздел 2 Монтажные работы										
44	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,51	7259,41	4310,78	3702	2198	2096	16,1	8
		км линии		2745	1169,46	1400	596	105	4,45	2
45	Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	15	196,88	124,88	2953	1873	1251	0,34	5
		опора		56,25	23,13	844	347	105	0,08	1
46	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,51	34872		17785				
		км								
47	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		светильник		333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
48	17-1-61	Светильники, тип LL-ДКУ-02-050-0258-65Д	12	8020		96240				
		шт								
49	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,054	14700		794				
		1000м								
50	1-7-6	Зажим плашечный	0,24	7100		1704				
		100шт								
51	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,0228	139600		3183				

		т							
52 Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (ЗП2)	0,0048	25987,18	4444,95	125	21	88	110	1
	т конструкций		19800	696,02	95	3	90	2,55	–
53 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,060;	0,00223	55620		124				
		т							
54 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,060;	0,00201	49389		99				
		т							
55 1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,006	147300		884				
		т							
	Итого по разделу 2				**148538**	**21027**			**38**
	Накладные расходы, тенге				10653				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9551				
	Всего по разделу, тенге				**168742**				
Раздел 3 Кабельная линия									
56 Е1-14-1	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	1117,2	12,48	12,48	13943	13943	3511	–	–
	м3 грунта		–	3,24	–	3620	97	0,01142	13
57 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1117,2	6,83	6,83	7630	7630	2026	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	2089	97	0,0061	7
58 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	665	26,4	3,1	17556	2062	12383	0,11	73
	м кабеля		19,1	0,5	12702	333	95	0,003	2
59 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,1	20,8	3290	936	1188	0,14	6
	м кабеля		23,4	4,4	1053	198	95	0,026	1

60	16-3-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,15	200500		30075				
		1000м								
61	16-1-622	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,53	190400		100912				
		1000м								
62	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,03	333800		10014				
		1000м								
63	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	18	20,7	–	373	–	351	0,12	2
		шт		20,5	–	369	–	95	–	–
64	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	8	22,7	–	182	–	171	0,13	1
		шт		22,5	–	180	–	95	–	–
65	99-28-217(пл	Сигнальная лента для покрытия трассы кабеля "Осторожно кабель" (ЛСЭ-150)	500	15		7500				
		м								
		Итого по разделу 3				**191475**	**24571**			**82**
		Накладные расходы, тенге				19630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12666				
		Всего по разделу, тенге				**223771**				
		Итого по акту				**888210**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				27 535				
		Итого с временными				915 745				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				28 557				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 157				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3663				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				0				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				957 122				

- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	
(Имрп = 2,737)	2 619 644
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	52 393
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 672 037
НДС (12 %)	320 644
Стоимость строительства	2 992 681

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №8
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 4-1-3

Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА (шт.-1)

Раздел 1 Строительные работы

1	Е1-149-1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 1 группы	4	154,07	133,32	616	533	237	0,144	1
		яма		20,75	40,27	83	161	97	0,157	1
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	16	122,18	–	1955	–	2209	0,885	14
		м3 грунта		122,18	–	1955	–	113	–	–
3	Е33-30-13	Установка стальных конструкций массой до 0,3 т под оборудование	0,317	3828,19	2032,69	1214	644	777	10,3	3
		т		1795,5	538,56	569	171	105	1,87	1
4	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,054	69700		3764				
		т								

5 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	7,84	1751		13728				
	м								
6 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,056	63800		3573				
	т								
7 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,052	2518,77	100,89	131	5	9	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	6	2	118	0,18	–
8 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,96	9290,54	98,32	8919	94	738	4,41	4
	м3		695,25	37,15	667	36	105	0,1814	–
9 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	107,54	2,62	1721	42	226	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	168	16	123	0,0048	–
10 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03	13711,46	5475,86	411	164	178	28,9	1
	т конструкций		5040	1552,87	151	47	90	5,46	–
11 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03	133700		4011				
	т								
12 Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,04	3589,37	2776,32	144	111	40	2,97	–
	т		497,25	447,12	20	18	105	1,44	–
13 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	7	167,4	–	1172	–	1324	1,18	8
	м3 грунта		167,4	–	1172	–	113	–	–
14 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7	122,18	–	855	–	966	0,885	6
	м3 грунта		122,18	–	855	–	113	–	–
15 Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	12	136,21	0,07	1635	1	1361	0,646	8
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1296	–	105	0,0001	–

16 Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – строительные работы	15	2210,69	135,73	33160	2036	3160	0,64	10
	м		105,6	44,84	1584	673	140	0,219	3
17 Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – монтаж металлоконструкций	15	187,12	0,32	2807	5	298	0,128	2
	м		22	0,09	330	1	90	–	–
18 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
	калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
19 Т1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б – строительные работы	1	4799,64	–	4800	–	–	–	–
	калитка		–	–	–	–	140	–	–
	Итого по разделу 1				**89840**				
	Накладные расходы, тенге				12088				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6116				
	Всего по разделу, тенге				**108044**				
Раздел 2 Монтажные работы									
20 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
21 Ц8-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
	шт		3308	340	3308	340	95	1,986	2
22 Ц8-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе 1	1	2733	1732	2733	1732	1018	4	4
	спуск, петля или перемычка (3		788	284	788	284	95	1,657	2
23 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
	м								

			23	0,4	460	8	95	0,002	–
24 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,7	2,8	776	42	397	0,16	2
	м		27,5	0,3	413	5	95	0,002	–
25 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
	шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
26 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,12	107,3	3,5	13	–	4	0,18	–
	м		32,4	0,4	4	–	95	0,003	–
27 1-7-6	Зажим плашечный	0,04	7100		284				
	100шт								
	Итого по разделу 2				**32045**				
	Накладные расходы, тенге				12879				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2695				
	Всего по разделу, тенге				**47619**				
Раздел 3 Оборудование									
28 75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10	1	163900		163900				
	шт								
29 75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	1	117500		117500				
	шт								
	Итого по разделу 3				**281400**	–			–
	оборудования, тенге				281400				
	Всего по разделу, тенге				**281400**				
	Итого по акту				**155663**				
	Оборудование				**281400**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				4 826				
	Итого с временными				160 489				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				5 005				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 605				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				642				

Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	449 140
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 229 297
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	24 586
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 253 883
НДС (12 %)	150 466
Стоимость строительства	1 404 349

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъема

Акт №9
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1 Водопроводная насосная станция производительностью 20 м3/час напором до 30 м								
	Раздел 2 Фундаменты									
15	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	10,17	12600		128142				
16	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	1,368	12200		16690				
17	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	18,63	11800		219834				
23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,164	25800		4231				
		Итого по разделу 2				**368897**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22134				
		Всего по разделу, тенге				**391031**				
	Раздел 4 Стены									
42	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,494	25800		12745				

	Итого по разделу 4				**12745**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				765
	Всего по разделу, тенге				**13510**
Раздел 6 Перекрытие					
45	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 22 см	34,6	5900	204140
		м2			
	Итого по разделу 6				**204140**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12248
	Всего по разделу, тенге				**216388**
	Итого по акту				**620929**
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				19 249
	Итого с временными				640 178
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				19 964
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 402
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2561
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				0
	Итого по сметному расчету:				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				669 104
	- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				1 831 338
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				36 627
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				1 867 965
	НДС (12 %)				224 156
	Стоимость строительства				2 092 121

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт № 10
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге % %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-5
Технологическое оборудование

2	10-2-2(об)	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин *шт*	3	25100		75300				
4	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	19700		19700				
7	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 ммК=1,030; *м*	13,39	171		2290				

9 8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 ммК=1,030; м	7,725	503	3886
11 8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 ммК=1,030; м	41,2	775	31930
13 8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 ммК=1,030; м	18,54	1080	20023
19 9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт	6	7386	44316
21 9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт	2	11886	23772
22 9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт	5	15504	77520
24 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	1	634	634
25 9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	3	2300	6900
27 9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм шт	2	4860	9720
29 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584	584

		шт			
30	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060	1060
		шт			
32	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600	31200
		шт			
33	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	24	189	4536
		шт			
34	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202	606
		шт			
35	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272	1088
		шт			
36	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	384	6144
		шт			
37	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	12	401	4812
		шт			
38	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	892	3568
		шт			
42	76-46-21	Огнетушитель	2	1730	3460
		шт			
44	80-3-126(пл)	Установка обеззараживания воды ОДВ-7, ультрафиолетовая производительностью 7 м3/час	1	124622	124622
		шт.			
		Всего прямые затраты			**294289**
		оборудования, тенге			203382

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17657
Итого по акту	**294289**
Оборудование	**203382**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	9 123
Итого с временными	303 412
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	9 462
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 034
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1214
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	520 504
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 424 618
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	28 492
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 453 111
НДС (12 %)	174 373
Стоимость строительства	1 627 484

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт № 11
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-10

гар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 150 м3 (с применением стеновых панелей с опорной пятой)

Раздел 2 Монолитные и ж/б конструкции

20	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=2,000; *м3*	9,2	219		2015				
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000; *м3*	8	304		2432				
23	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000; *м3*	8	353		2824				
24	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000; *т*	0,148	65000		9620				

25	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,0382	68200	2605
		т			
26	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,3846	67700	26037
		т			
27	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,142	65900	9358
		т			
28	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,0168	29400	494
		т			
42	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3К=2,000;	2,6	16800	43680
		м3			
43	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	2,6	304	790
		м3			
44	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	2,6	353	918
		м3			
47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	1	304	304
		м3			
48	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	1	353	353
		м3			
50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	1,82	304	553
		м3			

51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	1,82	353	642
		м3			
53	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=2,000;	0,48	285	137
		м3			
54	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=2,000;	0,48	153	73
		м3			
		Итого по разделу 2			**102835**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			6170
		Всего по разделу, тенге			**109005**

Раздел 3 Металлоконструкции

57	2-1-267	Стоимость лестницК=2,000;	0,384	133700	51341
		т			
59	2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000;	0,712	247800	176434
		т			
61	2-1-237	Запорное устройство для люковК=2,000;	0,01004	154400	1550
		т			
		Итого по разделу 3			**229325**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			13760
		Всего по разделу, тенге			**243085**

Раздел 4 Изоляционные работы

75	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=2,000;	0,228	64100	14615
		т			
		Итого по разделу 4			**14615**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			877
		Всего по разделу, тенге			15492

Итого по акту	**367582**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	11 395
Итого с временными	378 977
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	11 818
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 790
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1516
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	396 101
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 084 127
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	21 683
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 105 810
НДС (12 %)	132 697
Стоимость строительства	1 238 507

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт № 12
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-11
Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью 150 м3. шт-2

Раздел 1 Подводящие трубопроводы

2	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 ммК=2,000; *т*	0,3058	106500		32568
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000; *кг*	30,8	200		6160
		Итого по разделу 1				**38728**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2324
		Всего по разделу, тенге				**41052**

Раздел 2 Отводящие трубопроводов

6	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб Д=219 мм стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 ммК=2,000;	0,1126	114400	12881
		т			
		Итого по разделу 2			**12881**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			773
		Всего по разделу, тенге			**13654**
	Раздел 3 Переливной трубопровод				
9	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 ммК=2,000;	0,16512	106500	17585
		т			
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	23,2	200	4640
		кг			
		Итого по разделу 3			**22225**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1334
		Всего по разделу, тенге			**23559**
	Раздел 4 Спускной трубопровод				
13	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 ммК=2,000;	0,05	106600	5330
		т			
17	80-3-61(пл)	Датчик-реле уровня ЭРСУ-3К=2,000;	2	6437	12874
		шт.			
18	80-3-132(пл)	Канальный трёхступенчатый фотокаталитический фильтр для очистки и обеззараживания воздуха в резервуарах с чистой водой "ТЕНРЕ АЭРОЛАЙФ КФ 3-150Н"К=2,000;	2	210084	420168
		шт.			
		Итого по разделу 4			**5330**
		оборудования, тенге			433042

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	320
Всего по разделу, тенге	5650
Итого по акту	**83914**
Оборудование	**433042**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	2 601
Итого с временными	86 515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	2 698
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	865
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	346
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	523 466
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 432 727
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	28 655
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 461 382
НДС (12 %)	175 366
Стоимость строительства	1 636 748

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсултан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт № 13
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-13
Технологическое оборудование башни ёмк.25м3

2	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 100х4 мм *м*	2	749		1498				
4	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 80х3,5 мм *м*	2	509		1018				
6	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 15х2,5 мм *м*	4	81		324				
7	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм *т*	0,02	126700		2534				

9	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11628	11628
		шт			
11	9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	9923	9923
		шт			
13	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523	10460
		м			
14	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	3	384	1152
		шт			
15	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	3	272	816
		шт			
17	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 100х4 мм	6,024	749	4512
		м			
19	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 80х3,5 мм	6,024	509	3066
		м			
21	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 15х2,5 мм	2,008	81	163
		м			
		Всего прямые затраты			**47094**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2826
		Всего по разделу, тенге			**49920**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2995
		Всего по разделу, тенге			**52915**
		Итого по акту			**52915**
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			1 640

Итого с временными	54 555
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	1 701
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	546
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	218
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	57 020
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	156 064
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	3 121
Сметная стоимость в текущем уровне цен	159 186
НДС (12 %)	19 102
Стоимость строительства	178 288

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт № 14
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-15								
		Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-го подъёма								
12	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004; *м*	202,808	629		127566				
14	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	71,284	950		67720				
16	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004; *м*	46,184	1623		74957				
28	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	297		297				
29	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	552		1104				
30	8-4-1856	Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	1057		1057				

31	8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2553	5106
		шт			
35	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	20	384	7680
		шт			
36	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	6	671	4026
		шт			
37	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	904	3616
		шт			
39	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	11	15504	170544
		шт			
41	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24851	49702
		шт			
43	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	11	3262	35882
		шт			
44	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,217	154400	33505
		т			
46	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	9,68	1780	17230
		м3			
47	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,4	257	103
		м2			
48	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм	0,6	80	48
		кг			
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,34	107	2604
		м3			
		Всего прямые затраты			602747
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			36165
		Всего по разделу			638912

Итого по акту	**638912**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	19 806
Итого с временными	658 718
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	20 542
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6 587
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2635
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	688 482
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1 884 376
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	37 688
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 922 063
НДС (12 %)	230 648
Стоимость строительства	2 152 711

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской
Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Акт № 15
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-4-1
Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 5362 м

24	8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	34	316	10744
25	8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	30	475	14250
26	8-4-1858	Фланец компрессионный присоединительный DN 75x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	34	1342	45628
27	8-4-1860	Фланец компрессионный присоединительный DN 90x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	30	1641	49230
28	8-4-2710	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	488	976
29	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	600	2400

	Итого по разделу 1				**123228**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7394				
	Всего по разделу, тенге				**130622**				
	Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей, длиной 3000 м								
30 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24007	18,51	17,5	444370	420123	126214	0,00703	169
	м3 грунта		1,01	4,41	24247	105871	97	0,0153	367
31 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	743	200,88	–	149254	–	168657	1,416	1052
	м3 грунта		200,88	–	149254	–	113	–	–
36 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,9	47611,09	17877,09	42850	16089	40246	173	155,7
	км трубопровода		29700	4698,68	26730	4229	130	18,1	16
39 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	57,5	36012,45	2104,76	2070716	121024	223202	13,9	799
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	135843,75	35850	130	2,475	142
40 11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	44	3262		143528				
	шт								
42 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	38,72	1780		68922				
	м3								
43 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,8664	154400		133772				
	т								
45 9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	44	7386		324984				
	шт								
47 8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	88	99		8712				
	шт								
48 99-28-399(пл	Седловидный хомут (седелка) 90x2" (90x50)	16	332		5312				
	шт.								
49 99-28-398(пл	Седловидный хомут (седелка) 75x2" (75x50)	28	275		7700				

		шт.			
50	8-4-3376				
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	244	10736
		шт			
51	8-4-1854	Фланец компрессионный присоединительный DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	815	35860
		шт			
53	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	88	328	28864
		шт			
56	9-5-9				
		Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	88	1628	143264
		шт			
58	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа	88	296	26048
		шт			
60	8-6-182				
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3,5 ммК=1,004;	40,16	364	14618
		м			
61	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,004;	9,036	90	813
		м			
63	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	32	1080	34560
		м			
66	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	44	202	8888
		шт			
67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	94,6	107	10122
		м3			

Итого по разделу 2	**3713893**
Накладные расходы	**558319**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	256333
Всего по разделу, тенге	**4528545**
Итого по акту	**4659167**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	144 434
Итого с временными	4 803 601

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	149 800
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48 036
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19214
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 020 652
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	13 741 523
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	274 830
Сметная стоимость в текущем уровне цен	14 016 354
НДС (12 %)	1 681 962
Стоимость строительства	15 698 316

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, ул.Д.Конаева,, дом № 36, тел.: 87134523400** — **060140007675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38** — **040440007197**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 24.01.2018г. к договору №31 гос. закупках от 19.05.2017г

Номер документа	Дата составления
17	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского р-на Актюбинской области			шт	1	29 018 876,00	29 018 876,00
				Итого	1	x	29 018 876,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умьянов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Договор №31 от 19.05.2017 г.доп.соглашение №1 от 24.01.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 31	19.05.17 г				

доп.соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области	29 018 876	25 909 710,00	8 328 536	8 328 536					3 109 166,00	29 018 876

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Айсұлтан Ж.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъёма

Акт №1

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Подземная насосная станция на скважине с насосом SQ 3-30 (шт.-3)

Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец Д=2 м

21	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000; *м*	1,32	3310		4369	—		
22	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000; *м*	8,1	9100		73710	2,95		
24	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=3,000; *м3*	1,65	26500		43725			
		Итого по разделу 2				121804			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7308			

Всего по разделу, тенге	129112
Итого по акту	**129112**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4 002
Итого с временными	133 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	4 151
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 331
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	532
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	139 130
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	380 797
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	7 616
Сметная стоимость в текущем уровне цен	388 413
НДС (12 %)	46 610
Стоимость строительства	435 023

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт №2

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-10

Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 150 м3 (с применением стеновых панелей с опорной пятой). - 2 шт.

Раздел 2 Монолитные и ж/б конструкции

30	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15К=2,000; *м3*	17,36	25200		437472				
31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000; *м3*	17,36	304		5277				
32	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	17,36	353		6128				

		м3			
33	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,0736	40200	2959
		т			
35	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15К=2,000;	15,2	25200	383040
		м3			
36	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	15,2	304	4621
		м3			
37	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	15,2	353	5366
		м3			
38	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,184	40200	7397
		т			
40	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5К=2,000;	7,02	27100	190242
		м3			
		Итого по разделу 2			**1042502**
		Накладные расходы, тенге			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			62550
		Всего по разделу, тенге			**1105052**
		Итого по акту			**1105052**
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			34 257
		Итого с временными			1 139 309
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)			35 529

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 393
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4557
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 190 788
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	3 259 188
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	65 184
Сметная стоимость в текущем уровне цен	3 324 372
НДС (12 %)	398 925
Стоимость строительства	3 723 296

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма

Акт №3

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-12								
		Общестроительные работы водопроводной башни емкостью 25 м3 высотой 15 м Д=1220 мм								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	20	167,4	–	3348	–	3783	1,18	24
		м3 грунта		167,4	–	3348	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	6	122,18	–	733	–	828	0,885	5
		м3 грунта		122,18	–	733	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	14	11,19	11,19	157	157	42	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	43	97	0,01	–
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	14	9,4	9,4	132	132	35	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	36	97	0,0084	–
5	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	244	44,26	41,2	10799	10053	4329	0,0212	5
		м3 грунта		3,06	15,23	747	3716	97	0,0609	15
6	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	403	24,6	24,6	9914	9914	2776	–	–

	т								
			–	4,92	–	1983	140	0,01033	4
7 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	244	1,45	1,26	354	307	112	–	–
	м3 грунта								
			–	0,47	–	115	97	0,00226	1
8 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	218	11,19	11,19	2439	2439	647	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	667	97	0,01	2
9 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	218	9,4	9,4	2049	2049	543	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	560	97	0,0084	2
10 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	40	122,18	–	4887	–	5522	0,885	35
	м3 грунта								
			122,18	–	4887	–	113	–	–
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	4698	985	3602	0,108	24
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	3713	–	97	–	–
12 Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	170	13,64	–	2319	–	2620	0,0865	15
	м2 спланированной поверхности								
			13,64	–	2319	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**41829**				
	Накладные расходы, тенге				24839				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4000				
	Всего по разделу, тенге				**70668**				
	Раздел 2 Подземная часть								
14 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,2	107,54	2,62	1420	35	187	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	139	13	123	0,0048	–
15 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	9,7	9450	358,13	91665	3474	6717	3,35	32
	м3								
			524,25	135,29	5085	1312	105	0,6608	6
16 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,07	50000		3500				
	т								
17 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,085	70437,87	304,24	5987	26	874	58	5
	т								

				9675	114,75	822	10	105	0,56	–
18	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	9,6	249,36	1,8	2394	17	711	0,42	4
		м2		69,75	0,68	670	7	105	0,0033	–
20	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,014	50800		711				
		т								
22	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01	154400		1544				
		т								
		Итого по разделу 2				**107221**				
		Накладные расходы, тенге				8489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6943				
		Всего по разделу, тенге				**122653**				
	Раздел 3 Металлоконструкции									
29	2-1-204	Стоимость стальных металлоконструкции водонапорной башни	4,66	134900		628634				
		т								
31	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,454	133700		60700				
		т								
		Итого по разделу 3				**689334**				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41360				
		Всего по разделу, тенге				**730694**				
	Раздел 5 Утепление башни									
36	2-1-219	Стоимость стальных конструкций	0,338	146000		49348				
		т								
38	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	5,7	7634		43514				
		м3								
40	1-1-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	1,009	50400		50854				
		т								
		Итого по разделу 5				143716				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8623				

Всего по разделу, тенге	152339
Итого по акту	**1076354**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	33 367
Итого с временными	1 109 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	34 607
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 097
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4439
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	55 412
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 215 275
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	3 326 209
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	66 524
Сметная стоимость в текущем уровне цен	3 392 733
НДС (12 %)	407 128
Стоимость строительства	3 799 861

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Акт №4

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 5362 м

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14055,3	18,51	17,5	260164	245968	73894	0,00703	99
		м3 грунта		1,01	4,41	14196	61984	97	0,0153	215
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	434,7	200,88	–	87323	–	98674	1,416	616
		м3 грунта		200,88	–	87323	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	520,8	122,18	–	63631	–	71903	0,885	461
		м3 грунта		122,18	–	63631	–	113	–	–

7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	1,6086	58881,69	25695,31	94717	41333	83414	194	312
		км трубопровода		33075	6813,45	53204	10960	130	26,38	42
8	8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2653,27	157		416563				
		м								
9	8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2762,35	212		585618				
		м								
12	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	39,1	36012,45	2104,76	1408087	82296	151778	13,9	543
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	92374	24378	130	2,475	97
13	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	23	3262		75026				
		шт								
21	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	30	11886		356580				
		шт								
		Итого по разделу 1				**3347708**				
		Накладные расходы, тенге				479665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				229642				
		Всего по разделу, тенге				**4057015**				

Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей, длиной 3000 м

37	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3030	49		148470
		м				

Итого по разделу 2	**148470**
Накладные расходы, тенге	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8908
Всего по разделу, тенге	**157378**
Итого по акту	**4214393**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	130 646
Итого с временными	4 345 040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	135 500
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43 450
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17380
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4 541 370
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	12 429 730
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	248 595
Сметная стоимость в текущем уровне цен	12 678 325
НДС (12 %)	1 521 399
Стоимость строительства	14 199 724

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.

Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Напорный водовод

Акт №5

выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-3-1

Напорный водовод

Раздел 1 От НС 1-го до НС 2-го подъёма

11	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	131,3	76		9979				
13	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	131,3	113		14837				
		Итого по разделу 1				**24816**				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1489				
		Всего по разделу, тенге				**26305**				

Раздел 2 От НС 2-го подъёма до внутрипоселковой сети

39 8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	545,4	212		115625
	м				
	Итого по разделу 2				**115625**
	Накладные расходы, тенге				0
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6938
	Всего по разделу, тенге				**122563**
	Итого по акту				**148867**
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				4 615
	Итого с временными				153 482
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				4 786
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 535
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				614
	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				0
	Итого по сметному расчету:				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				160 417
	- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				439 063
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 781
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				447 844
	НДС (12 %)				53 741
	Стоимость строительства				501 585

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор
Кунакбаев А.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № 31 от 19.05.2017 г. Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2018г.
Наименование стройки: СМР на Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №6
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 Строительство ВЛ-10 кВ длиной 1,54 км								
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) А10-1	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21500		86000				
		шт								
3	Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр.	0,078	25987,18	4444,95	2027	347	1438	110	9
		т конструкций		19800	696,02	1544	54	90	2,55	–
4	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (для траверс)К=1,060;	0,04876	59200		2887				
		т								
5	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок)К=1,060;	0,0335	49389		1655				
		т								

6	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов *т*	0,0024	147300		354				
7	1-4-14	Болты Б5 *т*	0,0012	313700		376				
8	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные У1 *т*	0,014	139600		1954				
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1) *т*	0,004	50642		203				
10	18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт*	2	388		776				
11	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	2	12		24				
12	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	4	163		652				
13	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	6	42		252				
14	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 (для изолирующих подвесок) *шт*	4	603		2412				
15	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	241		482				
16	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	389		778				
17	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит, объемом до 0,35 м3 *шт*	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
18	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,176	19600		3450				
19	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные РА, Р *т*	0,043	139600		6003				

20	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов *т*	0,003	147300		442				
21	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1) *т*	0,001	50642		51				
22	18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт*	2	388		776				
23	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	2	12		24				
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,001	149300		149				
25	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П10-2 *опора*	31	1534,11	878,23	47557	27225	24500	3,06	95
				506,25	246,42	15694	7639	105	1,03	32
26	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	31	21500		666500				
27	Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр. *т конструкций*	0,651	25987,18	4444,95	16918	2894	12009	110	72
				19800	696,02	12890	453	90	2,55	2
28	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (для траверс)К=1,060; *т*	0,69006	59200		40852				
29	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов *т*	0,0372	147300		5480				
30	18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт*	186	388		72168				
31	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	186	12		2232				
32	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	31	163		5053				
33	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	186	42		7812				

34 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) УП10-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
	опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
35 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21500		43000				
	шт								
36 Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр.	0,023	25987,18	4444,95	598	102	424	110	3
	т конструкций		19800	696,02	455	16	90	2,55	–
37 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (для траверс)К=1,060;	0,01834	59200		1086				
	т								
38 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (для стяжек)К=1,060;	0,00604	49389		298				
	т								
39 1-7-35	Оголовок ОГ1	0,008	125300		1002				
	т								
40 1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,003	147300		442				
	т								
41 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные У1	0,007	139600		977				
	т								
42 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1)	0,002	50642		101				
	т								
43 18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	6	388		2328				
	шт								
44 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72				
	шт								
45 18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326				
	шт								
46 18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	42		168				
	шт								

47 Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит, объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	561	1,01	2
	шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
48 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0,088	19600		1725				
	м3								
49 Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) УА 10-1	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
	опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
50 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	21500		129000				
	шт								
51 Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр.	0,091	25987,18	4444,95	2365	404	1679	110	10
	т конструкций		19800	696,02	1802	63	90	2,55	–
52 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (для траверс)К=1,060;	0,04876	59200		2887				
	т								
53 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок)К=1,060;	0,0477	49389		2356				
	т								
54 1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,0072	147300		1061				
	т								
55 1-4-14	Болты Б5	0,0012	313700		376				
	т								
56 1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные У1	0,028	139600		3909				
	т								
57 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1)	0,004	50642		203				
	т								
58 18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	4	388		1552				

		шт								
59	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12		48				
		шт								
60	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163		978				
		шт								
61	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	42		252				
		шт								
62	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 (для изолирующих подвесок)	24	603		14472				
		шт								
63	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241		2892				
		шт								
64	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389		4668				
		шт								
65	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	4	909		3636				
		шт								
66	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290				
		шт								
67	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	128		256				
		шт								
68	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит, объемом до 0,35 м3	6	502,85	325,1	3017	1951	1681	1,01	6
		шт		177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
69	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0,264	19600		5174				
		м3								
70	Е9-62-8	Изготовление траверс, стяжек, накладок и пр. (устройство ответвительное промежуточное)	0,0109	25987,18	4444,95	283	48	202	110	1
		т конструкций		19800	696,02	216	8	90	2,55	–
71	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (для траверс)К=1,060;	0,01155	59200		684				
		т								

72	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов *т*	0,0012	147300		177				
73	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1) *т*	0,00054	50642		27				
74	18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 *шт*	8	388		3104				
75	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	8	12		96				
76	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	6	42		252				
77	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ *м шин заземления*	90	53,87	12,24	4848	1102	2978	0,18	16
				29,25	2,25	2633	203	105	0,01	1
78	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм *т*	0,08	58000		4640				
		Итого по разделу 1				**1244083**				
		Накладные расходы, тенге				56374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78027				
		Всего по разделу, тенге				**1378484**				

Раздел 2 Монтажные работы

79	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,54	41504,56	31105,06	63917	47902	25180	51,1	79
				9157,5	6414,57	14103	9878	105	22,72	35
80	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ *опора*	13	2673,15	2069,02	34751	26897	10121	2,12	28
				393,75	347,67	5119	4520	105	1,16	15
81	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	0,991	165875		164382				

82	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
83	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
84	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	18,6	2962	112	2004	2	12
		шт		347	4,5	2082	27	95	0,026	–
		Итого по разделу 2				**270707**				
		Накладные расходы, тенге				40864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18694				
		Всего по разделу, тенге				**330265**				
	Раздел 3 Оборудование									
85	18-4-2446(об	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	334		2004				
		шт								
86	80-3-39(пл)	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	2	16637		33274				
		шт.								
87	80-3-226(пл)	Счетчик электроэнергии Альфа 1800	1	30040		30040				
		шт.								
88	80-3-48(пл)	Трансформатор тока ТПЛ-10 М 200/5 У3	6	21204		127224				
		шт.								
		Итого по разделу 3				**192542**	–			–
		оборудования, тенге				192542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по разделу, тенге				**192542**				
		Итого по акту				**1708749**				
		Оборудование				**192542**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				52 971				
		Итого с временными				1 761 720				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				54 939				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17 617				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7047				

Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	0
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2 033 866
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	5 566 690
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	111 334
Сметная стоимость в текущем уровне цен	5 678 024
НДС (12 %)	681 363
Стоимость строительства	6 359 387

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсұлтан Ж.И

Подрядчик:
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____ Кунакбаев А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, ул.Д.Конаева,, дом № 36, тел.: 87134523400** — **060140007675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БИ-М-72",Республика Казахстан, г. Актобе, Санкибай батыра, дом № 14, корпус Д, к.430/1, тел.: (87132) 41-86-38** — **040440007197**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №31 от 19.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
10	17.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство			шт	1	12 032 854,00	12 032 854,00
				Итого	1	x	12 032 854,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2017

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Благоустройство

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 31	19.05.17 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство	51 826 316	10 743 620	3 848 360	3 848 360					1 289 234	12 032 854

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 31 от 19.05.2017 г.

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство

Акт

выполненных работ за август месяц 2017 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1								
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I и II-го подъёма								
		Раздел 1 Ограждение площадки								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	240	3,85	9,85	2364	2364	626	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	646	97	0,0088	2
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	240	5,86	5,86	1406	1406	303	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	312	97	0,00426	1
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1175	0,26	0,26	306	305,5	57	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	59	97	0,00017	–
4	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы	218	10973,48	432,59	2392219	94305	233554	3,9	850
		м		635,25	130	138484,5	28340	140	0,635	138
5	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4

6	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
		ворота								
		–	–	3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
7	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
		калитка								
				626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
8	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	1	6051,72	–	6052	–	–	–	–
		калитка								
				–	–	–	–	140	–	–
9	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,8	2540,24	335,84	2032	269	780	4,54	4
		м3 кладки								
				699,75	126	560	101	118	0,61	–
10	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	0,304	19100		5806				
		1000шт								
11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы	770	31,27	–	24078	–	13076	0,074	57
		м ограды								
				12,13	–	9340	–	140	–	–
12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций	770	29,27	0,05	22538	39	2342	0,02	15
		м ограды								
				3,36	0,02	2587	15	90	–	–
13	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – строительные работы ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	407,449	1241,98	106,43	506044	43365	64014	0,75	305,58675
		м ограды								
				126,23	30,88	51432	12582	140	0,15075	61,4229368

Итого по разделу 1	3044328
Накладные расходы, тенге	324803
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	202148
Всего по разделу, тенге	3571279
Итого по акту:	3571279
Временные здания и сооружения (3,1 %)	110 710
Итого с временными	3 681 989

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	114 823
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36 820
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14728
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3 848 360
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	10 532 961
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	210 659
Сметная стоимость в текущем уровне цен	10 743 620
НДС (12 %)	1 289 234
Стоимость строительства	12 032 854

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсултан Ж.И

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Благоустройство

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2017 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 31	19.05.17 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 2							
			строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство	39 793 462	22 322 014	7 995 735	7 995 735					2 678 642	25 000 656

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Айсултан Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"

Директор _____ Умьянов А.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 31 от 19.05.2017 г.

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство

Акт

выполненных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1								
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I и II-го подъёма								
		Раздел 1 Ограждение площадки								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	240	9,85	9,85	2364	2364	626	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	646	97	0,0088	2
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	240	5,86	5,86	1406	1406	303	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	312	97	0,00426	1
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1175	0,26	0,26	306	305,5	57	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	59	97	0,00017	–
4	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы	550	10973,48	432,59	6035414	237925	589243	3,9	2145
		м		635,25	130	349387,5	71500	140	0,635	349
		Итого по разделу 1				6039490				
		Накладные расходы, тенге				590228				
		Ненормируемые и непредзиденные затраты (6,00 %)				397783				
		Всего по разделу, тенге				7027501				
		Итого по акту:				7027501				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	217 853
Итого с временными	7 245 354
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	225 946
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	72 454
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28981
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	423000
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 995 735
- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	21 884 327
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	437 687
Сметная стоимость в текущем уровне цен	22 322 014
НДС (12 %)	2 678 642
Стоимость строительства	25 000 656

Заказчик:

ГУ "Байганинский районный отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Айсултан Ж.И

Подрядчик:

ТОО "Би-М-72"

Директор_____Умьянов А.

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Специалист:_____Кунакбаев А.И.