Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2021 года (корректировка июль 2021года)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		577136/2021/1	02.07.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разбивка осей сооружений, земляные работы	**589 718 291**	853 740							102 449	956 189
Аванс 40%	177 011 106	341 496							40 979	382 475
Удержания 10% (п.3.4.1 договора)	58 971 829	85 374							10 245	95 619
Всего выполнено	**353 735 356**	**426 870**							**51 224**	**478 094**

Заказчик
Директор филиала "АО "НК КТЖ" -
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Мейрбеков Е.Н.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

Сарсембаев Б.Б.

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2021 года (корректировка июль 2021года)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		577136/2021/1	02.07.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце	Базовая стоимость по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**526 534 188**								**63 184 103**	**589 718 291**
в том числе:										
за отчетный месяц		**853 740**							**102 449**	**956 189**
Всего к оплате:		**956 189**	**Девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят девять тенге**							

Заказчик
Директор филиала "АО "НК ҚТЖ" -
"Дирекция по реализаций крупных проектов"

_____ **Мейрбеков Е.Н.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Дирекция по реализации крупных проектов ФАО НК КТЖ, г. Астана, ул. Кунаева, д. 10** — **130541020013**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16, +77172695522** — **050840000334**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №577136/2021/1 от 02.07.2021 Достык

Номер документа	Дата составления
3	29.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*
(корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области			услуга	1	956 189,00	956 189,00
				Итого	1	x	956 189,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора по проектам в РК / _____ / Сарсембаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор филиала "АО НК ҚТЖ" - "Дирекция по реализации крупных проектов" / _____ / Мейрбеков Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЗАКАЗЧИК: АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Дирекция по реализаций крупных проектов"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"

Договор №577136/2021/1 от 02.07.2021г.

Сводная справка форма №4 за ОКТЯБРЬ 2021 года (корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 1. Подготовка территории строительства		
	1-2	Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык	- 1 036 768	- 1 122 643
	1-2	Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык	1 036 768	1 134 826
1	**1-2**	**Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык**	**-**	**12 183**
		Итого по главе 1:		**12 183**
		Глава 2. Основные объекты строительства		
	2-2	Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык	- 81 869 456	- 95 091 317
	2-2а	Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык	81 869 456	95 932 874
2	**2-2а**	**Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык**	**-**	**841 557**
		Итого по главе 2:		**841 557**
		Итого:		**853 740**
		НДС		**102 449**
		Всего с НДС:		**956 189**

Заказчик:

И.о. Главного менеджера Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Сейтказинов Ж.Д.

Эксперт по техническому надзору

Жунусов Е.Е.

И.о. Главного менеджера ПТО Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Муратова А.М.

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.

Руководитель проекта

Алдаберлыұлы Е.

ЗАКАЗЧИК: АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Дирекция по реализаций крупных проектов"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства: "Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"

Договор №577136/2021/1 от 02.07.2021г.

Сводная справка форма №4 за ОКТЯБРЬ 2021 года (корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Базовая стоимость в ценах, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
		Глава 1. Подготовка территории строительства		
1	1-2	**Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык**	-	12 183
		Итого по главе 1:		12 183
		Глава 2. Основные объекты строительства		
2	2-2а	**Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык**	-	841 557
		Итого по главе 2:		841 557
		Итого:		853 740
		НДС		102 449
		Всего с НДС:		956 189

Заказчик:

И.о. Главного менеджера Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

_____ **Сейтказинов Ж.Д.**

Эксперт по техническому надзору

_____ **Жунусов Е.Е.**

И.о. Главного менеджера ПТО Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

_____ **Муратова А.М.**

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО
"Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

_____ **Бекжанов Н.Т.**

Руководитель проекта

_____ **Алдаберлыұлы Е.**

Заказчик : **Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по строительству железнодорожных линий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №577136/2021/1 от 02.07.2021г

Акт выполненных работ №4/1

за ОКТЯБРЬ 2021 года (корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

на 1-2 Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-30, п.2**	**Восстановление оси трассы для строительства ж.д.пути**	**км**		**23,677**	**-27271,00**	**--**	**-645695**	**--**	**--**	**--**	**-645695**
						-27271,00	**--**	**-645695**	**--**		**--**	
2	**ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-30, п.5**	**Закрепление оси трассы для строительства ж.д.пути**	**км**		**23,677**	**-16517,00**	**--**	**-391073**	**--**	**--**	**--**	**-391073**
						-16517,00	**--**	**-391073**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**-1036768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**-1036768**				
		Временные здания и сооружения			**2,96%**							**0**
		Итого с временными										**- 1 036 768**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания		**2,30%**							**-**
		Итого с зимними удорожаниями									**- 1 036 768**
		Затраты на командирование специализированных сотрудников		**3,86%**							**- 39 987**
		Итого с командировочными затратами									**- 1 076 755**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**-**
		Итого с непредвиденными									**- 1 076 755**
		в текущих ценах на 2021 год - 58%, (2917/2778)									**- 655 766**
		в текущих ценах на 2022 год, 42%, (3063/2778)									**- 498 633**
		ИТОГО									**- 1 154 399**
		ИТОГО с тендерной скидкой		**0,972491251**							**- 1 122 643**
		НДС		**12%**							**- 134 717**
		Итого с НДС									**- 1 257 360**

Заказчик:

И.о. Главного менеджера Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Сейтказинов Ж.Д.

Эксперт по техническому надзору
Жунусов Е.Е.

Жунусов Еркин Ермекбаевич
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
KZ 21VJE00029792
09VJE00028941
39VJE00028304

И.о. Главного менеджера ПТО Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Муратова А.М.

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"
- "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.

Руководитель проекта

Алдаберлыұлы Е.

Главный менеджер по земляным работам

Белтаев С.К.

Заказчик : **Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по строительству железнодорожных линий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №577136/2021/1 от 02.07.2021г

Акт выполненных работ №4/2

за ОКТЯБРЬ 2021 года (корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

на 1-2 Разбивка осей сооружений. Перегон разъезд 19 - Достык

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-30, п.2	Восстановление оси трассы для строительства ж.д.пути	км		23,677	27271,00	--	645695	--	--	--	645695
						27271,00	--	645695	--		--	
2	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-30, п.5	Закрепление оси трассы для строительства ж.д.пути	км		23,677	16517,00	--	391073	--	--	--	391073
						16517,00	--	391073	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1036768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1036768**				-
		Временные здания и сооружения			**2,96%**							**1 036 768**
		Итого с временными										-
		Зимние удорожания			**2,27%**							**1 036 768**
		Итого с зимними удорожаниями										**51 672**
		Затраты на командирование специализированных сотрудников			**4,98%**							**1 088 440**
		Итого с командировочными затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**-**
		Итого с непредвиденными									**1 088 440**
		в текущих ценах на 2021 год - 58%, (2917/2778)									**662 883**
		в текущих ценах на 2022 год, 42%, (3063/2778)									**504 044**
		ИТОГО									**1 166 927**
		ИТОГО с тендерной скидкой		**0,972491251**							**1 134 826**
		НДС		**12%**							**136 179**
		Итого с НДС									**1 271 005**

Заказчик:

И.о. Главного менеджера Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Сейтказинов Ж.Д.

Эксперт по техническому надзору

Жунусов Е.Е.

Жунусов Еркин Ермекбаевич
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
KZ 21VJE00029792
KZ 05VJE00028941
KZ 59VJE00028304

И.о. Главного менеджера ПТО Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Муратова А.М.

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"

- "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.

Руководитель проекта

Алдаберлыұлы Е.

Главный менеджер по земляным работам

Белтаев С.К.

Заказчик : **Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по строительству железнодорожных линий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №577136/2021/1 от 02.07.2021г

Акт выполненных работ №4/3

за ОКТЯБРЬ 2021 года (корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

на 2-2 Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Участок ПК 0+00 - ПК 206+70,12										
28	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка почвенно-растительного слоя с перемещением в кучи до 50 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**13034**		**-56,43** **--**	**-56,43** **-18,41**	**-735509** **--**	**-735509** **-239956**	**--**	**-172768** **-72662**	**-980939**
29	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**13034**		**-189,80** **--**	**-189,80** **-61,92**	**-2473853** **--**	**-2473853** **-807065**	**--**	**-581087** **-244395**	**-3299335**
30	Е11-010203-0303 1101-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Уступы в теле насыпей. Устройство. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта уступа**	**1156,4**		**-2089,87** **-1993,05**	**-96,82** **-31,59**	**-2416726** **-2304763**	**-111963** **-36531**	**--**	**-1685731** **-328197**	**-4430654**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка автогрейдером при перемещении грунта до 10 м /срезка балластного шлейфа, до 50 м, в кучи/	м3 грунта	7023,18	-78,09	-78,09	-548440	-548440	--	-97341	-697444
		НР - 72%; СП - 8%			--	-19,25	--	-135196		-51663	
32	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка автогрейдером. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7023,18	-247,05	-247,05	-1735077	-1735077	--	-307952	-2206472
		НР - 72%; СП - 8%			--	-60,90	--	-427712		-163442	
38	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в грунтовом резерве №1/	м3 грунта	2944,2945	-407,65	-390,14	-1200242	-1148687	-4888	-195687	-1507604
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-15,85	-76,46	-46667	-225121		-111674	
43	С341-020102-0310 4102-0102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км /в насыпь/	т·км	26498,6505	-45,00	--	-1192439	--		--	-1287834
		СП - 8%			--	--	--	--		-95395	
44	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в грунтовом резерве №2/	м3 грунта	12610,6995	-407,65	-390,14	-5140752	-4919938	-20934	-838147	-6457211
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-15,85	-76,46	-199880	-964214		-478312	
45	С341-020102-0302 4102-0102-0302 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/	т·км	2664,7677	-70,00	--	-186534	--		--	-201457
		СП - 8%			--	--	--	--		-14923	
46	С341-020102-0304 4102-0102-0304 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /в насыпь/	т·км	13151,187	-46,00	--	-604955	--		--	-653351
		СП - 8%			--	--	--	--		-48396	
47	С341-020102-0306 4102-0102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /в насыпь/	т·км	19622,169	-42,00	--	-824131	--		--	-890061
		СП - 8%			--	--	--	--		-65930	
48	С341-020102-0308 4102-0102-0308 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км /в насыпь/	т·км	27672,6996	-50,00	--	-1383635	--		--	-1494326
		СП - 8%			--	--	--	--		-110691	
49	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в грунтовом резерве №3/	м3 грунта	27136,893	-407,65	-390,14	-11062354	-10587188	-45046	-1803605	-13895235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			-15,85	-76,46	-430120	-2074887		-1029277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С341-020102-0302 4102-0102-0302 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/	т·км	5582,8143	-70,00	--	-390797	--		--	-422061
		СП - 8%			--	--	--	--		-31264	
51	С341-020102-0304 4102-0102-0304 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /в насыпь/	т·км	41889,393	-46,00	--	-1926912	--		--	-2081065
		СП - 8%			--	--	--	--		-154153	
52	С341-020102-0306 4102-0102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /в насыпь/	т·км	43275,141	-42,00	--	-1817556	--		--	-1962960
		СП - 8%			--	--	--	--		-145404	
57	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /устройство насыпи с перемещением до 50 м/	м3 грунта	42692	-188,51	-188,51	-8047869	-8047869	--	-1890402	-10733332
		НР - 72%, СП - 8%			--	-61,50	--	-2625558		-795062	
58	Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42692	-346,25	-346,25	-14782105	-14782105	--	-3472499	-19714972
		НР - 72%, СП - 8%			--	-112,97	--	-4822915		-1460368	
59	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	40659	-79,27	-79,27	-3223039	-3223039	--	-945858	-4502409
		НР - 72%, СП - 8%			--	-32,31	--	-1313692		-333512	
60	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 12 проходов/	м3 уплотненного грунта	40659	-82,37	-82,37	-3349082	-3349082	--	-771968	-4450734
		НР - 72%, СП - 8%			--	-26,37	--	-1072178		-329684	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-81869456**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2981430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-51662750			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-14745025			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-70868		
		- Перевозка грузов	Тенге				-8326959				
		- Накладные расходы	Тенге							-12763045	
		- Сметная прибыль	Тенге							-6064404	
		Временные здания и сооружения		**2,96%**							**- 2 423 336**
		Итого с временными									**- 84 292 792**
		Зимние удорожания		**2,30%**							**- 1 935 989**
		Итого с зимними удорожаниями									**- 86 228 781**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на командирование специализированных сотрудников			**3,86%**							**- 3 251 097**
		Итого с командировочными затратами										**- 89 479 878**
		Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**							**- 1 724 576**
		Итого с непредвиденными										**- 91 204 453**
		в текущих ценах на 2021 год - 58%, (2917/2778)										**- 55 545 416**
		в текущих ценах на 2022 год, 42%, (3063/2778)										**- 42 235 738**
		ИТОГО										**- 97 781 155**
		ИТОГО с тендерной скидкой			**0,972491251**							**- 95 091 317**
		НДС			**12%**							**- 11 410 958**
		Итого с НДС										**- 106 502 275**

Заказчик:

И.о. Главного менеджера Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

_____ **Сейтказинов Ж.Д.**

Эксперт по техническому надзору

_____ **Жунусов Е.Е.**

Жунусов Еркин Ермекбаевич
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
KZ24VUE00029792
KZ79VUE00028941
KZ39VUE00028304

И.о. Главного менеджера ПТО Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

_____ **Муратова А.М.**

Подрядчик:

Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"
- "Дирекция по инфраструктурным проектам"

_____ **Бекжанов Н.Т.**

Руководитель проекта

_____ **Алдаберлыұлы Е.**

Главный менеджер по земляным работам

_____ **Белтаев С.К.**

Заказчик : **Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" "Дирекция по строительству железнодорожных линий"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Inregra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство второго пути на перегоне разъезд 19 - Достык и трех приемоотправочных путей на разъезде 19 в Алакольском районе Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №577136/2021/1 от 02.07.2021г

Акт выполненных работ №4/4

за ОКТЯБРЬ 2021 года (корректировка за ИЮЛЬ 2021 года)

на 2-2а Земляное полотно из дренирующих грунтов. Перегон разъезд 19 - Достык

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Участок ПК 0+00 - ПК 206+70,12										
28	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка почвенно-растительного слоя с перемещением в кучи до 50 м/**	м3 грунта	13034		56,43	56,43	735509	735509	--	172768	980939
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,41	--	239956		72662	
29	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	13034		189,80	189,80	2473853	2473853	--	581087	3299335
		НР - 72%; СП - 8%				--	61,92	--	807065		244395	
30	Е11-010203-0303 1101-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Уступы в теле насыпей. Устройство. Группа грунтов 3**	м3 грунта уступа	1156,4		2089,87	96,82	2416726	111963	--	1685731	4430654
		НР - 72%; СП - 8%				1993,05	31,59	2304763	36531		328197	
31	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка автогрейдером при перемещении грунта до 10 м /срезка балластного шлейфа, до 50 м, в кучи/**	м3 грунта	7023,18		78,09	78,09	548440	548440	--	97341	697444
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,25	--	135196		51663	
32	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка автогрейдером. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	7023,18		247,05	247,05	1735077	1735077	--	307952	2206472
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,90	--	427712		163442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в грунтовом резерве №1/	м3 грунта	2944,2945	407,65	390,14	1200242	1148687	4888	195687	1507604
		НР - 72%; СП - 8%			15,85	76,46	46667	225121		111674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С341-020102-0310 4102-0102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км /в насыпь/	т·км	26498,6505	45,00	--	1192439	--		--	1287834
		СП - 8%			--	--	--	--		95395	
44	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в грунтовом резерве №2/	м3 грунта	12610,6995	407,65	390,14	5140752	4919938	20934	838147	6457211
		НР - 72%; СП - 8%			15,85	76,46	199880	964214		478312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С341-020102-0302 4102-0102-0302 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/	т·км	2664,7677	70,00	--	186534	--		--	201457
		СП - 8%			--	--	--	--		14923	
46	С341-020102-0304 4102-0102-0304 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /в насыпь/	т·км	13151,187	46,00	--	604955	--		--	653351
		СП - 8%			--	--	--	--		48396	
47	С341-020102-0306 4102-0102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /в насыпь/	т·км	19622,169	42,00	--	824131	--		--	890061
		СП - 8%			--	--	--	--		65930	
48	С341-020102-0308 4102-0102-0308 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км /в насыпь/	т·км	27672,6996	50,00	--	1383635	--		--	1494326
		СП - 8%			--	--	--	--		110691	
49	Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в грунтовом резерве №3/	м3 грунта	27136,893	407,65	390,14	11062354	10587188	45046	1803605	13895235
		НР - 72%; СП - 8%			15,85	76,46	430120	2074887		1029277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С341-020102-0302 4102-0102-0302 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в насыпь/	т·км	5582,8143	70,00	--	390797	--		--	422061
		СП - 8%			--	--	--	--		31264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С341-020102-0304 4102-0102-0304 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /в насыпь/	т·км	41889,393	46,00	--	1926912	--		--	2081065
		НР - 8%;			--	--	--	--		154153	
52	С341-020102-0306 4102-0102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км /в насыпь/	т·км	43275,141	42,00	--	1817556	--		--	1962960
		НР - 8%;			--	--	--	--		145404	
57	Е11-010104-0204 1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /устройство насыпи с перемещением до 50 м/	м3 грунта	42692	188,51	188,51	8047869	8047869	--	1890402	10733332
		НР - 72%; СП - 8%;			--	61,50	--	2625558		795062	
58	Е11-010104-0212 1101-0104-0212 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42692	346,25	346,25	14782105	14782105	--	3472499	19714972
		НР - 72%; СП - 8%;			--	112,97	--	4822915		1460368	
59	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	40659	79,27	79,27	3223039	3223039	--	945858	4502409
		НР - 72%; СП - 8%;			--	32,31	--	1313692		333512	
60	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 12 проходов/	м3 уплотненного грунта	40659	82,37	82,37	3349082	3349082	--	771968	4450734
		НР - 72%; СП - 8%;			--	26,37	--	1072178		329684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**63042007**	**51662750**	**70868**	**12763045**	**81869456**
							2981430	**14745025**	**--**	**6064404**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63042007**				
	Материалы		Тенге				**70869**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17726455**			
	Транспортные расходы		Тенге				**8326959**				
		Накладные расходы	Тенге				**12763045**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6064404**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81869456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7492**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17726455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**81869456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7492**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17726455**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81869456**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2981430**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51662750**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14745025**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**70868**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				8326959				
		- Накладные расходы	Тенге							12763045	
		- Сметная прибыль	Тенге							6064404	
		Временные здания и сооружения		**2,96%**							**2 423 336**
		Итого с временными									**84 292 792**
		Зимние удорожания		**2,27%**							**1 914 345**
		Итого с зимними удорожаниями									**86 207 137**
		Затраты на командирование специализированных сотрудников		**4,98%**							**4 080 333**
		Итого с командировочными затратами									**90 287 469**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**1 724 143**
		Итого с непредвиденными									**92 011 612**
		в текущих ценах на 2021 год - 58%, (2917/2778)									**56 036 993**
		в текущих ценах на 2022 год, 42%, (3063/2778)									**42 609 524**
		ИТОГО									**98 646 517**
		ИТОГО с тендерной скидкой		**0,972491251**							**95 932 874**
		НДС		**12%**							**11 511 945**
		Итого с НДС									**107 444 819**

Заказчик:
И.о. Главного менеджера Сектора по строительству
и модернизации транспортного коридора Достык-Мойынты

Сейтказинов Ж.Д.

Эксперт по техническому надзору

Жунусов Е.Е.

Жунусов Еркин Ермекович
ИИН 790312301582
ТЕХНАДЗОР
KZ 21VJE00029792
KZ 08VJE00028941
KZ 28VJE00028804

И.о. Главного менеджера ПТО Сектора по строительству
и модернизаций транспортного коридора Достык-Мойынты

Муратова А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор филиала ТОО "Integra Construction KZ"
- "Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.

Руководитель проекта

Алдаберлыұлы Е.

Главный менеджер по земляным работам

Белтаев С.К.