Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайулы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос. Тасбугет г.Кызылорда. (Электроснабжение)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Фирма «МТО-Центр», директор Жалгасбаев Наби Серикбаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ҚазақЖобаҚұрылыс», проект № 03-22 ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «Фирма «МТО-Центр», проект №102 от 13.05.2022 года;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Электроснабжение					
Двухтрансформаторная подстанция 2КТПБ-250/10-0,4кВ	комплект	1		-	
Трансформаторная подстанция с мощностью 250кВа, К-31-630 М5. ТП407-3-	комплект	-		1	

516.88.			
Самонесущий изолированный провод СИП-3	км	3,426	0,45
Самонесущий изолированный провод СИП-4	км	-	0,15
Кабель алюминиевый, с изоляцией сечением 3х120	км	0,07	0,15
Кабель алюминиевый, с изоляцией сечением 3х70	км	-	0,035
Кабель алюминиевый, с изоляцией сечением 3х95	км	0,15	-
Устройство разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре. КРМ-1	комплект	-	1
Устройство разъединителя на анкерной опоре. АР-1	комплект	-	1
Устройство ответвления на промежуточной опоре. УОП	комплект	-	1
Устройство ответвления на концевой опоре. УОК	комплект	2	-
Трехфазный счетчик «Меркурий 234ART-03P»	шт	2	2
Опора промежуточные П10-5	комплект	2	-
Опора анкерная А10-3	комплект	1	-
Опора концевая Кр10-1	комплект	2	-
Опора анкерная А10-2	комплект	2	-
Опора угловая анкерная УА10-4	комплект	2	-
Опора промежуточная П10-4	комплект	7	-
Опора промежуточная анкерная П10-6	комплект	7	-
Опора промежуточная анкерная ПА10-5	комплект	2	-
Опора железобетонная промежуточная П10/0,38	комплект	-	2

Опора железобетонная угловая промежуточная УП10/0,38	комплект	-	2
Опора железобетонная анкерная (концевая) А10/0,38	комплект	-	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трансформаторная подстанция с мощностью 250кВа, К-31-630 М5. ТП407-3-516.88. Самонесущий изолированный провод СИП-3. Кабель алюминиевый, с изоляцией сечением 3х120. Кабель алюминиевый, с изоляцией сечением 3х70. Трехфазный счетчик «Меркурий 234ART-03P». Опора промежуточная анкерная П10/0,38. Опора железобетонная угловая промежуточная УП10/0,38. Опора железобетонная анкерная (концевая) А10/0,38 и т.д.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2022 года;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2022 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**;

фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

Управление городскими электрическими сетями АО "КРЭК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – проектом не предусмотрен;

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы»*** считает объект «***Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда. (Электроснабжение)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись — Дата — Место печати(при наличии)