Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ
Тіркеу № 61 24.12 2024ж.

Декларация о соответствии

«18» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокая 18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора Такырколь до НС №3 в Шиелийском районе, Кзылординской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», Жаканбаев Арсен Арманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн» ГСЛ №13020876 от 18.04.2024 года;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD», 15-ГСЛ №002349 от 01.03.2021 год;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке», рабочий проект 66-09-2017**;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", №47 от 06.02.2019 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Внеплощадочный водовод					
Протяженность	км	32,365	32,365	32,365	32,365
Пропускная способность водовода	м3/час (л/с).	214 (59,44)	214 (59,44)	214 (59,44)	214 (59,44)
Площадка Насосной станции №2 водозабора «Такырколь».					
Внутриплощадочный водовод					
Протяженность	км	0,059	0,059	0,059	0,059
Насосная установка в Насосной станции НС №2.					
Производительность	м3/час (л/с)	214 (59,44)	214 (59,44)	214 (59,44)	214 (59,44)
Напор (Н)	м	45	45	45	45

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными: **Трасса водовода проходит по территории Жанакорганского и Шиелийского районов Кызылординской области от существующего головного водозабора «Такырколь» до насосной станции №3 в Шиелийском районе.**

Водовод прокладывается в одну нитку из труб ПЭ100 SDR21 Ø400х19,1 «питьевая» по СТ РК ISO 4427-2-2014 длиной 32,418 км и стальных электросварных труб Ø273х5,0 по ГОСТ 10704-91 длиной 6,0 м (на площадке Насосной станции №2 водозабора «Такырколь»).

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб выполняются при помощи контактной стыковой сварки. Соединение полиэтиленовых труб с арматурой осуществляется на разъемных соединениях при помощи буртовых втулок и свободных фланцев (СН РК 4.01-05-2002 п.7.3.3).

Запорная арматура и другое водопроводное оборудование размещаются в водопроводных колодцах, конструкции которых приняты по ТПР 901 - 09-11.84 «Колодцы водопроводные» , по ТПР 901 - 09-11.84 «Водопроводные колодцы прямоугольные» и ТП серии 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» выпуск 1.

Средняя глубина заложения труб, составляет в среднем 1,95 м.

На водоводе предусмотрена установка:

- 39 колодцев с запорно-регулирующей арматурой, в том числе колодцев Ø2,0м – 8 шт, колодцев Ø1,5м – 31 шт;

- 11 прямоугольных камер с запорно-регулирующей арматурой, с размерами в плане 2,5х2,0м;

- в пониженных точках предусмотрены 5 колодцев Ø1,5 м с выпусками для сброса воды при ремонте на любом из аварийных участков водовода.

В повышенных точках в колодцах устанавливаются вантузы. Для защиты труб от гидроудара проектом предусмотрена установка предохранительных клапанов.

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев выполняется в полиэтиленовой гильзе с набивкой зазора между гильзой и трубопроводом каболкой и заделкой цементным раствором.

По трассе водовода проектом предусмотрено 5 (пять) пересечений с а/дорогой в стальных футлярах 630х6мм, методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Общая протяженность переходов под а/дорогой – 87,0 м.

Переходы под каналами предусмотрены проектом закрытым способом в футлярах из труб ПЭ SDR21-630х30 по СТ РК ISO 4427-2-2014 методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Общая протяженность переходов под каналами методом ГНБ - 824м

В существующей Насосной станции НС №2 на водозаборе «Такырколь» предусмотрено установка дополнительной группы насосов для с. Шиели. Проектом принята насосная установка APSU F3 SVHT 100-30-2 (производительность Q=214 м3/час, напор H=45,0 м, в комплекте 3 насоса - 2 рабочих, 1 резервный, с трубопроводной арматурой, всасывающим и напорным коллекторомн, датчиком управления и шкафом управления);

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___**28.10.2021 г.**___;
месяц, год
окончание работ ___30 **.ноябрь.2024**___;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7__;
фактически, месяц:_____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
И.о. директора Филиала «Сор Суу» Б. Бакиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии),
_____
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство второй линии магистрального водопровода от головного водозабора Такырколь до НС №3 в Шиелийском районе, Кзылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

производственный директор Абылаев Сабырлы Мухамедиярович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)