Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г. Кокшетау, Северная промзона, д. 97У

Акт выполненных работ №1
за март 2024 года

№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
	Раздел № 1	**КЛ-10кВ**				
1	6101-0103-0118	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4				**91 783**
2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	9,603	586	5 627
3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	0,297	7 965	2 366
4	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 - ПЕСОК	м3	9,207	98	902
5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	0,18	3 784	681
6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3	9,207	656	6 040
7	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	21	827	17 367
8	6124-0201-0104	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	21	773	16 233
	Раздел № 2	**ВЛ-10кВ**	м	21	2 027	42 567
9	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка				**463 187**
10	1133-0204-0202 Ккл=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	опора	5	58 905	294 525
11	1133-0208-0103 Ккл=1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	км линии	0,169	442 488	74 780
			комплект	2	46 941	93 882

1	3	4	5	6	7	8
	Раздел № 3	**в яч. 10кВ №16 от I СШ-10кВ ПС 35/10кВ "Насосная"**				
12	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание. трехфазного	шт.	1	5 843	5 843
13	1133-0208-0201 Кк.т=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные. мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	41 541	124 623
14	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока. напряжение до 10 кВ	шт.	1	15 267	15 267
15	6124-0103-2403	Монтаж камеры сборного распределительного устройства трансформатора напряжения. линейного ввода. разрядника или разъединителя (КТПГ 10/0.4кВ / 1000кВА)	шт.	1	129 656	129 656

Всего по акту:	**275 389**
в том числе:	
стоимость оборудования	**830 357**
строительно-монтажные работы	0
Итого в текущих ценах 2024г.	830 357
НДС (12 %)	**830 357**
Итого	99 643
	930 000

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кокшетау Жолдары"

Директор _____ **ТОО Касенов Т. З.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Кокшетау Жолдары"

Гл. инженер _____ **Аболенский Р. В.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «RAV Engineering»

Эксперт _____ **Феофистов Ю.Ф.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ATRIUM-AR"

Директор _____ **Шынтемір Р. Б.**

Заказчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"
Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г. Кокшетау, Северная промзона, д. 97У

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
				1	23.01.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г. Кокшетау, Северная промзона,	**930 000**	**930 000**	**930 000**				**99 643**	**930 000**

Принял (Заказчик)
ТОО "Кокшетау Жолдары"

Гл. инженер _____ **Аболенский Р. В.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «RAV Engineering»

Эксперт _____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кокшетау Жолдары"

Директор _____ **Касенов Т. З.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ATRIUM-AR"

Директор _____ **Шынтемір Р. Б.**