Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ на объекте "Газификация жилого дома в поселке Крабалык улица Больничная дом 53 Карабалыкского района Костанайской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25	20.11.2024г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 916 870,05**	**1 711 491,12**			**0,00**				**205 378,93**	**1 916 870,05**
Акт приемки выполненных работ №1		1 711 491,12	1 711 491,12		0				205 378,93	1 916 870,05

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительно-монтажных работ на объекте "Газификация жилого дома в поселке Крабалык улица Больничная дом 53 Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта - Газопровод низкого давления

Договор подряда № 25 от 20.11.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 2-1)

на Газопровод низкого давления

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Надземный газопровод низкого давления**				
1	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,176	3 013 410	530360
3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных диаметр 100-250 мм	т	0,0282	3 801 230	107195
6	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	18	7 148	128664
9	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 645	5290
	Подраздел 1.1.	**Крепление газопровода д57х3.0 к стене -16шт.**				
11	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,0293632	76 975	2260
	Подраздел 1.2.	**Прочие работы**				
13	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,176	2 361 357	415599

14	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 К=0,14571*	Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57Х3,0)	стык	2	16 006	32012
15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м2	30,11	530	15958
16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	30,11	407	12255
17	1124-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	25 645	25645
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1275238**
		ИТОГО ПО АКТУ				
		В том числе оборудование				**1275238,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				**0,00**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				140826,00
		Итого				6056,00
		Сметная прибыль 5%				1422120,00
		Непредвиденные работы и затраты-5%				101228,00
		Итого				101228,00
		В прогнозных ценах 2024 года к=1,075				1624576,00
		Тендерная скидка 2%				1746419,20
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1711491,12
		ВСЕГО по Акту				205378,93
						1916870,05

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ Бегембетов Е.С