Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Универсал Plus", БИН 020740004655, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау ул. Чайковского 22

Договор: №220394/00-14-3 от 15.11.2022 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		220394/00-14-3	15.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау ул. Чайковского 22	**170 736,69**	**152 443,47**							**18 293,22**	**170 736,69**
Итого к оплате		152 443,47							18 293,22	**170 736,69**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Универсал Plus"
БИН 020740004655
Директор_____ Тастемір Д.Т.

Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Универсал Plus", БИН 020740004655, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау ул. Чайковского 22

Договор подряда (контракт) №220394/00-14-3 от 15.11.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за 7 декабря 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0501	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**2**	2029,71	91,36	4059	183	0	2824	7434
					1938,35	22,92	3877	46	0	551	
2	1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т**	**0,007**	294330,63	14340,63	2060	100	0	1419	3758
					279990	1634,96	1960	11	0	278	
3	1110-0501-0501	**Установка перегородок из ПВХ**	**м2**	**1**	1375,19	3,48	1375	3	0	988	2552
					1371,71	0	1372	0	0	189	
4	1110-0501-0203	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3**	1333,72	203,38	4001	610	0	2648	7181
					1130,34	95,61	3391	287	0	532	
5	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**4**	496,44	41,19	1986	165	0	1370	3624
					455,25	20,3	1821	81	0	268	

6 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	3	1000,53	109,75	3002	329	0	1962	5361
				890,78	17,5	2672	53	0	397	
7 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	2	1839,51	110,02	3679	220	0	2561	6739
				1729,49	49	3459	98	0	499	
8 1211-0101-0110	Шпаклевка потолков сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2	1512,71	34,36	3025	69	0	2168	5609
				1478,35	27,37	2957	55	0	415	
9 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	3	1414,03	15,63	4242	47	0	3034	7858
				1398,4	6,31	4195	19	0	582	
10 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно акустических плит. Устройство	м2	2	1952,26	207,71	3905	415	0	2656	7085
				1744,55	99,63	3489	199	0	525	
11 1116-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка отверстий размером 200х150 мм	шт	2	1258,14	495,95	2516	992	0	1446	4279
				762,19	241,88	1524	484	0	317	
12 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка	шт	3	388,19	3,45	1165	10	0	832	2156
				384,74	0,33	1154	1	0	160	
13 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	3	998,14	83,63	2994	251	0	2125	5529

				914,51	69,23	2744	208	0	410	
14 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3058,56	2,56	3059	3	0	2200	5680
				3056	0	3056	0	0	421	
15 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещений	шт	1	2810	0	2810	0	0	2023	5220
				2810	0	2810	0	0	387	
16 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	74,89	0,89	974	12	0	696	1803
				74	0,37	962	5	0	134	
17 1312-0203-0101	Трубопровод из медных труб на условое давление до 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж	м	2	1809,97	587,57	3620	1175	0	2097	6175
				1222,4	234,15	2445	468	0	457	
18 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	247,52	2,37	990	9	0	706	1832
				245,15	0,13	981	1	0	136	
19 1119-1101-0101	Газопроводы. Опрессовка	м	3	620,05	0	1860	0	0	1339	3455
				620,05	0	1860	0	0	256	
20 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка	км	0,009	26347,4	0	237	0	0	171	440
				26347,4	0	237	0	0	33	
21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	1533,59	28,59	1534	29	0	1084	2827
				1505	0	1505	0	0	209	

22 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплениями винтами или болтами	м2	1	2055,02	864,77	2055	865	0	1284	3606
				1190,25	592,77	1190	593	0	267	
23 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	2	543,12	3,54	1086	7	0	779	2015
				539,58	1,48	1079	3	0	149	
24 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м	2	319,96	127,2	640	254	0	367	1087
				192,76	62,04	386	124	0	81	
25 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, на оснований стен	м	3	230,57	2,68	692	8	0	493	1279
				227,89	0,12	684	0	0	95	
26 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4	202,02	2,23	808	9	0	576	1494
				199,79	0,07	799	0	0	111	
27 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответветильных коробок	м	2	679,84	28,64	1360	57	0	951	2496
				651,2	9,28	1302	19	0	185	
28 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	2172,59	107,24	2173	107	0	1498	3964
				2065,35	15,28	2065	15	0	294	

29 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в ратруб									
		м	2	1615,45	17,16	3231	34	0	2302	5975
				1598,29	0,11	3197	0	0	443	
30 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		м	5	98,3	1,41	492	7	0	349	908
				96,89	0	484	0	0	67	
31 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка									
		комплект	1	4791,39	52,89	4791	53	0	3426	8875
				4738,5	20,3	4739	20	0	657	
32 1116-0501-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм.									
		м	2	1745,89	20,63	3492	41	0	2485	6455
				1725,26	0,19	3451	0	0	478	
33 1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным									
		комплект	1	3545,32	204,22	3545	204	0	2478	6505
				3341,1	100,52	3341	101	0	482	
34 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм.									
		м2	0,7	491,76	7,04	344	5	0	246	637
				484,72	3,36	339	2	0	47	
35 1110-0404-0101	Стены. Обшивка медицинской панелью HPL по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля									
		м2	3	1125,01	15,76	3375	47	0	2410	6247
				1109,25	6,31	3328	19	0	463	

36 1120-0201-0102	Воздухораспределитель, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 50 кг. Установка. Ламинарная ячейка	воздухораспределитель	1	2247,97	113,84	2248	114	0	1548	4100
				2134,13	16,04	2134	16	0	304	
37 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1615,65	65,22	1616	65	0	1128	2963
				1550,43	16,04	1550	16	0	219	
38 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1	2208,3	59,31	2208	59	0	1565	4075
				2148,99	24,43	2149	24	0	302	
39 1126-0101-1702	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	2	414,84	79,98	830	160	0	537	1476
				334,86	38,2	670	76	0	109	
40 1308-0103-3003	Кнопка вызова медицинского персонала. Монтаж оборудования	шт	1	1882,04	354,04	1882	354	0	1207	3336
				1528	148,44	1528	148	0	247	

Итого прямые затраты			**164 091**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	1 969	166 060
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 321	169 382
	Генподрядные услуги, К=0,9		**152 443,47**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	18 293,22	
	Всего по сметному расчету		**170 736,69**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Универсал Plus"
БИН 020740004655

Директор _____ **Тастемір Д.Т.**