Бұйрығына қосымша
Қр индустрия және
инфрақұрылымдық даму
Қазақстан Республикасының
2021 жылғы 8 ақпандағы № 53
нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2024 жылғы "05" наурыз

Техникалық қадағалау «RAV Engineering» ЖШС
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Феоктистов Ю.Ф., 28.02.2012ж. № KZ04VJE00027382 атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
23.01.2024ж. №1 негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
Көкшетау қ., Солтүстік өнеркәсіп аймағы, 97У үй мекенжайы бойынша темірбетон бұйымдарын өндіру цехы үшін қуаты 900 кВт дейінгі электр беру желісін салу объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі Касенов Т.З. «Көкшетау Жолдары» ЖШС ; болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
1) мердігер (бас мердігер) «Көкшетау Жолдары» ЖШС №12016100, 08.08.2012ж.
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Касенов Т.З. атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2) қосалқы мердігер
ұйымдар: _____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____ атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы қантар 2024ж. ;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы наурыз 2024 ж. ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1,5 ай;нақты 1,5 ай;
3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
Барлығы 930000,00 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: 930000 теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар 0 теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 930000,00 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының 930000,00 теңге, жабдықтар, құрал- саймандар мен мүкәммалдардың құны 0 теңге;

5. Объекті «ATRIUM-AR» ЖШС №22/23 тапсырыс бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

«Көкшетау Жолдары» ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық пен бұйымдар жобаның

және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

6.1 Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде) және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертулер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылық пен сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге

бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

ұйым «RAV Engineering» ЖШС

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

техникалық қадағалау сарапшысы (лары) Досекиев Ю.Ф., 28.02.2012ж. № KZ04VJE00027382

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 05 » марта 2024 г.

Технический надзор ТОО «RAV Engineering»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице Феоктистов Ю.Ф., № KZ04VJE00027382 от 28.02.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании, №1 от 23.01.2024г
№ договора и дата
по объекту: Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г.Кокшетау, Северная промзона, д.97У

заказчиком которого является
ТОО «ТОО "Кокшетау Жолдары», Касенов Т.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «ТОО "Кокшетау Жолдары», №12016100, 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенова Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получени
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2024 год;
месяц, год
окончание работ март 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяц;
фактически 1,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
всего 930000,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 930000 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
930000,00 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 930000,00
тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ATRIUM-AR», заказ №22/23
наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым(ой)___ТОО «Кокшетау Жолдары»_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация_____ТОО «RAV Engineering»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзору Феоктистов Ю.Ф., № KZ04VJE00027382 от 28.02.2012г._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата М.П.

Бұйрығына қосымша
ҚР индустрия және
инфрақұрылымдық даму
Қазақстан Республикасының
2021 жылғы 8 ақпандағы № 53
нысан

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2024 жылғы " 05 " наурыз

Авторлық қадағалау ЖШС «ATRIUM-AR»
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Шынтемір Р.Б. атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
22.01.2024ж. №4 негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні

Көкшетау қ., Солтүстік өнеркәсіп аймағы, 97У үй мекенжайы бойынша темірбетон бұйымдарын өндіру цехы үшін қуаты 900 кВт дейінгі электр беру желісін салу объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі «Көкшетау Жолдары» ЖШС, Касенов Т.З. болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысы

1) мердігер (бас мердігер) «Көкшетау Жолдары» ЖШС, № 12016100, 08.08.2012ж.

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Касенов Т.З. атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2) қосалқы мердігер ұйымдар:
;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы қантар 2024 ж. ;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы наурыз 2024 ж. ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1,5 ай; нақты 1,5 ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық пен бұйымдар жобаның талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаудың берген ескертулері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер

сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтердің талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті «ATRIUM-AR» ЖШС №22/23 тапсырыс бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

«Көкшетау Жолдары» ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

Авторлық қадағалау:

ұйым «ATRIUM-AR» ЖШС

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

колы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

06.03.2024

авторлық қадағалау сарапшысы Шынтемір Р.Б, 22.01.2024ж. №4 бұйрық

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

колы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

06.03.2024

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«05» марта 2024 г.

Авторский надзор ТОО «ATRIUM-AR», Шынтемір Р.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Шынтемір Р.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 4 от 22.01.2024г.
№ договора и дата

по объекту Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г.Кокшетау, Северная промзона, д.97У
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:
ТОО «Кокшетау Жолдары», Касенов Т.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
ТОО «ТОО "Кокшетау Жолдары», №12016100, 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенов Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2024 год;
месяц, год
окончание работ март 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяц;
фактически 1,5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)_____ТОО «ATRIUM-AR», заказ №22/23_____

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым (ой)_____ТОО «Кокшетау Жолдары»_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация_____ТОО «ATRIUM-AR» Шынтемір Р.Б. _____06.03.2024_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору_Шынтемір Р.Б., приказ № 4 от 22.01.2024г_____
_____06.03.2024_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Бұйрығына қосымша
Қр индустрия және
инфрақұрылымдық даму
Қазақстан Республикасының
2021 жылғы 8 ақпандағы № 53
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы "05" наурыз

Мердігер (бас мердігер) "Көкшетау Жолдары" ЖШС, СҚО, Тайынша ауданы, Келлеровка ауылы, Механизаторская көшесі, ғимарат 2
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Касенов Т.З. атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Көкшетау қ., Солтүстік өнеркәсіп аймағы, 97У үй мекенжайы бойынша темірбетон бұйымдарын өндіру цехы үшін қуаты 900 кВт дейінгі электр беру желісін салу объектісі бойынша,
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «Көкшетау Жолдары» ЖШС болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер
ұйым:_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ATRIUM-AR» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Көкшетау Жолдары» ЖШС бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Жалпы алаңы	га	0,0034	0,0034
Ұзындығы	км	0,204	0,204
Электр беру желісі	кВ	10 0,4	10 0,4
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жобада қарастырылған:

- Бірінші және шеткі тіректерде РЛНД-10кВ монтажы бар жобаланған №5 тірекке дейінгі сорғы 10кВ I СШ-10кВ №16 ПС 35/10кВ торкөзінен т/б тіректерде АЖ сымымен ВЛ-10кВ салу;
- жобаланатын №5 ВЛ-10кВ тіректен Ру-10кВ дейін 10/0,4кв КТП жобаланатын шеткі муфталарды монтаждаумен кл-10кВ салу;
- қуаты 1000 кВА жаңа күш трансформаторымен "Сэндвич-панельдерден" КТПН 10/04кВ монтаждау;
- жобаланатын КТП 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ топыраққа төселе отырып, КЛ-0,4 кВ құрылысы 1 шекті муфталарды монтаждай отырып цех ғимараты;

Электр энергиясын есепке алу I СШ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Насосная" ұяшығында "Меркурий" типті есептегішпен 230ART-00 PQRSIDN көзделген, ол АСКУЭ-ге қосылған ток трансформаторлары және кернеу трансформаторлары арқылы қосылады;

Кабельдерді жер бетінен 0,7 м тереңдікте жерге салыңыз.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы _____қантар 2024 ж. ;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы_____наурыз 2024ж

ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1,5 ай; нақты 1,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9.1 Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10.1 Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің

қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі); -Талап етілмейді.

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні

Мердігер (бас мердігер) Көкшетау қ., Солтүстік өнеркәсіп аймағы, 97У үй мекенжайы бойынша темірбетон бұйымдарын өндіру цехы үшін қуаты 900 кВт дейінгі электр беру желісін салу объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)_____ Касенов Т.З._____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«05» марта 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кокшетау Жолдары», СКО, Тайыншинский район, Келлеровский с.о., с.Келлеровка, ул. Механизаторская, зд.2
наименование организации, юридический адрес

в лице Касенов Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г.Кокшетау, Северная промзона, д.97У
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является
ТОО «Кокшетау Жолдары», Касенов Т.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ATRIUM-AR», заказ №22/23
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) ТОО «Кокшетау Жолдары»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Ед измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	га	0,0034		0,0034		
Протяжённость	км	0,204		0,204		
Линия электропередач	кВ кВ	10 0,4		10 0,4		
В том числе подземной части	$м^3$					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$					
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число кв.	площадь квартир, $м^2$		число кв.	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных,трехкомнатных,четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено

- строительство ВЛ-10кВ проводом АС на ж/б опорах от ячейки 10кВ I СШ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Насосная до проектируемой опоры №5 с монтажом РЛНД-10кВ на первой и концевой опорах;

- строительство КЛ-10кВ от проектируемой опоры №5 ВЛ-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТПГ 10/0,4кВ с монтажом концевых муфт;

- монтаж КТПГ 10/04кВ из "Сендвич-панелей" с новым силовым трансформатором мощностью 1000кВА;

- строительство КЛ-0,4кВ с укладкой в грунт от РУ-0,4кВ проектируемой КТПГ 10/0,4кВ до ВРУ1 здания цеха с монтажом концевых муфт.

Учет электроэнергии предусмотрен в ячейке №16 от I СШ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Насосная" счетчиком типа "Меркурий" 230ART-00 PQRSIDN включаемый через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения с подключением к АСКУЭ;

Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м от поверхности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____январь 2024 год_____;
месяц, год
окончание работ _____март 2024 год_____;
месяц, год
при продолжительности строительства при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 ;
фактически, месяц: 1,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает Строительство линии электропередач мощностью до 900кВт для цеха по производству железо-бетонных изделий по адресу: г.Кокшетау, Северная промзона, д.97У готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Касенов Т.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.