Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Малика Габдулина Зерендинского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
000140001467	170340027213			2024-98	20.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Малика Габдулина Зерендинского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**22 225 094**	**22 225 094**	**22 225 094**				**2 381 260**	**22 225 094**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Байгожин Н. Т.**
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Уразбаев Е. К.**
Директор ТОО "Луч 2050"
БИН 170340027213

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Форма 2В

БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, тел 402894

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050" 6280

БИН 170340027213, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А, тел 87055504422

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Малика Габдулина Зерендинского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда №2024-98 от 20 июня 2024г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года
от 29 июля 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 02-01-01-01 - Общестроительные работы по чертежам АС						
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**4 515 010**	
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	888,9195042	445	395569	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	27,4923558	15 392	423162	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	425,7	1 392	592574	
4	4	211-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	м^3	489,555	4 389	2148657	Казахстан
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	642,087025	98	62925	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	642,087025	656	421209	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	113,309475	4 156	470914	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**11 341 603**	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	14,74	10 494	154682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	15,0348	27 804	418028	Казахстан
10	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	38,19	24 624	940391	
11	11	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	38,76285	29 232	1133116	Казахстан
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0076	344 590	347209	Казахстан
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,57991	326 417	842126	Казахстан
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	182,665	1 602	292629	
15	15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	438,396	511	224020	Казахстан
			Фундаментные блоки (АС-7)					
16	30	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	13 168	658400	
17	31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	8 109	235161	
18	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	6 066	109188	
19	33	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5 478	49302	
20	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	56 710,5	3198926	Казахстан
21	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09734	65 056	6333	
22	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	430 058	41862	Казахстан
23	37	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,82	23 027	18882	
24	38	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,8262	27 804	22972	Казахстан
25	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	343,84	1 602	550832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	825,216	511	421685	Казахстан
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
27	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	67 678	684901	
28	42	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	10,2718	27 804	285597	Казахстан
29	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,884	87 149	77040	
30	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	344 590	53756	Казахстан
31	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,728	336 177	244737	Казахстан
32	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	326 417	7508	Казахстан
33	47	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)	$м^2$ поверхности	59,25	5 164	305967	
34	48	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,275	120	16353	Казахстан
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**661 896**	
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)					
35	56	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	31 048	302408	
36	57	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	26 107	258096	Казахстан
37	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	326 417	101392	Казахстан

Всего по акту:	16 518 509
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	16 518 509
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	1 552 740
Итого:	18 071 249
Сметная прибыль (5)%	903 562

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Непредвиденные работы и затраты (2)%					361 425	
		Итого					**19 336 236**	
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %					8 701 306	
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %					10 634 930	
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368					9 021 514	
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557					11 227 296	
		Итого в текущих ценах 2024г.					**20 248 810**	
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98					-404 976	
		Итого в текущих ценах					**19 843 834**	
		НДС (12 %)					2 381 260	
		Итого					**22 225 094**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Луч 2050"
БИН 170340027213

Директор _____ **Уразбаев Е. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Зам. руководителя _____ **Байгожин Н. Т.**

Куратор _____ **Жумабеков Р. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "QAZ Global-Engineering", БИН 171040025784

_____ **Таевский В. И.**
ИИН 840512350212
аттестат №KZ82VJE00086215 от 12.04.2024 г.