Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«24» мая 2019 г.

Генеральный подрядчик ***ТОО «НСК»MBM CONSTRUCTION», п. Жанатурмыс, ул. Ынталы, 26***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Акбаев А.Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. «Саялы» в Алатауском районе г. Алматы. Внеплощадочные сети связи и наружное освещение».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства г. Алматы» руководитель Нурсагатов Н.Т.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: - ***ТОО «AQUA SERVICE ENGINEERING»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Арх-Синтезпроект»***

наименование проектной организации, номер проекта ***№ 407-П/2014***

утвержден ***приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» № 18-П 26.05.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Магистральные сети связи имеют следующие показатели:

Внеплощадочные сети связи:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность	кан. - км	21,187;	21,187;

Установка ККС-3	ШТ-	137 шт.;	137 шт.;
Установка ККС-2	шт.	1 шт.;	1 шт.;
Установка консолей ККЧ-3	шт.	361 шт.;	361 шт.;
Установка консолей ККЧ-2	шт.	58 шт.;	58 шт.;
Установка кронштейнов ККП-1300	шт	320 шт;	320 шт;
Установка кронштейнов ККП-900	шт	46 шт;	46 шт;
Монтаж оптической муфты на ОК-96	шт.	11 шт.;	11 шт.;
Прокладка ОК-96 в свободном канале	м.	17234,2 м.;	17 234,2 м.;
Прокладка ОК-96 в занятом канате	м.	3952.8м.;	3952,8м.;

Наружное освещение:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность	кан. - км	3,630;	3,630;
Кабель АВБбшв 5х25	м.	75;	75;
Кабель АВБшв 5х16	м.	3555;	3555;
Опора Н=3,1	шт.	77;	77;
Опора восьмигранеьевые Н-10	шт.	35;	35;
Шкаф управление наружным освещением (ШУНО)	шт.	5;	5;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту:

Характеризуется следующими данными Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
имеет следующие технико-экономические показатели:

Внеплощадочные сети связи:

Оптический кабель с броней из гофрированной стальной ленты емкостью 96 волокон по канализации - 21 071 м.

Оптический кабель с броней из гофрированной стальной ленты емкостью 96 волокон по металлоконструкциям шахты -116 м.

Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм: 2-Х канальный - 18 432 кан-м.

Прямые оптические муфты на ОК-96 - 11 шт.

Наружное освещение:

Устройство кабеля сечением 5х25 – 75 м.
Устройство кабеля сечением 5х16 – 3555м.
Опора Н=3,1 (однорожковые) – 71шт.
Опора Н=3,1 (двухрожковые) – 6шт.
Опора восьмигранье вые Н-10 – 40шт.
Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) – 5шт.

Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов РК, а также ведомственными нормативными документами, регламентирующими проектирование и строительство сооружений связи (ВСН утвержденный Министерством транспорта и коммуникаций РК, приказ № 47 от 26.02.1998 г.), СНиП РК 1.02-01-2007.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:
Внеплощадочные сети связи;
14 февраль 2018год;
месяц, год
Наружное освещение:
июль 2018 год;
месяц, год
окончание работ:
Внеплощадочные сети связи;
ноябрь 2018 год;
месяц, год
Наружное освещение:
25 мая 2019 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9***;
Внеплощадочные сети связи;
фактически, месяц: ***9***;
Наружное освещение:
фактически, месяц: ***11***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Внеплощадочные сети связи;

Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» _____ ***Раздыков Ш.П.***

Наружное освещение;

Главный инженер ГКП на ПХВ «Алматы Кала Жарығы» _____ ***Дантебай Е.С.***

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Готовым к приемке в эксплуатацию,

«***Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. «Саялы» в Алатауском районе г. Алматы. Внеплощадочные сети связи и наружное освещение».***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НСК»MBM CONSTRUCTION» ***Акбаев А.Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.