Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО «Prof-Facade»

Технадзор: ТОО "ТОО "Каз Надзор Груп"

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Договор: №22 от 12.03.2024 г.

Наименование объекта: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

АКТ №1

приемки выполненных работ за Июнь месяц 2024 г.

на: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51970368**
	Раздел 1.	**Наружные электрические сети**				**26163923**
	Подраздел 1.1.	**ВЛ 110кВ**				**7837178**
1	Е11-330105-107 1133-0105-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,472	713 789	336908
2	С1243-604-0113 243-604-0113 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм2	км	1,107	792 209	876975
3	С1243-701-0605 243-701-0605 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-35	км	0,309	1 149 620	355233
4	С1252-202-0539 252-202-0539 *СпрСЦ 10.2023*	Зажим поддерживающий типа PS 54 QC	шт.	4	1 941	7764
5	С1252-207-1002 252-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	7	2 261	15827

1	2	3	4	5	6	7
6	С1252-203-0317 252-203-0317 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной прессуемый типа НС-120-3	шт.	7	6 242	43694
7	С1252-205-0301 252-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/10	шт.	7	4 422	30954
8	С1252-205-0316 252-205-0316 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-500/13	шт.	54	5 455	294570
9	С1252-201-0306 252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	12	1 140	13680
10	С1252-204-0809 252-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	4	3 194	12776
11	С1252-204-0601 252-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный переходной типа ПАС-120-2	шт.	16	3 256	52096
12	С1252-201-0803 252-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	17	1 790	30430
13	С1252-106-0106 252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	48	4 842	232416
14	С1252-204-0108 252-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-120-3	шт.	16	3 548	56768
15	С1252-201-0109 252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	1 041	12492
16	С1252-201-0209 252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 985	23820
		Установка опоры ПБ110-4.1 2шт				
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя	$м^3$ грунта	13,674	93	1272
18	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	70	360	25200
19	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	66	54	3564
20	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	66	5 416	357456

1	2	3	4	5	6	7
21	E11-010104-0702 1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	20	4	80
22	E11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4 742	170712
23	E11-330101-0101 1133-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 $м^3$. Установка	$м^3$	0,9	39 572	35615
24	E11-330103-103 1133-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 2 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	3,8	86 539	328848
25	C1225-204-0401 225-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	шт.	2	683 633	1367266
26	C1225-204-1104 225-204-1104 *РСНБ РК 2022*	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 2	шт.	2	6 788	13576
27	C1225-204-1515 225-204-1515 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,5-6	шт.	2	130 626	261252
28	C1225-204-1007 225-204-1007 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	6	22 836	137016
29	C1252-207-2038 252-207-2038 *РСНБ РК 2022*	Крепление ригеля ДХ 14, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 345	32690
30	C1252-207-0566 252-207-0566 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	57 524	230096
31	C1252-207-0568 252-207-0568 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	58 030	232120
32	C1252-207-0582 252-207-0582 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	83 878	335512
33	C1252-207-2009 252-207-2009 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	6 207	24828
34	C1252-207-2010 252-207-2010 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6 334	12668

1	2	3	4	5	6	7
35	С1252-207-2011 252-207-2011 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	6 460	25840
36	С1252-207-2013 252-207-2013 *РСНБ РК 2022*	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10 134	20268
37	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,02196	408 199	8964
		Анкеровка троса и проводов				
38	С1252-203-0501 252-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	шт.	12	5 907	70884
39	С1252-201-0602 252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	1 236	14832
40	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 306	15672
41	С1252-204-0808 252-204-0808 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2А	шт.	36	1 184	42624
42	С1252-207-2035 252-207-2035 *РСНБ РК 2022*	Деталь крепления Д 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	9 503	57018
43	С1252-207-2036 252-207-2036 *РСНБ РК 2022*	Деталь крепления Д 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 345	98070
44	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Д25, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 266	15192
45	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0228	332 810	7588
46	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0504	466 867	23530
47	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002184	408 199	892
		Заземление				
48	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	210	360	75600
49	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	210	54	11340

1	2	3	4	5	6	7
50	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	210	5 416	1137360
51	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	216	548	118368
52	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3412	332 810	113555
53	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	0,32	1 514	484
54	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00036	408 199	147
55	С1252-204-0809 252-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	4	3 194	12776
	Подраздел 1.2.	**ВЛ-35кВ**				**1392090**
56	Е11-330202-201 1133-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	2	86 109	172218
57	С1225-204-0316 225-204-0316 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7	шт.	2	162 546	325092
58	Е11-330204-301 1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,156	1 031 844	160968
59	С1243-604-0108 243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,468	471 990	220891
60	С1252-207-0556 252-207-0556 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	18 712	74848
61	С1252-207-0557 252-207-0557 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24 015	48030
62	С1252-207-3704 252-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 21 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	59 672	119344
63	С1252-207-0244 252-207-0244 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	8 866	17732

1	2	3	4	5	6	7
64	С1252-207-0246 252-207-0246 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	9 248	18496
65	С1252-204-0901 252-204-0901 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В	шт.	4	534	2136
66	С1252-201-0304 252-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-2Б	шт.	6	2 280	13680
67	С1252-202-0109 252-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	6	2 692	16152
68	С1252-201-0802 252-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	шт.	2	1 970	3940
69	С1252-106-0106 252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	18	4 842	87156
70	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 818	10908
71	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00435	408 199	1776
		Демонтажные работы				
72	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кабель. Демонтаж	м	234	378	88452
73	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	10 271	10271
	Подраздел 1.3.	**ВЛ-6кВ**				**11865333**
74	Е11-330204-201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3053333	390 331	119181
75	С1243-604-0104 243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,916	252 634	231413
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				
76	Е11-330208-102 1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	20	24 779	495580

1	2	3	4	5	6	7
77	С1252-207-1739 252-207-1739 *РСНБ РК 2022 прим*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /НЕ-15SGA/	шт.	20	52 702	1054040
78	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	6	57 730	346380
79	515-201-0511 515-201-0511 *СпрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	6	245 726	1474356
		Железобетонные элементы				
80	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8 735	34940
81	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4		
82	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	8	54 977	439816
83	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	16	63 308	1012928
		Стальные конструкции				
84	Ц13-290102-0306 1329-0102-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Оборудование сценических подъемов: траверса. Монтаж оборудования	шт.	2	17 129	34258
85	С1252-207-0505 252-207-0505 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH253, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	217 447	434894
86	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	6	2 948	17688
87	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	18 775	112650
		Линейная арматура				
88	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
89	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6,1219	1 514	9269
		Стальные конструкции				

1	2	3	4	5	6	7
90	С1252-207-0507 252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	156 170	312340
91	С1222-526-0102 222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП1,ЗП21)	т	0,1054	1 138 350	119982
92	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525	46100
93	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	4 435	35480
94	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	8	1 647	13176
95	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	21 038	168304
96	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 927	31416
97	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	16 864	404736
98	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3 040	72960
99	С1252-207-0534 252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,TMs60a/	шт.	16	13 074	209184
100	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	12 290	122900
101	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	16	2 243	35888
102	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	24	1 800	43200
103	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1 800	14400
		Линейная арматура				
104	С1252-207-0419 252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	2	6 497	12994

1	2	3	4	5	6	7
105	С1252-207-0420 252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	48	11 207	537936
106	С1261-404-0308 261-404-0308 *РСНБ РК 2022 прим*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	6	1 480	8880
107	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	14	18 775	262850
108	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	48	14 295	686160
109	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	2 691	123786
110	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4,6666667	31 367	146379
111	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	36 820	1767360
112	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	624	3744
113	С1252-206-0506 252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1 717	82416
114	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1 306	62688
115	У6124-203-202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110	886	97460
116	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1727	483 068	83426
117	У6124-203-303 6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола	м	75	1 023	76725
118	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,15	332 810	49922
119	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,722	998	7707
		Демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
120	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кабель. Демонтаж	м	877	378	331506
121	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	5	10 271	51355
	Подраздел 1.4.	**КЛ-10кВ**				**1222081**
122	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	101	1 059	106959
123	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	996	35856
124	У6124-0201-3102 6124-0201-3102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	36	819	29484
125	С1243-101-0204 243-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-6	км	0,137	2 960 791	405628
126	С1241-207-0408 241-207-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	36	13 331	479916
		Траншея				
127	У6101-0103-0104 6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	13,1	501	6563
128	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,4	3 481	15316
129	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,4	3 974	17486
130	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,3	3 824	31739
131	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	73	721	52633
132	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,292	102 983	30071
133	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,073	75 882	5539

1	2	3	4	5	6	7
134	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	73	67	4891
	Подраздел 1.5.	**ВЛ-6кВ**				**1280521**
135	Е11-330204-201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0093333	390 331	3643
136	С1243-701-0502 243-701-0502 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	км	0,028	331 703	9288
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				
137	Е11-330208-102 1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	3	24 779	74337
138	С1252-207-1739 252-207-1739 *РСНБ РК 2022 прим*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /HE-15SGA/	шт.	3	52 702	158106
139	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	57 730	57730
140	515-201-0511 515-201-0511 *СпрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	1	245 726	245726
		Железобетонные элементы				
141	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 735	17470
142	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2		
143	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	1	54 977	54977
144	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	63 308	126616
		Стальные конструкции				

1	2	3	4	5	6	7
145	С1222-526-0102 222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП1,ЗП21)	т	0,00635	1 138 350	7229
146	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	23050
147	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
148	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	1	1 647	1647
149	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
150	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
151	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
152	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040	9120
153	С1252-207-0534 252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,TMs60a/	шт.	2	13 074	26148
154	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
155	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486
156	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
157	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
		Линейная арматура				
158	С1252-207-0420 252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11 207	67242
159	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	18 775	18775

1	2	3	4	5	6	7
160	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14 295	42885
161	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455
162	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	2	31 367	62734
163	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	36 820	110460
164	С1252-206-0506 252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 717	10302
165	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 306	3918
166	У6124-203-202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	886	9746
167	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01727	483 068	8343
168	У6124-203-303 6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола	м	7,5	1 023	7673
169	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,015	332 810	4992
170	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,943	998	941
	Подраздел 1.6.	**КЛ-0,4кВ**				**2566720**
171	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	482	1 059	510438
172	С1243-113-0906 243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,482	1 453 881	700771
		Траншея				
173	У6101-0103-0104 6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	85,9	501	43036

1	2	3	4	5	6	7
174	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	482	770	371140
175	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,6	3 974	113656
176	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	57,3	3 824	219115
177	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	477	721	343917
178	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,908	102 983	196492
179	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,477	75 882	36196
180	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	477	67	31959
	Раздел 2.	Наружные сети водопровода				6186730
	Подраздел 2.1.	Земляные работы				986503
181	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	662,414358	455	301399
182	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	20,487042	8 794	180163
183	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	134,7886541	3 481	469199
184	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	539,1546164	64	34506
185	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,9581296	138	1236
	Подраздел 2.2.	Водопровод хоз-питьевой В1				4501199

1	2	3	4	5	6	7
186	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 572	12572
187	С1244-404-0104 244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175	67175
188	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 645	3645
189	С1248-304-0101 248-304-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	1 763	1763
190	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1622	3 412 032	553432
191	С1241-201-0620 241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	163,822	12 072	1977659
192	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1053	1 389 616	146327
193	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	106,353	2 466	262266
194	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9 318	9318
195	С1242-101-0603 242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	55 799	55799
196	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	4 953	34671
197	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 899	58788
198	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	шт.	0,00205	4 751	10
199	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	5 444 499	1089
200	У6121-0103-0106 6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	4 136 913	2482

1	2	3	4	5	6	7
201	С1241-102-0241 241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,2	30 303	6061
202	С1241-102-0228 241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,6	12 332	7399
203	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	3 599 775	7920
204	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
205	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	224 717	8966
206	С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151884
207	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 987	10987
208	С1241-208-0316 241-208-0316 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	23 035	23035
209	У6121-0301-0107 6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1622	444 986	72177
210	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1053	265 844	27993
211	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,375	55 579	20842
212	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,42	708	6669
213	С1261-107-0202 261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00229	311 740	714
		Колодец диам.1500мм-2шт				
214	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	76 246	211964

1	2	3	4	5	6	7
215	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	24 900	49800
216	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22 474	89896
217	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24 366	48732
218	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 027	16054
219	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
220	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0,03416	1 145 627	39135
221	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$	0,99064	6 515	6454
222	У6121-0201-0139 6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	5 490 886	10982
223	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	26,7	9 376	250339
224	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	25 001	50002
225	У6121-0601-0106 6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	74 530	149060
226	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	55 579	5558
	Подраздел 2.3.	Демонтажные работы				699028
227	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,6*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1622	2 047 220	332059
228	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,6*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1053	1 219 486	128412

1	2	3	4	5	6	7
229	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	57 208	238557
	Раздел 3.	**Наружные сети газопровода**				**3553040**
	Подраздел 3.1.	**Земляные работы**				**309453**
230	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	103,2	287	29618
231	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	18,72	7 328	137180
232	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,36	9 376	69007
233	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,72	3 824	56289
234	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	14,875	457	6798
235	С3411-103-0102 411-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	29,75	355	10561
	Подраздел 3.2.	**Газопровод низкого давления (подземный)**				**3088967**
236	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	3 002 879	75072
237	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,067	1 389 616	93104
238	С1241-201-0418 241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x18,2 мм	м	25,25	11 911	300753
239	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	25,25	3 536	89284
240	С1241-201-0410 241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм	м	42,42	1 193	50607

1	2	3	4	5	6	7
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН d63/57/8353.05.03/ - 2пгт				
241	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2 863 195	2863
242	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	1,004	1 696	1703
243	У6121-0202-0137 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	691 501	692
244	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00116	3 169 702	3677
245	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	7 320	8525
246	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	236 491	4082
247	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	1 152 130	19886
248	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	1 389 616	3196
249	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	2,323	1 272	2955
250	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 435	26610
251	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	8674
252	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
253	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250	6500
254	С1261-301-0305 261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793	230

1	2	3	4	5	6	7
255	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,320663	511	1697
256	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W4	$м^3$	0,1	37 287	3729
257	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00628	236 491	1485
258	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00628	561 903	3529
259	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,2	9 376	20627
260	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 305	4305
261	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250
262	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,094	252 939	23776
263	С1249-101-0202 249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	94	34	3196
		Контрольная трубка/7 ШТ				
264	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-0,2м/. Устройство	шт.	7	22 227	155589
265	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	926	1296
266	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,04669	449 705	20997
267	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000301	1 510 113	455
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 1 шт (8353.10.03)				

1	2	3	4	5	6	7
268	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	45 920	1607
269	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$.	0,035	49 998	1750
270	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5 008,93	7013
271	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 435	4435
272	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Шаровый кран, DN 63	шт	1	65 974,88	65975
273	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 435	13305
274	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
275	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27 321,43	27321
276	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера	шт.	1	22 122	22122
277	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ковер	т	0,00667	449 705	3000
278	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
279	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	9 376	37504
280	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	35 286	4411
281	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	26 258	26
	Установка полиэтиленового крана под ковер d=110 - 1 шт (8353.10.04)					

1	2	3	4	5	6	7
282	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	45 920	1607
283	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$.	0,035	49 998	1750
284	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5 008,93	7013
285	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 751	4751
286	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Шаровый кран, DN 110	шт	1	119 684,25	119684
287	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 751	14253
288	С1241-211-0609 241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737	7474
289	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27 321,43	27321
290	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера	шт.	1	22 122	22122
291	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ковер	т	0,00667	449 705	3000
292	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
293	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	9 376	37504
294	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	35 286	4411
295	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	26 258	26
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=200 - 1 шт (8353.10.04)				

1	2	3	4	5	6	7
296	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	45 920	1607
297	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$.	0,035	49 998	1750
298	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5 008,93	7013
299	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 751	4751
300	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Шаровый кран, DN 200	шт	1	119 684,25	119684
301	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 751	14253
302	С1241-211-0614 241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	12 205	24410
303	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27 321,43	27321
304	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера	шт.	1	22 122	22122
305	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ковер	т	0,00667	449 705	3000
306	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
307	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	9 376	37504
308	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	35 286	4411
309	С1212-101-0501 212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	26 258	26
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -5 ШТ				

1	2	3	4	5	6	7
310	С1225-108-0101 225-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	$м^3$	0,25	173 516	43379
311	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	3 645	18225
312	С1261-401-0327 261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,05	152 037	7602
313	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,35	58 823	20588
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.110Х10,0мм ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА d=63x5,8 - 1шт				
314	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	1 389 616	25013
315	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	18,18	3 536	64284
316	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	1	22 227	22227
317	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926	926
318	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 751	4751
319	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Патрубок-накладка DN 110	шт	1	10 473,21	10473
320	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 305	8610
321	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1085
322	С1241-210-0602 241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x20 мм	шт.	1	2 138	2138
323	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,2*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 772	9772

1	2	3	4	5	6	7
324	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	365	292
325	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,0212536	511	522
326	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-52/	т	0,00667	449 705	3000
327	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
328	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442	442
329	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5/	м^3	0,014	25 790	361
330	С1212-101-0504 212-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	0,01428	25 891	370
331	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,1	21 109	2111
332	С1212-101-1701 212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,102	25 106	2561
333	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,02	9 376	188
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.160Х14,6мм ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА d=110х10 - 1шт				
334	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	1 629 746	29335
335	С1241-201-0416 241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	18,18	7 646	139004
336	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	1	22 227	22227
337	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926	926

1	2	3	4	5	6	7
338	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 825	7825
339	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast" СТПрайс*	Патрубок-накладка DN 160	шт	1	16 515,8	16516
340	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 305	8610
341	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1085
342	С1241-210-0602 241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2 138	2138
343	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,2*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 772	9772
344	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	365	292
345	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6956	511	866
346	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-52/	т	0,00667	449 705	3000
347	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
348	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442	442
349	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,014	52 199	731
350	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	46 717	4672
351	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	9 376	188

1	2	3	4	5	6	7
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.280Х25,4мм ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА d=200х18,2 - 1шт				
352	У6121-0105-0411 6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	3 630 851	65355
353	С1241-201-0421 241-201-0421 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	18,18	23 206	421885
354	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	1	22 227	22227
355	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926	926
356	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 987	10987
357	СПрайс *лист ТОО "ArtPlast"* *СТПрайс*	Патрубок-накладка DN 280	шт	1	22 021,07	22021
358	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 305	8610
359	С1241-211-0603 241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1085
360	С1241-210-0602 241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2 138	2138
361	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,2*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 772	9772
362	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	365	292
363	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,82304	511	2465
364	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-52/	т	0,00667	449 705	3000
365	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65

1	2	3	4	5	6	7
366	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442	442
367	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,014	52 199	731
368	У6109-102-110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,1	21 109	2111
369	С1212-101-1701 212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	25 106	2561
370	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	9 376	188
		Футляр из асбесто-цементной трубы d100мм, длиной L=4,0 м.				
371	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	5 140 707	20563
372	С1214-209-0606 214-209-0606 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм	кг	0,78	1 576	1229
373	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,067	2 297 483	153931
374	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	3 527 808	88195
375	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 448	2448
376	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 238	8476
377	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	11 955	23910
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН d63/57/8353.05.03/ - 1шт				

1	2	3	4	5	6	7
378	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 863 195	1432
379	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК	м	0,502	1 696	851
380	У6121-0202-0137 6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	691 501	346
381	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	3 169 702	1838
382	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	7 320	4263
383	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	236 491	2041
384	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 152 130	9943
385	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	1 389 616	1598
386	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272	1477
387	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 435	13305
388	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4337
389	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	1314
390	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250
391	С1261-301-0305 261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	115
392	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6603315	511	848

1	2	3	4	5	6	7
393	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W4	$м^3$	0,05	37 287	1864
394	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	236 491	743
395	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	561 903	1764
396	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,1	9 376	10314
	Подраздел 3.3.	**Демонтажные работы**				**154620**
397	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,025	1 801 725	45043
398	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,067	833 769	55863
399	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,032	1 678 562	53714
	Раздел 4.	**Наружные сети связи**				**16066675**
400	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,257	252 939	570883
401	Ц13-080201-2803 1308-0201-2803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37. Монтаж оборудования	шт.	10	24 051	240510
402	С1243-501-0122 243-501-0122 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	км	2,257	604 456	1364257
403	С1243-903-8804 243-903-8804 *РСНБ РК 2022*	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа СЦБС-RWD-27-42x0,9-PL, соединительная	шт.	10	21 217	212170
404	У6125-0704-0301 6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	2 293	597	1368921
405	С1241-207-0401 241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	2 257	1 310	2956670

1	2	3	4	5	6	7
406	С1241-207-0402 241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки FI, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	36	2 108	75888
407	У7101-0801-0301 7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	56	5 899	330344
408	С1251-201-0702 251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	56	10 466	586096
409	У6123-0401-0301 6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	46	13 069	601174
		Траншея				
410	У6101-0103-0104 6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	441,712	501	221298
411	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2 257	770	1737890
412	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2 257	236	532652
413	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	190,67	3 974	757723
414	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	301,8	94	28369
415	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2 257	721	1627297
416	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2 257	370	835090
417	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,782	75 593	739451
418	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	2,257	75 882	171266
419	С1249-101-0602 249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	2 257	64	144448

1	2	3	4	5	6	7
414	E12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кабель. Демонтаж	м	2 551	378	964278
		Итого по смете:				51 970 368,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10,4%				5 404 918,27
		Итого:				57 375 286,27
		Сметная прибыль 5%				2 868 764,31
		Непредвиденные работы и затраты 3%				1 721 258,59
		Итого:				61 965 309,17
		В текущих ценах на 2023 К=1,075				66 612 707,36
		Понижающий К=0,98				65 280 453,21
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%				73 114 107,60
						73 114 107,60

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ Үсенғалиев Қ. Қ.

Авторский надзор:

ТОО "ДИАС-проект"
Директор _____ Оспанкулов Б.

Технадзор:

ТОО "Каз Надзор Груп"

Эксперт тех.надзора _____ Кулмаганбетов Е. Б.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ Жаимбетов Т. З.

Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технический надзор: ТОО "Каз Надзор Груп"

Авторский надзор: ТОО "ТОО "ДИАС-проект"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

СПРАВКА от 05.07.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№22	12.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"	73 114 107,60	64 340 414,68							8 773 692,91	73 114 107,60
Аввнс 30%	21 934 232,28	19 302 124,40							2 632 107,87	21 934 232,28
Итого к оплате:	51 179 875,32	45 038 290,28							6 141 585,03	51 179 875,32

Заказчик:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ Усенгалиев Қ. Қ.

Технический надзор:

"ТОО "Каз Надзор Груп"

Директор _____ Жабаев Е. К.

Авторский надзор:

ТОО "ДИАС-проект"

Директор _____ Оспанкулов Б.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жанмбетов Т.