Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Технадзор: ТОО "ТОО "Каз Надзор Груп"

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Наименование объекта: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

АКТ №2
приемки выполненных работ за Август месяц 2024 г.

на: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**110424498**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**2099796**
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2020,табл.1601-0204-04,п.1* *СЦИ РК 8.03-04-2020,табл.1601-0204-04,п.1*	**Проложение теодолитного хода I категории сложности**	**км**	**1,98621**	**10 917**	**21683**
2	**У6101-0104-0105** **6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50 м/**	**$м^3$ грунта**	**5 007,5**	**93**	**465698**
3	**У6101-0104-0113** **6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**5 007,5**	**322**	**1612415**
	Раздел 2.	**Земляные работы**				**20403439**
4	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**3 205,8**	**115**	**368667**
5	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**3 205,8**	**364**	**1166911**

1	2	3	4	5	6	7
6	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /15 м/. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19 469	138	2686722
7	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* *К=0,5*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19 469	57	1109733
8	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	5 007,5	231	1156732
9	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	5 007,5	82	410615
10	У7101-0101-0202 7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3 205,8	242	775804
11	У7101-0101-0205 7101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	3 205,8	291	932888
12	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	3 205,8	231	740540
13	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 205,8	115	368667
14	У6101-0109-0202 6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	25 820,8	343	8856534
15	У6101-0109-0106 6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	27 806,9	19	528331
16	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	1 291,1	321	414443
17	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Укладка ранее разработанного растительного слоя/	$м^3$ грунта	258,2	54	13943
18	Е11-010107-1304 1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4 749,3	121	574665

1	2	3	4	5	6	7
19	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	1 291,1	231	298244
	Раздел 3.	**Дорожная одежда**				**87921263**
		Тип А - основная проезжая часть				
20	У7101-0402-0102 7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2,083*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /25 см/. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	15 889,7	827	13140782
				Приготовление смеси С6		
21	У7101-0901-0501 7101-0901-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	$м^3$ смеси (в рыхлом состоянии)	3 972,425	1 940	7706504
22	С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	397,2425	6 386	2536791
23	С1211-201-0504 211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	397,2425	7 926	3148544
24	С1211-201-0501 211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	595,86375	8 041	4791340
25	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2 582,07625	5 416	13984525
26	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	218,483375	33	7210
27	У7101-0402-0103 7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15 см/. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	13 506	1 415	19110990
28	С1225-203-0501 225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	79	147 693	11667747
29	У6121-0103-0111 6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,088	9 169 601	806925
30	С1241-102-0258 241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	88	80 754	7106352
31	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство Омоноличивание трубы бетоном	$м^3$ бетона в деле	4,4	56 078	246743

1	2	3	4	5	6	7
32	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	198,7	18 454	3666810
		Итого по смете:				**110 424 498,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 10,4%				**11 484 147,79**
		Итого:				**121 908 645,79**
		Сметная прибыль 5%				**6 095 432,29**
		Непредвиденные работы и затраты 3%				**3 657 259,37**
		Итого:				**131 661 337,46**
		В текущих ценах на 2023 К=1,075				**141 535 937,76**
		Понижающий К=0,98				**138 705 219,01**
		Итого с НДС 12% 2024г				**155 349 845,29**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____Үсенғалиев Қ. Қ.

Технадзор:

ТОО "Каз Надзор Груп"

Эксперт тех.надзора _____ Кулмаганбетов Е. Б.

Авторский надзор:

ТОО "ДИАС-проект"
Директор _____ Нуралиев Е.А.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"
Директор_____ Жаимбетов Т. З.

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Каз Надзор Груп"
Авторский надзор: ТОО "ТОО "ДИАС-проект"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

СПРАВКА №2 от 07.08.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№22	12.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"	228 463 952,89	138 705 219,01							16 644 626,28	155 349 845,29
Аванс 30%	68 539 185,87	41 611 565,70							4 993 387,88	46 604 953,59
Итого к оплате:	159 924 767,02	97 093 653,31							11 651 238,40	108 744 891,70

Заказчик:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ **Үсенғалиев Қ. Қ.**

Технадзор:

"ТОО "Каз Надзор Груп"

Директор _____ **Жабаев Е. К.**

Авторский надзор:

ТОО "ДИАС-проект"

Директор _____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З.**