Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО «Prof-Facade»**

Технадзор: **ТОО "ТОО "Каз Надзор Груп"**

Авторский надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Договор: **Доп.согл. №22/2 от 27.11.2024 г. к договору №22 от 12.03.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"**

АКТ №4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**146260321**
	Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**135245548**
		Тип А - основная проезжая часть				
				Приготовление смеси С6		
1	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,8**	**164 602**	**1777702**
2	**У7101-0701-0111** **7101-0701-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обочины. Укрепление толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**2 780,7**	**570**	**1584999**
3	**У7101-0602-0310** **7101-0602-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**11 917,3**	**2 341**	**27898399**
4	**У7101-0602-0410** **7101-0602-0410** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=4***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**$м^2$ покрытия**	**11 917,3**	**962**	**11464443**

1	2	3	4	5	6	7
5	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,6	164 602	592567
6	У7101-0701-0111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	3 972,5	570	2264325
7	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	397,25	5 416	2151506
8	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	11 917,3	3 134	37348818
9	У7101-0301-0401 7101-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	745	13 011	9693195
10	С1225-203-0501 225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	48,0412	147 693	7095349
11	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 065	4 742	5050230
12	У6121-103-113 6121-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 700 мм	км	0,044	13 276 429	584163
13	С1241-102-0304 241-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	м	44	117 696	5178624
14	У6121-103-111 6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,011	9 169 601	100866
15	С1241-102-0258 241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	11	80 754	888294
16	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	544	2 935	1596640
17	Е11-300111-104 1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	26,04	62 608	1630312
18	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	26,04	103 418	2693005

1	2	3	4	5	6	7
19	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	540	133	71820
20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	123,93	209	25901
21	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	87,295	260	22697
22	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	540	443	239220
23	С3412-101-0102 412-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	216	146	31536
24	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	150	18 454	2768100
25	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	150	28 737	4310550
26	С1261-101-0203 261-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	153	26 669	4080357
27	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,6	325 550	4101930
	Раздел 2.	**Обустройство дороги**				**2652268**
28	У7101-0802-0101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	45	18 408	828360
29	С1251-102-0710 251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	45	13 165	592425
30	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,1	58 823	241174
31	У6111-0501-0501 6111-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	$м^2$	40	469	18760

1	2	3	4	5	6	7
32	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	40	718	28720
33	С1251-101-0313 251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм /ГЛАВНАЯ ДОРОГА/	шт.	12	17 666	211992
34	С1251-101-0304 251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм /УСТУПИТЕ ДОРОГУ/	шт.	9	16 985	152865
35	С1251-101-0304 251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ мм	шт.	16	16 985	271760
36	С1251-101-0316 251-101-0316 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/	шт.	14	14 593	204302
37	С1251-101-0304 251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм /ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ/	шт.	2	16 985	33970
38	С1251-101-0304 251-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм /ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СО ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГОЙ/	шт.	4	16 985	67940
	Раздел 3.	**Освещение**				**4837195**
		Опора освещения улицы 16шт				
39	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	30 653	490448
40	С1247-306-0107 247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	16	114 089	1825424
41	С1247-306-0924 247-306-0924 *СпрСЦ 10.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	шт.	16	16 518	264288
42	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	16	15 918	254688
43	С1247-103-0515 247-103-0515 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	16	76 827	1229232

1	2	3	4	5	6	7
44	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	10 952	175232
45	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,4	26 805	171552
46	С1241-101-0203 241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	16	724	11584
47	С1243-105-0601 243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,192	386 467	74202
48	С1247-306-0301 247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	16	6 969	111504
49	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	9 572	153152
50	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 265	50600
51	С1243-902-0803 243-902-0803 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,16	11 532	1845
52	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 466	8466
53	С1247-204-3402 247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	14 978	14978
	Раздел 4.	**КТПН**				**3525310**
54	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	4,1	114	467
55	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,1	129	529
56	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	5,16	213	1099
57	У6101-0107-0307 6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	5,125	37	190

1	2	3	4	5	6	7
58	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,025	12 396	12706
59	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,056	10 745	11347
60	У6104-0202-0104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	12 469	24938
61	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС9.4.6; ФБС9.5.6)	$м^3$	1,086	35 123	38144
62	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	112 710	112710
63	515-102-0401 515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 246 110	2246110
64	515-101-0101 515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4,номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740	828740
65	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	60	1 514	90840
66	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	12	7 410	88920
67	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 261	2261
68	С1247-301-0121 247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	14 099	14099
69	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	14 018	14018
70	С1247-201-0502 247-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	1	20 693	20693

1	2	3	4	5	6	7
71	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	16 022	16022
72	С1247-204-0739 247-204-0739 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 477	1477
Итого с оборудованием						146 260 322
Оборудование						5 850 346,00
Прочие работы и затраты						21 683,00
Итого без оборудования и прочих затрат						140 388 292,51
Затраты на организацию 10,4%						14 600 382,42
Итого без оборудования и прочих затрат						154 988 674,93
Итого с оборудованием						160 860 703,93
Сметная прибыль 5%						7 749 433,75
Непредвиденные работы и затраты-3%						4 825 821,12
Итого						173 435 958,80
Итого в прогнозных ценах на 2024 г К=1,075						186 443 655,71
Ндс 12%						22 373 238,68
Итого						208 816 894,39
Итого с понижающим коэфициентом К=0,98						204 640 556,50

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Үсенғалиев Қ. Қ.**

Авторский надзор:

ТОО "ДИАС-проект"
Директор _____ **Нуралиев Е. А.**

Технадзор:

ТОО "Каз Надзор Груп"

Эксперт тех.надзора _____ **Кулмаганбетов Е. Б.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"
Директор_____ **Жаимбетов Т. З.**

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Каз Надзор Груп"

Авторский надзор: ТОО "ТОО "ДИАС-проект"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"

СПРАВКА №4 от 13.12.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№22	12.03.2024 г.				
			доп.согл №22/2	27.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы"	533 120 973,88	182 714 782,59							21 925 773,91	204 640 556,50
Аванс 30%	159 936 292,16	54 814 434,77							6 577 732,17	61 392 166,95
Итого к оплате:	373 184 681,72	127 900 347,82							15 348 041,74	143 248 389,55

Заказчик:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Усенгалиев К. К.**

Технадзор:

ТОО "Каз Надзор Груп"

Директор _____ **Жабаев Е. К.**

Авторский надзор:

ТОО "ДИАС-проект"

Директор _____ **Нуралиев Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З.**