Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., с.Шонай, учетный квартал 68, строение 200
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 007-2024 от 29.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 1 от 30.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

Основание: Том 3. Альбом 1. НК

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай"										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,028	476	476	15 245	15 245	-	-	15 245	
						-	103	-	3 299	-	-		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы.	м3 грунта	24,65	9 792	-	241 373	-	-	-	241 373	

		Ккл=1,12	Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			9 792	-	241 373	-	-	-		
3	3	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	6,0	4 162	-	24 972	-	-	-	24 972	
						4 162	-	24 972	-	-	-		
4	4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,0	4 706	-	28 236		28 236	-	28 236	Казахстан
						-	-		-	-	-		
5	5	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,0	84	84	4 116	4 116	-	-	4 116	
						-	21	-	1 029	-	-		
			Итого по разделу № 1					313 942	19 361	28 236	-	313 942	
								266 345	4 328	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети канализации										
6	6	1123-1401-0102 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	8,0	2 916	54	23 328	432	19 608	-	23 328	
						411	17	3 288	136	-	-		
7	7	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	17,0	1 589	42	22 246	588	18 144	-	22 246	
						251	12	3 514	168	-	-		
8	8	1123-0601-0105	Колодцы канализационные	м3	2,95	94 547	21 822	278 914	64 375	69 275	-	278 914	

		Ккл=1,12	круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5-2 м. Устройство. Грунты сухие	конструкций колодца		49 242	6 750	145 264	19 912	-	-		
9	9	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3,0	37 990 -	- -	113 970	- -	113 970 -	- -	113 970	Казахстан
10	10	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0	36 480 -	- -	36 480	- -	36 480 -	- -	36 480	Казахстан
11	11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1,0	38 268 -	- -	38 268	- -	38 268 -	- -	38 268	Казахстан
12	12	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1,0	23 192 -	- -	23 192	- -	23 192 -	- -	23 192	Казахстан
			Итого по разделу № 2					536 398 152 066	65 395 20 216	318 937 -	- -	536 398	
			Итого по смете					850 340 418 411	84 756 24 544	347 173 -	- -	850 340	
			Итого по смете:	тенге				850 340					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				418 411					
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				84 756					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				24 544					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				347 173					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									42 517	
			Итого по акту									892 857	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС									107 143	

		Всего по акту	1 000 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись,расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуркебаев А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кажмуратов М.К.

Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора Гайдаренко А.С.

ТОО "Стимул-ПВ" аттестат № 04325 от 16.06.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра
промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort"

Подрядчик: ТОО "ACK-Sunrise"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
201040019768	120540016048			007-2024	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай".	1 000 000	1 000 000	892 857	892 857			107 143	1 000 000

Заказчик — Директор ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768 — Нуркебаев А.И.

Место печати (при наличии) — (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик — Директор ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048 — Аскапов Е.Д.

Место печати (при наличии) — (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора — Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» БИН 180540012036 — аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г. — Кажмуратов М.К.

Место печати (при наличии) — (должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать