Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«9» июня 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «НСК» MBM CONSTRUCTION» Алматинская область, Карасайский район, пос. Жанатурмыс, ул. Ынталы, 26 ГСЛ № 16003924 от 29.02.2016г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директор Токтарбаев М.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» Руководитель Шамаев А.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «СевКазЭнергоМонтаж»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Жоба-Дизайн»***

наименование проектной организации, номер проекта ***№ 8-НВ***

утвержден ***приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» № 69 от 04.07.2014г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность труб	км	6,871	6,871
Из них:			
Полиэтиленовые трубы SDR 21 Д 160х7,7	км	0,584	0,584
Полиэтиленовые трубы SDR 21 Д 110х5,3	км	6,16	6,16

Полиэтиленовые трубы SDR 21 Д 63х3	км	0,127	0,127
Благоустройство территории	территория	1	1
Строительство зданий КПП	шт	1	1
Внутриплощадочные сети	сети	1	1
Резервуар из сборного ж/б V=200м3	шт	2	2
Строительство фильтр поглотителей	шт	2	2
Бурение скважины до 200м	шт	2	2
Насосная станция 1-го подъема	шт	2	2
Насосная станция 2-го подъема	шт	1	1
Строительство водонапорной башни V=25м3 H=18 м	шт	1	1
Строительство надворного туалета	шт	1	1
Строительство ограждения из ж/б блоков высотой 2,0 м с колючей проволокой 0,5м, ворота и калитка;	территория	1	1
Строительство внутриплощадочной водопроводной сети с колодцами	территория	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту:

Характеризуется следующими данными Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Целью разработки рабочего проекта, в пределах, планируемых к выделению финансовых средств на строительство в 2015 год, является реконструкция и строительство основных объектов водозаборного узла:
- бурение скважин дебит 23 дм3/сек, проектная глубина 200м. -2 шт. (1 рабочая, 1 резервная);
- насосная станция 1-го подъема – 2 шт
- насосная станция 2-го подъема – 1 шт;
- резервуары из сборного железобетона V=200м3 по ТП 901-4-82с.84;
- строительство фильтров-поглотителей КФП по ТП 0901-916.1.87
- строительство водонапорной башни V=25м3 H=18 м по ТП 901-5-32с;
- строительство контрольно-пропускного пункта индивидуальный чертеж;
- строительство надворного туалета, индивидуальный чертеж;
- строительство ограждения из ж/б блоков высотой 2,0 м с колючей проволокой 0,5м, ворота и калитка;
- строительство внутриплощадочной водопроводной сети с колодцами.

Энергоснабжение площадки водозаборного узла выполнено согласно Технических условий за № 25.1-3798 от 28.08.2014г. В проекте предусмотрены электроснабжение помещений фильтров-поглотителей, электрозадвижек, контрольно-пропускного пункта и освещение площадки водораспределительного узла.
Проектом предусмотрена реконструкция существующей внутрипоселковой сети и укладка трубопроводов на улицах, где нет водопровода, общей протяженностью 6,871 км устройство колодцев с пожарным гидрантом, с запорной арматурой, с подключением потребителей к водопроводной сети с установкой вентилей и счетчиков в колодцах.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018 год;
окончание работ: июль 2019 год.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___;
фактически, месяц: ___;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Готовым к приемке в эксплуатацию,

«***Строительство системы водоснабжения с.Теренкара Талгарского района Алматинской области».***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НСК»MBM CONSTRUCTION» ***Токтарбаев М.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.