Форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за март месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала № 2 по ул. Жаппасбай батыра в г. Кызылорда. Строительство теплоснабжения.

Договор № 7 от 10.03.2016 г

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда.Строительство тепло-снабжение.			22674,856	9071,884	10000,000	4000,856	10000,000	4000,856	10000,000	4000,856

Заказчикк:
ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Еркебаев Б._.**

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.**

ТОО "Акмешит Элит Строй"

Технадзор : _____ **Жумашев Ш.**

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Договор № 7 от 10.03.2016 г

Наименование строительства и его адрес: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА № 2 ПО УЛ. ЖАППАСБАЙ БАТЫРА В Г.КЫЗЫЛОРДА. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **март 2016 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
1	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм м	317	3460 -	- -	1096820 -	- -	- -	- -	- -
2	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м	2	1055 -	- -	2110 -	- -	- -	- -	- -
3	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм м	5	987 -	- -	4935 -	- -	- -	- -	- -
4	С130806-49 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	15,15	679	-	10287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м		-	-	-	-	-	-	-
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н=0,6М -3 ШТ								
5	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,05505	75600 -	- -	4162 -	- -	- -	- -	- -
6	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 т	0,0252	57700 -	- -	1454 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0576	70437,87 9675	304,24 114,75	4057 557	18 7	592 105	58 0,56	3 -
8	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком м2	22,5	89,06 82,8	- -	2004 1863	- -	1956 105	0,52 -	12 -
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н=0,5М -1 ШТ								
9	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм м	1,3	3560 -	- -	4628 -	- -	- -	- -	- -
10	С11041-86	-Сталь угловая 75х6 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,018	45500 -	- -	819 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,014	75600 -	- -	1058 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I , d 16-18 мм	0,0004	49131 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0115-179-6-02	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	2,8	89,06 82,8	- -	249 232	- -	243 105	0,52 -	1 -
				т м2						
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н=0,9М -1 ШТ								
14	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,7	3560 -	- -	6052 -	- -	- -	- -	- -
				м						
15	С11041-86	-Сталь угловая 75х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,018	45500 -	- -	819 -	- -	- -	- -	- -
				т						
16	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,014	75600 -	- -	1058 -	- -	- -	- -	- -
				т						
17	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I , d 16-18 мм	0,0004	49131 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
				т						
18	Е0115-179-6-02	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	3,2	89,06 82,8	- -	285 265	- -	278 105	0,52 -	2 -
				м2						
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н=1,0М -2 ШТ								
19	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,6	3560 -	- -	12816 -	- -	- -	- -	- -
				м						
20	С11041-86	-Сталь угловая 75х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03582	45500 -	- -	1630 -	- -	- -	- -	- -
				т						
21	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,02748	75600 -	- -	2077 -	- -	- -	- -	- -
				т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I , d 16-18 мм	0,00084	49131 - -	- - -	41 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н=1,2М -5 ШТ								
23	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	1,25	261 261	- -	326 326	- -	369 113	1,81 -	2 -
		м3								
24	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5	122,18 122,18	- -	61 61	- -	69 113	0,89 -	- -
		м3								
25	Е0108-3-3	-Устройство гпс под фундаменты	0,125	961,67	100,89	120	13	24	0,85	-
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
26	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,15	8610,65 695,25	98,32 37,15	9902 800	113 43	884 105	4,41 0,18	5 -
		м3								
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,173	131 -	- -	154 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	245,44 37,35	3,82 1,44	2209 336	34 13	412 118	0,21 0,01	2 -
		м2								
29	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций , массой до 0,1 т	0,61955	17355,77 12555	2191,29 101,25	10753 7778	1358 63	7057 90	73,6 0,49	46 -
		т								
30	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	10	3560 -	- -	35600 -	- -	- -	- -	- -
		м								
31	С11041-86	-Сталь угловая 75х6 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08955	45500 -	- -	4075 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	С11011-909 Изм. и	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	0,0687	75600	-	5194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I , d 16-18 мм	0,0021	49131 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком т	18	89,06 82,8	- -	1603 1490	- -	1565 105	0,52 -	9 -
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н=1,5М -1 ШТ								
35	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы м2	0,25	261 261	- -	65 65	- -	74 113	1,81 -	- -
36	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	0,1	122,18 122,18	- -	12 12	- -	14 113	0,89 -	- -
37	Е0108-3-3	-Устройство гпс под фундаменты м3	0,025	961,67	100,89	24	3	5	0,85	-
38	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,23	123,75 8610,65 695,25	38,25 98,32 37,15	3 1980 160	1 23 9	118 177 105	0,18 4,41 0,18	- 1 -
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,2346	131 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,8	245,44 37,35	3,82 1,44	442 67	7 3	82 118	0,21 0,01	- -
41	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций , массой до 0,1 т т	0,13769	17355,77 12555	2191,29 101,25	2390 1729	302 14	1568 90	73,6 0,49	10 -
42	С130806-112 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	2,3	3560	-	8188	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
43	С11041-86	-Сталь угловая 75х6 мм /ГОСТ 8509-86/ (м)	0,018	45500	-	819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 (т)	0,014	75600	-	1058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I , d 16-18 мм (т)	0,0004	49131	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком (м2)	4	89,06	-	356	-	348	0,52	2
				82,8	-	331	-	105	-	-
		ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н=1,9М -3 ШТ								
47	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм (м)	8,1	3560	-	28836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11041-86	-Сталь угловая 75х6 мм /ГОСТ 8509-86/ (т)	0,05373	45500	-	2445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 (т)	0,04122	75600	-	3116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь гладкая класса А-I , d 16-18 мм (т)	0,00126	49131	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 124х78 - 4ШТ								
51	С11011-867 Изм. и	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм	0,34	77365	-	26304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
52	С130903-735	-Клапан захлопка DN 100	1	22825	-	22825	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	шт.		-	-	-	-	-	-	-
53	С130902-29	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	6	58300	-	349800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130809-79	шт -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	6	10000	-	60000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С130902-25	компл -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	13800	-	82800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С130809-74	шт -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	1980	-	11880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С130901-110	компл -Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С130810-87	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	26	2270	-	59020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С130810-78	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
		ПРОКОЛ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ - 2ШТ/48мх2шт=96м								
60	С130806-141	-Трубы стальные электросварные	96	16200	-	1555200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
				м						
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ								
61	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная	2,0203	74370	-	150250	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
				т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3606229	1869			97
			Тенге			16092	156			1
		Стоимость монтажных работ	Тенге			10606	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10606	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11242	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219879	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7320	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195998	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13618	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7728	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13142	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9584	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10878	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3362601	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3362601	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3564357	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3839263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18605	-		-

Итого с временными, 1,2 %	3885334
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3927296
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3942837
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3981690
Итого с доп.оплатой в зонах экологического бедствия	4000856
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	10950343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219007
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11169350
Понижающий коэффициент 0,7993814	8928571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071429
Итого с НДС	10000000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Городской отдел строительства»

_____ЕРКЕБАЕВ Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Асанас-Дар»

_____КАРАБАЕВА Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Акмешит Элит строй"

_____ ЖУМАШЕВ Ш.