Приложение 1
к приказу Министраиндустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года№ 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 07. 2020года

Заказчик:*ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", руководительТанекенов Б.С., РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра,26.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *«29» 07. 2020 г.*
ТОО «Тур-Газ», директорТурдалиев Сенбек Сапарбекович., РК,Алматинская область, Карасайский район,с.Иргели,ул.Сапарлыжол д.2,кв.2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается)
от «29» 07. 2020г. ТОО «ЖетысуОблГаз», эксперт Кончубаев Айдар Дулатович,аттестат№KZ59VJE00036383 от 29.03.2018г., №KZ32VJE00036384от 29.03.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «28» 07. 2020г. ТОО «КАТЭК», Генеральный директор Нупов Кундыз Шамахович, Стагнеева Любовь Григорьевна,аттестат №000229 от 30.06.2016 года,приказ403/1 от 24.09.2018года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» IV очередь строительство 20-го пускового комплекса», второй – нормальный; здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *Алматинская область, г. Талдыкорган,микрорайан «Коктал», северо-восточная часть Талдыкоргана*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решениео предоставлении соответствующего права на землю *от «27» апреля 2015 года №10-369Акимат г. Талдыкорган;*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____2020 года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области». Талон KZ83REA00108791от 26.09.2018 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «КАТЭК»№18-03/2018-20-ГП, ГСН, ТХ, АС,СМ.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)*Рабочий проект, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваАлматинской области», №348/Н/1 от 24.12.2015 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26.09.2018 г.;

месяц, год

окончание работ: 29.07.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:12 (двенадцать);

фактически, месяц: 23 (двадцать три);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	м	53 217	53 217	54 857	54 857

Надземный газопровод среднего давления	м	5 416	5 416	5 416	5 416
Газорегуляторный пункт на 1-го абонента	шт	974	974	1011	1011
Газорегуляторный пункт на 2 абонента	шт	380	380	380	380

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø225x13,4 мм	м	102	102
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø160x9,5 мм	м	930	930
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø110x6,6 мм	м	3 911	3 911
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø90x5,4 мм	м	4 055	4 055
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø63x3,8 мм	м	36 967	38 337
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø32x2,0 мм	м	7 252	7 522
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø32x3,0 мм	м	2 708	2 708
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø25x2,5 мм	м	2 708	2 708
Площадь земельного участка/ площадь застройки			
Газорегуляторный пункт на 1-го абонента	м2	327,3	339,7
Газорегуляторный пункт на 2 абонента		181,94	181,94

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Технологическое оборудование поставляется ТОО «Казприбор»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **969 042 647,00** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **455 264 183,00** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **373 719 758,00** тенге; прочие затраты **140 058 706** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов (по договорной цене Заказчика за №86/18 от 29.08.2018г и дополнительному соглашению Заказчика за №8 от 21.07.20г.), принимаемых в эксплуатацию **727 619 749,75** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **336 895 495,00** тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **276 552 621,00** тенге; прочие затраты **114 171 633,75** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» IV очередь строительство 20-го пускового комплекса»* принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

Танекенов Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор: ТОО «ЖетысуОблГаз»

Кончубаев А.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК»

Нупов К. Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Тур-Газ»

Турдалиев С.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя
М.П.