Приложение 2
к приказу Министраиндустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года№ 632

Приложение 3
к приказу Министра
поинвестициям и развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«29» 02 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Тур-Газ», РК,Алматинская область, Карасайский район,с.Иргели,ул.Сапарлы жол д.2,кв.2.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Турдалиева Сенбека Сапарбековича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:*«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» IV очередь строительство 20-го пускового комплекса»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", руководительТанекенов Баглан Сагындыкович.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная рганизация: *ТОО «Азат LTD», Государственнаялицензия №18022048 от 07.12.2018 г., директор Турдалиев Бекжан Сенбекович,*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КАТЭК» №18-03/2018-20-ГП, ГСН, ТХ, АС,СМ.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Рабочий проект, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», №348/Н/1 от 24.12.2015 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	м	53 217	53 217	54 857	54 857
Надземный газопровод среднего давления	м	5 416	5 416	5 416	5 416
Газорегуляторный пункт на 1-го абонента	шт	974	974	1011	1011
Газорегуляторный пункт на 2 абонента	шт	380	380	380	380

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø225x13,4 мм	м	102	102
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø160x9,5 мм	м	930	930
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø110x6,6 мм	м	3 911	3 911
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø90x5,4 мм	м	4 055	4 055
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø63x3,8 мм	м	36 967	38 337
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø32x2,0 мм	м	7 252	7 522
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø32x3,0 мм	м	2 708	2 708
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø25x2,5 мм	м	2 708	2 708
Площадь земельного участка/ площадь застройки			
Газорегуляторный пункт на 1-го абонента	м2	327,3	339,7
Газорегуляторный пункт на 2 абонента		181,94	181,94

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:*Технологическое оборудование поставляется ТОО «Казприбор»*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *26.09.2018 г.*;

месяц, год

окончание работ:*29.07.2020 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);

фактически, месяц: 23 (двадцать три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)	«29» 07 2020 г.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)считает объект:

«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» IV очередь строительство 20-го пускового комплекса» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор Турдалиев Сенбек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)