Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., с.Шонай, учетный квартал 68, строение 200
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха "Жасыбай"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха "Жасыбай"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 007-2024 от 29.11.2024 г.

Акт выполненных работ № 1 от 30.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

Основание: Том 3. Альбом 1. НК

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха "Жасыбай"										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,0	476	476	9 520	9 520	-	-	9 520	
						-	103	-	2 060	-	-		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы.	м3 грунта	9,0	9 792	-	88 128	-	-	-	88 128	

		Ккл=1,12	Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			9 792	-	88 128	-	-	-		
3	3	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	6,0	4 162	-	24 972	-	-	-	24 972	
						4 162	-	24 972	-	-	-		
4	4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,0	4 706	-	28 236		28 236	-	28 236	Казахстан
						-	-		-	-	-		
5	5	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,02	84	84	1 766	1 766	-	-	1 766	
						-	21	-	441	-	-		
			Итого по разделу № 1					152 622	11 286	28 236	-	152 622	
								113 100	2 501	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети канализации										
6	6	1123-1401-0102 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	5,0	2 916	54	14 580	270	12 255	-	14 580	
						411	17	2 055	85	-	-		
7	7	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	14,0	1 589	42	22 246	588	18 144	-	22 246	
						251	12	3 514	168	-	-		
8	8	1123-0601-0105	Колодцы канализационные	м3	2,95	94 547	21 822	278 914	64 375	69 275	-	278 914	

		Ккл=1,12	круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5-2 м. Устройство. Грунты сухие	конструкций колодца		49 242	6 750	145 264	19 912	-	-		
9	9	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3,0	37 990	-	113 970		113 970	-	113 970	Казахстан
						-	-		-	-	-		
10	10	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0	36 480	-	36 480		36 480	-	36 480	Казахстан
						-	-		-	-	-		
11	11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1,0	38 268	-	38 268		38 268	-	38 268	Казахстан
						-	-		-	-	-		
12	12	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1,0	23 192	-	23 192		23 192	-	23 192	Казахстан
						-	-		-	-	-		
			Итого по разделу № 2					527 650	65 233	311 584	-	527 650	
								150 833	20 165	-	-		
			Итого по смете					680 272	76 519	339 820	-	680 272	
								263 933	22 666	-	-		
			Итого по смете:	тенге				680 272					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				263 933					
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				76 519					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				22 666					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				339 820					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									34 014	
			Итого по акту									714 286	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС									85 714	

		Всего по акту	800 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Jasybai Resort", БИН 201040019768

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуркебаев А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» Кажмуратов М.К. аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора ТОО "Стимул-ПВ" Гайдаренко А.С. аттестат № 04325 от 16.06.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Jasybai Resort"

Подрядчик: ТОО "ACK-Sunrise"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
201040019768	120540016048			007-2024	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сети канализации к гостевому дому (Е7) на территории зоны отдыха "Жасыбай".	800 000	800 000	714 286	714 286			85 714	800 000

Заказчик — Директор ТОО "Jasybai Resort" , БИН 201040019768 — Нуркебаев А.И.
Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик — Директор ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048 — Аскапов Е.Д.
Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора — Эксперт ТОО «Павлодар Технадзор» БИН 180540012036 — аттестат № KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г. — Кажмуратов М.К.
Место печати (при наличии)
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать