Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казкомсервис"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование объекта: "Строительство крытого спортивного бассейна расположенный в кенте Жалагаш,Жалагашкого района,Кызылординской области"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№KCS-2020-120	**29.09.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство крытого спортивного бассейна расположенный в кенте Жалагаш,Жалагашкого района,Кызылординской области"	**307 000 000,00**									**32 892 857,14**	
	2020		56 956 625			**63 791 420**	6 834 795			6 834 795	63 791 420
	2021										

Представитель:
ТОО "Казкомсервис"
_____ Елеусинов А.

Технический надзор
ТОО "Акбозат LTD"
_____ Женсикбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСтрой"
_____ Утепбергенов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казкомсервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование объекта: "Строительство крытого спортивного бассейна расположенный в кенте Жалагаш,Жалагашкого района,Кызылординской области"

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах в 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2775,17	205,57	205,57	570497,94	570497,94	--	98403,33	722413,38
					--	49,25	--	136671,29		53512,10	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам									
		2. Обработка откосов траншей до проектных									
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	85,83	1842,46	--	158138,00	--	--	113859,36	293757,15
					1842,46	--	158138,00	--		21759,79	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1950	33,81	33,81	65932,82	65932,82	--	16680,14	89221,99
					--	11,88	--	23166,86		6609,04	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	488	800,93	--	390852,86	--	--	281414,06	726048,28
					800,93	--	390852,86	--		53781,35	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	1950	150,14	72,06	292773,49	140509,69	--	155109,01	483713,09
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			78,08	32,39	152263,80	63165,38		35830,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1478195,11**	**776940,44**	--	**665465,90**	**2315153,88**
							701254,66	**223003,53**	--	**171492,88**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1478195,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**924258,19**			
		Накладные расходы	Тенге				**665465,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171492,88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2315153,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**988,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**924258,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2315153,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**988,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**924258,19**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	152	3244,86	976,15	493218,72	148374,80	232567,60	157718,18	703011,85
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			738,66	377,06	112276,32	57313,12		52074,95	
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	300	4419,07	282,17	1325720,76	84650,88	1088950,68	169592,32	1614938,12
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			507,06	94,33	152119,20	28298,16		119625,05	
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	7	1601,01	901,41	11207,07	6309,90	--	8359,24	21131,61
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)			699,60	312,42	4897,17	2186,93		1565,30	
9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	10	2120,51	1218,79	21205,11	12187,86	--	15673,26	39828,64
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)			901,73	426,52	9017,25	4265,17		2950,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	86	3063,90	1691,76	263495,37	145491,33	--	200757,56	501393,17
		НР - 118%; СП - 8%			1372,14	606,16	118004,04	52129,48		37140,23	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
11	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	69,84	34603,00	--	2416673,52	--	2416673,52	--	2610007,40
		СП - 8%			--	--	--	--		193333,88	
12	СЦ РК 8.04.08-2018 тех. часть п.7	**Надбавка на сульфастойкость бетона**	м3	69,84	270,00	--	18856,80	--	18856,80	--	20365,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1508,54	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	202	1564,40	801,81	316009,37	161965,80	50872,47	191134,59	547715,47
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	103171,10	58807,37		40571,52	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	92	2214,37	1125,23	203722,28	103521,50	34258,49	122323,78	352129,74
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	65942,29	37721,93		26083,68	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	81	3347,67	1780,70	271161,48	144236,48	42375,74	162414,96	468262,56
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	84549,26	53090,54		34686,12	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	108	4727,58	2665,41	510579,06	287864,34	80746,56	295944,38	871045,32
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	141968,16	108832,16		64521,88	
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	47,778	23504,00	--	1122974,11	--	1122974,11	--	1212812,00
		СП - 8%			--	--	--	--		89837,93	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	12,736	20748,00	--	264246,53	--	264246,53	--	285386,25
		СП - 8%			--	--	--	--		21139,72	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	130,915	18547,00	--	2428080,50	--	2428080,50	--	2622326,95
		СП - 8%			--	--	--	--		194246,44	
20	СЦ РК 8.04.08-2018 тех. часть п.7	**Надбавка на сульфастойкость бетона**	м3	191,429	270,00	--	51685,83	--	51685,83	--	55820,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4134,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,1	29082,77	1933,40	31991,05	2126,74	25536,03	4323,82	39220,06
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	4328,28	423,17		2905,19	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	16,7	24511,35	1258,82	409339,54	21022,29	333484,80	54309,13	500740,56
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	54832,45	4847,91		37091,89	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		Сетка С1-С6									
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,473	63809,61	2164,41	30181,95	1023,77	--	27410,23	62199,55
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	29158,18	315,19		4607,37	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,473	262718,00	--	124265,61	--	124265,61	--	134206,86
		СП - 8%			--	--	--	--		9941,25	
		Фундамент перегородок									
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	11,4	26171,75	1933,40	298357,98	22040,73	231460,53	44810,47	370621,92
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	44856,72	4385,55		27453,48	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		Гидроизиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	726,32	848,60	19,04	616355,60	13831,67	415438,42	175656,60	855373,18
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	187085,51	1792,56		63360,98	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	130	2024,68	42,44	263207,75	5517,19	230698,28	26147,16	312503,31
		НР - 93%; СП - 8%			207,63	8,64	26992,29	1122,94		23148,39	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
		Монолитный пояс на отм -0,52 и 4,8									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	37,2	34504,91	4560,70	1283582,50	169658,01	772037,89	341473,27	1755060,23
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	341886,60	33358,75		130004,46	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
29	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,55584	676073,09	1266,09	375788,47	703,74	338526,01	33533,19	442067,39
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	36558,71	290,95		32745,73	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование ФиксаторФ1**	т	0,1164	14050,22	1340,06	1635,45	155,98	3,65	1401,61	3280,02
		НР - 91%; СП - 8%			12678,80	553,40	1475,81	64,42		242,96	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1164	226241,00	--	26334,45	--	26334,45	--	28441,21
		СП - 8%			--	--	--	--		2106,76	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29559	226241,00	--	66874,58	--	66874,58	--	72224,54
		СП - 8%			--	--	--	--		5349,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,3645	226958,00	--	82726,19	--	82726,19	--	89344,29
		СП - 8%			--	--	--	--		6618,10	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21175	220525,00	--	46696,17	--	46696,17	--	50431,86
		СП - 8%			--	--	--	--		3735,69	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,17856	211022,00	--	459724,09	--	459724,09	--	496502,02
		СП - 8%			--	--	--	--		36777,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13835897,89**	**1330683,00**	**10986095,54**	**2032983,74**	**17138392,16**
							1519119,33	**449246,31**	--	**1269510,53**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13835897,89**				
	Материалы		Тенге				**3876957,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1968365,63**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**877163,72**				
	Местные материалы		Тенге				**6231974,67**				
		Накладные расходы	Тенге				**2032983,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1269510,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17138392,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1717,66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1968365,63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17138392,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1717,66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1968365,63**			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
36	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	254	15485,74	2062,90	3933377,68	523976,60	2450081,18	994190,93	5321774,09
		НР - 93%; СП - 8%			3776,85	431,90	959319,90	109702,60		394205,49	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
37	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	114	21258,53	2357,60	2423472,48	268766,40	1664873,16	507876,09	3165856,45
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	489832,92	56270,40		234507,89	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
38	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250	3723,61	245,11	930903,69	61278,32	500327,86	355554,07	1389374,37
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	369297,50	13018,70		102916,62	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7287753,85	854021,32	4615282,20	1857621,08	9877004,92
							1818450,32	178991,70	--	731629,99	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7287753,85				
	Материалы		Тенге				4615282,20				
	Всего заработная плата		Тенге					1997442,00			
		Накладные расходы	Тенге				1857621,08				
		Сметная прибыль	Тенге				731629,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9877004,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1979,77
		Сметная заработная плата	Тенге					1997442,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9877004,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1979,77
		Сметная заработная плата	Тенге					1997442,00			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие и покрытие									
39	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	66	7190,20	1240,32	474553,51	81861,44	187619,50	263714,72	797329,68
		НР - 118%; СП - 8%			3107,16	279,01	205072,56	18414,49		59061,46	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором 2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки									
40	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	108	5609,01	944,72	605773,21	102030,17	246551,84	329936,91	1010566,93
		НР - 118%; СП - 8%			2381,40	207,56	257191,20	22416,35		74856,81	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором 2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки									
41	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	М2	855,56	5429,00	--	4644835,24	--	4644835,24	--	5016422,06
		СП - 8%			--	--	--	--		371586,82	
42	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,224	254758,09	10967,21	57065,81	2456,66	4000,84	60066,82	126503,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	50608,32	295,77		9370,61	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
43	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,224	262718,00	--	58848,83	--	58848,83	--	63556,74
		СП - 8%			--	--	--	--		4707,91	
44	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	**Установка двутавр**	т стальных элементов	0,189	375018,86	4219,00	70878,56	797,39	65515,82	5662,32	82664,16
		НР - 118%; СП - 8%			24155,30	1234,00	4565,35	233,23		6123,27	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,8	42131,10	1783,95	33704,88	1427,16	25487,98	6462,30	43380,55
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	6789,74	311,68		3213,37	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00808	220525,00	--	1781,84	--	1781,84	--	1924,39
		СП - 8%			--	--	--	--		142,55	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00348	211022,00	--	734,36	--	734,36	--	793,11
		СП - 8%			--	--	--	--		58,75	
48	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00476	226958,00	--	1080,32	--	1080,32	--	1166,75
		СП - 8%			--	--	--	--		86,43	
49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0368	14050,22	1340,06	517,05	49,31	1,15	443,12	1036,98
		НР - 91%; СП - 8%			12678,80	553,40	466,58	20,37		76,81	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0134	226958,00	--	3041,24	--	3041,24	--	3284,54
		СП - 8%			--	--	--	--		243,30	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0006	226241,00	--	135,74	--	135,74	--	146,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10,86	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0228	211022,00	--	4811,30	--	4811,30	--	5196,21
		СП - 8%			--	--	--	--		384,90	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0109	710216,06	6108,52	7741,36	66,58	7056,22	746,24	9166,61
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	618,56	13,85		679,01	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
54	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,004	254758,09	10967,21	1019,03	43,87	71,44	1072,62	2258,99
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	903,72	5,28		167,33	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	220525,00	--	882,10	--	882,10	--	952,67
		СП - 8%			--	--	--	--		70,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5967404,38**	**188732,58**	**5252455,77**	**668105,05**	**7166350,19**
							526216,03	**41711,01**	--	**530840,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5967404,38**				
	Материалы		Тенге				**536304,79**				
	Всего заработная плата		Тенге					**567927,04**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**71315,73**				
	Местные материалы		Тенге				**4644835,24**				
		Накладные расходы	Тенге				**668105,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**530840,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7166350,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**491,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**567927,04**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7166350,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**491,71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**567927,04**			
		РАЗДЕЛ 5.Перемычки									
56	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	9,845	71465,00	--	703572,93	--	703572,93	--	759858,76
		СП - 8%			--	--	--	--		56285,83	
57	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	3,24	71269,00	--	230911,56	--	230911,56	--	249384,48
		СП - 8%			--	--	--	--		18472,92	
58	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	шт.	2	1645,00	--	3290,00	--	3290,00	--	3553,20
		СП - 8%			--	--	--	--		263,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**937774,48**	**--**	**937774,49**	**--**	**1012796,44**
							--	**--**	**--**	**75021,96**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**937774,48**				
	Местные материалы		Тенге				**937774,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75021,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1012796,44**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1012796,44**				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
Окны											
59	**2109-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**106**	**2426,00**	**--**	**257156,00**	**--**	**257156,00**	**--**	**277728,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20572,48**	
Двери											
60	**2109-0102-0215 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные Д50,Д30**	**м2**	**10,097**	**14078,00**	**--**	**142145,57**	**--**	**142145,57**	**--**	**153517,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11371,65**	
61	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,89**	**15123,00**	**--**	**28582,47**	**--**	**28582,47**	**--**	**30869,07**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2286,60**	
62	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**58,59**	**4292,00**	**--**	**251468,28**	**--**	**251468,28**	**--**	**271585,74**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20117,46**	
63	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**11,76**	**5239,00**	**--**	**61610,64**	**--**	**61610,64**	**--**	**66539,49**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4928,85**	
64	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**2,73**	**5096,00**	**--**	**13912,08**	**--**	**13912,08**	**--**	**15025,05**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1112,97**	
65	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**86**	**490,00**	**--**	**42140,00**	**--**	**42140,00**	**--**	**45511,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3371,20**	
66	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3**	**4209,00**	**--**	**12627,00**	**--**	**12627,00**	**--**	**13637,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1010,16**	
67	**2109-0404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**40**	**3544,00**	**--**	**141760,00**	**--**	**141760,00**	**--**	**153100,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11340,80**	
68	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**43**	**1612,00**	**--**	**69316,00**	**--**	**69316,00**	**--**	**74861,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5545,28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2109-0202-0307 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,2	21973,00	--	48340,60	--	48340,60	--	52207,85
		СП - 8%			--	--	--	--		3867,25	
70	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612,00	--	1612,00	--	1740,96
		СП - 8%			--	--	--	--		128,96	
71	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1071650,64	--	1071650,64	--	1157382,69
							--	--	--	85732,05	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				803215,64				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				803215,64				
		Сметная прибыль	Тенге				64257,25				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				867472,89				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				268435,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				268435,00				
		Сметная прибыль	Тенге				21474,80				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				289909,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1157382,69				
		РАЗДЕЛ 7.Витражи шт									
72	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	14,44	24949,00	--	360263,56	--	360263,56	--	389084,64
		СП - 8%			--	--	--	--		28821,08	
73	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	23888,00	--	45148,32	--	45148,32	--	48760,19
		СП - 8%			--	--	--	--		3611,87	
74	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	22039,00	--	55538,28	--	55538,28	--	59981,34
		СП - 8%			--	--	--	--		4443,06	
75	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
76	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	--	7088,00	--	7088,00	--	7655,04
		СП - 8%			--	--	--	--		567,04	
77	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1612,00	--	3224,00	--	3224,00	--	3481,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		257,92	
78	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	1	35873,00	--	35873,00	--	35873,00	--	38742,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2869,84	
79	2109-0202-1603 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	6,216	30061,00	--	186859,18	--	186859,18	--	201807,91
		СП - 8%			--	--	--	--		14948,73	
80	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
81	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	2	3544,00	--	7088,00	--	7088,00	--	7655,04
		СП - 8%			--	--	--	--		567,04	
82	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1612,00	--	3224,00	--	3224,00	--	3481,92
		СП - 8%			--	--	--	--		257,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				708226,34	--	708226,34	--	764884,44
							--	--	--	56658,11	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				287545,78				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				287545,78				
		Сметная прибыль	Тенге				23003,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				310549,44				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				420680,56				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420680,56				
		Сметная прибыль	Тенге				33654,44				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				454335,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				764884,44				
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
83	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	868,25	2014,00	--	1748655,50	--	1748655,50	--	1888547,94
		СП - 8%			--	--	--	--		139892,44	
84	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	279,645	34630,00	--	9684106,35	--	9684106,35	--	10458834,86
		СП - 8%			--	--	--	--		774728,51	
85	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	м2	1795	98,00	--	175910,00	--	175910,00	--	189982,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14072,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11608671,85	--	11608671,85	--	12537365,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	928693,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11608671,85				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11608671,85				
		Сметная прибыль	Тенге				928693,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12537365,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12537365,60				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51969330,32**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4565040,34				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3150377,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					892952,55			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35180156,81		
		- Накладные расходы	Тенге							5224175,77	
		- Сметная прибыль	Тенге							3849580,00	

Временные здания и сооружения 1,4%	727 571
Всего по главе	52 696 901
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%	711 408
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и	2 349 465
Всего по главе	3 060 873
ВСЕГО	55 757 774
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 068 166
Итого	56 825 941
В том числе в текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901	59 661 612
Итого с пониж. К=0,990000001024418	56 956 625
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	6 834 795
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**63 791 420**

Представитель:
ТОО "Казкомсервис"
_____ Елеусинов А.

Технический надзор
ТОО "Акбозат LTD"
_____ Женсикбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "НурПроектСтрой"
_____ Утепбергенов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.

Расчет экологической надбавки к сметной заработной плате

	сметная зарплата	5457992,89
	Всего сметная зарплата, тыс.тг	**5457992,89**
1	Затраты на доп. оплату труда	5457992,89 x 0,3 = 1637397,87
2	Затраты на доп. отпуск	$\frac{5457992,89 \times 9 \times 8}{1986} \times 1,3 =$ 257234,71
3	Затраты на мат. помощь	5457992,89 : 12 = 454832,74
	Всего затрат, тыс.тг.	**2349465,32**