Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№6 "13" 12 2024года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» Руководитель Байжұма Ильяс Нұрланұлы, БИН 050240008596, Тел: 5-02-14, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, Магазы Масанчи, 17А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **от « 10 » 12 2024 года ТОО ТОО «Карат-Z», директор Балабиев А.А., БИН 020940003169 Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « 10 » 12 2024 года ТОО «RIZIM engineering», Директор Мамадияров Д.Т, эксперт технического надзора Мадиханов А.Е., № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г., эксперт технического надзора Нурмаганбетов Д.А., №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г., эксперт технического надзора Шамшиев П.Т., № KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.,БИН 130140019139, Тел:87017444204**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**от « 10» 12 2024 года ТОО «Востокоблпроект» директор Толбаев К.Х., эксперт авторского надзора Манапова А.М., БИН 040840000273, Тел: 87232615125.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **область Жетісу, Панфиловский район, Талдинский с.о., с.Енбекши**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ГУ «Аппарат акима Талдынского сельского округа» Панфиловского района №32 от 01.11.2022г., архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ57VUA00706183 от 19.07.2022г., ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Пафиловского района», Алматинской

области;района»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района», KZ50REA00383313 от 11.04.2024 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО«Востокоблпроект» ГСЛ №15012141 от 25.06.2015г. Категория I, №ЭКСПРО-0014/23 от 09.02.2023г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

от ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» от 13.02.2023 г. №19

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024 год.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 год.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 8 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод	м3/сут	303,18		303,18	
Общая протяженность трассы водопровода	м	14574		14574	
Труба PE 100 SDR 17 125х7,4 мм	м	2751,5		2751,5	
Труба PE 100 SDR 17 110х6,6 мм	м	7412,5		7412,5	
Труба PE 100 SDR 11 25х2,3 мм	м	3119		3119	
Труба PE 100 SDR 17 63х3,8 мм	м	1025		1025	
Водозаборные сооружения					
Скважинный насос SP17-6 (один запасной)	шт	3		3	
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 500 м3 для IIIА климатических подрайонов 12м/12м/4,2м	шт	2		2	
Насосы повышения давления Wilo TESCO 2 MVI 7002/2/SKw-EB-R Q=56,48m3/h H=25m N=2x7,5kW. в комплекте из 2х насосов MVI 7002/2(1раб+1рез)	шт	1		1	
Насосы установка пожаротушения Wilo TESCO 2 Helix V 3602/SKFFS-R-CS Q=36m3/h H=35m N=2x4kW. в комплекте и 2х насосов	шт	1		1	

H=25m N=2x7,5kW. в комплекте из 2х насосов MVI 7002/2(1раб+1рез)					
Насосы установка пожаротушения Wilo TESCO 2 Helix V 3602/SKFFS-R-CS Q=36m3/h H=35m N=2x4kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 3602(1раб+1рез)	шт	1		1	
Бактерицидная установка УУФОВ-60 (нержав. сталь) 60м3/час (1раб+1рез)	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _; факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В ходе проектирования системы водоснабжения села Енбекши предусмотрена прокладка полиэтиленовых труб различного диаметра общей протяженностью 14,574 км. Из них 2,435 км составляют участки с открытым водоотливом. И также предусмотрено использование полиэтиленовых труб следующих типов и диаметров: Трубы диаметром 125 мм (⌀125х7,4) — длина 2751,5 м (поселковые сети); Трубы диаметром 110 мм (⌀110х6,6) — длина 7412,5 м, из них 42,5 м укладываются в две нитки; Трубы диаметром 63 мм (⌀63х3,8) — длина 1025 м, включая подводки к школе (9,5 м) и дому культуры (95,5 м); Трубы диаметром 40 мм (⌀40х2,4) — длина 90 м (для подключения мокрых колодцев); Трубы диаметром 25 мм (⌀25х2,3) — длина 3119 м (подводки к границам участков).Проект включает строительство водозаборных и водопроводных сооружений, в том числе две насосных станции первого подъема над водозаборными скважинами(1рабочая, 1 резервная. Сооружения 2а, 2б)., два резервуара чистой воды емкостью по 300м3 каждый, насосная станция IIподъема, два хлорсатуратора для обеззараживания воды, а также объектов инфраструктуры: проездов, ограждений, и трансформаторной подстанции. Все элементы системы соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают надежное водоснабжение поселка, включая социально значимые объекты, такие как школа и дом культуры. Подъезд к территории водозаборных сооружений организован с улицы Т. Аубакирова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 1 046 599,744 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 848 306,996 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 028,722 тысяч тенге, прочие затраты 143 264,025 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 046 599,744 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 848 306,996 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 028,722 тысяч тенге, прочие затраты 143 264,025 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Байжума И.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии) 10.12.2024

Технический надзор:

1) аккредитованная организация ТОО «RIZIM engineering»

Директор Мамадияров Д.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии) 10.12.2024

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Мадиханов А.Е., № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Нурмаганбетов Д.А., №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Шамшиев П.Т., № KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Востокоблпроект»

Директор Толбаев К.Х.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Манапова А.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата 10.12.2024

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Карат-Z»

Директор Балабиев А.А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии) 10.12.2024

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	14574	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых	м	14574	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	265	
	Задвижка d-200	шт	3	
	d-100	шт	28	
	d-150	шт	8	
	d-50	шт	28	
	Вентили d-	шт		
	d-	шт		
	d-	шт		
	Кран d-50	шт	38	

	d-	шт		
	d-	шт		
	Гидрант	шт	55	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		

Заказчик _____ Байжұма И.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Востокоблпроект»

Директор _____ Толбаев К.Х.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____ Манапова А.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Карат-Z", Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ САМАЛ , Улица АБЫЛАЙ ХАН, 7А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Балабиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» Руководитель Байжұма Ильяс Нұрланұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «Exclusive Project company» БИН 121040000849, №23002756 от 30.01.2023 года
2. ТОО «DPJ COMPANY» БИН 200540001770, №24026965 от 27.08.2024 года
3. ТОО «ДИАС-проект» БИН 030640000046, № 23018161 от 14.08.2023 года
4. ТОО «Сункар Орда Строй» БИН 220740002978, №22013792 от 22.07.2022 года
5. ТОО «Западно-Казахстанская Металлоломная Компания» БИН 150640027706,№ 24028451 от 18.09.2024 г.
6. ТОО «TGL Kazakhstan» (ТиДжиЭл Казахстан) БИН 091140008057, № 3016620 от 24.07.2023 г.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО«Востокоблпроект» №ЭКСПРО-0014/23 от 09.02.2023г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» от 13.02.2023 г. №19

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод	м3/сут	303,18		303,18	
Общая протяженность трассы водопровода	м	14574		14574	
Труба PE 100 SDR 17 125х7,4 мм	м	2751,5		2751,5	
Труба PE 100 SDR 17 110х6,6 мм	м	7412,5		7412,5	
Труба PE 100 SDR 11 25х2,3 мм	м	3119		3119	
Труба PE 100 SDR 17 63х3,8 мм	м	1025		1025	
Водозаборные сооружения					
Скважинный насос SP17-6 (один запасной)	шт	3		3	
Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 500 м3 для IIIA климатических подрайонов 12м/12м/4,2м	шт	2		2	
Насосы повышения давления Wilo TESCO 2 MVI 7002/2/SKw-EB-R Q=56,48m3/h H=25m N=2x7,5kW. в комплекте из 2х насосов MVI 7002/2(1раб+1рез)	шт	1		1	
Насосы установка пожаротушения Wilo TESCO 2 Helix V 3602/SKFFS-R-CS Q=36m3/h H=35m N=2x4kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 3602(1раб+1рез)	шт	1		1	
Бактерицидная установка УУФОВ-60 (нержав. сталь) 60м3/час (1раб+1рез)	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В ходе проектирования системы водоснабжения села Енбекши предусмотрена прокладка полиэтиленовых труб различного диаметра общей протяженностью 14,574 км. Из них 2,435 км составляют участки с открытым водоотливом. И также предусмотрено использование полиэтиленовых труб следующих типов и диаметров: Трубы диаметром 125 мм (⌀125х7,4) — длина 2751,5 м (поселковые сети); Трубы диаметром 110 мм (⌀110х6,6) — длина 7412,5 м, из них 42,5 м укладываются в две нитки; Трубы диаметром 63 мм (⌀63х3,8) — длина 1025 м, включая подводки к школе (9,5 м) и дому культуры (95,5 м); Трубы диаметром 40 мм (⌀40х2,4) — длина 90 м (для подключения мокрых колодцев); Трубы диаметром 25 мм (⌀25х2,3) — длина 3119 м (подводки к границам участков).Проект включает строительство водозаборных и водопроводных сооружений, в том числе две насосных станции первого подъема над водозаборными скважинами(1рабочая, 1 резервная. Сооружения 2а, 2б)., два резервуара чистой воды емкостью по 300м3 каждый, насосная станция IIподъема, два хлорсатуратора для обеззараживания воды, а также объектов инфраструктуры: проездов, ограждений, и трансформаторной подстанции. Все элементы системы соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают надежное водоснабжение поселка, включая социально значимые объекты, такие как школа и дом культуры. Подъезд к территории водозаборных сооружений организован с улицы Т. Аубакирова.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024г ;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Жаркентского РЭС Г. Сарсембаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Директор Панфилов Су Кубаев А. Алимжанов АА

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карат-Z»**

Балабиев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"__"_____2024 года

Технический надзор **ТОО «RIZIM engineering», Директор Мамадияров Д.Т., Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 103**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **эксперт технического надзора Мадиханов А.Е., № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г., эксперт технического надзора Нурмаганбетов Д.А., №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г., эксперт технического надзора Шамшиев П.Т., № KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №240070/00 от 05.04.2024г

№ договора и дата

по **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района».**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»**

Руководитель Байжума И.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО " Карат-Z "- Лицензия: № 18005198, от 12.03.2018 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице. директора **Балабиев А.А. ,**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 года;

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц 8:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5,

фактически, месяц: 8;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 1 046 599,744 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 848 306,996 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 028,722 тысяч тенге, прочие затраты 143 264,025 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 046 599,744 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 848 306,996 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55 028,722 тысяч тенге, прочие затраты 143 264,025 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО«Востокоблпроект» №ЭКСПРО-0014/23 от 09.02.2023г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» от 13.02.2023 г. №19.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «RIZIM engineering»,**

Директор ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мамадияров Д.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора_____

эксперт(ы) по техническому надзору **Мадиханов А.Е., № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора_____

эксперт(ы) по техническому надзору **Нурмаганбетов Д.А., №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора_____

эксперт(ы) по техническому надзору **Шамшиев П.Т., № KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"__"_____2024года

Авторский надзор **ТОО «Востокоблпроект» директор Толбаев К.Х.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта **Манапова А.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора от №240051/00 от 05.03.2024 г.
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»**
Руководитель Байжұма И.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО " Карат-Z "- Лицензия: №18005198, от 12.03.2018 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Балабиев А.А.,**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2024 года ;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2024 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:8
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;
фактически, месяц:8;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО«Востокоблпроект» №ЭКСПРО-0014/23 от 09.02.2023г..

наименование проектной организации, номер проекта утвержденным (ой)

ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных Дорог И Жилищной Инспекции Панфиловского Района» от 13.02.2023 г. №19.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Востокоблпроект»**

директор **Толбаев К.Х.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

эксперт **Манапова А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата