Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 09 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Энергомера», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул.Айтеке би, 93б
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мухашова Бекетай Сартаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электролинии новой застройки в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области», Актюбинская область, Мартукский район, с.Родниковка.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», и.о. руководителя Еденова Эльвира.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Казалы-Энергомера»,
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СпецСтрой Согласование», рабочий проект №80-05/11/2018-ЭС,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заказчиком ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № от 20 г.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения	-	III		III	
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Расчетная мощность освещения	кВт	1236		1053,6	
Коэффициент мощности	cos f	0,92		0,92	
Расчетный ток 0,4кВ	А	2043		2043	
Длина прокладываемой КЛ-10 кВ	м	5550		4757	
Длина прокладываемой ВЛИ-0,4 кВ	км	19202		17399	
Количество устанавливаемых опор ВЛИ-0,4кВ	шт	564		484	
Количество устанавливаемых светильников	шт	393		335	
Количество подключаемых абонентов	шт	412		365	

Количество трансформаторных подстанций	шт	8		7	
Полная установленная мощность	кВт	1910 кВА			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	По пректу	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: КЛ-10 кВ – 4757 м, ВЛИ-0,4 кВ - 17399 м, КТПГ-10/0,4 кВ – 7 комплект.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2022;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2022;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

по проекту не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электролинии новой застройки в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *директор Мухашов Бекетай Сартаевич*.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ЭНЕРГОМЕРА» Товарищество с ограниченной ответственностью