(Форма №3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

"28" мая 2018 года

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"

Договор №60 от 30.03.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке	4 174 107				
НДС 12 %	500 893				
Итого к оплате	4 675 000				

Всего к оплате: Четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч 00 тенге

Заказчик:

Директор

ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Тургульдинова И.Ж.

Подрядчик:

Директор

ТОО "НВС-Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №60 от 30.03.2018 года

Форма 2

АКТ №1

выполненных работ от 28 мая 2018 года

Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы							
	Раздел 1 Демонтажные работы							
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		2,244	1251,71	2 809	50,8 / 1371
2	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		28,7	737,35	21 162	50,8 / 10037
3	12-120101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/Очистка потолков от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2		630	81,6	51 405	59,1 / 30109
4	12-120101-0102	Поверхности внутренние. Очистка стен от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2		179,8	59,76	10 744	59,1 / 6272
5	11-150403-0301							
		Стены. Очиста стен от окраски	м2		830	222,81	184 931	54,8 / 101143
	Раздел 2 Проемы							
	2.1 Двери							
14	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов		8.88	1672.97	14 856	59,8

							7967
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,7135	15,21588	850,38	12 939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,40848		383	
	Итого по заработной плате					**13 322**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00444	205870,68	914	
21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	8,0808	0	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,30192	196,54	59	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	0	
21-130814-3601	Коробки дверные металлические	т	0	0	0	0	
	Итого по материалам					**973**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,16428	3119,97	513	
					1106,72	182	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,2442	1765,47	431	
					825,11	201	
	Итого по эксплуатации машин					**944**	
15 21-09-0402-0102	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные двухпольные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2 проемов		**8,88**	**32669,65**	290 106	–
2.2 Окна							
16 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**2,244**	**2000,76**	4 490	**59,8**
							1033
17 21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**2,244**	**26644,95**	59 791	–
18 11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**1,5**	**777,33**	1 166	**59,8**
							161
19 21-090205-0107	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м		**1,5**	**1431,56**	2 147	–
20 12-080101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		**1,5**	**752**	1 128	**59,1**

						170
24 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1,85	3457,84	6 397	62,1
						786
25 11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,03	22233,33	667	55,3
						313
26 21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты	м3	0,0309	25310,04	782	–
27 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,02	28150	563	50,8
						104

Раздел 3 Отделка помещений

3.1 Потолок

28 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	340,5	330,29	112 464	54,8
						43081
29 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	615	640,29	393 778	54,8
						152788

3.2 Стены

30 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	78	296,26	23 108	54,8
						8836
31 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,8	517,85	93 109	54,8
						34704

32 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	466,2	304,23	141 834	54,8
						71013
33 12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	189	1908,53	360 712	59,1
						174895
34 12-110101-0202	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	189	535,98	101 300	59,1
						40727

Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы

4 13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка	шт.	12	2577,96	30 936	42,8
						7138
5 23-070106-0501	Прожекторного "Кососвет" до 150 Вт, со встроенным ЭПРА	шт.	12	21064,47	252 774	–
6 23-070104-0406	Лампы металлогалогенные мощностью 150 Вт	шт.	24	1224,06	29 377	–
9 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	261	783	42,8
						318
10 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	201,05	603	–
11 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	311,83	1 871	42,8
						745
12 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	6	401,59	2 410	–

13	23-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	19	471,31	8 955	–
14	23-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9	113,26	1 019	–
15	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	280	243,32	68 129	42,8
							16933
16	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	146384,89	40 988	–

Раздел 1 Демонтажные работы

17	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	345,5	2 764	42,8
							1001
18	13-080305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	577,78	5 200	42,8
							1841
19	13-080305-0306	Светильник подвесной. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	65	345,46	22 455	42,8
							8129
20	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	9	39	351	59,1
							208

Раздел 2.Добавить в смету №2-1-1 Общестроительные работы

4	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	440,47	847,58	373 333	50,8
							134 102
9	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	156	183,62	28 645	50,8

						11068
10 11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,063	74285,71	4 680	50,8
						1230
11 11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	352	291,48	102 600	62,1
						62 035

Итого прямые затраты по смете	**2 857 323**
Накладные расходы I уровня, тенге	930 254
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 787 577
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	136 353
Итого, тенге	3 923 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 914
Итого по смете на подряд, тенге	**4 237 844**
Временные здания и сооружения	50 854
Итого по главам 1-8	4 288 698,08
Понижающий коэффициент	**0,97328074**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**4 174 107**
НДС 12%	500 893
Итого с учетом НДС 12%	4 675 000

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" _____ **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение _____ **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20180528-37888542
1.1. Номер учетной системы 00000000018
2. Дата выписки 28.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.05.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностьюм "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970440001875
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. ТКАЧЁВА, д. 15
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №60
27.4. Дата 30.03.2018
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ"Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева,15			Одна услуга	1	4174107.14	4174107.14			4174107.14	12%	500892.86	4675000.00			1	
							Всего по счету:	4174107.14		0.00	4174107.14		500892.86	4675000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
C5sx+FEs4bVNHnPoa90Jc0tKeTwe59rjj6hG/yaRHJed MjFRu5Je+J1MW0UXQWrr1IbRw8Uuq8qtYgckxtu70w= =
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ