ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20180727-56717845
1.1. Номер учетной системы 00000000031
2. Дата выписки 27.07.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.07.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностьюм "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970440001875
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. ТКАЧЁВА, д. 15
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №49
27.4. Дата 30.03.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт помещений столовой ГУ"Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул Ткачева,15			Одна услуга	1	5177251.79	5177251.79			5177251.79	12%	621270.21	5798522.00			1	
							Всего по счету:	5177251.79		0.00	5177251.79		621270.21	5798522.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

uK0rLXfYo7PShtNyEh1HPkcOupSUltTxZ2ibaedAp1MK+NoE6lX8xJMko2OOaEYAxHXOvQf1dlWRc2jTilnPBQ==

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

(Форма №3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

"25" июля 2018 года

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"

Договор №49 от 30.03.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке	5 177 252				
НДС 12 %	621 270				
Итого к оплате	5 798 522				

Всего к оплате: Пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать два тенге 00 тиын

Заказчик:

Директор

ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Тургульдинова И.Ж.

Подрядчик:

Директор

ТОО "НВС-Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №49 от 30.03.2018 года

АКТ №2

выполненных работ от 25 июля 2018 года

Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы							
	Раздел 1 Демонтажные работы							
2	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**27**	**737,38**	**19 909**	**50,8**
								9 443
3	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**99,35**	**530,26**	**52 681**	**59,1**
								30 600
4	**12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**308,4**	**537,4**	**165 734**	**59,1**
								94 309
5	**12-120101-0101**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/Очистка потолков от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**206,7**	**81,6**	**16 867**	**59,1**
								9 878

6 12-120101-0102	Поверхности внутренние. Очистка стен	м2	144,9	59,76	8 658	59,1
						5054
Раздел 2 Проемы						
2.1 Двери						
8 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	15,11	1263,47	19 091	59,8
						7840
9 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,88	8407	32 619	–
10 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,23	7034,78	79 001	–
11 21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	0	6237,75	0	–
12 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	428,37	5 997	–
13 21-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	1171,83	12 890	–
Раздел 3 Отделка помещений						
3.1 Потолок						
33 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности	456,7	330,29	150 845	54,8
						57783

34 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	гуриваемой поверхности	**343,7**	**640,28**	220 066	**54,8**
						85388
3.2 Стены						
35 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**144,85**	**3916,43**	567 295	**54,8**
						110474
37 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	гуриваемой поверхности	**222,9**	**517,85**	115 428	**54,8**
						43024
38 12-110101-0201	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	**140**	**1908,52**	267 193	**59,1**
						129552
<u>Раздел 4 Полы</u>						
4.1 Тип 1						
39 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности	**14,5**	**830,43**	12 041	**60,9**
						4164
40 11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	ируемой поверхности	**14,5**	**709,56**	10 289	**60,9**
						2509
41 21-100402-9901	**Гидроизол расход 1,12 К=2,000**	м2	**32,48**	**266,22**	8 647	–

42 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,2	614,64	76 338	60,9
						21963
43 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	103,5	2968,41	307 230	60,9
						59361
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
1 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39	1258,4	49 078	42,8
						16257
2 23-070106-0816	Светильники офисные ДПО46-38-004 Luxe F 845	шт.	39	14155,47	552 063	–
2. Добавить в смету						
2.1. Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
1 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	17,32	3457,84	59 890	62,1
						7357
2 99-110101-0120 (пл)	Маскитные сетка с монтажом	шт	7	4000	28 000	–
3 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (закладка проемов)	м3	0,5	28144	14 072	50,8
						2601
4 11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	112	247,07	27 672	62,1
						16 758
5 11-110101-3901(прим)	Облицовка углов перфорированным уголком	м	60	272,59	16355	60,9

6 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	127	517,85	65 766	2 019 54,8
7 12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	127	1908,52	242 382	24513 59,1
10 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	85,75	1255,62	107 668	117522 60,9
11 22-060301-0124	Керамогранит 600х600 к=1,02	м2	90,04	3249,72	292 593	49181 –
12 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	40	243,32	9 733	42,8
13 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	230843,57	9 234	2419 –
14 11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	13,58	1696,67	23 041	59,8
15 21-090202-0104	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	13,58	22465,31	305 079	6931 –

16	11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода	8	487,88	3903	60,4
							2345
17	11-161001-0201	**Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	4	9298,5	37194	60,4
							12177

Итого прямые затраты по смете	**3 992 542**
Накладные расходы I уровня, тенге	931 428
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 923 970
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	177 263
Итого, тенге	5 101 233
Сметная прибыль (8 %), тенге	408 099
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 509 332**
Понижающий коэффициент	**0,93972412**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**5 177 252**
НДС 12%	621 270
Итого с учетом НДС 12%	5 798 522

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" _____ **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение _____ **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**