ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20180813-43121254
1.1. Номер учетной системы 00000000034
2. Дата выписки 13.08.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 13.08.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностьюм "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970440001875
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. ТКАЧЁВА, д. 15
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №49
27.4. Дата 30.03.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт помещений столовой ГУ"Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул. Ткачева,15			Одна услуга	1	2295122.32	2295122.32			2295122.32	12%	275414.68	2570537.00			1	
							Всего по счету:	2295122.32		0.00	2295122.32		275414.68	2570537.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ugDw8O3Kt5SsxhcC8AnwQ8w1BbzJgC3Gg91Nib80xm3pWGpznf7iX186joMthh6kJErbbTKGhMn7plj1BYPtMA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

(Форма №3)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

"10" августа 2018 года

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"

Договор №49 от 30.03.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке	2 295 122				
НДС 12 %	275 415				
Итого к оплате	2 570 537				

Всего к оплате: Два миллиона пятьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать семь тенге 00 тиын

Заказчик:
Директор
ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"

Тургульдинова И.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "НВС-Строитель"

Любушкин Г.С.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Форма 2

Договор о государственных закупках работ №49 от 30.03.2018 года

АКТ №3

выполненных работ от 10 августа 2018 года

Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы							
	Раздел 2 Проемы							
	2.1 Двери							
8	**11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**4**	**1263,47**	**5 054**		**59,8**
								2076
9	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2**	**8407**	**16 814**		**–**
10	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2**	**7034,78**	**14 070**		**–**
12	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**8**	**428,37**	**3 427**		**–**
14	**11-100402-0502**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	**2,52**	**1672,62**	**4 215**		**59,8**
								2261
15	**21-090402-0202**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,52**	**40228,83**	**101 377**		
	2.2 Окна							

23	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям дверей	ливаемой поверхности	4,5	269,33	1 212	54,8
							440
	Раздел 3 Отделка помещений						
	3.2 Стены						
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	ерхности облицовки	50	3916,43	195 822	54,8
							38134
36	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	ливаемой поверхности	294,9	296,25	87 365	54,8
							33170
	Раздел 4 Полы						
	4.2 Тип 2						
45	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	243,95	614,64	149 941	60,9
							43139
	Раздел 5 Санитарные работы						
46	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	2845	2 845	59,1
							1635
47	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17963,91	17 964	–
48	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	1686	1 686	59,1
							887
49	23-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	1	6802,38	6 802	–
50	12-150101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	1580	1 580	59,1

						920
51 23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2596,72	2 597	–
52 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	446	892	60,4
						495
53 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1294,5	1 295	60,4
						619
54 23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6290,27	6 290	–
55 12-150101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	1579,5	1 580	59,1
						920
56 23-021104-1501	Проводки гибкие к водоразборной арматуре	м.	9	378,53	3 407	–
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
1 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1258,4	7 550	42,8
						2501
3 23-070106-0817	Светильники офисные ДПО46-19-004 Luxe F 845	шт.	6	12662,19	75 973	–
4 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	1258,33	18 875	42,8
						6253
5 23-070106-0822	Светильники офисные светодиодные ДСП44-38-002	шт.	15	14177,23	212 658	–
6 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	260,91	5 740	42,8

						2329
7 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	261	1 044	42,8
						423
8 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	201,05	4 423	–
9 23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	259,21	1 037	–
10 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	311,82	3 430	42,8
						1365
11 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	10	401,59	4 016	–
12 23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	1	263,21	263	–
13 23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	5	193,84	969	–
14 23-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	15	113,26	1 699	–

2. Добавить в смету

2.1. Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы

5 11-110101-3901(прим)	Облицовка углов перфорированным уголком	м	94	272,59	25623	60,9
						3 163
8 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	127	304,23	38 638	54,8
						19345
9 22-040201-0601	Краска маслянная готовая к употреблению для наружных и внутренних работ К=0,3	кг	38,1	433,68	16 523	–
10 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	158,2	1255,62	198 639	60,9
						90735
11 22-060301-0124	Керамогранит 600х600 к=1,02	м2	166,11	3249,72	539 811	–
18 99-060144-0504	Перегородка из ДСП с устройством колонн	шт	1	148889	148 889	–

Итого прямые затраты по смете	**1 932 034**
Накладные расходы I уровня, тенге	250 806
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 182 840
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	78 582
Итого, тенге	2 261 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	180 914
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 442 336**
Понижающий коэффициент	**0,93972412**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**2 295 122**
НДС 12%	275 415
Итого с учетом НДС 12%	2 570 537

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" _____ **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение _____ **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**