Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района"**

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**

Наименов объекта-**Договор** **Строительство систем водоснабжения в г. Кульсары мкр. Болашак Жылыойского района**

Дополнительное соглашение № 2 от 27.03.2017 г к договору №30 от 03.10.2016г

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Ра зработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Др аглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,65 м3 в траншеях	76682,40	28,03	26,50	2149408	2032084	610676	0,01	767
		м3		1,54	6,67	118091	511472	97	0,02	1534
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котл ованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63625,8258	6,48	6,48	412295	412295	129606	0,01	636
		м3			2,10	0	133614	97	0,02	1273
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта при цепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на п ервый проход по одному следу при толщине слоя 25 с м	63625,8258	14,01	14,01	891398	891398	296242	0,01	636
		м3			4,80	0	305404	97	0,02	1273
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый п оследующий проход по одному следу прицепными катка ми на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщин е слоя 25 см	63625,8258	1,39	1,39	88440	88440	25921	0,01	636
		м3			0,42	0	26723	97	0,02	1273
5	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	9,894	294,75	0,00	2916	0	2829	0,01	0
		м3		294,75		2916	0	97	0,02	0
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 2 группы	8,2035	134,10		1100	0	1067	0,01	0
		м3		134,10		1100	0	97	0,02	0
7	Е0101-27-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего гр унта	11232,4995	5,51	5,51	61891	61891	19503	0,01	112
		м3			1,79	0	20106	97	0,02	225
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного осн ования под трубопроводы	1823,3232	306,20	152,52	558302	278093	372879	0,01	18
		м3		153,68	57,15	280208	104203	97	0,02	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4165750	3764201	1458722		2806
			Тенге			402316	1101522			5612

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				5961940				
РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой (линейная часть)										
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводо в из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	5,20	78245,00	36133,62	406874	187895	259579	0,01	0,05
		км		41850,00	9612,90	217620	49987	97	0,02	0
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводо в из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	6,60	58881,69	25695,31	388619	169589	255366	0,01	0
		км		33075,00	6813,45	218295	44969	97	0,02	0
13	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм-ФУТЛЯРЫ	0,264	163541,67	87601,64	43175	23127	33983	444,00	117
		км		75702,00	23316,58	19985	6156	130	91,61	24
15	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопровод ов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм-ФУТЛЯРЫ	0,138	203396,83	105048,10	28069	14497	22578	575,00	79
		км		98037,50	27815,01	13529	3838	130	108,82	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			866737	395107	571506		117
			Тенге			13529	101111			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				1524537				
РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные										
32	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	398,904	13762,90	2104,76	5490076	839597	1548455	13,90	5545
		м3		2362,50	623,48	942411	248709	130	2,48	989
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бе тона класса В22,5 круглые	193,3572	33200,00	--	6419459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водо проводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,1 9 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	-139,6752	9603,00	--	-1341301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,1 9 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	340	14389,00		4892260				
		м								
36	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (кольцо опорное КО-6)	30	3600,00		108000				
		м								
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 363 4-99	220	8060,00		181944				
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15750437		1548455		
			Тенге							

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15750437**		**1548455**		
			Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**18336826**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**25823304**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**			**387 350**				
		ИТОГО	**Тенге**			**26 210 653**				
		Доп затраты на зимнее удорожание 2,07%	**Тенге**			**542 561**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**262 107**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**104 843**				
		ИТОГО в базисных ценах 2001года:	**Тенге**			**27 120 163**				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 года К=2,7367741935х0,50%	**Тенге**			**37 110 881**				
		ИТОГО в текущих ценах 2017 года К=2,9277419355х0,50%	**Тенге**			**39 700 419**				
		ИТОГО	**Тенге**			**76 811 300**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	**Тенге**			**1 536 226**				
		ИТОГО без НДС	**Тенге**			**78 347 526,18**				
		С понижающим коэффициентом 0,97				**75 892 857,14**				
		НДС-12%	**Тенге**			**9 107 142,86**				
		ВСЕГО стоимость выполненных работ	**Тенге**			**85 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Жылыойского района"

_____**Жалелов А.Б.**

ТЕХНАДЗОР :
Инженер ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____**Доскенжиев С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К**