Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«12» июнь 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «РЗА», Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул. Г. Муратбаева 1Е**

наименование организации, юридический адрес

в лице **президента Имандосов С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство сервисных сетей водопровода к жилым домам на участке Карлан, Казалинского района, Кызылординской области», Кызылординская область, Казалинский район, участок Карлан**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района» – руководитель Тиыштыков Бахытжан Тиыштыкович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ «Казалинского районного отдела строительства» №06 от 19.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод В1 (подводка к жилым домам)					
Труба ПЭ32 SDR13,6 d-25х2 мм	м	512,0	512,0	512,0	512,0
Счетчик для холодной воды ВСКМ 5/20Ч	шт	4	4	4	4

Кран шаровые фланцевые, типа FAF, PN16, DN25	шт	4	4	4	4
Водопровод В1 (до ограждения)					
Труба ПЭ100 SDR17 d-75х4,5 мм	м	1331,0	1331,0	1331,0	1331,0
Задвижка Sigmetex SM-KZ DN80 PN10/16	шт	4	4	4	4
Кран шаровые фланцевые, типа FAF, PN16, DN25	шт	4	4	4	4
Кран шаровые фланцевые, типа FAF, PN16, DN50	шт	2	2	2	2
Фланцы стальные плоские приварные d-80 мм	шт	8	8	8	8
Колодец водопроводный ж/б V=1.36м3, H=2450 м, d-1500 мм	шт	3	3	3	3
Люк чугунный водопроводный «Л»	шт	3	3	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д-75х4,5 мм L=1331,0 м по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR 17 S8, подводка к жилым домам из полиэтиленовых труб ПЭ32 SDR 13,6 S6,3 на давление 0,4 МПа Д-25х2,0 мм тип «питьевая», L=512, м;
- Соединение труб – фланцевое- осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами;
- Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**;

- Колодцы на сети выполнить с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 метра, поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 метра шире пазух спланировать с уклоном 0,03 от колодца;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 года**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**

фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ОДСП „Арал" Казалинский производ. участок _____ Аймагамбет Нурбек

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ _____

дата М.П.

«Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырын» пайдаланушы Қазалы өндірістік бөлімшесі

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сервисных сетей водопровода к жилым домам на участке Карлан, Казалинского района, Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «РЗА» - Имандосов С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя,

_____ _____

дата М.П.