Форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

Программа	003 "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"
Подпрограмма	015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№29 от 23 сентября 2016 года
По объекту	Лот №1 "Строительство одноквартирного жилого дома №5 по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО", Лот №2 "Строительство одноквартирного жилого дома №7 по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО", Лот №3 "Строительство одноквартирного жилого дома №9 по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО"
Место расположение объекта	ЗКО, Бокейординский район, с.Сайхин
Заказчик	ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" с. Сайхин, ул. Т.Жарокова 31, БИН 110140000769; ИИК KZ92070103KSN2715000; БИК KKMFKZ2A; РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик	ТОО "Жиенбай", ЗКО, Казталовский район, п. Жалпактал, ул. Егорова, БИН 021140004953, ИИК KZ438560000000267909, БИК KCJBKZKX, АО "БанкЦентрКредит" г. Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	24 982 468	24 982 468			
В том числе за ноябрь месяц		13 194 106			
НДС-12%		1 583 293			
Итого за ноябрь месяц		14 777 399			
Удержание 5% от суммы договора	1 249 123	738 870			
Возврат стоимости материалов					
Всего к оплате за текущий месяц		**14 038 529**			

Проведено к оплате:

четырнадцать миллионов тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять тенге 00 тиын

Сдал:

М. П.

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"

Директор _____ **Карагойшин А.А.**

Принял:

М. П.

Заказчик:

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ **Жангалиев К.М.**

Форма 2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Объект: "Строительство одноквартирного жилого дома №9 по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО"
Договор №29 от 23 сентября 2016 года

Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-1-1.На общестроительные работы								
		Крыльцо						
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	258,1	9,95	1549	60	413
				52,2	3,74	313	22	123
		м2						
		Стены						
2	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	2,992	9443,36	337,41	28255	1010	3162
				769,5	126	2302	377	118
		м3						
3	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	258,1	9,95	774	30	206
				52,2	3,74	157	11	123
		м2						
4	Е0106-36-4	Железнение поверхности	3	57,48	0,23	172	1	162
				51,3	0,09	154		105
		м2						
5	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича ри высоте этажа до 4 м	3,17	1260,36	34,37	3995	109	755
				189	12,87	599	41	118
		м2						
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделмй массойдо 20 кг	0,29	175710,1	1826,1	50956	530	3569
				8100	690,75	2349	200	140
		т						
7	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,29	40200		11658		
		т						
		Сборка панелей						
8	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,76	22541,72	316,57	17132	241	3289
				3487,5	119,25	2651	91	120
		м3						
9	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,76	1862,35	14,17	1415	11	282
				303,75	5,4	231	4	120
		м3						
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02	72779,65	422,15	1456	8	199
				8257,5	157,5	165	3	118
		т						
11	Е0112-15-3	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметрои 4 мм ГОСТ 3282-74	74	86		6364		
		кг						
12	С11011-59 Изм. И доп.вып. 19	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300		4479		
		т						
13	Е0110-61-2	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2	180	192,49	62,27	34648	11209	31262
				123,53	21,2	22235	3816	120
		м2						
		Покрытие						
14	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	84,9	739,48	30,89	62782	2623	18497
				169,88	11,68	14423	992	120
		м2						
15	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	84,9	933,37	2,86	79243	243	25226
				282,04	0,94	23945	80	105
		м2						

	2	полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	61	128
75	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	0,01	388251,27 45900	1984,82 749,25	3883 459	20 7	606 130
76	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	598053,75 53550	2029,45 767,25	5981 536	20 8	706 130
77	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	км	1	900,19 63,79	5,65 2,36	900 64	6 2	85 128
78	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	шт	5,5	1427,05 42,98	14,12 3,08	7849 236	78 17	337 133
			м2				110917 12675		

Итого прямые затраты по разделу	1 215 337
Накладные расходы	238 116
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	1 453 453
Накладные расходы	87 207
ИТОГО:	1 540 660
Нормируемые и непредвиденные затраты 6%	52 382
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 593 042
Временные здания и сооружения 3,4%	18 065
Итого:	15 930
Дополнительные затраты при производстве работ	6 372
Затраты на выслугу лет, 1%	52 602
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	
Затраты на доптранспорт 3,302%	1 686 012
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	4 311 841
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. К-2,55742	86 237
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 398 078
Сметная стоимость в текущем уровне цен	527 769
НДС 12%	4 925 847
Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г	

Сумма прописью всего: четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысячвосемьсот сорок семь тенге 00 тиын

Заказчик
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и
Руководитель — Жангалиев К.М.

Технадзор
ТОО "Саулет-16"
Директор — Искакова З.С.

Подрядчик
ТОО "Жиенбай"
Директор — Каратойшин А.А.