Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"

Подрядчик: ТОО Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализации бытовой ул.Тобольская (от КК-98 до КК-116) в городе Лисаковск Костанайской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004323	040240006304			168	24.08.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция канализации бытовой ул.Тобольская (от КК-98 до КК-116) в городе Лисаковск Костанайской области	71 214 669,00	71 214 669,00	63 584 525,89				7 630 143,11	71 214 669,00
Удержание аванса 30%	21 364 400,70	21 364 400,70	19 075 357,77				2 289 042,93	21 364 400,70
Удержание резерва 5%	3 560 733,45	3 560 733,45	3 179 226,29				381 507,16	3 560 733,45
ИТОГО К ОПЛАТЕ	46 289 534,85	46 289 534,85	41 329 941,83				4 959 593,02	46 289 534,85

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
БИН 060140004323

Руководитель _____ **Омаров А.Т.**

Подрядчик:
ТОО Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"
БИН 040240006304

Ответственное лицо _____ **Погорелов В.В.**

Эксперты(ы) технического надзора:
ТОО "Мекбес+"
Директор подразделения по техническому надзору _____ **Мурзабеков Д.Ж.**
ИИН 850602350262
Аттестаты №KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года; № KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года; №KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Лисаковска"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция канализации бытовой ул.Тобольская (от КК-98 до КК-116) в городе Лисаковск Костанайской области

Договор №168 от 24.08.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за 25.08.2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02 - Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж существующих колодцев (дефектная ведомость)										
1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-0.6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (демонтаж)**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**10,8**	**17358,27**	**8094,08**	**187469**	**87416**	**--**	**135251**	**348538**
		НР - 99%; СП - 8%				**9264,19**	**3385,59**	**100053**	**36564**		**25818**	
2	**Е11-231401-0106 1123-1401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-0.6**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка**	**м трубопровода**		**98**	**182,84**	**35,73**	**17919**	**3502**	**--**	**15693**	**36301**
		НР - 99%; СП - 8%				**147,11**	**14,64**	**14417**	**1435**		**2689**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**205388**	**90918**	**--**	**150944**	**384839**
								114470	**37999**	**--**	**28507**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**205388**				
		Всего заработная плата	Тенге						**152469**			
		Накладные расходы	Тенге					**150944**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28507**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**384839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**152469**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**384839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**152469**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**205388**	**90918**	**--**	**150944**	**384839**
								114470	**37999**	**--**	**28507**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**205388**				
		Всего заработная плата	Тенге						**152469**			
		Накладные расходы	Тенге					**150944**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28507**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**384839**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					152469			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				384839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					152469			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 - Наружные сети канализации

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	150,7	54,88 --	54,88 15,73	8270 --	8271 2371	--	1707 798	10775
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последу ющие 10 м перемещения грунта (снятие ПСП)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,7	161,50 --	161,50 46,29	11418 --	11418 3273	--	2356 1102	14876
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1083,5	221,94 --	221,94 51,20	240472 --	240472 55475	--	39942 22433	302847
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	65,3	2990,77 2990,77	-- --	195297 195297	-- --	--	140614 26873	362784
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	17,88	6479,69 1568,10	223,39 70,09	115857 28038	3994 1253	83825	28998 11588	156443
8	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	1207,5	1742,31 922,94	49,39 22,43	2103843 1114453	59638 27084	929752	821907 234060	3159810
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1041,2	37,92 --	37,92 10,87	39482 --	39482 11318	--	8149 3810	51441
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1041,2	16,76 --	16,76 4,81	17451 --	17450 5008	--	3606 1685	22741
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	107,3	1301,18 1301,18	-- --	139616 139616	-- --	--	100524 19211	259351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	450,5	4262,00	--	1920031	--	1920031	--	2073633
		СП - 8%			--	--	--	--		153602	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1041,2	245,59	118,76	255707	123652	--	134481	421403
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	132054	54725		31215	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1041,2	116,16	100,33	120946	104464	1561	29057	162003
		НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	14921	25437		12000	
15	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)**	м3 грунта	70,7	54,88	54,88	3880	3880	--	801	5055
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	1112		374	
16	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	70,7	161,50	161,50	11418	11418	--	2356	14876
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,29	--	3273		1102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5183688	624139	2935169	1314498	7018038
							1624379	190329	--	519853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5183688				
	Материалы		Тенге				1015138				
	Всего заработная плата		Тенге					1814708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1920031				
	Накладные расходы		Тенге				1314498				
	Сметная прибыль		Тенге				519853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7018039				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1198
	Сметная заработная плата		Тенге					1814708			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7018039				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1198
	Сметная заработная плата		Тенге					1814708			

РАЗДЕЛ 3. Канализация К1

17	Е11-220501-0413 1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,2	3351955,40	2572825,67	670391	514565	--	309021	1057765
		НР - 99%; СП - 8%			779129,73	781580,76	155826	156316		78353	
18	С1241-201-0625 241-201-0625 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм**	м	630	27255,00	--	17170650	--	17170650	--	18544302
		СП - 8%			--	--	--	--		1373652	
19	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,098	3156758,85	2421003,12	309362	237258	--	143200	488767
		НР - 99%; СП - 8%			735755,73	740233,40	72104	72543		36205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	98	21621,00	--	2118858	--	2118858	--	2288367
		СП - 8%			--	--	--	--		169509	
21	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	42,5	13224,00	--	562020	--	562020	--	606982
		СП - 8%			--	--	--	--		44962	
22	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	61	8331,00	--	508191	--	508191	--	548846
		СП - 8%			--	--	--	--		40655	
23	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	32	5381,00	--	172192	--	172192	--	185967
		СП - 8%			--	--	--	--		13775	
24	Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Очистка канализационной сети с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	300	27450,13	26932,09	8235039	8079627	155412	2505244	11599505
		НР - 72%; СП - 8%			--	11598,35	--	3479505		859223	
25	Е12-020101-1102 1202-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Водоотлив насосами электрическими (механическими) с колодца	м3 воды	67200	107,12	8,91	7198652	598752	--	4751928	12906627
		НР - 72%; СП - 8%			98,21	--	6599900	--		956046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36945355	9430202	20687323	7709393	48227128
							6827830	3708364	--	3572380	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36945355				
		Материалы	Тенге				155412				
		Всего заработная плата	Тенге					10536194			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20531911				
		Накладные расходы	Тенге				7709393				
		Сметная прибыль	Тенге				3572380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48227128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7391
		Сметная заработная плата	Тенге					10536194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48227128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7391
		Сметная заработная плата	Тенге					10536194			

РАЗДЕЛ 4. Колодцы канализационные д-1500 - 21 шт.

26	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунтысухие	м3 конструкций колодца	10,8	56029,62	10451,70	605120	112878	300338	236822	909297
		НР - 99%; СП - 8%			17768,87	4380,60	191904	47310		67355	
27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	23881,00	--	71643	--	71643	--	77374
		СП - 8%			--	--	--	--		5731	
28	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	25327,00	--	303924	--	303924	--	328238
		СП - 8%			--	--	--	--		24314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	10569,00	--	31707	--	31707	--	34244
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	
30	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	31450,00	--	94350	--	94350	--	101898
		СП - 8%			--	--	--	--		7548	
31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
32	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	3	8932,00	--	26796	--	26796	--	28940
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
33	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	3	35152,00	--	105456	--	105456	--	113892
		СП - 8%			--	--	--	--		8436	
34	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0389	994397,00	--	38682	--	38682	--	41777
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	76,42	1205,17	29,04	92099	2220	57923	30003	131870
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	31956	306		9768	
36	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	2228,32	91,68	84676	3483	31153	42278	137110
		НР - 80%; СП - 8%			1316,85	73,88	50040	2807		10156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1477589	118581	1085108	309103	1929627
							273900	50423	--	142935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477589				
	Материалы		Тенге				389414				
	Всего заработная плата		Тенге					324323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				695694				
		Накладные расходы	Тенге				309103				
		Сметная прибыль	Тенге				142935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1929627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					324323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1929627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					324323			

РАЗДЕЛ 5. Временная канализация

37	Е12-160102-0401 1216-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	80	10342,14	10342,14	827371	827371	--	256542	1170626
		НР - 72%; СП - 8%			--	4453,86	--	356309		86713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1241-213-0611 241-213-0611 РСНБ РК 2022	**Заглушка резинотканевая ПЗРТ-4 д 200-400**	шт.	5	162397,00	--	811985	--	811985	--	876944
		СП - 8%			--	--	--	--		64959	
39	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,08	587232,99	274022,75	46979	21922	--	31351	84597
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	25057	6611		6266	
40	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	м	80	760,00	--	60800	--	60800	--	65664
		СП - 8%			--	--	--	--		4864	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	2045,22	1283,30	8181	5133	--	4521	13719
		НР - 99%; СП - 8%			761,92	379,84	3048	1519		1016	
42	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1791,00	--	7164	--	7164	--	7737
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1762480	854426	879949	292414	2219287
							28105	364439	--	164391	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1762480				
		Всего заработная плата	Тенге					392544			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				879949				
		Накладные расходы	Тенге				292414				
		Сметная прибыль	Тенге				164391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2219285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					392544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2219285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					392544			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				45369112	11027348	25587549	9625408	59394080
							8754214	4313555	--	4399559	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45369112				
		Материалы	Тенге				1559964				
		Всего заработная плата	Тенге					13067769			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24027585				
		Накладные расходы	Тенге				9625408				
		Сметная прибыль	Тенге				4399559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59394079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8994
		Сметная заработная плата	Тенге					13067769			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				59394079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8994
		Сметная заработная плата	Тенге					13067769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59778918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8868684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11118266			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4351554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25587549		
		- Накладные расходы	Тенге							9776352	
		- Сметная прибыль	Тенге							4428066	

Итого по акту	**Тенге**	**59 778 918**
Временные здания и сооружения 1,04%	тенге	**621 701**
Итого	**тенге**	**60 400 619**
Итого без оборудования		**60 400 619**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями 1,29%	тенге	**779 168**
Итого	**тенге**	**61 179 787**
Итого без оборудования		**61 179 787**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	**1 223 596**
ИТОГО	тенге	**62 403 382**
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,045053	тенге	**65 214 898**
С понижающим коэффициентом (к=0,975)	тенге	**63 584 526**
НДС 12%	тенге	**7 630 143**
ИТОГО С НДС	тенге	**71 214 669**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная строительная компания "Мунайкурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Ответственное лицо: Погорелов В.В,
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аскос+"
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководителя: Омаров А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт:
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ГИП: /Семёнов В.В./
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Расценка соответствуют нормативной базе 29.08.2024г.