Приложение 4

к Правилом организации деятельности и осуществлению функции заказчика(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Подрядчик: ТОО "ИнтерСоюзСервис"

Наименование объекта: Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка) (поз.15)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		87	16.09.2020г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 310 349,00								568 966	5 310 349
в том числе в очетном периоде										5 310 349,0

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

_____ Клевцова К.О.

Авторский нарзор:

ТОО "Кокшетау горсельпроект"

_____ Феоктистов Ю.Ф.

Технадзор:

ТОО "Нуралем курылыс"

_____ Сайдалин Б.К.

Директор:

ТОО "ИнтерСоюзСервис"

_____ Кумаров Е.

Форма 4

Форма 2"В"

Наименование объекта - **Строительство двух 45-ти квартирного жилого дома поз.15 и поз.16 в микрайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"**
Подрядчик: **ТОО "ИнтерСоюзСервис"**

Акт выполненных работ на 10 ноября 2022 г.

на Обшестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Фундаменты										
13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	26,4		29783,33	1366,02	786280	36063	641724	107455	965234
21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	22,4		35342,32	4285,52	791668	95996	566086	137377	1003368
						5785,10	954,33	129586	21377		74324	
22	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2733		447247,00	--	122233	--	122233	--	132012
						--	--	--	--		9779	
23	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,94907		419679,00	--	398305	--	398305	--	430169
						--	--	--	--		31864	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3296		398962,00	--	131498	--	131498	--	142018
						--	--	--	--		10520	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлически	0,02442		487996,63	2454,03	11917	60	9971	1772	14785
						77211,60	833,76	1886	20		1095	
		Раздел 6. Перекрытия										
105	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	72		4523,09	950,39	325662	68428	186154	102384	462289
						987,22	217,86	71080	15686		34244	
		Балконные плиты ПБ-1 и ПБ-2										
109	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,94		58176,92	1924,15	345571	11430	212010	113774	496093
						20560,80	487,49	122131	2896		36748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,58914	1175106,52	1472,52	692302	868	525791	151086	910859
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		281160,00	655,14	165643	386		67471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								4556828
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				598819				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					49955			
		- Накладные расходы	Тенге						2793774		
		- Сметная прибыль	Тенге							613848	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							337544	
		Всего	Тенге					0,90%		410 115	
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге							4 966 943	
		Всего	Тенге					1,70%		84 438	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	Тенге							5 051 381	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					2,00%		101 028	
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге					1,0500360		5 152 408 5 410 214	
		С понижающим кщэффицентом генподрядчика, К=0,876376302669633	Тенге					0,876376303		4 741 383	
		НДС 12%:	Тенге					0,12		568 966	
		Всего по Акту:	Тенге							**5 310 349**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Клевцова К.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ИнтерСоюзСервис"
Кумаров Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем құрылыс"
Сәмәдин Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"
Феоктистов Ю.Ф.