Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Сентябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 2: Перегородки										
1	47	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	214,2	1 517,0	33,0	324 941,0	7 069,0	4 069,0		324 941,0	
						1 465,0	10,0	313 803,0	2 142,0				
2	48	224-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	214,2	2 960,0		634 032,0		634 032,0		634 032,0	
			Итого по разделу 2: Перегородки					958 973	7 069	638 101	0	958 973	
								313 803	2 142	0	0		
			Раздел 5: Лестницы										
3	132	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0821	270 642,0	71 257,0	22 220,0	5 850,0	2 150,0		22 220,0	
						173 201,0	19 401,0	14 220,0	1 593,0				
4	133	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0821	1 146 761,0		94 149,0		94 149,0		94 149,0	
5	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,21778	414,0	8,0	918,0	17,0	395,0		918,0	
						228,0	2,0	506,0	4,0				
			Итого по разделу 3: Лестницы					117 287	5 867	96 694	0	117 287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								14 726	1 597	0	0		
			Раздел 6: Двери										
6	140	6108-0204-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	16,38	11 696,0	154,0	191 580,0	2 523,0	23 931,0		191 580,0	
						10 081,0	49,0	165 127,0	803,0				
7	142	223-207-0102 ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	16,38	68 169,0		1 116 608,0		1 116 608,0		1 116 608,0	
8	144	223-207-0103 ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	$м^2$	11,52	33 823,0		389 641,0		389 641,0		389 641,0	
9	145	6108-0201-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	295,7	6 706,0	253,0	1 982 964,0	74 812,0	354 840,0		1 982 964,0	
						5 253,0	80,0	1 553 312,0	23 656,0				
10	146	223-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	80,06	14 666,0		1 174 160,0		1 174 160,0		1 174 160,0	
11	147	223-201-0103 ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	60,48	12 298,0		743 783,0		743 783,0		743 783,0	
12	148	223-201-0115 ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	$м^2$	63,12	17 485,0		1 103 653,0		1 103 653,0		1 103 653,0	
13	149	223-201-0112 ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	$м^2$	86,4	15 815,0		1 366 416,0		1 366 416,0		1 366 416,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	150	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	8,19	11 696,0 10 081,0	154,0 49,0	95 790,0 82 563,0	1 261,0 401,0	11 966,0		95 790,0	
15	151	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	7	12 752,0 10 836,0	145,0 46,0	89 264,0 75 852,0	1 015,0 322,0	12 397,0		89 264,0	
16	152	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,19	68 169,0		558 304,0		558 304,0		558 304,0	
17	153	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7	33 823,0		236 761,0		236 761,0		236 761,0	
18	154	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1 978,24	432,0		854 600,0		854 600,0		854 600,0	
19	155	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	1 090,0		6 540,0		6 540,0		6 540,0	
20	156	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	45	4 759,0		214 155,0		214 155,0		214 155,0	
21	157	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	209	3 380,0		706 420,0		706 420,0		706 420,0	
22	158	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	438	601,0		263 238,0		263 238,0		263 238,0	
23	159	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	24	750,0		18 000,0		18 000,0		18 000,0	
24	160	6108-0501-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Остекление дверного полотна одинарного, толщина стекла от 4 до 6 мм	$м^2$	74,4	8 586,0 4 202,0	142,0 36,0	638 798,0 312 629,0	10 564,0 2 678,0	315 605,0		638 798,0	
25	161	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	90,4995	13 322,0 6 935,0	583,0 197,0	1 205 634,0 627 614,0	52 761,0 17 828,0	525 259,0		1 205 634,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	162	223-204-0405 *РСНБ РК 2022*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9**	$м^2$	90,4995	64 221,0		5 811 968,0		5 811 968,0		5 811 968,0	
			Итого по разделу 6: Двери					18 768 277	142 936	15 808 245	0	18 768 277	
								2 817 097	45 688	0	0		
			Раздел 8: Полы										
27	207	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	29,28	9 321,0 5 353,0	221,0 75,0	272 919,0 156 736,0	6 471,0 2 196,0	109 712,0		272 919,0	
28	225	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	598,9	741,0 370,0	33,0 6,0	443 785,0 221 593,0	19 763,0 3 593,0	202 428,0		443 785,0	
29	226	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	598,9	1 451,0 1 352,0	99,0 33,0	869 004,0 809 713,0	59 291,0 19 764,0			869 004,0	
30	227	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	185,0601	63 122,0		11 681 364,0		11 681 364,0		11 681 364,0	
31	228	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	598,9	523,0 370,0	33,0 6,0	313 225,0 221 593,0	19 763,0 3 593,0	71 868,0		313 225,0	
32	229	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	$м^2$	658,79	120,0		79 055,0		79 055,0		79 055,0	
33	230	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	598,9	2 036,0 1 503,0	86,0 31,0	1 219 360,0 900 147,0	51 506,0 18 566,0	267 708,0		1 219 360,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	231	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	598,9	291,0	30,0	174 280,0	17 967,0	133 555,0		174 280,0	
						38,0	10,0	22 758,0	5 989,0				
35	232	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,1798	68 239,0	4 397,0	80 508,0	5 187,0	229,0		80 508,0	
						63 648,0	1 382,0	75 092,0	1 630,0				
36	233	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1798	382 476,0		451 245,0		451 245,0		451 245,0	
			Итого по разделу 8: Полы					**15 584 745**	**179 948**	**12 997 164**	**0**	**15 584 745**	
								2 407 632	**55 331**	**0**	**0**		
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
37	258	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	22,5	13 865,0	59,0	311 962,0	1 328,0	66 218,0		311 962,0	
						10 863,0	21,0	244 418,0	473,0				
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					**311 962**	**1 328**	**66 218**	**0**	**311 962**	
								244 418	**473**	**0**	**0**		
			Раздел 11: Разные работы										
38	285	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,234	270 926,0	2 334,0	63 397,0	546,0	36 905,0		63 397,0	
						110 878,0	675,0	25 945,0	158,0				
39	286	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	17	5 743,0	123,0	97 631,0	2 091,0	70 550,0		97 631,0	
						1 470,0	38,0	24 990,0	646,0				
40	287	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	7,2	11 854,0	85,0	85 349,0	612,0	31 392,0		85 349,0	
						7 409,0	28,0	53 345,0	202,0				
41	288	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,234	9 956,0	186,0	2 330,0	44,0	1 321,0		2330,0	
						4 123,0	59,0	965,0	14,0				
42	289	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	24,2	361,0	8,0	8 736,0	194,0	4 767,0		8736,0	
						156,0	3,0	3 775,0	73,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	290	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	24,6	7 715,0	39,0	189 789,0	960,0	66 100,0		189 789,0	
						4 989,0	8,0	122 729,0	197,0				
44	291	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 711,0	633,0	6 844,0	2 532,0	1 128,0		6 844,0	
						796,0	123,0	3 184,0	492,0				
45	292	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,088	144 437,0		12 710,0		12 710,0		12 710,0	
46	293	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,6916	12 411,0	553,0	8 583,0	382,0	3 052,0		8 583,0	
						7 445,0	188,0	5 149,0	130,0				
47	294	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,6916	33 599,0		23 237,0		23 237,0		23 237,0	
48	295	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,5	47 219,0	4 475,0	23 610,0	2 238,0	16 735,0		23 610,0	
						9 274,0	899,0	4 637,0	450,0				
49	296	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0092	382 476,0		3 519,0		3 519,0		3 519,0	
50	297	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,472	29 903,0	5 279,0	14 114,0	2 492,0	4 802,0		14 114,0	
						14 449,0	1 605,0	6 820,0	758,0				
51	298	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	33	5 500,0	2 934,0	181 500,0	96 822,0	23 166,0		181 500,0	
						1 864,0	596,0	61 512,0	19 668,0				
52	299	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	6 104,0	2 877,0	18 312,0	8 631,0	3 213,0		18 312,0	
						2 156,0	584,0	6 468,0	1 752,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	300	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78 - с учетом надбавки W6 /3,5%/, на сульфатостойком цементе	м³	6,085	64 460,7		392 243,0		392 243,0		392 243,0	
54	301	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	м³	2,89	53 177,0	3 546,0	153 682,0	10 248,0	100 361,0		153 682,0	
						14 904,0	702,0	43 073,0	2 029,0				
55	302	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м²	шт.	3	7 991,0	3 197,0	23 973,0	9 591,0	3 711,0		23 973,0	
						3 557,0	616,0	10 671,0	1 848,0				
56	303	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	10,65	12 650,0		134 722,0		134 722,0		134 722,0	
57	304	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	50,4	6 371,0	169,0	321 098,0	8 517,0	2 772,0		321 098,0	
						6 147,0	53,0	309 809,0	2 671,0				
58	305	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	50,4	7 495,0		377 748,0		377 748,0		377 748,0	
59	306	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	11,7	27 174,0	253,0	317 936,0	2 960,0	285 878,0		317 936,0	
						2 487,0	78,0	29 098,0	913,0				
60	307	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,16321	270,0	4,0	1 394,0	21,0	372,0		1394,0	
						194,0	0,0	1 002,0	0,0				
61	309	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	11,25	9 321,0	221,0	104 861,0	2 487,0	42 154,0		104861,0	
						5 353,0	75,0	60 221,0	844,0				
62	310	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	11,25	4 335,0		48 769,0		48 769,0		48769,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	311	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.08937	2 310 795,0	4 157,0	206 516,0	372,0	105 426,0		206 516,0	
						1 126 984,0	1 307,0	100 719,0	117,0				
64	312	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,2429	92 896,0	45 713,0	22 564,0	11 103,0	2 365,0		22 564,0	
						37 448,0	8 626,0	9 096,0	2 095,0				
65	313	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.1419	362 511,0	53 499,0	51 440,0	7 592,0	667,0		51 440,0	
						304 314,0	13 402,0	43 182,0	1 902,0				
66	314	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.1955	114 424,0	26 904,0	22 370,0	5 260,0	2 263,0		22 370,0	
						75 944,0	6 860,0	14 847,0	1 341,0				
67	315	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2429	1 184 085,0		287 614,0		287 614,0		287 614,0	
68	316	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0011	1 179 654,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
69	317	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1419	363 358,0		51 561,0		51 561,0		51 561,0	
70	318	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0772	361 652,0		27 920,0		27 920,0		27 920,0	
71	319	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,11839	340 070,0		40 261,0		40 261,0		40 261,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	321	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0.03456	270 926,0	2 334,0	9 363,0	80,0	5 451,0		9 363,0	
						110 878,0	675,0	3 832,0	23,0				
73	322	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, аркн. балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,03456	9 956,0	186,0	344,0	6,0	195,0		344,0	
						4 123,0	59,0	142,0	2,0				
74	323	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	13,02	3 131,0	10,0	40 766,0	130,0	25 220,0		40 766,0	
						1 184,0	3,0	15 416,0	39,0				
75	324	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14,973	4 208,0		63 006,0		63 006,0		63 006,0	
76	325	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	17	5 778,0	63,0	98 226,0	1 071,0	25 874,0		98 226,0	
						4 193,0	18,0	71 281,0	306,0				
77	326	224-103-0511 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	19,55	3 668,0		71 709,0		71 709,0		71 709,0	
78	329	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,23898	92 896,0	45 713,0	22 200,0	10 924,0	2 326,0		22 200,0	
						37 448,0	8 626,0	8 949,0	2 061,0				
79	330	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1419	362 511,0	53 499,0	51 440,0	7 592,0	667,0		51 440,0	
						304 314,0	13 402,0	43 182,0	1 902,0				
80	331	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.183	114 424,0	26 904,0	20 940,0	4 923,0	2 118,0		20 940,0	
						75 944,0	6 860,0	13 898,0	1 255,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	332	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.239	1 184 085,0		282 996,0		282 996,0		282 996,0	
82	333	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0011	1 179 654,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
83	334	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1419	363 358,0		51 561,0		51 561,0		51 561,0	
84	335	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0772	361 652,0		27 920,0		27 920,0		27 920,0	
85	336	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,1059	340 070,0		36 013,0		36 013,0		36 013,0	
86	338	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,0346	270 926,0	2 334,0	9 374,0	80,0	5 457,0		9 374,0	
						110 878,0	675,0	3 836,0	23,0				
87	339	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,0346	9 956,0	186,0	344,0	6,0	195,0		344,0	
						4 123,0	59,0	143,0	2,0				
88	340	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	11,47	3 131,0	10,0	35 913,0	114,0	22 217,0		35 913,0	
						1 184,0	3,0	13 580,0	34,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	341	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,1905	4 208,0		55 506,0		55 506,0		55 506,0	
90	342	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	15,16	5 778,0	63,0	87 594,0	955,0	23 074,0		87 594,0	
						4 193,0	18,0	63 566,0	273,0				
91	343	224-103-0511 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	17,434	3 668,0		63 948,0		63 948,0		63 948,0	
92	346	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,2429	92 896,0	45 713,0	22 564,0	11 103,0	2 365,0		22 564,0	
						37 448,0	8 626,0	9 096,0	2 095,0				
93	347	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1419	362 511,0	53 499,0	51 440,0	7 592,0	667,0		51 440,0	
						304 314,0	13 402,0	43 182,0	1 902,0				
94	348	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,1955	114 424,0	26 904,0	22 370,0	5 260,0	2 263,0		22 370,0	
						75 944,0	6 860,0	14 847,0	1 341,0				
95	349	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,2429	1 184 085,0		287 614,0		287 614,0		287 614,0	
96	350	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0011	1 179 654,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	351	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.1419	363 358.0		51 561.0		51 561,0		51 561,0	
98	352	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.0772	361 652,0		27 920.0		27 920,0		27 920,0	
99	353	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,1184	340 070,0		40 264,0		40 264,0		40 264,0	
100	355	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,0346	270 926,0 110 878,0	2 334,0 675,0	9 374,0 3 836,0	80,0 23,0	5 457,0		9 374,0	
101	356	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0.0346	9 956.0 4 123,0	186,0 59,0	344.0 143.0	6.0 2.0	195,0		344.0	
102	357	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянногопотолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	13,02	3 131,0 1 184.0	10,0 3,0	40 766,0 15 416.0	130,0 39,0	25 220,0		40 766.0	
103	358	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14.973	4 208.0		63 006.0		63 006,0		63 006,0	
104	359	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	17	5 778,0 4 193.0	63,0 18,0	98 226,0 71 281.0	1 071.0 306,0	25 874,0		98226.0	
105	360	224-103-0511 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	19,55	3 668.0		71 709,0		71 709,0		71709.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 11: Разные работы					**5 146 548**	**226 818**	**3 582 866**	**0**	**5 146 548**	
								1 336 863	**49 928**	**0**	**0**		
			ИТОГО по смете					**40 887 792**	**563 966**	**33 189 288**	**0**	**40 887 792**	
								7 134 539	**155 159**	**0**	**0**		
			Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция										
106	22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2 329	383,0	2,0	892 007,0	4 658,0	2 329,0		892 007,0	
						380,0	0,0	885 020,0	0,0				
107	23	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4	387,0	2,0	1 548,0	8,0	20,0		1 548,0	
						380,0	0,0	1 520,0	0,0				
108	24	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	2,333	274 756,0	0,0	641 006,0	0,0	4 503,0		641 006,0	
						272 826,0	0,0	636 503,0	0,0				
109	41	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	15	3 817,0	314,0	57 255,0	4 710,0	10 950,0		57 255,0	
						2 773,0	108,0	41 595,0	1 620,0				
110	42	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм /ШУ 3 с левым подключением коллектора/	шт.	15	69 168,0		1 037 520,0		1 037 520,0		1 037 520,0	
111	48	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков тепла квартирных диаметром до 25 мм	шт.	45	2 165,0	4,0	97 425,0	180,0	1 125,0		97 425,0	
						2 136,0	1,0	96 120,0	45,0				
112	49	245-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, расход Gмакс 5 $м^3$/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Tмакс 150°C, PN 25, DN 20	шт.	45	160 215,0		7 209 675,0		7 209 675,0		7 209 675,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	51	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м³/ч, DN 20	шт.	45	23 894,0		1 075 230,0		1 075 230,0		1 075 230,0	
114	52	245-509-0402 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	15	42 236,0		633 540,0		633 540,0		633 540,0	
115	94	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	206,4	3 358,0 3 324,0	4,0 1,0	693 091,0 686 074,0	825,0 206,0	6 192,0		693 091,0	
116	95	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	50,7744	790,0		40 112,0		40 112,0		40 112,0	
			ИТОГО по смете					**12 378 409**	**10 381**	**10 021 196**	**0**	**12 378 409**	
								2 346 832	**1 871**	**0**	**0**		
			Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация										
117	66	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	45	2 495,0 2 378,0	89,0 29,0	112 275,0 107 010,0	4 005,0 1 305,0	1 260,0		112 275,0	
118	67	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°C	шт.	45	24 788,0		1 115 460,0		1 115 460,0		1 115 460,0	
			ИТОГО по акту					**1 227 735**	**4 005**	**1 116 720**	**0**	**1 227 735**	
								107 010	**1 305**	**0**	**0**		
			Локальная смета 2-1-4 Электросиловое оборудование и освещение										
119	5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	3	32 955,0 12 797,0	2 574,0 728,0	98 865,0 38 391,0	7 722,0 2 184,0	52 752,0		98 865,0	
120	8	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	45	6 065,0 6 046,0	0,0 0,0	272 925,0 272 070,0	0,0 0,0	855,0		272 925,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	12	6125-1301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж проводки электрической в щите или пульте шкафном или панельном	м	75	593,0	0,0	44 475,0	0,0	450,0		44 475,0	
						587,0	0,0	44 025,0	0,0				
122	14	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	45	2 451,0	234,0	110 295,0	10 530,0	1 890,0		110 295,0	
						2 175,0	73,0	97 875,0	3 285,0				
123	15	Прайс-лист *ТОО "ЭКАС" г.Караганда. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 181.04-кл.точн.1/2.	шт	45	43 519,1		1 958 359,0				1 958 359,0	
										1 958 359,0			
124	24	Прайс-лист *ТОО "ЭКАС" г.Караганда. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.14-кл.точн.1/2.	шт	1	149 596,9		149 597,0				149 597,0	
										149 597,0			
125	25	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	45	16 949,0	3 916,0	762 705,0	176 220,0	10 620,0		762 705,0	
						12 797,0	1 170,0	575 865,0	52 650,0				
126	26	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66 /ЩК-1 1-01 УХЛ4/	шт.	45	13 689,0		616 005,0		616 005,0		616 005,0	
127	27	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	270	6 065,0	0,0	1 637 550,0	0,0	5 130,0		1 637 550,0	
						6 046,0	0,0	1 632 420,0	0,0				
128	28	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	45	3 800,0		171 000,0		171 000,0		171 000,0	
129	29	247-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	45	954,0		42 930,0		42 930,0		42 930,0	
130	30	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	45	763,0		34 335,0		34 335,0		34 335,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	31	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВ,ДТ 32 С25 30 мА	шт.	135	4 041,0		545 535,0		545 535,0		545 535,0	
132	32	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина силовая,нулевая/	шт.	90	557,0		50 130,0		50 130,0		50 130,0	
133	33	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина защитная РЕ/	шт.	45	557,0		25 065,0		25 065,0		25 065,0	
134	34	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	45	3 943,0 3 916,0	5,0 2,0	177 435,0 176 220,0	225,0 90,0	990,0		177 435,0	
135	35	Прайс-лист *ТОО "Динар-Электромаш" РК,г.Актобе. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Звонки электрические безискровой до 220 В,ЗПС-10/2-ПТ.	шт	45	1 419,69		63 886,0		63 886,0		63 886,0	
136	36	Прайс-лист *ТОО "Динар-Электромаш" РК,г.Актобе. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кнопка к электрозвонку,А-10,4-0,11/1.	шт	45	141,97		6 389,0		6 389,0		6 389,0	
137	37	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	14 299,0 8 805,0	3 167,0 1 332,0	57 196,0 35 220,0	12 668,0 5 328,0	9 308,0		57 196,0	
138	38	247-102-2510 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6521-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	68 691,0		274 764,0		274 764,0		274 764,0	
139	41	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		77	7 136,0	2 535,0	549 472,0	195 195,0	15 246,0		549 472,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4 403,0	1 066,0	339 031,0	82 082,0				
140	42	Прайс-лист *ТОО «Батыс Электрик» г.Актобе. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Светильник настенный защищенный для энергосберегающей лампы мощностью до 60 Вт,ЛПО-21-60-003.	шт	15	1 756,87		26 353,0		26 353,0		26 353,0	
141	43	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	77	2 419,0	12,0	186 263,0	924,0	9 163,0		186 263,0	
						2 288,0	4,0	176 176,0	308,0				
142	44	247-102-4022 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений типа LI-HM2-6-RGB,настенный светодиодный, мощность 2х6 Вт, IP65, размерами 90х90х260 мм /типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65/	шт.	32	36 739,0		1 175 648,0		1 175 648,0		1 175 648,0	
143	45	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	45	5 444,0		244 980,0		244 980,0		244 980,0	
144	46	247-104-2502 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781,0		23 343,0		23 343,0		23 343,0	
145	47	6119-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	36	6 730,0	72,0	242 280,0	2 592,0	1 116,0		242 280,0	
						6 627,0	22,0	238 572,0	792,0				
146	48	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА /модели ARCTIC 236 SAN/SMS/	шт.	30	12 331,0		369 930,0		369 930,0		369 930,0	
147	49	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	6	12 331,0		73 986,0		73 986,0		73 986,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	50	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	3	18 946,0 11 542,0	3 980,0 1 318,0	56 838,0 34 626,0	11 940,0 3 954,0	10 272,0		56 838,0	
149	51	247-103-0936 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт. IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017 /РКУ 02-125-003/	шт.	3	34 013,0		102 039,0		102 039,0		102 039,0	
150	52	Прайс-лист *ТОО "КазСвет Ast" РК,г.Астана. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Лампа энергосберегающая мощностью 25 Вт.КОЛ-S E27 25Вт /Эра LED A65-25W-840-E 27/.	шт	15	803,01		12 045,0		12 045,0		12 045,0	
151	53	Прайс-лист *ТОО «КазСвет Ast" РК,г.Астана. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Компактная люминесцентная лампа,мощностью 36 Вт.MST PL-L 36W/840/4PIC T/25.	шт	3	2 928,12		8 784,0		8 784,0		8 784,0	
152	54	Прайс-лист *ТОО "КазСвет Ast" РК,г.Астана. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Лампа люминесцентная прямая белого цвета,мощностью 36 Вт,1 x TL D36 W.	шт	72	692,1		49 831,0		49 831,0		49 831,0	
153	55	Прайс-лист *ТОО «КазСвет Ast» РК,г.Астана. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Лампа энергосберегающая для РКУ,Tornado High Lumen 45 W WW E27.	шт	3	1 801,23		5 404,0		5 404,0		5 404,0	
154	56	247-102-2907 *СпрСЦ 02.2024*	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20 /ES1/	шт.	3	18 660,0		55 980,0		55 980,0		55 980,0	
155	88	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	219	4 180,0 2 876,0	29,0 9,0	915 420,0 629 844,0	6 351,0 1 971,0	279 225,0		915 420,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	89	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	219	191,0		41 829,0		41 829,0		41 829,0	
157	90	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	279	1 256,0 1 207,0	1,0 0,0	350 424,0 336 753,0	279,0 0,0	13 392,0		350 424,0	
158	91	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	162	478,0		77 436,0		77 436,0		77 436,0	
159	92	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	117	536,0		62 712,0		62 712,0		62 712,0	
160	93	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	5 375,0 5 290,0	5,0 0,0	80,0		5 375,0	
161	94	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	428,0		856,0		856,0		856,0	
162	95	247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	512,0		1 536,0		1 536,0		1536,0	
163	96	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	538	1 256,0 1 207,0	1,0 0,0	675 728,0 649 366,0	538,0 0,0	25 824,0		675728,0	
164	97	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	583,0		1 166,0		1 166,0		1166,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
165	98	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	491	846,0		415 386,0		415 386,0		415 386,0	
166	99	247-214-0602 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44 /для электроплиты/	шт.	45	2 030,0		91 350,0		91 350,0		91 350,0	
167	100	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	77	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	82 775,0 81 466,0	77,0 0,0	1 232,0		82 775,0	
168	101	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	32	1 563,0		50 016,0		50 016,0		50 016,0	
169	102	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	512,0		23 040,0		23 040,0		23 040,0	
170	103	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /КМ-202/	шт.	871	170,0		148 070,0		148 070,0		148 070,0	
171	104	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм /У-192/	шт.	375	40,0		15 000,0		15 000,0		15 000,0	
172	105	247-202-0416 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм /У994МУЗ/	шт.	45	468,0		21 060,0		21 060,0		21 060,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	106	Прайс-лист *ИП "Ашимова М.М." г.Караганда. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Розетка потолочная РП УХЛ3 с крюком.	шт	90	288,37		25 954,0		25 954,0		25 954,0	
174	107	Прайс-лист *ИП "Ашимова М.М." г.Караганда. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Зажим винтовой 12 пар.ЭВП-31,0-2,5мм2.	шт	90	230,7		20 763,0		20 763,0		20 763,0	
175	108	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле, ключа, кнопкии др.	шт.	16	9 132,0	0,0	146 112,0	0,0			146 112,0	
						9 132,0	0,0	146 112,0	0,0				
176	109	247-103-3612 *СпрСЦ 02.2024*	Комплектующие для светильников ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-09 1200W 12m 77,3x87,5x99 IP44 /ДД 009/	шт.	15	2 702,0		40 530,0		40 530,0		40 530,0	
177	110	Прайс-лист *ТОО «ТД ИЭК.КАЗ» г.Алматы. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Фотореле ФР-2.	шт	1	6 724,01		6 724,0		6 724,0		6 724,0	
			ИТОГО по смете					13 501 879	425 266	5 459 335	0	13 501 879	
								5 509 322	152 644	2 107 956	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 107 956			
			Итого по акту									67 995 815	
			Итого по главам 1-7									67 995 815	
			Оборудование									2 107 956	
			СМР									65 887 859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	4 150 935	
			Итого с затратами на организацию									70 038 794	
			Сметная прибыль 5%								5,00%	3 501 940	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	2 164 403	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									75 705 136	
			Оборудование									2 107 956	
			Итого с оборудованием									77 813 092	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	26 623 283	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	41 073 641	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	14 220 343	
			Итого в текущих ценах									81 917 266	
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	73 725 539	
			НДС 12%								12%	8 847 065	
			Всего по Акту									**82 572 604**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Каиржан Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Махметов К.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

расценки соответствуют сметным