Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Акт7 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены										
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	188,9184	79 198,0 39 103,0	5 555,0 1 079,0	14 961 959,0 7 387 276,0	1 049 442,0 203 843,0	6 525 242,0		14 961 959,0	
2	2	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 - "Техноблок Стандарт"	$м^3$	68,77722	19 185,0		1 319 491,0		1 319 491,0		1 319 491,0	
3	4	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/$м^2$	$м^2$	687,7722	120,0		82 533,0		82 533,0		82 533,0	
4	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	111,33	69 664,0 28 322,0	7 555,0 1 652,0	7 755 693,0 3 153 088,0	841 098,0 183 917,0	3 761 507,0		7 755 693,0	
5	6	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	11,15	28 992,0 19 661,0	6 983,0 1 356,0	323 261,0 219 220,0	77 860,0 15 119,0	26 180,0		323 261,0	
6	7	213-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В 2.5, D700	$м^3$	26,496	27 320,79		723 892,0		723 892,0		723 892,0	
7	8	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,365267	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	115 434,0 113 035,0	2 399,0 608,0			115 434,0	
8	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0838	344 590,0		28 877,0		28 877,0		28 877,0	
9	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022.*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,281467	382 476,0		107 654,0		107 654,0		107 654,0	
10	11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	117	1 711,0 796,0	633,0 123,0	200 187,0 93 132,0	74 061,0 14 391,0	32 994,0		200 187,0	
11	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	15	7 857,0 4 379,0	3 428,0 666,0	117 855,0 65 685,0	51 420,0 9 990,0	750,0		117 855,0	
12	13	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,928	144 437,0		134 038,0		134 038,0		134 038,0	
13	14	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,416	146 327,0		207 199,0		207 199,0		207 199,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,11	140 682,0		156 157,0		156 157,0		156 157,0	
15	16	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,152	148 691,0		171 292,0		171 292,0		171 292,0	
16	17	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,214	162 498,0		1 334 759,0		1 334 759,0		1 334 759,0	
17	18	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,382	184 681,0		439 910,0		439 910,0		439 910,0	
18	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,2471	114 424,0 75 944,0	26 904,0 6 860,0	142 698,0 94 710,0	33 552,0 8 555,0	14 436,0		142 698,0	
19	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,5209	374 529,0		944 150,0		944 150,0		944 150,0	
20	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	33,6717	270,0 194,0	4,0 0,0	9 091,0 6 532,0	135,0 0,0	2 424,0		9 091,0	
21	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	33,6717	414,0 228,0	8,0 2,0	13 940,0 7 677,0	269,0 67,0	5 994,0		13 940,0	
22	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01284	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	4 058,0 3 973,0	84,0 21,0			4 058,0	
23	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00944	382 476,0		3 611,0		3 611,0		3 611,0	
24	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034	344 590,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0	
			Итого по разделу 1: Стены					29 298 911	2 130 320	16 024 262	0	29 298 911	
								11 144 328	436 511	0	0		
			Раздел 2: Перегородки										
25	34	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	м2	120,15	13 057,0 8 108,0	691,0 149,0	1 568 799,0 974 176,0	83 023,0 17 902,0	511 599,0		1 568 799,0	
26	35	215-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,075466	428 002,0		32 300,0		32 300,0		32 300,0	
27	36	6105-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство перегородки из пазогребневых гипсовых плит на эластичном сопряжении, толщина 100 мм	м2	195,81	4 865,0 4 410,0	217,0 61,0	952 616,0 863 522,0	42 490,0 11 944,0	46 603,0		952 616,0	
28	37	261-107-0478 *РСНБ РК 2022*	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 6428-83	м2	512,51728	3 828,0		1 961 916,0		1 961 916,0		1 961 916,0	
29	38	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	894,87948	76,0		68 011,0		68 011,0		68 011,0	
30	39	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0059	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	1 865,0 1 826,0	39,0 10,0			1 865,0	
31	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	336 177,0		5 043,0		5 043,0		5 043,0	
32	41	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,050333	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	15 907,0 15 576,0	331,0 84,0			15 907,0	
33	42	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,127334	382 476,0		48 702,0		48 702,0		48 702,0	
			Итого по разделу 2: Перегородки					4 655 159	125 883	2 674 174	0	4 655 159	
								1 855 100	29 940	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Покрытие										
34	50	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт.	66	10 199,0 4 269,0	3 731,0 719,0	673 134,0 281 754,0	246 246,0 47 454,0	145 134,0		673 134,0	
35	51	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	536,7	12 850,78		6 897 014,0		6 897 014,0		6 897 014,0	
36	52	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК. высотой 220 мм. под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	503,19	12 650,0		6 365 354,0		6 365 354,0		6 365 354,0	
			Балконные плиты ПБ-1 и ПБ-2										
37	53	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	5,94	135 413,0 73 616,0	4 334,0 869,0	804 353,0 437 279,0	25 744,0 5 162,0	341 330,0		804 353,0	
38	54	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,227	87 149,0 82 212,0	924,0 119,0	19 783,0 18 662,0	210,0 27,0	911,0		19 783,0	
39	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065333	336 177,0		21 964,0		21 964,0		21 964,0	
40	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161667	344 590,0		55 709,0		55 709,0		55 709,0	
41	57	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080667	382 476,0		30 853,0		30 853,0		30 853,0	
42	58	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4108	430 058,0		176 668,0		176 668,0		176 668,0	
43	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,043333	2 310 795,0 1 126 984,0	4 157,0 1 307,0	100 134,0 48 836,0	180,0 57,0	51 118,0		100 134,0	
44	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса. до 20 кг	т	0,0155	1 507 839,0 284 840,0	16 591,0 3 175,0	23 372,0 4 415,0	257,0 49,0	18 699,0		23 372,0	
			Итого по разделу 3: Покрытие					15 168 338 790 946	272 637 52 749	14 104 754 0	0 0	15 168 338	
			Раздел 4: Лестницы										
45	126	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	6	27 044,0 12 527,0	14 151,0 3 271,0	162 264,0 75 162,0	84 906,0 19 626,0	2 196,0		162 264,0	
46	127	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	5	20 057,0 12 522,0	7 384,0 1 441,0	100 285,0 62 610,0	36 920,0 7 205,0	755,0		100 285,0	
47	128	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	14,28	19 674,0		280 945,0		280 945,0		280 945,0	
48	129	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м^2	23,32	17 199,0		401 081,0		401 081,0		401 081,0	
			Итого по разделу 4: Лестницы					944 575 137 772	121 826 26 831	684 977 0	0 0	944 575	
			ИТОГО по акту					92 176 752 30 736 418	4 204 524 1 156 549	57 235 805 0	0 0	50 066 983	

		Итого по акту										**50 066 983**	
			Итого по главам 1-7									50 066 983	
			Оборудование										
			СМР									50 066 983	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	3 154 220	
			Итого с затратами на организацию									53 221 203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%								5,00%	2 661 060	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	1 596 636	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									57 478 899	
			Оборудование									-	
			Итого с оборудованием									57 478 899	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	19 666 060	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	30 340 237	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	10 504 269	
			Итого в текущих ценах									60 510 566	
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	54 459 510	
			НДС 12%								12%	6 535 141	
			Всего по Акту									**60 994 651**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120840018174

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каиржан А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Махметов М.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)