Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Акт 8 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	105,6	11 436,0 3 799,0	500,0 171,0	1 207 642,0 401 174,0	52 800,0 18 058,0	753 668,0		1 207 642,0	
2	3	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	82,2	8 395,0		690 069,0		690 069,0		690 069,0	
3	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	109,2	946,0 798,0	0,0 0,0	103 114,0 86 982,0	0,0 0,0	16 132,0		103 114,0	
4	5	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-II, прямой, Тмакс 120°C, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	82,2	7 353,0		602 946,0		602 946,0		602 946,0	
5	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	127,2	6 301,0 6 267,0	23,0 0,0	801 487,0 797 162,0	2 926,0 0,0	1 399,0		801 487,0	
6	7	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм	м	125,928	213,0		26 823,0		26 823,0		26 823,0	
7	8	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	1 161	6 804,0 6 765,0	29,0 0,0	7 899 444,0 7 854 165,0	33 669,0 0,0	11 610,0		7 899 444,0	
8	9	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм	м	1 149,39	333,0		382 747,0		382 747,0		382 747,0	
9	10	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм /диам.25мм/	м	15	2 259,0 2 184,0	58,0 15,0	33 885,0 32 760,0	870,0 225,0	255,0		33 885,0	
10	11	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	15	649,0		9 735,0		9 735,0		9 735,0	
11	12	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10,2	2 259,0 2 184,0	58,0 15,0	23 042,0 22 277,0	592,0 153,0	173,0		23 042,0	
12	13	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	10,2	1 172,0		11 954,0		11 954,0		11 954,0	
13	14	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	20,4	2 259,0 2 184,0	58,0 15,0	46 084,0 44 554,0	1 183,0 306,0	347,0		46 084,0	
14	15	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40x3,0 мм	м	20,4	1 234,0		25 174,0		25 174,0		25 174,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10,2	2 881,0 2 738,0	106,0 31,0	29 386,0 27 928,0	1 081,0 316,0	377,0		29 386,0	
16	17	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10,2	1 504,0		15 341,0		15 341,0		15 341,0	
17	18	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	53,4	4 050,0 3 896,0	130,0 32,0	216 270,0 208 046,0	6 942,0 1 709,0	1 282,0		216 270,0	
18	19	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	53,4	1 511,0		80 687,0		80 687,0		80 687,0	
19	20	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	2,4	4 675,0 4 488,0	156,0 36,0	11 220,0 10 771,0	374,0 86,0	74,0		11 220,0	
20	21	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,4	2 043,0		4 903,0		4 903,0		4 903,0	
21	53	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	3	5 079,0 4 746,0	0,0 0,0	15 237,0 14 238,0	0,0 0,0	999,0		15 237,0	
22	54	245-706-0107 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 3,5 м³/ч, расход Gмакс 7 м³/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32 /Питер-флоу/	шт.	2	222 118,0		444 236,0		444 236,0		444 236,0	
23	55	245-710-0201 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М +/ВКТ-7/	шт.	1	279 898,0		279 898,0		279 898,0		279 898,0	
24	56	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	9 302,0 8 107,0	961,0 242,0	18 604,0 16 214,0	1 922,0 484,0	468,0		18 604,0	
25	57	261-302-0268 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	27 930,0		55 860,0		55 860,0		55 860,0	
26	58	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	39 117,0 21 033,0	909,0 145,0	78 234,0 42 066,0	1 818,0 290,0	34 350,0		78 234,0	
27	59	261-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	63 987,0		127 974,0		127 974,0		127 974,0	
28	60	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	17 182,0 14 320,0	660,0 129,0	68 728,0 57 280,0	2 640,0 516,0	8 808,0		68 728,0	
29	61	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	21 035,0		84 140,0		84 140,0		84 140,0	
30	62	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,4	4 019,0 3 866,0	129,0 32,0	1 608,0 1 546,0	52,0 13,0	10,0		1 608,0	
31	63	241-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	0,4	674,0		270,0		270,0		270,0	
32	64	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 490,0 8 096,0	286,0 58,0	37 960,0 32 384,0	1 144,0 232,0	4 432,0		37 960,0	
33	65	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13 175,0		26 350,0		26 350,0		26 350,0	
34	66	242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	8 639,0		17 278,0		17 278,0		17 278,0	
35	67	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм		2	5 185,0	222,0	10 370,0	444,0	94,0		10 370,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		4 916,0	53,0	9 832,0	106,0				
36	68	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2	2 406,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0	
37	69	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2	387,0 380,0	2,0 0,0	774,0 760,0	4,0 0,0	10,0		774,0	
38	70	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	1 438,0 1 410,0	0,0 0,0	5 752,0 5 640,0	0,0 0,0	112,0		5 752,0	
39	71	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870,0		11 480,0		11 480,0		11 480,0	
40	72	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 959,0 1 852,0	0,0 0,0	7 836,0 7 408,0	0,0 0,0	428,0		7 836,0	
41	73	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 565,0		22 260,0		22 260,0		22 260,0	
42	74	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	88 243,0 76 375,0	1 149,0 305,0	88 243,0 76 375,0	1 149,0 305,0	10 719,0		88 243,0	
43	75	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м^3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	94 603,0		94 603,0				94 603,0	
44	76	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17 182,0 14 320,0	660,0 129,0	17 182,0 14 320,0	660,0 129,0	94 603,0 2 202,0		17 182,0	
45	77	242-307-0608 *СпрСЦ 02.2024*	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	51 774,0		51 774,0		51 774,0		51 774,0	
46	78	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 490,0 8 096,0	286,0 58,0	9 490,0 8 096,0	286,0 58,0	1 108,0		9 490,0	
47	79	242-307-0305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	63 362,0		63 362,0		63 362,0		63 362,0	
48	80	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967,0		219 967,0		219 967,0		219 967,0	
49	81	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0	
50	82	245-601-0706 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	1	46 604,0		46 604,0		46 604,0		46 604,0	
51	83	242-310-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для , воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м^3/ч /VB2/	шт.	1	286 934,0		286 934,0		286 934,0		286 934,0	
52	84	245-405-2605 *РСНБ РК 2022*	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В	шт.	1	32 054,0		32 054,0		32 054,0		32 054,0	
53	85	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 490,0 8 096,0	286,0 58,0	18 980,0 16 192,0	572,0 116,0	2 216,0		18 980,0	
54	86	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13 175,0		26 350,0		26 350,0		26 350,0	
55	87	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /Масляно-битумное покрытие/	м^2	0,75	256,0 85,0	6,0 1,0	192,0 64,0	5,0 1,0	124,0		192,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	88	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м²	2	5 438,0 3 822,0	404,0 133,0	10 876,0 7 644,0	808,0 266,0	2 424,0		10 876,0	
57	89	234-303-2603 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	2,2	6 893,0		15 165,0		15 165,0		15 165,0	
58	90	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
59	91	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	8	5 096,0 5 005,0	88,0 0,0	40 768,0 40 040,0	704,0 0,0	24,0		40 768,0	
60	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	708,0		20 532,0		20 532,0		20 532,0	
61	93	261-301-0217 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,86	7 701,0		22 025,0		22 025,0		22 025,0	
62	96	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	30	5 185,0 4 916,0	222,0 53,0	155 550,0 147 480,0	6 660,0 1 590,0	1 410,0		155 550,0	
63	97	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	30	3 104,0		93 120,0		93 120,0		93 120,0	
64	98	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	30	387,0 380,0	2,0 0,0	11 610,0 11 400,0	60,0 0,0	150,0		11 610,0	
65	99	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	24	270,0 194,0	4,0 0,0	6 480,0 4 656,0	96,0 0,0	1 728,0		6 480,0	
66	100	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	24	256,0 85,0	6,0 1,0	6 144,0 2 040,0	144,0 24,0	3 960,0		6 144,0	
67	101	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	771	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	1 548 168,0 1 036 224,0	181 185,0 59 367,0	330 759,0		1 548 168,0	
68	102	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	140,8	228,0		32 102,0		32 102,0		32 102,0	
69	103	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	478,5	294,0		140 679,0		140 679,0		140 679,0	
70	104	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	18,7	341,0		6 377,0		6 377,0		6 377,0	
71	105	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	18,7	383,0		7 162,0		7 162,0		7 162,0	
72	106	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	37,4	570,0		21 318,0		21 318,0		21 318,0	
73	107	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	18,7	700,0		13 090,0		13 090,0		13 090,0	
74	108	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	97,9	770,0		75 383,0		75 383,0		75 383,0	
75	109	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм		4,4	925,0		4 070,0		4 070,0		4 070,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
76	110	234-303-2511 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	33	10 923,0		360 459,0		360 459,0		360 459,0	
77	111	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм .	м	60	6 301,0 6 267,0	23,0 0,0	378 060,0 376 020,0	1 380,0 0,0	660,0		378 060,0	
78	112	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	59,4	352,0		20 909,0		20 909,0		20 909,0	
79	113	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	852	5,0		4 260,0		4 260,0		4 260,0	
80	114	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 954	6,0		35 724,0		35 724,0		35 724,0	
81	115	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	18,0		432,0		432,0		432,0	
82	116	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	911	34,0		30 974,0		30 974,0		30 974,0	
83	117	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	354	50,0		17 700,0		17 700,0		17 700,0	
84	118	241-209-2013 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	6	256,0		1 536,0		1 536,0		1 536,0	
85	119	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	6	111,0		666,0		666,0		666,0	
86	120	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	12	87,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0	
87	121	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	968	24,0		23 232,0		23 232,0		23 232,0	
88	122	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	18,0		72,0		72,0		72,0	
			ИТОГО по акту					29 574 054	302 995	17 076 644	0	17 632 671	
								12 099 812	84 556	94 603	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							94 603			

		Итого по акту										17 632 671
			Итого по главам 1-7									17 632 671
			Оборудование									94 603
			СМР									17 538 068
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	1 104 898
			Итого с затратами на организацию									18 642 966
			Сметная прибыль 5%								5,00%	932 148
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	562 127
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									20 137 242
			Оборудование									94 603
			Итого с оборудованием									20 231 845
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	6 922 204
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	10 679 379
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	3 697 370
			Итого в текущих ценах									21 298 953
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	19 169 058

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											12%	2 300 287	
			НДС 12%									21 469 345	
			Всего по Акту										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120340018174

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Албасарского района" , БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каиржан А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Махметов М.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)