Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Акт 9 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	1	95 793,0 72 152,0	2 947,0 692,0	95 793,0 72 152,0	2 947,0 692,0	20 694,0		95 793,0	
2	2	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0	
3	3	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 495,0 2 378,0	89,0 29,0	2 495,0 2 378,0	89,0 29,0	28,0		2 495,0	
4	4	244-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	161 619,0		161 619,0		161 619,0		161 619,0	
5	5	244-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125	шт.	1	55 923,0		55 923,0		55 923,0		55 923,0	
6	6	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	9 302,0 8 107,0	961,0 242,0	9 302,0 8 107,0	961,0 242,0	234,0		9 302,0	
7	7	242-404-1604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	46 648,0		46 648,0		46 648,0		46 648,0	
8	8	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	86 790,0		260 370,0		260 370,0		260 370,0	
9	9	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17 182,0 14 320,0	660,0 129,0	17 182,0 14 320,0	660,0 129,0	2 202,0		17 182,0	
10	10	242-306-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	25 973,0		25 973,0		25 973,0		25 973,0	
11	11	242-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	13 694,0		13 694,0		13 694,0		13 694,0	
12	12	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5 096,0 5 005,0	88,0 0,0	10 192,0 10 010,0	176,0 0,0	6,0		10 192,0	
13	13	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	5	3 799,0 3 559,0	151,0 42,0	18 995,0 17 795,0	755,0 210,0	445,0		18 995,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	5	3 316,0		16 580,0		16 580,0		16 580,0	
15	15	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,5	2 512,0 2 423,0	66,0 18,0	1 256,0 1 212,0	33,0 9,0	12,0		1 256,0	
16	16	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,5	1 234,0		617,0		617,0		617,0	
17	17	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,6	2 510,0 2 423,0	66,0 18,0	1 506,0 1 454,0	40,0 11,0	13,0		1 506,0	
18	18	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	483,0		290,0		290,0		290,0	
19	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1,1	383,0 380,0	2,0 0,0	421,0 418,0	2,0 0,0	1,0		421,0	
20	20	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	5	387,0 380,0	2,0 0,0	1 935,0 1 900,0	10,0 0,0	25,0		1 935,0	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,7	270,0 194,0	4,0 0,0	1 269,0 912,0	19,0 0,0	338,0		1 269,0	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,7	414,0 228,0	8,0 2,0	1 946,0 1 072,0	37,0 9,0	837,0		1 946,0	
23	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,25	708,0		26 373,0		26 373,0		26 373,0	
24	24	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	2 004,0		20 040,0		20 040,0		20 040,0	
25	25	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	9 391,0 7 790,0	1 585,0 403,0	46 955,0 38 950,0	7 925,0 2 015,0	80,0		46 955,0	
26	26	241-201-0908 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	4,87	705,0		3 433,0		3 433,0		3 433,0	
27	27	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 068,0		2 136,0		2 136,0		2 136,0	
28	28	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 004,0		8 016,0		8 016,0		8 016,0	
29	29	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,001	3 621 916,0 1 452 694,0	2 169 222,0 469 162,0	3 622,0 1 453,0	2 169,0 469,0			3 622,0	
30	30	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм /футляр/	м	1,01	11 014,0		11 124,0		11 124,0		11 124,0	
31	31	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	21 988,0 16 578,0	0,0 0,0	21 988,0 16 578,0	0,0 0,0	5 410,0		21 988,0	
32	32	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	63 176,0 22 849,0	4 582,0 899,0	3 159,0 1 142,0	229,0 45,0	1 787,0		3 159,0	
33	33	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	11	8 211,0 8 157,0	41,0 1,0	90 321,0 89 727,0	451,0 11,0	143,0		90 321,0	
34	34	241-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	10,89	243,0		2 646,0		2 646,0		2 646,0	
35	35	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	18	8 902,0 8 837,0	48,0 2,0	160 236,0 159 066,0	864,0 36,0	306,0		160 236,0	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	241-201-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2,0 мм	м	17,82	330,0		5 881,0		5 881,0		5 881,0	
37	37	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11	8 063,0 6 788,0	1 260,0 320,0	88 693,0 74 668,0	13 860,0 3 520,0	165,0		88 693,0	
38	38	241-201-0907 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,5 мм	м	10,406	514,0		5 349,0		5 349,0		5 349,0	
39	39	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	9 391,0 7 790,0	1 585,0 403,0	112 692,0 93 480,0	19 020,0 4 836,0	192,0		112 692,0	
40	40	241-201-0908 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x2,9 мм	м	11,688	705,0		8 240,0		8 240,0		8 240,0	
41	41	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	20	8 211,0 8 157,0	41,0 1,0	164 220,0 163 140,0	820,0 20,0	260,0		164 220,0	
42	42	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	19,8	945,0		18 711,0		18 711,0		18 711,0	
43	47	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	72	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	144 576,0 96 768,0	16 920,0 5 544,0	30 888,0		144 576,0	
44	48	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	34,1	383,0		13 060,0		13 060,0		13 060,0	
45	49	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	19,8	570,0		11 286,0		11 286,0		11 286,0	
46	50	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	12,1	700,0		8 470,0		8 470,0		8 470,0	
47	51	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	13,2	815,0		10 758,0		10 758,0		10 758,0	
48	52	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1 330,0		5 320,0		5 320,0		5 320,0	
49	53	241-211-2010 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40x 1 1/4"	шт.	9	1 557,0		14 013,0		14 013,0		14 013,0	
50	54	241-211-1909 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 40x1 1/4"	шт.	9	1 008,0		9 072,0		9 072,0		9 072,0	
51	55	241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	9	105,0		945,0		945,0		945,0	
52	56	241-119-0302 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм /заглушка оцинкованная/	шт.	9	164,0		1 476,0		1 476,0		1 476,0	
53	57	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	90	4 203,0		378 270,0		378 270,0		378 270,0	
54	58	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	7 592,0		68 328,0		68 328,0		68 328,0	
55	59	241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	36	105,0		3 780,0		3 780,0		3 780,0	
56	60	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 x1/2"		90	439,0		39 510,0		39 510,0		39 510,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
57	61	241-211-1901 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х 1/2"	шт.	90	396,0		35 640,0		35 640,0		35 640,0	
58	62	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	390	6 301,0 6 267,0	23,0 0,0	2 457 390,0 2 444 130,0	8 970,0 0,0	4 290,0		2 457 390,0	
59	63	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	386,1	271,0		104 633,0		104 633,0		104 633,0	
60	64	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	81	8 211,0 8 157,0	41,0 1,0	665 091,0 660 717,0	3 321,0 81,0	1 053,0		665 091,0	
61	65	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	80,19	945,0		75 780,0		75 780,0		75 780,0	
62	78	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	155	6 301,0 6 267,0	23,0 0,0	976 655,0 971 385,0	3 565,0 0,0	1 705,0		976 655,0	
63	79	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	306,9	271,0		83 170,0		83 170,0		83 170,0	
64	80	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	4 203,0		189 135,0		189 135,0		189 135,0	
65	81	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 х1/2"	шт.	90	439,0		39 510,0		39 510,0		39 510,0	
66	84	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	87	376,0 0,0	376,0 79,0	32 712,0 0,0	32 712,0 6 873,0			32 712,0	
67	85	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	3	9 558,0 9 558,0	0,0 0,0	28 674,0 28 674,0	0,0 0,0			28 674,0	
68	86	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	85	67,0 0,0	67,0 17,0	5 695,0 0,0	5 695,0 1 445,0			5 695,0	
69	87	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	5	4 156,0 4 156,0	0,0 0,0	20 780,0 20 780,0	0,0 0,0			20 780,0	
70	88	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 496,0 3 484,0	10,0 3,0	94 392,0 94 068,0	270,0 81,0	54,0		94 392,0	
71	89	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	27	1 720,0		46 440,0		46 440,0		46 440,0	
72	90	241-229-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	6	555,0		3 330,0		3 330,0		3 330,0	
73	91	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	792,0		2 376,0		2 376,0		2 376,0	
74	92	241-213-0705 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 125 мм	шт.	3	872,0		2 616,0		2 616,0		2 616,0	
75	93	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	354,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0	
76	94	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм /футляр/	м	3	21 615,0		64 845,0		64 845,0		64 845,0	
77	95	6114-0801-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 400 мм	сальник	3	26 807,0 19 608,0	89,0 29,0	80 421,0 58 824,0	267,0 87,0	21 330,0		80 421,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	96	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	75	3 638,0 3 634,0	4,0 0,0	272 850,0 272 550,0	300,0 0,0			272 850,0	
79	97	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	149,7	307,0		45 958,0		45 958,0		45 958,0	
80	98	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	142,5	3 496,0 3 484,0	10,0 3,0	498 180,0 496 470,0	1 426,0 428,0	285,0		498 180,0	
81	99	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	284,43	1 395,0		396 780,0		396 780,0		396 780,0	
82	100	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	7 600,0 6 343,0	1 215,0 311,0	53 200,0 44 401,0	8 505,0 2 177,0	294,0		53 200,0	
83	101	241-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	м	13,972	2 339,0		32 681,0		32 681,0		32 681,0	
84	102	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	54	2 008,0 1 344,0	235,0 77,0	108 432,0 72 576,0	12 690,0 4 158,0	23 166,0		108 432,0	
85	103	234-303-0324 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	44	1 859,0		81 796,0		81 796,0		81 796,0	
86	104	234-303-0328 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	15,4	3 533,0		54 408,0		54 408,0		54 408,0	
87	105	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	56,0		3 360,0		3 360,0		3 360,0	
88	106	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	136,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0	
89	107	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	653,0		19 590,0		19 590,0		19 590,0	
90	108	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	60	111,0		6 660,0		6 660,0		6 660,0	
91	109	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	69	435,0		30 015,0		30 015,0		30 015,0	
92	110	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	90	354,0		31 860,0		31 860,0		31 860,0	
93	111	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	150	189,0		28 350,0		28 350,0		28 350,0	
94	112	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	671,0		40 260,0		40 260,0		40 260,0	
95	113	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	30	792,0		23 760,0		23 760,0		23 760,0	
96	114	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	45	1 675,0		75 375,0		75 375,0		75 375,0	
97	115	241-210-1106 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	9	1 044,0		9 396,0		9 396,0		9 396,0	
98	116	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	шт.	30	1 188,0		35 640,0		35 640,0		35 640,0	
99	117	241-209-3604 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 160 мм	шт.	6	886,0		5 316,0		5 316,0		5 316,0	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	130	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м³/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	шт.	1	**71 474,0**		**71 474,0**				**71 474,0**	
										71 474,0			
101	131	261-301-0328 *РСНБ РК 2022*	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	**2 066,0**		**41 320,0**		**41 320,0**		**41 320,0**	
			ИТОГО по акту					**12 773 183**	**145 708**	**2 996 546**	**0**	**12 773 183**	
								6 031 277	**33 157**	**3 599 654**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**71 474**			

		Итого по акту										**12 773 183**	
			Итого по главам 1-7									12 773 183	
			Оборудование									71 474	
			СМР									12 701 709	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	800 208	
			Итого с затратами на организацию									13 501 917	
			Сметная прибыль 5%								5,00%	675 096	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	407 202	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									14 584 214	
			Оборудование									71 474	
			Итого с оборудованием									14 655 688	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	5 014 356	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	7 736 005	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	2 678 327	
			Итого в текущих ценах									15 428 688	
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	13 885 819	
			НДС 12%								12%	1 666 298	
			Всего по Акту									**15 552 117**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120840018174

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района" , БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каиржан А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Махметов М.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)