Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
Подрядчик: ТОО "ДМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сети теплоснабжения к административному зданию в селе Иртышск, Иртышского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 80 от 04.09.2024г.

СПРАВКА № 1 от 04.10.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		80	04.09.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сети теплоснабжения к административному зданию в селе Иртышск, Иртышского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области	6 385 385,69	5 701 237,22							684 148,47	6 385 385,69
за месяц	6 385 385,69	5 701 237,22							684 148,47	6 385 385,69
К оплате:	6 385 385,69	5 701 237,22							684 148,47	6 385 385,69

Заказчик
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

Руководитель _____ Елеукенов К. К.

Подрядчик
ТОО "ДМ"

Руководитель _____ Байкенов М. Х.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО HSE Engineering

Эксперт _____ Анисов Б.Н.

Заказчик: Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99 БИН 060140008485

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ" г.Павлодар, Академика Сатпаева, 65, офис2 БИН/ИИН 991140005229

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство сети теплоснабжения к административному зданию в селе Иртышск, Иртышского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской

Наименование объекта: Строительство сети теплоснабжения к административному зданию в селе Иртышск, Иртышского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской

Договор подряда (контракт) № 80 от 04.09.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 04.10.2024г.

за октябрь

на Тепловые сети

Основание: ЛС № 6-01-00-01, Корректировочная смета №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 6-01-00-01. Тепловые сети						
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0103-0104	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	212,32	523	111 043	
2	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	11,62	7879	91 554	
3	3	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	48,785	12873	628 009	
4	4	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	48,785	650	31 710	
5	5	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	170,49	67	11 423	
			Раздел 2. Трубопроводы					
6	6	6123-0104-0103	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,188	3346469	629 136	

7	7	6123-0104-0101	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,001	3045711	3 046	
8	8	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 м	188	5497	1 033 436	Казахстан
9	9	241-402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	1 м	1	5690	5 690	Казахстан
10	10	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	1 комплект	30	6378	191 340	Казахстан
11	11	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	1 комплект	2	4782	9 564	Казахстан
12	12	241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами Ст76х3/32х3-2/1-ППУ-ПЭ	1 шт.	2	71296	142 592	Казахстан
13	13	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	8	26392	211 136	Казахстан
14	15	241-418-0106	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	1 шт.	4	11217	44 868	
15	16	241-418-0101	Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	1 шт.	2	6106	12 212	
16	17	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,126	105243	13 261	
17	18	234-204-0108 Коб=1,08	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	3,024	6789	20 530	Казахстан
18	19	6124-0201-0303	Покрытиетрубопровода, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	198	24	4 752	
19	20	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	198	125	24 750	

20	21	6121-0601-0101	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	2	15874	31 748	
21	22	292-322-2222 (кпл)	Штуцер Ду18 сталь 09Г2С -008 СЕРИЯ 5.903-13	1 шт	2	2630,54	5 261	
			Раздел 3. Арматура					
22	23	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9286	18 572	

			Итого:				**3 275 633**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**889 668**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**432 777**	
			машины и механизмы	Тенге			**304 245**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**83 880**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 081 720**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**196**	

Всего **3 275 633**

		Корректировочная смета №1. Добавить						
			Раздел 1. Трубопроводы					
1	1	6123-0104-0202	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм - тройниковое ответвление, отвод	шт.	14	60204	842 856	
2	2	241-405-0105	Отвод стальной на 45-90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	4	26392	105 568	Казахстан
			Раздел 2. Арматура					
3	3	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	5666	11 332	
			Раздел 3. Колодцы					

4	4	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	1,47	134203	197 278	
5	5	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	25985	51 970	Казахстан
6	6	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	33946	33 946	Казахстан
7	7	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	35226	35 226	Казахстан
8	8	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3876	3 876	Казахстан
9	9	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6510	6 510	Казахстан
			Раздел 4. Демонтажные работы					
10	10	1146-0401-0207	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,181	225918	266 809	
11	11	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2,787	252	702	
12	12	412-102-0105 Коб=5	Вывоз строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	13,935	92	1 282	

			Итого:				**1 557 356**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**967 910**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**472 457**	
			машины и механизмы	Тенге			**287 170**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**85 021**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**300 292**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**1 984**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**194**	

Всего	**1 557 356**
Всего по акту	**4 832 989**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5% , с Кветер = 1)	362 474

Итого с общеплощадочными затратами	**5 195 463**
Сметная прибыль (5%)	259 773
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**155 864**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**5 611 100**
Итого в прогнозных ценах 2 квартала 2024 г.	**5 817 589**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**5 701 237,22**
НДС (12%)	684 148,47
Итого	**6 385 385,69**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Елеукенов К. К.

Подрядчик:
ТОО "ДМ"
Руководитель

_____ Байкенов М.Х.

Авторский надзор:

Директор

_____ Саматов Д.Ж.

Технический надзор:
ТОО HSE Engineering
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ Анисов Б.Н.