Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч. Валиханова, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнтерСоюзСервис", БИН 120840018174, г.Астана, район Алматы, Жайдарман , 1, ВП3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **5/24 Корректировка сметной документации (сметы) по объекту: "Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.15)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от **16.09.2020 г.**

Акт выполненных работ №6

3 этаж

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Акт 6** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены										
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	188,9184	79 198,0 39 103,0	5 555,0 1 079,0	14 961 959,0 7 387 276,0	1 049 442,0 203 843,0	6 525 242,0		14 961 959,0	
2	2	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 - "Техноблок Стандарт"	$м^3$	30,8485	19 185,0		591 828,0		591 828,0		591 828,0	
3	3	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	299,5	450,0 446,0	4,0 1,0	134 775,0 133 577,0	1 199,0 300,0			134 775,0	
4	4	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м^2	$м^2$	308,485	120,0		37 018,0		37 018,0		37 018,0	
5	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	$м^3$	111,33	69 664,0 28 322,0	7 555,0 1 652,0	7 755 693,0 3 153 088,0	841 098,0 183 917,0	3 761 507,0		7 755 693,0	
6	6	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	11,15	28 992,0 19 661,0	6 983,0 1 356,0	323 261,0 219 220,0	77 860,0 15 119,0	26 180,0		323 261,0	
7	7	213-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В 2,5, D700	$м^3$	10,258	27 320,79		280 257,0		280 257,0		280 257,0	
8	8	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,365267	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	115 434,0 113 035,0	2 399,0 608,0			115 434,0	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0838	344 590,0		28 877,0		28 877,0		28 877,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,281467	382 476,0		107 654,0		107 654,0		107 654,0	
11	11	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	117	1 711,0 796,0	633,0 123,0	200 187,0 93 132,0	74 061,0 14 391,0	32 994,0		200 187,0	
12	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	15	7 857,0 4 379,0	3 428,0 666,0	117 855,0 65 685,0	51 420,0 9 990,0	750,0		117 855,0	
13	13	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,516	144 437,0		74 529,0		74 529,0		74 529,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			Итого по разделу 2: Перегородки					3 355 881	125 883	1 374 896	0	3 355 881	
								1 855 100	29 940	0	0		
			Раздел 3: Покрытие										
35	50	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²	шт.	66	10 199,0	3 731,0	673 134,0	246 246,0	145 134,0		673 134,0	
						4 269,0	719,0	281 754,0	47 454,0				
36	52	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	503,19	12 650,0		6 365 354,0		6 365 354,0		6 365 354,0	
			Балконные плиты ПБ-1 и ПБ-2										
37	53	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,94	135 413,0	4 334,0	804 353,0	25 744,0	341 330,0		804 353,0	
						73 616,0	869,0	437 279,0	5 162,0				
38	54	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,227	87 149,0	924,0	19 783,0	210,0	911,0		19 783,0	
						82 212,0	119,0	18 662,0	27,0				
39	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065333	336 177,0		21 964,0		21 964,0		21 964,0	
40	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161667	344 590,0		55 709,0		55 709,0		55 709,0	
41	57	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080667	382 476,0		30 853,0		30 853,0		30 853,0	
42	58	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4108	430 058,0		176 668,0		176 668,0		176 668,0	
43	59	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,043333	2 310 795,0	4 157,0	100 134,0	180,0	51 118,0		100 134,0	
						1 126 984,0	1 307,0	48 836,0	57,0				
44	60	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0155	1 507 839,0	16 591,0	23 372,0	257,0	18 699,0		23 372,0	
						284 840,0	3 175,0	4 415,0	49,0				
			Итого по разделу 3: Покрытие					8 271 324	272 637	7 207 740	0	8 271 324	
								790 946	52 749	0	0		
			Раздел 4: Лестницы										
45	126	6104-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	6	27 044,0	14 151,0	162 264,0	84 906,0	2 196,0		162 264,0	
						12 527,0	3 271,0	75 162,0	19 626,0				
46	127	6104-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	5	20 057,0	7 384,0	100 285,0	36 920,0	755,0		100 285,0	
						12 522,0	1 441,0	62 610,0	7 205,0				
47	128	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	14,28	19 674,0		280 945,0		280 945,0		280 945,0	
48	129	222-301-0302 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м²	23,32	17 199,0		401 081,0		401 081,0		401 081,0	
			Итого по разделу 4: Лестницы					944 575	121 826	684 977	0	944 575	
								137 772	26 831	0	0		
			ИТОГО по акту					38 796 052	2 651 865	22 082 461	0	38 796 052	
								14 061 723	546 331	0	0		

		Итого по акту										38 796 052	
			Итого по главам 1-7									38 796 052	
			Оборудование										
			СМР									38 796 052	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%								6,30%	2 444 151	
			Итого с затратами на организацию									41 240 203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,834	146 327,0		122 037,0		122 037,0		122 037,0	
15	15	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,555	140 682,0		78 079,0		78 079,0		78 079,0	
16	16	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,576	148 691,0		85 646,0		85 646,0		85 646,0	
17	17	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,139	162 498,0		347 583,0		347 583,0		347 583,0	
18	18	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,191	184 681,0		219 955,0		219 955,0		219 955,0	
19	19	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,2471	114 424,0 75 944,0	26 904,0 6 860,0	142 698,0 94 710,0	33 552,0 8 555,0	14 436,0		142 698,0	
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2471	374 529,0		467 075,0		467 075,0		467 075,0	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	33,6717	270,0 194,0	4,0 0,0	9 091,0 6 532,0	135,0 0,0	2 424,0		9 091,0	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	33,6717	414,0 228,0	8,0 2,0	13 940,0 7 677,0	269,0 67,0	5 994,0		13 940,0	
23	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01284	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	4 058,0 3 973,0	84,0 21,0			4 058,0	
24	24	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00944	382 476,0		3 611,0		3 611,0		3 611,0	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034	344 590,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0	
			Итого по разделу 1: Стены					26 224 272 11 277 905	2 131 519 436 811	12 814 848 0	0 0	26 224 272	
			Раздел 2: Перегородки										
26	34	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	м²	120,15	13 057,0 8 108,0	691,0 149,0	1 568 799,0 974 176,0	83 023,0 17 902,0	511 599,0		1 568 799,0	
27	35	215-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м²	0,024787	428 002,0		10 609,0		10 609,0		10 609,0	
28	36	6105-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство перегородки из пазогребневых гипсовых плит на эластичном сопряжении, толщина 100 мм	м²	195,81	4 865,0 4 410,0	217,0 61,0	952 616,0 863 522,0	42 490,0 11 944,0	46 603,0		952 616,0	
29	37	261-107-0478 *РСНБ РК 2022*	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 6428-83	м²	198,15972	3 828,0		758 555,0		758 555,0		758 555,0	
30	38	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	345,99627	76,0		26 296,0		26 296,0		26 296,0	
31	39	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0059	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	1 865,0 1 826,0	39,0 10,0			1 865,0	
32	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0059	336 177,0		1 983,0		1 983,0		1 983,0	
33	41	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,050333	316 026,0 309 460,0	6 566,0 1 664,0	15 907,0 15 576,0	331,0 84,0			15 907,0	
34	42	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,050333	382 476,0		19 251,0		19 251,0		19 251,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%								5,00%	2 062 010	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%								3,00%	1 237 206	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									44 539 420	
			Оборудование									-	
			Итого с оборудованием									44 539 420	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								0,342144	15 238 895	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557								0,52785	23 510 133	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 17 %, к - 1,075								0,18275	8 139 579	
			Итого в текущих ценах									46 888 607	
			Скидка подрядчика 10 %								0,90	42 199 746	
			НДС 12%								12%	5 063 970	
			Всего по Акту									**47 263 716**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнтерСоюзСервис" , БИН 120840018174

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кумаров Е.

(должность, подпись расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Атбасского района", БИН 060140008217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкан А.С.

(должность, подпись расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт Махметов М.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)