Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от « 24 » апреля 2017года
№ 235

Декларация о соответствии

"27" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Интегрострой", г. Кызылорда ул. С. Муканова 105 «А». ГСЛ: №13020642 от 30.12.2013г.*** *в лице* ***директора Искакова Багдаулета Кулбековича.***

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск, Аральского района Кызылординской области. Корректировка.»***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Утегенов Куаныш Зинадинович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Асар» директор Тасабаев Жасулан Нургелдиевич ГСЛ №21017533, от 11.05.2021, БИН: 940640001748
2) ТОО «ДГУ-СЕРВИС» директор Дельмухамедов Галымжан Урумбасарович ГСЛ №0000329, от 22.08.2006г, БИН: 050940006208
3)ТОО «Асар» руководитель Ширданов Рахымбек Мырзаханович ГСЛ №15004878, от 12.03.2015г, БИН: 971140000571
4)ТОО «НурТехСервис» директор Нурылла Нурталап Толыбайулы ГСЛ №13020931, от 24.12.2013г, БИН: 080540013142
5) ТОО «Dara start» директор Нагиятова Куляйхан Бермахановна ГСЛ №21014218, от 02.04.2021г, БИН: 110840012153

наименование организации, № лицензии, и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ***« » 202 г***

ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс", №19015544 от 23.07.2019г. Категория II, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул. Казакстан №100, в лице эксперта авторского надзора Асқаров Талғат Асқарулы инжиниринговые услуги KZ06VJE00070414 от 05.11.2021.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области № 117-нк от 04.06.2024г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га	3,5	3,5	3,5	3,5
Площадь застройки	$м^2$	4255,91	4255,91	4255,91	4255,91
Площадь асфальтной покрытии	$м^2$	4000	4000	4000	4000
Площадь тротуарной плитки	$м^2$	490	490	490	490
Площадь озеленения	$м^2$	6138,3	6138,3	6138,3	6138,3

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Га (далее–$м^2$)	3,5	3,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	19035,88	19035,88
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
		площадь, $м^2$			площад , $м^2$	
		общая			общая	
Всего кабинет		3588,62			3588,62	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участок проектируемой больницы на 40 мест, прямоуголной формы в плане, общей площадью 3,5Га, расположен в северно-западной части н.п. Саксаульск. Участок, а также прилегающие территории свободны от застроек.

Фундаменты под стены и под колонны - ленточные монолитные под стены из бетона класса С10/12,5. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная

подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм. Боковые поверхности наружных стен техподполья железобетонных конструкций и полы техподполья, соприкасающиеся грунтом обмазано горячим битумом за 2 раза.

Отмостка – бетонная основанием ГПС шириной 1 м.

Стены - наружные и внутренние из обожженного полнотелого кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380 мм. Наружные стены с утеплением из «ISOVER OL-A», толщиной 60 мм.

Перегородки - из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки КРГ-р-по 250х120х88/1,4НФ/75/1,4/50 по ГОСТ 530-2012.

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1 - 40с выпуск 1; серии 1.141-1 - 28с выпуск 1; участки монолитные - железобетонные из бетона класса С12/15.

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ISOVER OL-P объемным весом 75-90 кг/м3, толщиной 100 мм.

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса С12/15.

Кровля – из профилированного листа толщ. 05Нм, по деревянной стропильной системе.

Стропильная система принята с двухрядным расположением внутренних опор и прогонов, стропильная система - подкосная.

Крыльца - монолитные железобетонные из бетона класса В12,5.

Хоз. Корпус.

Фундаменты монолитные железобетонные, подошва – из бетона класса В15

Фундаментные стенки из бетона кл В7,5

Стены наружные из керамического кирпича марки 100 на цементно-песчаном растворе М50 толщ. 380 с наружным утеплением из минераловатных плит толщ. 100мм, с облицовкой металлосайдинговых лист по металлокаркасу.

Стены внутренние из керамического кирпича толщ. 120мм марки 100 на цементном растворе М50.

Покрытие – сборные многопустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1.

Котельная

Фундаменты – ленточные, сборные железобетонные плиты.

Стены из керамического кирпича марки 100 на растворе М50 толщ. 380мм.

Перегородки – из керамического кирпича марки 100 на растворе М50 толщ. 120мм.

Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты

Резервуары для хранения топлива емкостью 10м^3

Дымовая - труба из металлической трубы диаметром 400мм высотой 9м.

Имеется 2 котла с подогревом воды.

Пожарный резервуар емкостью 50м^3.

Выгреб емкостью 150м^3 из железобетонных плит из ФБС с баллочным покрытием из многопустотных плит.

Уборная на 8 очков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *«13» 04 2023 год.*
месяц, год

окончание работ *«27» 14 2024 год.*
месяц, год

при продолжительности строительства **10** месяц:

по норме или по проекту организации строительства **10** месяц:;

фактически **20** месяц:

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Арал ЖТЦ Мурашов Д.К. 02.12.2024
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Сакс. цех. Аральской РЭС Ж.Ж. Ержан А. Каралсеитов 02.12.24г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Нач ПТУ АОЭ Ержан А.Каралсеитов 06.12.24г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
__наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Нач Г. Токжева
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск, Аральского района Кызылординской области. Корректировка.»***
готовым к приемке в эксплуатацию_наименование объекта (комплекса)_гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Интегрострой", директор Искаков Бакдаулет Кулбекович.
_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, М.П.