Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО "Мерей и компания"

Генеральный подрядчик: ТОО «Stroy System Group»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»

Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по ул. Тайбұрыл)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	544 078,00	58 294		544 078,00			100%			58 294	544 078,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	15 778,26	1 691		15 778,26						1 691	15 778,26
Услуга авторского надзора	2 502,76	268		2 502,76						268	2 502,76
Всего по стройке	**562 359,02**	**60 252,75**		**562 359,02**						**60 252,75**	**562 359,02**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

Корикбаев Ж.А.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому

Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

Байжанов А.С.

Главный специалист ТОО «Бакытжан жоба»

Налибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по ул. Тайбұрыл)»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе КентауТуркестанской области (газоснабжение по ул. Тайбұрыл)»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-036 от 26.08.2024г.

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э20303: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,0027	3 333 515,0	1 039 904,0	9 000,0	2 807,0	135,0		9 000,0
2	2	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,727	2 243 457,0	246 104,0	6 057,0	664,0	1 595,0		1 595,0
3	3	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
4	4	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4	шт.	1	57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			70 173,0
5	5	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
6	6	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
8	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,21812	335 822,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
9	9	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,21	18 439,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
10	10	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0
11	11	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	1	155,0		155,0		155,0		155,0
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,56	383,0 204,0	7,0 2,0	597,0 318,0	11,0 3,0	268,0		597,0
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,56	493,0 350,0	9,0 2,0	769,0 546,0	14,0 3,0	209,0		769,0
14	14	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	4 271,0 1 121,0	3 082,0 567,0	68,0		4 271,0
15	15	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	56 574,0 28 422,0	2 742,0 732,0	25 410,0		56 574,0
16	16	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5	1 332,0 737,0	57,0 14,0	6 660,0 3 685,0	285,0 70,0	2 690,0		6 660,0
17	17	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0027	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	5 766,0 1 513,0	4 160,0 765,0	93,0		5 766,0
18	18	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	5 356,0 745,0	4 611,0 869,0	10 712,0 1 490,0	9 222,0 1 738,0			10 712,0
19	19	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	24	419,0		10 056,0		10 056,0		10 056,0
20	20	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	45 511,0 37 341,0	4 563,0 0,0	45 511,0 37 341,0	4 563,0 0,0	3 607,0		45 511,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,21	383,0 204,0	7,0 2,0	80,0 43,0	1,0 0,0	36,0		80,0
22	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,21	493,0 350,0	9,0 2,0	104,0 74,0	1,0 0,0	28,0		104,0
			ИТОГО по смете Э20303: Наружные сети газоснабжения [6-1]					423 939,0 138 004,0	29 389,0 5 171,0	186 371,0 70 173,0	0,0 0,0	423 939,0
			Итого по суммарной смете					423 939,0 138 004,0	29 389,0 5 171,0	186 371,0 70 173,0	0,0 0,0	423 939,0
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							70 173,0		
			СМР							*353766,00*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%									
			Итого с общеплощадочными затратами		**5,9%**							
			Сметная прибыль 5%							20 872		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**							374 638
			ИТОГО без НДС		**5%**					18 732		
			НДС							22 241		
			ИТОГО с НДС		**12%**							485 784
										58 294		
												544 078

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Strov System Group» БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Бакытжан жоба» БИН 971240001573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Байжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)