Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай*
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022г.

код	код	договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**25 200 222,60**	**22 500 198,75**							**2 700 023,85**	**25 200 222,60**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Сабитов Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

Узембаев А. О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Восстановление оси проезжей части**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2022 года
Локальная смета 01-01-01
Восстановление оси проезжей части

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-30 п.1 стр.97	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги	км	0,66	16054	0	10596	0	0	0	10596	
						0	0	0	0		0		
			ИТОГО:					10596	0				
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		0					
			Итого с временными									10596	
			Зимние удорожания			1,8 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									10596	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10596	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									3602,64	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									7343,39	
			Итого в текущих ценах									10946,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12%		1313,52					
			Итого с НДС									12259,55	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200540002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Калелбекова А. К.
ИИН 840602400509
Аттестат № KZ07VJE00054973, KZ25VJE00029041, KZ66VJE00040622
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 2 за декабрь 2022 года
Локальная смета 01-02-01
Снятие ПСП

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		7492,09	27,85	27,85	208655	208655	0	63545	293976	
				м3 грунта		0	11,78	0	88257		21776		
2	2	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		7492,09	127,1	122,63	952245	918755	2098	152821	1193471	
				м3 грунта		4,19	24,14	31392	180859		88405		
	2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,7492	2813				2107,52			Казахстан 100%
3	3	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		8990,50475	152		1366556,72				1475881,26	
				т·км							109324,54		
			ИТОГО:					2527456,72	968503	1802	185869	2963328,26	
								26967	231184		219505,54		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		38523,27					
			Итого с временными									3001851,53	
			Зимние удорожания			1,8 %		54033,33					
			Итого с зимними удорожаниями									3055884,85	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61117,70					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3117002,55	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									1059780,87	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									2160188,55	
			Итого в текущих ценах									3219969,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**386396,33**					
			Итого с НДС									**3606365,75**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200140002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кашелбекова А. К.
ИИН 840602406509
Аттестат № KZ07VJE00054973, KZ25VJE00029041, KZ66VJE00040622
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 3 за декабрь 2022 года
Локальная смета 01-02-03
Участок заболоченной местности

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-420101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**1476**	**6095,74**	**243,55**	**8997312**	**359480**	**6575211**	**1497009**	**11333867**	
						1397,44	**94,08**	**2062621**	**138862**		**839546**		
	1.1	261-101-0136	Камень бутовый	м3	1520,28	4325				6575211			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2040,5**	**800,51**	**214,08**	**1633441**	**436830**	**1119112**	**230621**	**2013187**	
						37,98	**66,67**	**77498**	**136040**		**149125**		
	2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	385,6545	2709				1044738,04			Казахстан 100%
	2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	61,215	28				1714,02			
3	**3**	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=15**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**2040,5**	**665,19**	**153,19**	**1357320**	**312584**	**1044736**	**108997**	**1583622**	
						0	**49,46**	**0**	**100923**		**117305**		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	385,6545	2709				1044738,04			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**11988073**	**1108894**	**8739059**	**1836627**	**14930676**	
								2140119	**375825**		**1105976**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**194098,79**					
			Итого с временными									**15124774,79**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**272245,95**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15397020,73**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**307940,41**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15704961,15**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**5339686,79**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**10884071,06**	
			Итого в текущих ценах									**16223757,85**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1946850,94**					
			Итого с НДС									**18170608,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026952, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Калелбекова А. К.
ИИН 840602400509
Аттестат № KZ07VJE00054973, KZ25VJE00029041, KZ66VJE00040622
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 4 за декабрь 2022 года
Локальная смета 01-02-03 в
Участок заболоченной местности (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-420101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**		**264**	**6095,74**	**243,55**	**1609275**	**64297**	**1176054**	**267758**	**2027196**	
				м3		**1397,44**	**94,08**	**368924**	**24837**		**150163**		
	1.1	261-101-0136	Камень бутовый	м3	271,92	4325				1176054			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		**440**	**800,51**	**214,08**	**352224**	**94195**	**241318**	**49730**	**434110**	
				м2 основания		**37,98**	**66,67**	**16711**	**29335**		**32156**		
	2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	83,16	2709				225280,44			Казахстан 100%
	2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,2	28				369,6			
3	**3**	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=15**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**		**440**	**665,19**	**153,19**	**292684**	**67403**	**225280**	**23503**	**341482**	
				м2 основания		**0**	**49,46**	**0**	**21762**		**25295**		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	83,16	2709				225280,44			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**2254183**	**225895**	**1642652**	**340991**	**2802788**	
								385635	**75934**		**207614**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**36436,24**					
			Итого с временными									**2839224,24**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**51106,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2890330,28**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57806,61**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2948136,89**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**1002366,54**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**2043158,91**	
			Итого в текущих ценах									**3045525,45**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС					**12 %**	**365463,05**				
			Итого с НДС									**3410988,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Рахматов К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "QK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Калелбекова А. К.

ИИН 840602400509

Аттестат № KZ07VJE00054973, KZ25VJE00029041, KZ66VJE00040622

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023г.

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	из графы 1									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**16 614 016,74**	**14 833 943,52**						**1 780 073,22**		**16 614 016,74**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Сабитов Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

Уембаев А. О.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
Договор № 261 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на июнь месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
1	01-02-03	Участок заболоченной местности	6 250 878,67	750 105,44	7 000 984,11
2	02-01-01	Земляные работы	7 512 005,21	901 440,63	8 413 445,84
3	02-03-01	Дорожная одежда тротуарного типа	1 071 059,64	128 527,16	1 199 586,80
	Итого к оплате за июнь		**14 833 943,52**	**1 780 073,22**	**16 614 016,74**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 1 за июнь 2023 года
Локальная смета 01-02-03
Участок заболоченной местности

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**11**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**123,63**	**3080,71**	**1093,33**	**380868**	**135168**	**225921**	**55930**	**471742**	
			м3 материала основания в плотном теле			**159,98**	**258,91**	**19778**	**32009**		**34944**		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	135,993	1660				225748,38			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,1815	28				173,08			
2	**12**	**Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**		**2480,5**	**52,36**	**22,11**	**129879**	**54843**	**74**	**102469**	**250936**	
				м2 поверхности		**30,22**	**8,03**	**74961**	**19918**		**18588**		
	2.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216199				69,72			
3	**13**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО AsiaGeoCentre**	**Бентонитовый гидроизолирующий мат HydroLock 1500**		**2703,745**	**1668,43**		**4511009**		**4511009**		**4871890**	
				м2							**360881**		
4	**14**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО AsiaGeoCentre**	**Бентогранулы**		**297,66**	**491,79**		**146386**		**146386**		**158097**	
				кг							**11711**		
			ИТОГО:					**5168142**	**190011**	**4883390**	**158399**	**5752665**	
								94739	**51927**		**426124**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**74784,65**					
			Итого с временными									**5827449,65**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**104894,09**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5932343,74**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**118646,87**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6050990,61**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**2057336,81**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**4193541,86**	
			Итого в текущих ценах									**6250878,67**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		750105,44					
			Итого с НДС									7000984,11	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140002355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющие Стали:
ТОО "ОК Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жаркеев Д. С.
ИИН 821011301235
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00004569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 2 за июнь 2023 года
Локальная смета 02-01-01
Земляные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т-км	97461	28		2728908				2947221	
											218313		
2	6	С1211-103-0103	**Грунт - супесь**	м3	4900	333		1631700		1631700		1762236	Казахстан
											130536		
3	7	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4900	22,17	18,57	108633	90993	539	40008	160532	
						3,49	7,85	17101	38465		11891		
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,196	2813				551,35			Казахстан 100%
4	8	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4900	71,41	71,41	349909	349909	0	104182	490418	
						0	29,53	0	144697		36327		
5	9	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4900	34,55	34,55	169295	169295	0	39514	225514	
						0	11,2	0	54880		16705		
6	10	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4900	94,65	81,13	463785	397537	13720	102347	611423	
						10,72	18,29	52528	89621		45291		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	490	28				13720			
7	11	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4900	71,41	71,41	349909	349909	0	104182	490418	
						0	29,53	0	144697		36327		
8	12	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4900	34,55	34,55	169295	169295	0	39514	225514	
						0	11,2	0	54880		16705		
			ИТОГО:					5971434	1526938	1645959	429747	6913276	
								69629	527240		512095		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		89872,59					
			Итого с временными									7003148,59	
			Зимние удорожания			1,8 %		126056,67					
			Итого с зимними удорожаниями									7129205,26	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142584,11					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7271789,37	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									2472408,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**5039596,82**	
			Итого в текущих ценах									**7512005,21**	
			НДС			**12 %**		**901440,63**					
			Итого с НДС									**8413445,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900823351487

Аттестат № KZ33VJE00926957, KZ33VJE00064862

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "BI Engineering"

БИН 240940030258

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Тарпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 3 за июнь 2023 года
Локальная смета 02-03-01
Дорожная одежда тротуарного типа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда на тротуарах										
1	1	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		3,6	1716,19	0	6178	0	0	4448	11476	
				м3 грунта		1716,19	0	6178	0		850		
2	2	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,7	6116,45	1834,04	16514	4952	8921	4548	22747	
				м3 основания		978,35	832,9	2642	2249		1685		
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,753	2374				8909,62			Казахстан 100%
3	3	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		300	1319,88	33,36	395964	10008	127974	283050	733335	
				м бортового камня		859,94	13,67	257982	4101		54321		
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,04	21134				106515,36			Казахстан 100%
4	4	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		4,8	40916		196397		196397		212109	
				м3							15712		
5	5	С1212-101-0811	**Надбавка на бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**		4,8	1162,45		5580		5580		6026	
				м3							446		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на тротуарах									985693	
			ИТОГО:					620633	14960	338872	292046	985693	
								266802	6350		73014		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		12814,01					
			Итого с временными									998507,01	
			Зимние удорожания			1,8 %		17973,13					
			Итого с зимними удорожаниями									1016480,14	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20329,60					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1036809,74	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									352515,31	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									718544,33	
			Итого в текущих ценах									1071059,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		128527,16					
			Итого с НДС									1199586,80	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "Dekaspecting"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Тарнеев Д. С.
ИИН 821011301328
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00055316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023г.

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**35 005 358,62**	**16 420 840,96**							**1 970 500,92**	**18 391 341,88**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Сабитов Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

Жумбаев А. О.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
Договор № 261 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на июль месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
4	02-01-01	Земляные работы	13 681 004,85	1 641 720,58	15 322 725,43
5	02-03-01	Дорожная одежда тротуарного типа	1 035 358,13	124 242,98	1 159 601,11
6	04-01-01	Строительство ВЛ-110 кВ	1 704 477,98	204 537,36	1 909 015,34
	Итого к оплате за июль		**16 420 840,96**	**1 970 500,92**	**18 391 341,88**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 4 за июль 2023 года
Локальная смета 02-01-01
Земляные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	260559	28		7295652				7879304	
											583652		
2	6	С1211-103-0103	Грунт - супесь	м3	13100	333		4362300		4362300		4711284	
											348984		
			ИТОГО:					11657952	0	4362300		12590588	
								0	0		932636		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		163677,64					
			Итого с временными									12754265,64	
			Зимние удорожания			1,8 %		229576,78					
			Итого с зимними удорожаниями									12983842,42	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		259676,85					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13243519,27	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									4502796,55	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									9178208,30	
			Итого в текущих ценах									13681004,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1641720,58**					
			Итого с НДС									**15322725,43**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Экспертный технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ужамбаев А. О.

ИИН 900820[illegible]487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064802

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Г. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда тротуарного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 5 за июль 2023 года
Локальная смета 02-03-01
Дорожная одежда тротуарного типа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда на тротуарах										
1	1	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	3,48	1716,19 1716,19	0 0	5972 5972	0 0	0	4300 822	11094	
2	2	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	2,61	6116,45 978,35	1834,04 832,9	15964 2553	4787 2174	8624	4396 1629	21989	
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,6279	2374				8612,63			Казахстан 100%
3	3	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	290	1319,88 859,94	33,36 13,67	382765 249383	9674 3964	123708	273615 52510	708890	
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	21134				102964,85			Казахстан 100%
4	4	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	4,64	40916		189850		189850	15188	205038	Казахстан
5	5	С1212-101-0811	**Надбавка на бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	**м3**	4,64	1162,45		5394		5394	432	5826	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на тротуарах									952837	
			ИТОГО:					599945 257908	14461 6138	327576	282311 70581	952837	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		12386,88					
			Итого с временными									965223,88	
			Зимние удорожания			1,8 %		17374,03					
			Итого с зимними удорожаниями									982597,91	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19651,96					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1002249,87	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									340764,96	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									694593,17	
			Итого в текущих ценах									1035358,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**124242,98**					
			Итого с НДС									**1159601,11**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Экспертиза технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040419001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Хамбаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00020957, KZ33VJE00034302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ-110 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 6 за июль 2023 года
Локальная смета 04-01-01
Строительство ВЛ-110 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**8529,6**	**3866,76**	**8530**	**3866**	**673**	**4585**	**14164**	
						3990,24	**1741,37**	**3990**	**1741**		**1049**		
	1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
	1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
2	**2**	**С1225-204-0426**	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.3-2.3 сб**	**шт.**	**1**	**771106**		**771106**		**771106**		**832794**	**Казахстан**
											61688		
3	**3**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,84**	**1866,48**	**0**	**1568**	**0**	**0**	**1129**	**2913**	
						1866,48	**0**	**1568**	**0**		**216**		
4	**4**	**Е11-330203-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка**	**ригель**	**2**	**474,71**	**63,52**	**949**	**127**	**83**	**639**	**1715**	
						369,6	**29,98**	**739**	**60**		**127**		
	4.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,06	454				27,24			
	4.2	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002	279681				55,94			
5	**5**	**С1225-204-1504**	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5**	**шт.**	**2**	**29030**		**58060**		**58060**		**62705**	**Казахстан**
											4645		
6	**6**	**Е11-330107-0105**	**Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,017**	**11169,26**	**5879,03**	**190**	**100**	**0**	**104**	**318**	
						5290,23	**2386,51**	**90**	**41**		**24**		
7	**7**	**С1225-204-1103**	**Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 1-3**	**шт.**	**1**	**4102**		**4102**		**4102**		**4430**	**Казахстан**
											328		
8	**8**	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3582**	**498969**		**178731**		**178731**		**193029**	**Казахстан**
											14298		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,7756	82,35	1,93	1711	40	1061	425	2307	
						29,35	0,3	610	6		171		
	9.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0019	508438				950,68			
10	10	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	521,67	19,56	10433	391	5396	3419	14960	
						232,32	5,1	4646	102		1108		
11	11	Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	48	829,44	88,09	39813	4229	2487	25089	70094	
						689,54	36,41	33098	1748		5192		
12	12	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	48	3565		171120		171120		184810	
											13690		
13	13	С1252-201-0306	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	6	733		4398		4398		4750	
											352		
14	14	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	555		3330		3330		3596	
											266		
15	15	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253		7518		7518		8119	
											601		
16	16	С1252-201-0803	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	6	1196		7176		7176		7750	Казахстан
											574		
17	17	С1252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	1	1071		1071		1071		1157	
											86		
18	18	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	555		555		555		599	
											44		
19	19	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	1	1253		1253		1253		1353	
											100		
20	20	С1252-201-0801	Зажимное устройство для ПГН 1-5	шт.	1	564		564		564		609	Казахстан
											45		
21	21	С1252-205-0312	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/16	шт.	12	3590		43080		43080		46526	
											3446		
22	22	С1252-205-0301	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/10	шт.	2	2631		5262		5262		5683	
											421		
23	23	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,6	31254,81	1217,7	81263	3166	62108	15260	104245	
						6149,5	300,06	15989	780		7722		
	23.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,652	21712				57580,22			Казахстан 100%
			ИТОГО:					1401783	11919	1329134	50650	1568626	
								60730	4478		116193		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		20392,14					
			Итого с временными									1589018,14	
			Зимние удорожания			1,8 %		28602,33					
			Итого с зимними удорожаниями									1617620,46	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32352,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1649972,87	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									560990,78	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									1143487,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах									**1704477,98**	
			НДС			**12 %**		**204537,36**					
			Итого с НДС									**1909015,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00028959, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023г.

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**63 543 911,43**	**6 829 746,12**							**819 569,53**	**7 649 315,65**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Айжаров Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

Узембаев А. О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-0,4 кВ уличного освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 11 за август 2023 года
Локальная смета 04-02-01
КЛ-0,4 кВ уличного освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		226,98	1866,48	0	423654	0	0	305031	786980	
				м3 грунта		1866,48	0	423654	0		58295		
2	2	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		226,98	973,94	0	221065	0	0	159167	410651	
				м3 грунта		973,94	0	221065	0		30419		
3	3	E11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		1,261	166745,84	0	210267	0	3644	157033	396684	
				канало-километр трубопровода		163856	0	206622	0		29384		
	3.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1009	34153				3445,35			
4	4	C1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**		1261	538		678418		678418		732691	
				м							54273		
			ИТОГО:					1533404	0	682062	621231	2327006	
								851341	0		172371		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		30251,08					
			Итого с временными									2357257,08	
			Зимние удорожания			1,8 %		42430,63					
			Итого с зимними удорожаниями									2399687,71	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47993,75					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2447681,46	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									832211,70	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									1696326,32	
			Итого в текущих ценах									2528538,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		303424,56					
			Итого с НДС									2831962,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019376

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСІЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040146001355

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026857, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проекта:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 820701301228

Аттестат № KZ47VJE00044050, KZ39VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда тротуарного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 12 за август 2023 года
Локальная смета 02-03-01
Дорожная одежда тротуарного типа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда на велосипедных дорожках										
1	1	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**675**	**236,7**	**210,24**	**159772**	**141912**	**817**	**37791**	**213368**	
						25,25	**26,59**	**17044**	**17948**		**15805**		
	1.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0073	109404				797,56			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,675	28				18,9			
2	2	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**675**	**4,48**	**0,04**	**3024**	**27**	**0**	**3237**	**6762**	
						4,44	**0**	**2997**	**0**		**501**		
3	3	**С1212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**80,865**	**17069**		**1380285**		**1380285**		**1490708**	
											110423		
4	4	**С1216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,405**	**114958**		**46558**		**46558**		**50283**	
											3725		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на велосипедных дорожках									**1761121**	
			ИТОГО:					**1589639**	**141939**	**1427660**	**41028**	**1761121**	
								20041	**17948**		**130454**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**22894,57**				**1784015,57**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**32112,28**				**1816127,85**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**36322,56**				**1852450,41**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**629833,14**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**1283811,00**	
			Итого в текущих ценах									**1913644,14**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**229637,30**					
			Итого с НДС									**2143281,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Экспертный технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820551487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "ГК Бизнес-Сервис"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035016, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда тротуарного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 13 за август 2023 года
Локальная смета 02-02-01
Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-10 см**		575,84	3080,71	1093,33	1773996	629583	1052290	260511	2197268	
			м3 материала основания в плотном теле			159,98	258,91	92123	149091		162761		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	633,424	1660				1051483,84			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	28,792	28				806,18			
			ИТОГО:					1773996	629583	1052290	260511	2197268	
								92123	149091		162761		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		28564,48					
			Итого с временными									2225832,48	
			Зимние удорожания			1,8 %		40064,98					
			Итого с зимними удорожаниями									2265897,47	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45317,95					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2311215,42	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									785813,24	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									1601750,72	
			Итого в текущих ценах									2387563,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**286507,68**					
			Итого с НДС									**2674071,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРИС"
БИН 086240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб — Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001455
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП — Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "УК Евразстан"
БИН 200140003245
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Карбеев Д. С.
ИИН 821011301223
Аттестат № KZ41VJE00044650, KZ59VJE00053361, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023г.

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**55 894 595,78**	**18 651 104,61**							**2 238 132,55**	**20 889 237,16**

Заказчик
И. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Айжаров Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

Узембаев А. О.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
Договор № 261 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на август месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
7	01-02-01	Снятие ПСП	1 445 749,55	173 489,95	1 619 239,50
8	02-01-01	Земляные работы	3 947 843,93	473 741,27	4 421 585,20
9	02-03-01	Дорожная одежда тротуарного типа	7 891 627,20	946 995,26	8 838 622,46
10	06-01-01	Высокое давление подземный газопровод	5 365 883,93	643 906,07	6 009 790,00
	Итого к оплате за август		**18 651 104,61**	**2 238 132,55**	**20 889 237,16**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 7 за август 2023 года
Локальная смета 01-02-01
Снятие ПСП

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3363,91	27,85	27,85	93685	93685	0	28531	131993	
						0	11,78	0	39627		9777		
2	2	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3363,91	127,1	122,63	427553	412516	942	68616	535862	
						4,19	24,14	14095	81205		39693		
	2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3364	2813				946,27			Казахстан 100%
3	3	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4036,69525	152		613578				662664	
											49086		
			ИТОГО:					1134816	506201	942	97147	1330519	
								14095	120832		98556		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		17296,75				1347815,75	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		24260,68				1372076,43	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27441,53				1399517,96	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												475836,11	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									969913,44	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									1445749,55	
			Итого в текущих ценах										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**173489,95**					
			Итого с НДС									**1619239,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026937, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Управление проектами:
ТОО "UK Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.
ИИН 821011301228
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 8 за август 2023 года
Локальная смета 02-01-01
Земляные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация ... / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация ... / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	11559	22,17 3,49	18,57 7,85	256263 40341	214650 90738	1271	94377 28051	378691	
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4624	2813				1300,62			Казахстан 100%
2	8	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	7767	71,41 0	71,41 29,53	554641 0	554642 229360	0	165139 57582	777362	
3	9	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	7767	34,55 0	34,55 11,2	268350 0	268349 86990	0	62633 26479	357462	
4	10	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	7767	94,65 10,72	81,13 18,29	735147 83262	630136 142058	21748	162231 71790	969168	
	4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	776,7	28				21747,6			
5	11	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	7767	71,41 0	71,41 29,53	554641 0	554642 229360	0	165139 57582	777362	
6	12	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	7767	34,55 0	34,55 11,2	268350 0	268349 86990	0	62633 26479	357462	
7	16	Е11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	9598	1,16 0	1,16 0,49	11134 0	11134 4703	0	3386 1162	15682	
			ИТОГО:					2648526 123603	2501902 870199	23019	715538 269125	3633189	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		47231,46					
			Итого с временными									3680420,46	
			Зимние удорожания			1,8 %		66247,57					
			Итого с зимними удорожаниями									3746668,03	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74933,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3821601,39	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									1299344,47	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									2648499,45	
			Итого в текущих ценах									3947843,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**473741,27**					
			Итого с НДС									**4421585,20**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Уембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда тротуарного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 9 за август 2023 года
Локальная смета 02-03-01
Дорожная одежда тротуарного типа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда на тротуарах										
1	1	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		9,6	1716,19	0	16475	0	0	11862	30604	
				м3 грунта		1716,19	0	16475	0		2267		
2	2	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		7,2	6116,45	1834,04	44038	13205	23789	12128	60659	
				м3 основания		978,35	832,9	7044	5997		4493		
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10,008	2374				23758,99			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		800	1319,88	33,36	1055904	26688	341264	754799	1955559	
				м бортового камня		859,94	13,67	687952	10936		144856		
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,44	21134				284040,96			Казахстан 100%
4	4	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		12,8	40916		523725		523725		565623	
				м3							41898		
5	5	**С1212-101-0811**	**Надбавка на бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**		12,8	1162,45		14879		14879		16069	
				м3							1190		
6	6	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		550	252,9	214,08	139095	117744	462	62162	217358	
				м2 основания		37,98	66,67	20889	36668		16101		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	16,5	28				462			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	550	30,64	30,64	-16852	-16852	0	-5875	-24545	
						0	9,89	0	-5440		-1818		
8	8	С1211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	95,7	2391		228819		228819		247124	
											18305		
9	9	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-10 см	м3 материала основания в плотном теле	55	3080,71	1093,33	169439	60133	100507	24882	209867	
						159,98	258,91	8799	14240		15546		
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	60,5	1660				100430			Казахстан 100%
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,75	28				77			
10	10	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	550	1436,17	145,69	789894	80129	4312	685056	1592946	
						1282,64	42,42	705452	23331		117996		
	10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,365	1660				3925,9			Казахстан 100%
11	12	С1255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	550	2254		1239700		1239700		1338876	
											99176		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на тротуарах									6210140	
			Раздел: 2. Дорожная одежда на велосипедных дорожках										
12	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-15 см	м3 материала основания в плотном теле	101,25	3080,71	1093,33	311922	110700	185024	45806	386346	
						159,98	258,91	16198	26215		28618		
	12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	111,375	1660				184882,5			Казахстан 100%
	12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,0625	28				141,75			
13	15	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	675	800,77	214,08	540520	144504	370379	76290	666155	
						37,98	66,67	25636	45002		49345		
	13.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	127,575	2709				345600,67			Казахстан 100%
	13.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	20,25	28				567			
			Итого по разделу: 2. Дорожная одежда на велосипедных дорожках									1052501	
			ИТОГО:					5057558	536251	3032860	1667110	7262641	
								1488445	156949		537973		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		94414,33				7357055,33	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		132427,00				7489482,33	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		149789,65				7639271,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									2597352,47	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									5294274,73	
			Итого в текущих ценах									7891627,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**946995,26**					
			Итого с НДС									**8838622,46**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001353

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820551187

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 10 за август 2023 года
Локальная смета 06-01-01
Высокое давление подземный газопровод

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	1	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1#к-0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/демонтаж**		0,192	371607,35	163279,67	71349	31349	0	53600	134945	
				км трубопровода		208327,68	73658,19	39999	14142		9996		
	1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153							
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214							
2	2	**Е11-460401-0206**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**		1,396	31381,73	14098,26	43809	19682	2911	25749	75123	
				м3		15198,05	6760,49	21216	9438		5565		
	2.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,363	5867				2129,49			
	2.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,792	280				781,76			
3	3	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		4,395	117		514				555	
				т							41		
4	4	**С3412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		65,925	41		2703				2919	
				т·км							216		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									213542	
			Раздел: 4. Монтаж газопровода										
5	5	**Е11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		113,09	27,85	27,85	3150	3149	0	959	4438	
				м3 грунта		0	11,78	0	1332		329		
6	6	**Е11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		113,09	27,85	27,85	3150	3149	0	959	4438	
				м3 грунта		0	11,78	0	1332		329		
7	7	**Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		96,9	127,23	122,43	12329	11864	0	1777	15234	
				м3 грунта		4,8	20,67	465	2003		1128		
8	8	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		37,91	1430,16	0	54217	0	0	39037	100714	
				м3 грунта		1430,16	0	54217	0		7460		
9	9	**Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		171,5	139,95	134,67	24001	23096	0	3460	29658	
				м3 грунта		5,28	22,74	906	3900		2197		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,19	1716,19	0	15772	0	0	11356	29298	
				м3 грунта		1716,19	0	15772	0		2170		
11	11	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	39,6	1487,2	1487,2	58893	58893	0	25686	91345	
						0	900,9	0	35676		6766		
12	12	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	243,31	16,1	16,1	3917	3917	0	1193	5519	
						0	6,81	0	1657		409		
13	13	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27,65	21,92	21,92	606	606	0	185	854	
						0	9,27	0	256		63		
14	14	С1211-102-0101	Глина природная	м3	30,415	1404		42703		42703	3416	46119	Казахстан
15	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,795	886,77	0	2479	0	0	1785	4605	
						886,77	0	2479	0		341		
16	16	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,9	16,1	16,1	240	239	0	73	338	
						0	6,81	0	101		25		
17	17	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,539	1660		37415		37415	2993	40408	Казахстан
18	18	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	28,3	3353,22	3,7	94896	104	0	68280	176230	
						3349,52	1,5	94791	42		13054		
19	19	С1211-701-0101	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	28,3	4288		121350		121350	9708	131058	Казахстан
20	20	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,05	3180,2	180,18	76484	4334	43915	29202	114141	
						1174,02	52,46	28235	1262		8455		
	20.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,455	1660				43915,3			Казахстан 100%
21	21	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1935	1017548,82	310476,58	196896	60077	6074	156277	381427	
						675684	140108,69	130745	27111		28254		
	21.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,87	734				2840,58			
	21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0097	211214				2043,5			
22	22	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	216,362	3715		803785		803785	64303	868088	Казахстан
23	23	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,2155	159742,79	130878,21	34425	28205	571	11332	49418	
						26216,58	31567,27	5650	6803		3661		
	23.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,2866	2622				751,5			
	23.2	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0259	13462				348,13			
	23.3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,431	537				231,45			
24	24	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0497	1111612,78	532535,1	55247	26467	930	35854	98389	
						560358,4	168343,93	27850	8367		7288		
25	25	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	9	2951		26559		26559	2125	28684	
26	26	С1241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	4	1578		6312		6312	505	6817	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	**27**	**С1241-114-0144**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм**	**шт.**	**2**	**2452**		**4904**		**4904**		**5296**	
											392		
28	**28**	**Е11-220601-0904 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,2155**	**1228866,1**	**308,88**	**264821**	**66**	**216724**	**47569**	**337381**	
						222876	**89,94**	**48030**	**19**		**24991**		
	28.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	114,215	301				34378,72			
	28.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	219,81	774				170132,94			
	28.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0028	1176898				3297,08			
29	**29**	**Е11-220601-1204 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,2155**	**258493,39**	**41882,23**	**55705**	**9026**	**30037**	**20042**	**81807**	
						77227,2	**16714,08**	**16642**	**3602**		**6060**		
	29.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,705	301				7135,2			
	29.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	27,7995	774				21516,81			
	29.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0003	1176898				405,79			
30	**30**	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,022**	**620728,03**	**204815,69**	**13656**	**4506**	**322**	**10134**	**25693**	
						401258	**64042,34**	**8828**	**1409**		**1903**		
	30.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,628	187				304,44			Казахстан 100%
31	**31**	**С1241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**22,22**	**9879**		**219511**		**219511**		**237072**	**Казахстан**
											17561		
32	**32**	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**		**1427,85**	**8,53**	**31413**	**188**	**3392**	**27611**	**63746**	
						1265,16	**2,55**	**27834**	**56**		**4722**		
	32.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,972	621				3087,61			
33	**33**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6**	**1524,26**	**953,77**	**9146**	**5722**	**0**	**5078**	**15362**	
						570,49	**284,41**	**3423**	**1706**		**1138**		
34	**34**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО Art Plast**	**Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 225/63 с ЗН**	**шт**	**2**	**19644,11**		**39288**		**39288**		**42431**	
											3143		
35	**35**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО Art Plast**	**Муфта соединительная ПЭ100 SDR11 63х5,8 с ЗН**	**шт**	**2**	**1776,8**		**3554**		**3554**		**3838**	
											284		
36	**36**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО Art Plast**	**Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ100 SDR11 63-57**	**шт**	**2**	**9835,71**		**19671**		**19671**		**21245**	
											1574		
37	**37**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0035**	**325272,18**	**77428,1**	**1138**	**271**	**3**	**938**	**2242**	
						246871	**23718,58**	**864**	**83**		**166**		
	37.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0175	187				3,27			Казахстан 100%
38	**38**	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**3,535**	**797**		**2817**		**2817**		**3042**	**Казахстан**
											225		
39	**39**	**Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**2**	**32358,89**	**4262,19**	**64718**	**8524**	**2990**	**52076**	**126138**	
						26601,6	**2011,66**	**53203**	**4023**		**9344**		
	39.1	211-301-0403	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,22	2843				625,46			Казахстан 100%
	39.2	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,032	1756				56,19			Казахстан 100%
	39.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	172004				688,02			Казахстан 100%
	39.4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,003	301324				903,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С1212-101-0308	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	0,24	17698		4248		4248		4588	Казахстан
											340		
41	41	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0454	554148		25158		25158		27171	Казахстан
											2013		
42	42	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0042	277977		1168		1168		1261	Казахстан
											93		
43	43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0006	1111612,78	532535,1	667	320	11	433	1188	
						560358,4	168343,93	336	101		88		
44	44	С1241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,6	1213		728		728		786	Казахстан
											58		
45	45	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	15063,12	3232,31	30126	6465	2041	21553	55813	
						10810,47	74,95	21621	150		4134		
46	46	С1261-105-0301	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	9,4	387		3638		3638		3929	
											291		
47	47	С1261-107-0872	**Уплотнительный состав**	кг	0,06266	497		31		31		33	
											2		
48	48	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	16	1524,26	953,77	24388	15261	0	13542	40964	
						570,49	284,41	9128	4551		3034		
49	49	С1241-202-0217	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	1,6	4963		7941		7941		8576	Казахстан
											635		
50	50	С1261-107-0498	**Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86**	кг	0,5232	4136		2164		2164		2337	
											173		
51	51	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,2	5857,19	1834,04	1171	367	609	337	1629	
						978,35	832,9	196	167		121		
	51.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,23	2644				608,12			Казахстан 100%
52	52	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,22	22355,16	1152,89	4918	254	4353	338	5677	
						1417,5	271,77	312	60		421		
	52.1	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,2244	17698				3971,43			Казахстан 100%
53	53	Е11-220901-0203	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5372,1	1853,82	5372	1854	67	4017	10140	
						3451,38	606,15	3451	606		751		
	53.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	446				66,9			
54	54	С1242-101-2109	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм**	шт.	1	343395		343395		343395		370867	
											27472		
55	55	СПрайс-лист Казахстан ТОО Art Plast	**Удлинитель штока телескопический L1400-2350 д.150**	шт	1	34315,71		34316		34316		37061	
											2745		
56	56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0065	1111612,78	532535,1	7225	3461	122	4689	12867	
						560358,4	168343,93	3642	1094		953		
57	57	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0065	554148		3602		3602		3890	Казахстан
											288		
58	58	СПрайс-лист Казахстан ТОО Art Plast	**Т-образный ключ**	шт	2	22567,5		45135		45135		48746	
											3611		
59	59	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	21,8	96,84	2,72	2111	60	957	760	3101	
						50,21	0,3	1095	7		230		
	59.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	439993				863,27			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	**60**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**21,8**	**164,68**	**3,85**	**3590**	**84**	**2226**	**892**	**4841**	
				м2		**58,7**	**0,6**	**1280**	**13**		**359**		
	60.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0039	508438				1995,11			
61	**61**	**Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**		**3**	**1994,7**	**967,13**	**5984**	**2901**	**717**	**3873**	**10646**	
				шт.		**788,48**	**406,98**	**2365**	**1221**		**789**		
	61.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0001	2152521				232,47			
	61.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,8352	459				383,36			
62	**62**	**С1261-404-0471**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**		**3**	**5314**		**15942**		**15942**		**17217**	
				шт.							**1275**		
63	**63**	**Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		**4**	**8207,89**	**4445,82**	**32832**	**17783**	**1364**	**19525**	**56546**	
				врезка		**3421,02**	**1509,57**	**13684**	**6038**		**4189**		
	63.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,164	5867				962,19			
	63.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,772	280				216,16			
64	**64**	**Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/д.133**		**19**	**15548,87**	**14438,12**	**295429**	**274324**	**0**	**64986**	**389248**	
				стык		**1110,76**	**2647,81**	**21104**	**50308**		**28833**		
65	**65**	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,5392278**	**98626,95**	**22353,21**	**53182**	**12053**	**1401**	**29838**	**89662**	
				т конструкций		**73676**	**6519,36**	**39728**	**3515**		**6642**		
	65.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				153,64			Казахстан 100%
	65.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6471	280				181,18			
	65.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700				100,5			
	65.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				73,55			
	65.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				210,8			Казахстан 100%
	65.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	434848				454,9			
66	**66**	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,266112**	**554148**		**147465**		**147465**		**159262**	**Казахстан**
				т							**11797**		
67	**67**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,2403**	**277977**		**66798**		**66798**		**72142**	**Казахстан**
				т							**5344**		
68	**68**	**С1214-401-0108**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**		**21,06**	**1458**		**30705**		**30705**		**33161**	**Казахстан**
				м2							**2456**		
69	**69**	**Е11-130301-0407 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз**		**9,9259776**	**671,9**	**6,07**	**6669**	**60**	**5847**	**532**	**7777**	
				м2		**76,74**	**0,9**	**762**	**9**		**576**		
	69.1	236-101-0105	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,004	1293340				5135,07			
70	**70**	**Е11-130301-1414 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515**		**9,9259776**	**421,35**	**4,49**	**4182**	**45**	**3763**	**265**	**4803**	
				м2		**37,76**	**0,9**	**375**	**9**		**356**		
	70.1	261-201-0380	Эмаль ВЛ-515 СТ РК 3262-2018	т	0,0046	667340				3047,04			
71	**71**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		**1,76**	**2755,95**	**1248,45**	**4850**	**2197**	**511**	**2439**	**7872**	
				м3		**1217,35**	**305,2**	**2143**	**537**		**583**		
72	**72**	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**1,7952**	**18799**		**33748**		**33748**		**36448**	**Казахстан**
				м3							**2700**		
73	**73**	**С1214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		**0,00648**	**271941**		**1762**		**1762**		**1903**	**Казахстан**
				т							**141**		
			Итого по разделу: 4. Монтаж газопровода									**4724665**	
			ИТОГО:					**3774183**	**640923**	**2427671**	**798231**	**4938207**	
								702371	**192706**		**365793**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**64196,69**					
			Итого с временными									**5002403,69**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**90043,27**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5092446,96**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**101848,93**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5194295,89**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**1766060,60**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**3599823,33**	
			Итого в текущих ценах									**5365883,93**	
			НДС			**12 %**		**643906,07**					
			Итого с НДС									**6009790,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кайлеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023г.

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**209 978 785,01**	**130 745 422,84**							**15 689 450,74**	**146 434 873,58**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931 _____ Петрунин Д. В.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379 _____ Авакисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302 _____ Узембаев А. О.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
Договор № 261 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на октябрь месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
14	01-02-04	Выкорчевка деревьев	21 270,31	2 552,44	23 822,75
15	02-02-01	Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А	87 059 623,44	10 447 154,81	97 506 778,25
16	02-02-02	Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части. Тип Б	8 940 829,78	1 072 899,57	10 013 729,35
17	02-03-01	Дорожная одежда тротуарного типа	15 798 165,90	1 895 779,91	17 693 945,81
18	04-02-01	КЛ-0,4 кВ уличного освещения	13 108 992,79	1 573 079,13	14 682 071,92
19	02-02-01	Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А	5 816 540,62	697 984,87	6 514 525,49
	Итого к оплате за октябрь		**130 745 422,84**	**15 689 450,74**	**146 434 873,58**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 14 за октябрь 2023 года
Локальная смета 01-02-04
Выкорчевка деревьев

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010207-0102	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	2	98,23	3,56	196	7	0	136	359	
						94,67	0	189	0		27		
2	2	Е11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	5	202,23	7,66	1011	38	0	700	1848	
						194,57	0	973	0		137		
3	3	Е11-010207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	7	308,86	11,2	2162	78	0	1500	3955	
						297,66	0	2084	0		293		
4	4	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2	102,85	102,85	206	206	0	57	284	
						0	39,78	0	80		21		
5	5	Е11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	5	174,2	174,2	871	871	0	243	1203	
						0	67,38	0	337		89		
6	6	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	7	282,61	282,61	1978	1978	0	551	2731	
						0	109,31	0	765		202		
7	7	Е11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	2	31,97	31,97	64	64	0	18	89	
						0	12,36	0	25		7		
8	8	Е11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	12	64,86	64,86	778	778	0	217	1075	
						0	25,09	0	301		80		
9	9	Е11-010207-1308 Изм. и доп. вып. 15	Кустарники средней густоты. Срезка на равнинной местности	га	0,0051	183090,22	58254,22	934	297	0	646	1706	
						124836	51215,88	637	261		126		
10	10	Е11-010207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0051	31180,09	31180,09	159	160	0	44	219	
						0	12060,16	0	62		16		
11	11	С3414-102-0301	Пиломатериалы. Погрузка	т	4,2	731		3070				3316	
											246		
12	12	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	63	41		2583				2790	
											207		
			ИТОГО:					14012	4477		4112	19575	
								3883	1831		1451		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**254,48**					
			Итого с временными									**19829,48**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**356,93**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20186,41**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**403,73**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20590,13**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**7000,65**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**14269,66**	
			Итого в текущих ценах									**21270,31**	
			НДС			**12 %**		**2552,44**					
			Итого с НДС									**23822,75**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аембаев А. О.
ИИН 900820054487
Аттестат № KZ33VJE0002693?, KZ39VJE0006430?
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.
ИИН 821011300228
Аттестат № KZ47VJE00044659, KZ39VJE00035316, KZ02VJE00064369
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 15 за октябрь 2023 года
Локальная смета 02-02-01
Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-10 см**		**455,891**	**3080,71**	**1093,33**	**1404468**	**498440**	**833095**	**206246**	**1739571**	
			м3 материала основания в плотном теле			**159,98**	**258,91**	**72933**	**118035**		**128857**		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	501,4801	1660				832456,97			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	22,7946	28				638,25			
2	**2**	**Е11-270602-1502 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия грунтовые. Укладка геосетки**		**9663,58**	**4,96**	**0,44**	**47931**	**4252**	**3865**	**44565**	**99896**	
				м2 покрытия		**4,12**	**0,15**	**39814**	**1450**		**7400**		
	2.1	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	30,9235	125				3865,43			
3	**3**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО AsiaGeoCentre**	**Гексагональная плоская георешетка TriAx**		**9663,58**	**901,61**		**8712780**		**8712780**		**9409802**	
				м2							**697022**		
4	**4**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**53,62**	**6116,45**	**1834,04**	**327964**	**98341**	**177164**	**90321**	**451748**	
				м3 основания		**978,35**	**832,9**	**52459**	**44660**		**33463**		
	4.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	74,5318	2374				176938,49			Казахстан 100%
5	**5**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**2351,78**	**2211,74**	**33,36**	**5201526**	**78456**	**3100681**	**2218902**	**8014062**	
				м бортового камня		**859,94**	**13,67**	**2022390**	**32149**		**593634**		
	5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	138,755	21134				2932448,59			Казахстан 100%
6	**6**	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		**122,29**	**40916**		**5003618**		**5003618**		**5403907**	**Казахстан**
				м3							**400289**		
7	**7**	**С1212-101-1101**	**Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F200 ГОСТ 7473-2010**		**122,29**	**1215,65**		**148662**		**148662**		**160555**	**Казахстан**
				м3							**11893**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**8**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		**8945,37**	**800,77**	**214,08**	**7163184**	**1915025**	**4908414**	**1011024**	**8828145**	
				м2 основания		37,98	66,67	339745	596388		653937		
	8.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1690,6749	2709				4580038,39			Казахстан 100%
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	268,3611	28				7514,11			
9	**9**	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**		**8945,37**	**339,47**	**30,64**	**3036685**	**274086**	**2762599**	**95547**	**3382811**	
				м2 основания		**0**	**9,89**	**0**	**88470**		**250579**		
	9.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1019,7722	2709				2762562,84			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/толщ.8 см**		**8945,37**	**2308,8**	**210,36**	**20653070**	**1881748**	**18202754**	**991315**	**23375936**	
				м2		**63,56**	**39,05**	**568568**	**349317**		**1731551**		
	10.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1526,9747	11411				17424307,83			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**7020,42**	**236,76**	**210,24**	**1662155**	**1475973**	**8916**	**393054**	**2219626**	
				м2 покрытия		25,25	26,59	177266	186673		164417		
	11.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0758	114958				8716,18			Казахстан 100%
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,0204	28				196,57			
12	**12**	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**7020,42**	**4,48**	**0,04**	**31451**	**281**	**0**	**33664**	**70324**	
				м2 покрытия		4,44	0	31171	0		5209		
13	**13**	**С1212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**		**848,066736**	**18065**		**15320326**		**15320326**		**16545952**	**Казахстан**
				т							1225626		
14	**14**	**С1216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**		**3,3698016**	**114958**		**387386**		**387386**		**418377**	**Казахстан**
				т							30991		
			ИТОГО:					**69101206**	**6226602**	**59570260**	**5084638**	**80120712**	
								3304346	1417142		5934868		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1041569,26**					
			Итого с временными									**81162281,26**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**1460921,06**					
			Итого с зимними удорожаниями									**82623202,32**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1652464,05**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**84275666,36**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**28653726,56**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**58405896,87**	
			Итого в текущих ценах									**87059623,44**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		10447154,81					
			Итого с НДС									97506778,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001365

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351427,

Аттестат № KZ33VJE00026457, KZ39VJE00064302,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011350228,

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 16 за октябрь 2023 года
Локальная смета 02-02-02
Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части. Тип Б

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270602-1001	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**		415,64	292,68	292,68	121650	121649	0	34762	168925	
			м3 добавок в рыхлом состоянии			0	77,44	0	32187		12513		
2	2	E11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**		1262,64	146,12	118,43	184497	149535	366	84274	290273	
			м2 основания или покрытия			27,4	34,4	34596	43435		21502		
	2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,2577	28				371,22			
3	3	E11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/верхний слой**		1092,13	146,12	118,43	159582	129341	317	72893	251073	
			м2 основания или покрытия			27,4	34,4	29924	37569		18598		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	11,4674	28				321,09			
4	4	C1211-201-0504	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**		110,97588	2391		265343		265343		286570	
				м3							21227		
5	5	C1211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		243,1494	2374		577237		577237		623416	
				м3							46179		
6	6	C1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		130,09532	1660		215958		215958		233235	
				м3							17277		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1217-603-0104	**Вода техническая**	м3	26,18532	28		733		733	59	792	
8	8	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка ЩПС**	м3 грунта	415,64	246,75 8,13	238,28 46,91	102559 3379	99039 19498	141	16471 9522	128552	
	8.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0499	2813				140,3			Казахстан 100%
9	9	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	6774,932	34		230348			18428	248776	
10	10	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	м2	1092,13	2382,78 53,31	168,39 27,29	2602306 58221	183904 29804	2360180	95068 215790	2913164	
	10.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	186,4266	11411				2127313,83			Казахстан 100%
	10.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,7645	109404				83638,37			Казахстан 100%
11	11	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1124,3	236,7 25,25	210,24 26,59	266122 28389	236373 29895	1360	62946 26325	355393	
	11.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0121	109404				1328,43			Казахстан 100%
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,1243	28				31,48			
12	12	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1124,3	4,48 4,44	0,04 0	5037 4992	45 0	0	5391 834	11262	
13	13	С1212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	135,81544	18065		2453506		2453506	196280	2649786	
14	14	С1216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,539664	114958		62039		62039	4963	67002	
			ИТОГО:					7246917	919886	5937180	371805	8228219	
								159501	192388		609497		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		106966,85					
			Итого с временными									8335185,85	
			Зимние удорожания			1,8 %		150033,35					
			Итого с зимними удорожаниями									8485219,19	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		169704,38					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8654923,58	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									2942674,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									5998155,76	
			Итого в текущих ценах									8940829,78	
			НДС			**12 %**		**1072899,57**					
			Итого с НДС									**10013729,35**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001365

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820651987

Аттестат № KZ33VJE00025957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющая проектами:

ТОО "ГК Евростиль"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301928

Аттестат № KZ43VJE00044650, KZ58VJE00035316, KZ02VJE00064562

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда тротуарного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 17 за октябрь 2023 года
Локальная смета 02-03-01
Дорожная одежда тротуарного типа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда на тротуарах										
1	1	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	16,725	1716,19	0	28703	0	0	20666	53319	
						1716,19	0	28703	0		3950		
2	2	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	12,53	6116,45	1834,04	76639	22980	41400	21106	105565	
						978,35	832,9	12259	10436		7820		
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,4167	2374				41347,25			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	1393,23	1319,88	33,36	1838896	46478	594324	1314511	3405680	
						859,94	13,67	1198094	19045		252273		
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,4063	21134				494667,98			Казахстан 100%
4	4	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	22,29	40916		912018		912018	72961	984979	
5	5	**С1212-101-0811**	**Надбавка на бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	**м3**	22,29	1162,45		25911		25911	2073	27984	
6	6	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	1529,7	252,9	214,08	386861	327478	1285	172890	604531	
						37,98	66,67	58098	101985		44780		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	45,891	28				1284,95			
7	7	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	1529,7	30,64	30,64	-46870	-46870	0	-16339	-68266	
						0	9,89	0	-15129		-5057		
8	8	**С1211-201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	266,1678	2391		636407		636407	50913	687320	
9	9	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-10 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	152,97	3080,71	1093,33	471256	167246	279537	69204	583697	
						159,98	258,91	24472	39605		43237		
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	168,267	1660				279323,22			Казахстан 100%
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,6485	28				214,16			
10	10	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		1529,7	1436,17	145,69	2196909	222862	11993	1905328	4430416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия			**1282,64**	**42,42**	**1962054**	**64890**		**328179**		
	10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,5777	1660				10919			Казахстан 100%
11	**11**	**С1255-102-0205**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1529,7**	**2254**		**3447944**		**3447944**	**275836**	**3723780**	
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на тротуарах									**14539005**	
			ИТОГО:					**9974674**	**740174**	**5950819**	**3487366**	**14539005**	
			В том числе :					**3283680**	**220832**		**1076965**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**189007,07**					
			Итого с временными									**14728012,07**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**265104,22**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14993116,28**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**299862,33**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15292978,61**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**5199612,73**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**10598553,18**	
			Итого в текущих ценах									**15798165,90**	
			НДС			**12 %**		**1895779,91**					
			Итого с НДС									**17693945,81**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001358

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Уәсмағаев А. Ә.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-0,4 кВ уличного освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 18 за октябрь 2023 года
Локальная смета 04-02-01
КЛ-0,4 кВ уличного освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		140	1866,48	0	261307	0	0	188141	485404	
				м3 грунта		1866,48	0	261307	0		35956		
2	2	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		121,1	886,77	0	107388	0	0	77319	199484	
				м3 грунта		886,77	0	107388	0		14777		
3	3	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		133,21	1660		221129		221129		238819	Казахстан
				м3							17690		
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,9	973,94	0	18407	0	0	13253	34193	
				м3 грунта		973,94	0	18407	0		2533		
5	5	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1934	355,24	160,42	687034	310252	86875	280933	1045404	
				м кабеля		149,9	51,85	289907	100278		77437		
6	6	C1243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1		0,212	360701		76469		76469		82586	Казахстан
				км							6117		
7	7	C1243-110-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1		1,722	520739		896713		896713		968450	Казахстан
				км							71737		
8	8	E11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,673	166745,84	0	112220	0	1945	83809	211711	
				канало-километр трубопровода		163856	0	110275	0		15682		
	8.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0538	34153				1838,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	299	538		160862		160862		173731	Казахстан
											12869		
10	10	С1241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	374	313		117062		117062		126427	
											9365		
11	11	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	79	1060,36	854,56	83768	67510	0	33417	126560	
						205,8	381,7	16258	30154		9375		
12	12	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	11,85	19470,34	31,2	230724	370	208344	17608	268199	
						1857,4	0	22010	0		19867		
	12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,087	17237				208343,62			Казахстан 100%
13	13	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	53	27706,27	9892,09	1468432	524281	51844	883342	2539916	
						16836	3997,54	892308	211870		188142		
	13.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,742	69870				51843,54			
14	14	С1211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,25	2709		8804		8804		9508	Казахстан
											704		
15	15	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Global Light Company"	Опора из тонкостенной стали оцинкованная СТ-8,0-3,0	шт	53	76663,93		4063188		4063188		4388243	
											325055		
16	16	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Global Light Company"	Фундамент трубный для опор Ф-1800/220	шт	79	13660,71		1079196		1079196		1165532	
											86336		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на тротуарах									12064167	
			ИТОГО:					9592703	902413	6972431	1577822	12064167	
								1717860	342302		893642		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		156834,17					
			Итого с временными									12221001,17	
			Зимние удорожания			1,8 %		219978,02					
			Итого с зимними удорожаниями									12440979,19	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		248819,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12689798,78	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									4314531,58	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									8794461,21	
			Итого в текущих ценах									13108992,79	
			НДС			12 %		1573079,14					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**14682071,93**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00020957, KZ28VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "ВК Сервисмаш"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 19 за октябрь 2023 года
Локальная смета 02-02-01
Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,667**	**6116,45**	**1834,04**	**28545**	**8559**	**15420**	**7861**	**39319**	
						978,35	**832,9**	**4566**	**3887**		**2913**		
	1.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,4871	2374				15400,45			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**204,7**	**2211,74**	**33,36**	**452743**	**6829**	**269885**	**193134**	**697547**	
						859,94	**13,67**	**176030**	**2798**		**51670**		
	2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,0773	21134				255241,66			Казахстан 100%
3	**3**	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,64**	**40916**		**435346**		**435346**	**34828**	**470174**	**Казахстан**
4	**4**	**С1212-101-1101**	**Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F200 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,64**	**1215,65**		**12935**		**12935**	**1035**	**13970**	**Казахстан**
5	**5**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1506,57**	**236,76**	**210,24**	**356696**	**316742**	**1913**	**84349**	**476329**	
						25,25	**26,59**	**38041**	**40060**		**35284**		
	5.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0163	114958				1870,48			Казахстан 100%
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,5066	28				42,18			
6	**6**	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1506,57**	**4,48**	**0,04**	**6749**	**60**	**0**	**7224**	**15091**	
						4,44	**0**	**6689**	**0**		**1118**		
7	**7**	**С1212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**181,993656**	**18065**		**3287715**		**3287715**	**263017**	**3550732**	**Казахстан**
8	**8**	**С1216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,7231536**	**114958**		**83132**		**83132**	**6651**	**89783**	**Казахстан**
			ИТОГО:					**4663861**	**332190**	**4106346**	**292568**	**5352945**	
								225326	**46745**		**396516**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**69588,29**					
			Итого с временными									**5422533,29**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**97605,60**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5520138,88**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110402,78**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5630541,66**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									1914384,17	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									3902156,46	
			Итого в текущих ценах									5816540,62	
			НДС			12 %		697984,87					
			Итого с НДС									6514525,50	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440001234
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:
ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:
ТОО "UK Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.
ИИН 821011301228
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)